

WYKONANIE PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Tłuszcza Nr 0050.127.2011 z dnia 30.08.2011r

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Opis przebiegu realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	8	9
1	010	01010	6050	BUDOWA WODOCIĄGU CHRZĘSNE-ZALESIE	100 000,00	0,00	Przygotowano materiały do przetargu ogłoszonego 30.06.2011 roku - planowany termin realizacji zadania 15.10.2011 r.
2	010	01010	6050	WYKONANIE AKTUALIZACJI PRZEDMIARÓW I KOSZTORYSÓW INWESTORSKICH NA BUDOWĘ SUW W MIEJSCOWOŚCI ŁYSOBYKI	2 000,00	0,00	Zlecono wykonanie przedmiarów i kosztorysów. Termin realizacji zadania 06.07.2011 rok.
3	010	01010	6050	WYKONANIE AKTUALIZACJI PRZEDMIARÓW I KOSZTORYSÓW INWESTORSKICH NA BUDOWĘ SUW W MIEJSCOWOŚCI KOZŁY	2 000,00	0,00	Zlecono wykonie przedmiaru i kosztorysów. Termin realizacji zadania 06.07.2011 rok.
4	010	01010	6050	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSIACH STRYJKI, DZIĘCIOŁY, PÓLKO, WILCZENIEC	122 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji.
5	010	01010	6050	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSIACH MOKRA WIEŚ, SZYMANÓWEK, WAGAN, WAGANKA, BRZEZINOW, MARIANÓW I CZĘŚCI DROGI 11-GO LISTOPADA W MIEJSCOWOŚCI POSTOLISKA	219 600,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji.
6	010	01010	6050	WYKONANIE PROJEKTU SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. POSTOLISKA	11 200,00	0,00	Realizacja w II półroczu.
7	010	01010	6057	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA MIESZKAŃCÓW WSI JARZĘBIA ŁĄKA I POSTOLISKA	1 318 038,18	0,00	Realizacja zadania zakończona w dniu 30.06.2011 roku. Płatność zgodnie z umową w II półroczu 2011 r.
8	010	01010	6059	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA MIESZKAŃCÓW WSI JARZĘBIA ŁĄKA I POSTOLISKA	831 763,24	0,00	Realizacja zadania zakończona w dniu 30.06.2011 roku. Płatność zgodnie z umową w II półroczu 2011 r.
9	010	01010	6059	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA MIESZKAŃCÓW WSI JARZĘBIA ŁĄKA I POSTOLISKA	39 207,58	0,00	Realizacja zadania zakończona w dniu 30.06.2011 roku. Płatność zgodnie z umową w II półroczu 2011 r.
10	010			RAZEM	2 645 809,00	0,00	
11	150	15011	6639	PRZYSPIESZENIE WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PRZEZ BUDOWANIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY POPRZECZ STWORZENIE ZINTEGROWANYCH BAZ WIEDZY O MAZOWSZU	14 370,00	14 370,00	Środki przekazano do Marszałka Województwa zgodnie z zawartą umową.

12	150			RAZEM	14 370,00	14 370,00	
13	600	60014	6050	WYKONANIE ODWODNIENIA DROGI POWIATOWEJ NR 4325W W MSC. POSTOLISKA	65 500,00	0,00	Zadania nie zrealizowano ze względu na złe warunki gruntowo-wodne. Planowana realizacja zadania w II półroczu 2011 r.
14	600	60016	6050	INWESTYCJE ZWIĄZANE Z DROGOWNICTWEM GMINNYM W TYM:	1 722 500,00	147 707,14	
15				WZMOCNIENIE POBOCZA DROGI GMINNEJ UL. ZJAZDOWA W TŁUSZCZU	77 700,00	77 063,85	Zadanie wykonano.
16				WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO BUDOWY UL. SASANKI WRAZ Z ODWODNIENIEM NA ODCINKU OD UL. RZEMIEŚNICZEJ DO UL. WIERZBOWEJ	24 600,00	0,00	Biuro Projektowe nie wywiązało się z umowy. Trwa korespondencja z wykonawcą.
17				ASFALTOWANIE UL. WIDOK W CHRZĘSNEM	71 300,00	70 643,29	Zadanie wykonano.
18				PRZEBUDOWA ODC. DROGI GMINNEJ UL. BORÓWKOWEJ WE WSI CHRZĘSNE	160 700,00	0,00	Planowana inwestycja przy udziale dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego. Wniosek został odrzucony.
19				PRZEBUDOWA UL. KOŚCIELNEJ W TŁUSZCZU	100 000,00	0,00	Realizacja zaplanowana jest w II półroczu 2011 roku.
20				PRZEBUDOWA UL. SŁONECZNEJ W TŁUSZCZU	70 200,00	0,00	Realizacja zaplanowana w II półroczu 2011 roku.
21				PRZEBUDOWA UL. PRZELOTOWEJ W TŁUSZCZU	50 000,00	0,00	Realizacja zaplanowana jest w II półroczu 2011 roku.
22				PRZEBUDOWA UL. PRZYKŁADOWEJ W TŁUSZCZU	17 000,00	0,00	Realizacja zaplanowana w II półroczu 2011 roku.
23				PRZEBUDOWA UL. KWIATOWEJ W TŁUSZCZU	50 000,00	0,00	Realizacja zaplanowana w II półroczu 2011 roku.
24				BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. STAROWIEJSKIEJ W POSTOLISKACH	40 000,00	0,00	Realizacja zaplanowana w II półroczu 2011 roku.
25				BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. WITOSA W POSTOLISKACH -PROJEKT	10 000,00	0,00	Realizacja zaplanowana w II półroczu 2011 roku.
26				ODWODNIENIE PASÓW DROGOWYCH DRÓG GMINNYCH W M. DZIĘCIOŁY I WILCZENIEC	51 000,00	0,00	Realizacja zaplanowana w II półroczu 2011 roku.
27				BUDOWA PARKINGU W TŁUSZCZU	1 000 000,00	0,00	Realizacja zaplanowana jest na II półroczu 2011 r. - obecnie złożono wniosek do Wojewody o zgłoszeniu robót polegających na utwardzeniu terenu.
28	600			RAZEM	1 788 000,00	147 707,14	
29	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA NA INWESTYCJE ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	85 000,00	0,00	Realizacja przez ZGKiM. Przygotowano i ogłoszono przetarg.
30	700	70005	6060	WYKUPY GRUNTÓW	254 370,00	164 928,34	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano 64,84% planu.
31	700			RAZEM	339 370,00	164 928,34	
32	750	75023	6060	ZAKUP PROGRAMU DO URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU - ŚRODKI TRWAŁE	6 000,00	0,00	Zaplanowana realizacja w II półroczu 2011 roku.
33	750	75023	6060	ZAKUP CENTRALI TELEFONICZNEJ DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU	12 000,00	0,00	Rada Miejska przyjęła do realizacji 28.06.2011 r. - realizacja w II półroczu 2011 roku.

34	750	75095	6639	ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI POTENCJAŁU WOJEWÓDZTWA	15 014,00	15 014,00	Przekazano środki do Marszałka Województwa zgodnie z zawartą umową.
35	750			RAZEM	33 014,00	15 014,00	
36	754	75404	6170	ZAKUP RADIOWOZU OZNAKOWANEGO DLA POTRZEB KOMISARIATU POLICJI W TŁUSZCZU W RAMACH AKCJI Sponsoring 2011"	17 500,00	0,00	Zaplanowana realizacja w II półroczu 2011 roku.
37	754	75412	6060	ZAKUP NADWOZIA POŻARNICZEGO NA PODWOZIU SAMOCHODU JELCZ DLA OSP TŁUSZCZ	65 000,00	64 999,99	Zadanie zrealizowane.
38	754	75412	6060	URZĄDZENIE RADIOWE DO SELEKTYWNEGO POWIADAMIANIA DLA OSP JASIEŃ	4 860,00	4 860,00	Zadanie zrealizowane.
39	754	75412	6060	ZAKUP SAMOCHODU STRAŻACKIEGO DLA OSP MIĄS	17 000,00	0,00	Zaplanowana kwota jest niewystarczająca . OSP nie wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie zewnętrzne.
40	754			RAZEM	104 360,00	69 859,99	
41	801	80101	6050	LIKWIDACJA FUNDAMENTÓW HALI SPORTOWEJ W TŁUSZCZU	51 950,00	46 309,70	Zadanie zrealizowane
42	801	80101	6050	WYKONANIE PROJEKTU HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W TŁUSZCZU	50 000,00	0,00	Ogłoszono ankietę wśród mieszkańców celem zebrania opinii na temat oczekiwań rozwiązań architektonicznych.
43	801	80101	6050	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY NA PRZEDSZKOLE W ZESPOLE SZKÓŁ W MIĄS	70 000,00	0,00	Przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu. Ustalono termin ogłoszenia przetargu, podpisania umowy z wykonawcą oraz datę wykonania zadania na 30.09.2011 r.
44	801	80101	6060	ZAKUP KOMPUTERÓW DLA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W KOZŁACH	8 500,00	0,00	Realizacja w II półroczu.
45	801	80101	6050	WYKONANIE KOSZTORYSU I PROJEKTU BUDOWY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE W JASIEŃ	7 380,00	7 000,00	Zadanie zrealizowane.
46	801	80110	6050	BUDOWA GIMNAZJUM W JASIEŃ	1 000 000,00	6 364,00	Wykonano aktualizację kosztorysów do przetargu na zewnętrzne roboty wykończeniowe. Przygotowano materiały do przetargu na wykonanie wewnętrznych robót wykończeniowych oraz wykonanie instalacji gazowej.
47	801			RAZEM	1 187 830,00	59 673,70	
48	853	85395	6067	ZAKUPY INWESTYCYJNE PROJEKTU "EKONOMIA SPOŁECZNA W DZIAŁANIU"	3 400,00	2 975,03	Zadanie zrealizowano.
49	853	85395	6069	ZAKUPY INWESTYCYJNE PROJEKTU "EKONOMIA SPOŁECZNA W DZIAŁANIU"	600,00	525,00	Zadanie zrealizowano.
50	853			RAZEM	4 000,00	3 500,03	

51	900	90001	6050	KOMPLEKSOWE UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ CZĘŚCI TŁUSZCZA POPRZECZ MODERNIZACJĘ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ ROZBUDOWA SYSTEMU KANALIZACYJNEGO I WODOCIĄGOWEGO	1 050 000,00	0,00	Zlecono wykonanie uaktualnienia kosztorysów inwestorskich. Trwa aktualizacja studium wykonalności i potrzebnych załączników.
52	900	90001	6050	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI TŁUSZCZ NA OSIEDLU KLONOWA-NORWIDA (UL. RADZYMIŃSKA)	449 734,30	0,00	Zlecono wyznaczenie rzędnych wysokościowych i monitoringu wykonawczego odcinka kanalizacji. Trwają prace nad przygotowaniem materiałów do przetargu.
53	900	90001	6050	REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH W WÓLCIE KOZŁOWSKIEJ	181 951,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zakończono II etap zadania. Planowany termin realizacji zadania 30.09.2011 r.
54	900	90001	6050	BUDOWA WODOCIĄGU W OŚ. KOLEJOWA, CENTRUM	500 000,00	0,00	Przygotowano materiały do przetargu. Ogłoszenie przetargu 30.06.2011 r. - planowany termin wykonania zadania 30.09.2011 r.
55	900	90001	6050	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W OS. DŁUGA W TŁUSZCZU	25 010,00	25 010,00	Zadanie zrealizowano - wykonano dokumentację projektową.
56	900	90001	6050	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA MODERNIZACJĘ SUW W TŁUSZCZU PRZY UL. WĄSKIEJ	17 751,00		Zadanie zrealizowano. Płatność nastąpi w II półroczu 2011 r.
57	900	90001	6050	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W M. JASZENICA	100 000,00	0,00	Prowadzone są działania mające na celu opracowanie koncepcji i kształtu projektu.
58	900	90015	6050	BUDOWA NOWYCH ODCINKÓW OŚWIETLENIA ULICZNEGO	81 559,00	33 734,00	Realizacja zadania na poziomie 41,36 % planu.
59	900	90095	6050	OZNACZENIE SZLAKU ROWEROWEGO ORAZ BUDOWA MIEJSCA WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY W MIEJSCOWOŚCI WÓŁKA KOZŁOWSKA GMINA TŁUSZCZ	44 000,00	0,00	Przygotowano materiały do przetargu - przewidywany termin wykonania zadania październik 2011r.
60	900			RAZEM	2 450 005,30	58 744,00	
61	921	92195	6050	PROJEKT BUDOWY WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W M. MIĄSE	16 531,20	16 531,20	Zadanie zrealizowane.
62	921	92195	6050	WYKONANIE ZASILENIA PLACU BUDOWY WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W MIĄSEM	3 500,00	0,00	Rada Miejska przyjęła do realizacji zadanie 28.06.2011 roku. Realizacja w II półroczu.
63	921			RAZEM	20 031,20	16 531,20	
64	926	92695	6060	ZAKUP SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO NA BOISKO WIELOFUNKCYJNE W TŁUSZCZU	13 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2011 roku.
65	926	92695	6057	BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO W M. STRYJKI, GM. TŁUSZCZ	186 811,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji . Termin wykonania 31.07.2011 rok
66	926	92695	6059	BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO W M. STRYJKI, GM. TŁUSZCZ	121 070,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji . Termin wykonania 31.07.2011 rok
67	926			RAZEM	320 881,00	0,00	
OGÓŁEM					8 907 670,50	550 328,40	