

Wykonanie planu zadań inwestycyjnych za I półrocze 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca	Plan	Wykonanie	Informacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	6050	BUDOWA WODOCIĄGU W UL. ŻELAZNEJ W M. POSTOLISKA	Urząd Miejski	40 000,00	0,00	Inwestycja została wprowadzona do planu budżetowego na sesji Rady Miejskiej w dniu 25.06.2013r.
2	010	01010	6050	BUDOWA SUW W MIEJSCOWOŚCI KOZŁY, GM. TŁUSZCZ	Urząd Miejski	78 490,24	5 942,42	Wykonano nowy projekt robót geologicznych. Wykonano zasilenie placu budowy.
3	010	01010	6057	BUDOWA SUW W MIEJSCOWOŚCI KOZŁY, GM. TŁUSZCZ	Urząd Miejski	1 612 898,98	0,00	Do dnia 28.06.2013 zakończono roboty Etapu I i część robót Etapu II, czynności odbioru zakończono 24.07.2013.
4	010	01010	6059	BUDOWA SUW W MIEJSCOWOŚCI KOZŁY, GM. TŁUSZCZ	Urząd Miejski	1 032 255,34	0,00	j.w.
5	010	01010	6050	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSIACH STRYJKI, DZIĘCIOŁY, PÓLKO, WILCZENIEC	Urząd Miejski	122 000,00	0,00	W dniu 25.04.2013 uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę, która stała się prawomocna w dniu 11.06.2013. Wykonawca dokumentacji projektowej do dnia 30.06.2013 nie złożył faktury za wykonaną usługę.
6	010	01010	6050	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSIACH MOKRA WIEŚ, SZYMANÓWEK, WAGAN, WAGANKA, BRZEZINÓW, MARIANÓW I CZĘŚCI DROGI 11-GO LISTOPADA W M. POSTOLISKA	Urząd Miejski	219 600,00	0,00	W Wydziale UGK toczy się postępowanie w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
7	010	01010	6050	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W JARZEBIEJ ŁĄCE (Fundusz Sołecki)	Urząd Miejski	21 748,74	0,00	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, termin wykonania 30.09.2013r.
8	010	01010	6050	WYKONANIE PROJEKTU ODCINKA WODOCIĄGU WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI POSTOLISKA (Fundusz Sołecki)	Urząd Miejski	4 500,00	0,00	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, termin wykonania 17.10.2013r.
9	150	15011	6639	PRZYSPIESZENIE WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PRZEZ BUDOWANIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY POPRZECZ STWORZENIE ZINTEGROWANYCH BAZ WIEDZY O MAZOWSZU	Urząd Miejski	2 343,80	2 343,80	Na podstawie umowy o udzielenie dotacji przekazano do Województwa Mazowieckiego środki finansowe na realizację przedmiotowego zadania.
10	600	60014	6300	BUDOWA CHODNIKA WE WSI DZIĘCIOŁY	Urząd Miejski	65 000,00	65 000,00	Na podstawie umowy zostały przekazane do Starostwa Powiatu Wołomińskiego środki finansowe na realizację zadania.
11	600	60014	6300	BUDOWA CHODNIKA W POSTOLISKACH	Urząd Miejski	100 000,00	100 000,00	Na podstawie umowy zostały przekazane do Starostwa Powiatu Wołomińskiego środki finansowe na realizację zadania.

12	600	60014	6300	BUDOWA NOWEGO CHODNIKA RONDO KURY - STRYJKI, GM. TŁUSZCZ	Urząd Miejski	100 000,00	100 000,00	Na podstawie umowy zostały przekazane do Starostwa Powiatu Wołomińskiego środki finansowe na realizację zadania.
13	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU DROGI GMINNEJ WE WSI BRZEZINÓW (Fundusz Sołecki)	Urząd Miejski	5 000,00	0,00	Wykonanie w II-iej połowie 2013r.
14	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU ODWODNIENIA DZIAŁEK WZDŁUŻ UL. ZAWILCOWEJ W DZIĘCIOŁACH (Fundusz Sołecki 12 211,35zł)	Urząd Miejski	14 761,35	0,00	24.04.2013r. Podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej.
15	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU DROGI GMINNEJ WE WSI FRANCISZKÓW (Fundusz Sołecki)	Urząd Miejski	6 000,00	0,00	Zlecono wykonanie mapy do celów projektowych.
16	600	60016	6050	PRZEBUDOWA ULIC: KWIATOWA, PRZYKŁADOWA, POPRZECZNA I SŁOWACKIEGO W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	845 000,00	0,00	Podpisano umowę z Wykonawcą
17	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU BUDOWY ULICY CISOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	46 740,00	46 740,00	Wykonano
18	600	60016	6050	BUDOWA UL. TŁUSZCZAŃSKIEJ W CHRZĘSNYM	Urząd Miejski	25 000,00	0,00	Wykonanie w II-iej połowie 2013r.
19	600	60016	6050	MODERNIZACJA PRZEPUSTU W DRODZE - STASINÓW	Urząd Miejski	20 000,00	0,00	Wykonanie w II-iej połowie 2013r.
20	600	60016	6050	BUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ UL. NAPOLEOŃSKĄ Z PARAFIALNĄ W MIĄSEM	Urząd Miejski	40 000,00	0,00	Wykonanie w II-iej połowie 2013r.
21	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA - JADWININ	Urząd Miejski	40 000,00	0,00	Wykonanie w II-iej połowie 2013r.
22	600	60016	6050	WYKUP GRUNTÓW, WYTYCZENIE I UTWARDZENIE PRZEDŁUŻENIA ULICY LESZCZYNOWEJ DO ULICY NORWIDA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	71 992,40	0,00	12 maja 2013r. oddano kompletną dokumentację projektową. Do dnia 30.06.2013 r. dzisiejszego nie wystawiono faktury za wykonane zadanie
23	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY KRASZEWSKIEGO W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	60 000,00	0,00	Wykonanie w II-iej połowie 2013r.
24	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU ULICY TŁUSZCZAŃSKIEJ W CHRZĘSNYM	Urząd Miejski	49 200,00	0,00	Wykonano. Płatność nastąpiła w lipcu 2013 r.
25	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU DROGI ŁĄCZĄCEJ ULICE PARAFIALNA I NAPOLEOŃSKA - MIĄSE	Urząd Miejski	15 977,70	0,00	12 maja 2013r. oddano kompletną dokumentację projektową. Do dnia dzisiejszego nie wystawiono faktury za wykonane zadanie
26	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. MAZOWIECKIEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	100 000,00	0,00	Wykonanie w II-iej połowie 2013r.
27	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU ŁĄCZNIKA UL. WIERZBOWEJ, RZEMIEŚNICZEJ I SASANKI W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	15 000,00	0,00	Uzyskano wyrok zaoczny Sądu do wykonania zastępczego na koszt dłużnika
28	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY CENTRALNEJ W JASIEŃCACH	Urząd Miejski	160 000,00	0,00	Wykonanie w II-iej połowie 2013r.
29	600	60016	6050	WYKONANIE PODZIAŁU GEODEZYJNEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ ULICA DWORSKA W MIĄSEM	Urząd Miejski	5 000,00	0,00	Zlecono wykonanie podziałów nieruchomości
30	600	60016	6050	WYKONANIE UTWARDZENIA DROGI STRYJKI - OŁDAKI	Urząd Miejski	50 000,00	0,00	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej
31	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU DROGI KURY - RUDNIKI	Urząd Miejski	32 700,00	7 955,64	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej
32	600	60016	6050	UPORZĄDKOWANIE STANU PRAWNEGO I WŁASNOŚCIOWEGO ULICY WOŁOMIŃSKIEJ W JASIEŃCACH	Urząd Miejski	36 900,00	36 900,00	Wykonano

33	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA WE WSI JADWININ (Fundusz Sołecki)	Urząd Miejski	7 934,09	0,00	Wykonanie w II-iej połowie 2013r.
34	600	60016	6050	BUDOWA DROGI GMINNEJ WE WSI JAŻWIE (Fundusz Sołecki 8 937,52zł)	Urząd Miejski	358 937,52	17 589,00	Wykonano kompletną dokumentację projektową i uzyskano pozwolenia na budowę
35	600	60016	6050	WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA DRODZE GMINNEJ WE WSI PAWŁÓW (Fundusz Sołecki 7 140,68zł)	Urząd Miejski	37 140,68	16 974,00	Wykonano kompletną dokumentację projektową i uzyskano pozwolenia na budowę
36	600	60016	6050	UREGULOWANIE STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH POD DROGĘ W MIEJSCOWOŚCI STASINÓW (Fundusz Sołecki)	Urząd Miejski	5 857,22	0,00	Zlecono podziały nieruchomości
37	600	60095	6060	ZAKUP WIATY PRZYSTANKOWEJ W WÓLCIE KOZŁOWSKIEJ (Fundusz Sołecki)	Urząd Miejski	4 500,00	4 305,00	Wykonano
38	600	60095	6060	ZAKUP WIATY PRZYSTANKOWEJ WE WSI KURY (Fundusz Sołecki)	Urząd Miejski	4 500,00	4 305,00	Wykonano
39	600	60095	6060	ZAKUP WIATY PRZYSTANKOWEJ - RYSIE	Urząd Miejski	5 000,00	0,00	Wykonano, płatność nastąpi w lipcu 2013r.
40	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA NA BUDOWĘ WODOCIĄGU CHRZĘSNE - ZALESIE	ZGKiM	100 000,00	0,00	Inwestycja wprowadzona do planu budżetowego na sesji Rady Miejskiej w dniu 25.06.2013r.
41	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA NA BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ: WÓŁKA KOZŁOWSKA - KOZŁY -RYSIE - TŁUSZCZ OS. KLONOWA NORWIDA I ULICA NOWA, ZAŚCIANKOWA	ZGKiM	3 000 000,00	20 000,00	Została przekazana do ZGKiM w Tłuszczu część środków finansowych na realizację zadania. Pozostała kwota zostanie przekazana w II połowie 2013 roku.
42	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA BUDOWĘ SUW W M. ŁYSOBYKI	ZGKiM	1 081 347,72	0,00	Inwestycja wprowadzona do planu budżetowego na sesji Rady Miejskiej w dniu 25.06.2013r.
43	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA NA ZAKUP MINI TRAKTORA ISEKI TK 25 Z OSPRZĘTEM: PŁUG DO ŚNIEGU, PIASKARKA, KOSIARKA BIJAKOWA, ZAMIATARKA, PRZYCZEPKA Z WYWROTEM	ZGKiM	46 000,00	46 000,00	Zostały przekazane środki finansowe do ZGKiM w Tłuszczu na zakup mini traktora Iseki Tk25 z osprzętem.
44	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA WYKONANIE PODŁĄCZEŃ BUDYNKÓW DO ZBIORCZEGO SYSTEMU KANALIZACYJNEGO NA OSIEDLACH "SŁONECZNA" I "SASANKI- WIERZBOWA" W TŁUSZCZU	ZGKiM	175 609,75	0,00	Inwestycja wprowadzona do planu budżetowego na sesji Rady Miejskiej w dniu 25.06.2013r.
45	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA NA BUDOWĘ I CZĘŚCIOWE WYPOSAŻENIE PUNKTU SELEKTYWIE ZEBRANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) NA TERENIE ZAKŁADU	ZGKiM	160 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II połowie 2013 roku.
46	700	70005	6060	WYKUP GRUNTÓW	Urząd Miejski	461 905,84	246 596,31	Zakupiono grunty o łącznej powierzchni 0,8085 ha.
47	750	75023	6060	ZAKUP PROGRAMU DO ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI	Urząd Miejski	25 000,00	0,00	Zakup i wdrożenie nastąpi w II połowie roku 2013 r.
48	750	75023	6060	ZAKUP UNIWERSALNEGO PROGRAMU KSIĘGOWEGO	Urząd Miejski	8 000,00	7 995,00	Zadanie zrealizowano
49	750	75023	6060	ZAKUP SYSTEMU INFORMACJI PRAWNEJ DO URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	13 000,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2013 roku
50	750	75023	6060	ZAKUP AKTUALIZACJI PROGRAMU EGBV WIN v 6.29	Urząd Miejski	5 000,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2013 roku.

51	750	75095	6639	ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI POTENCJAŁU WOJEWÓDZTWA	Urząd Miejski	7 999,11	7 999,11	Na podstawie umowy o udzielenie dotacji przekazano do Województwa Mazowieckiego środki finansowe na realizację przedmiotowego zadania.
52	754	75404	6170	DOTACJA CELOWA NA ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO OZNAKOWANEGO DLA POTRZEB KOMISARIATU POLICJI W TŁUSZCZU W RAMACH AKCJI "SPONSORING 2013"	Urząd Miejski	18 750,00	0,00	Do dnia 30.06.2013 nie zostało podpisane porozumienie na przekazanie dotacji.
53	754	75412	6060	ZAKUP DRABINY POŻARNICZEJ TYPU PROTEKTA DLA OSP MIĄSE	Urząd Miejski	4 500,00	0,00	Zakup drabiny zostanie sfinalizowany w II półroczu 2013 r. Wskazana drabina została zamówiona w Oddziale Wojewódzkim OSP w Warszawie
54	754	75412	6060	ZAKUP SAMOCHODU DLA OSP TŁUSZCZ	Urząd Miejski	300 000,00	0,00	Zakup nowego samochodu strażackiego zostanie sfinalizowany w II półroczu 2013 r. Aktualnie pozyskiwane są dodatkowe środki finansowe, m.in.. W Komendzie Głównej Straży Pożarnej, KSRG, tak aby uzyskać całą kwotę potrzebną do zakupu.
55	754	75412	6230	MODERNIZACJA BUDYNKU OSP JASIEINICA	OSP JASIEINICA	20 000,00	0,00	Aktualnie jednostka OSP Jasienica będzie wnioskować o zwiększenie środków na remont budynku. Ewentualna modernizacja może zostać przeprowadzona w II półroczu 2013 r.
56	801	80101	6050	BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	4 600 000,00	265,00	Zlecono przygotowanie zgłoszenia budowy inwestycji do PRBS Woj. Maz. Złożono zgłoszenie. Podpisano umowę z Wykonawcą robót - termin realizacji: lata 2013-2014
57	801	80101	6050	DOBUDOWA ZAPLECZA SOCJALNEGO I SZATNI DO SALI SPORTOWEJ - ZS STRYJKI	Urząd Miejski	50 000,00	369,00	Wykonano aktualizację kosztorysu - fundamenty. Przeprowadzono postępowanie przetargowe. Nie wyłoniono wykonawcy - unieważniono postępowanie.
58	801	80101	6050	UTWARDZENIE PLACU PRZED BUDYNKIEM ZSP W KOZŁACH	Urząd Miejski	6 000,00	0,00	Planowana realizacja w II półroczu 2013 roku.
59	801	80101	6050	MODERNIZACJA ŁAZIENEK W ZS W JASIEINICY	ZS JASIEINICA	35 000,00	0,00	Planowana realizacja w II półroczu 2013 roku.
60	801	80104	6060	ZAKUP ZMYWARKI	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE "BAŚNIOWA KRAINA"	11 100,00	11 070,00	Zakupiono zmywarkę przez Przedszkole Samorządowe "Baśniowa Kraina" w Tłuszczu
61	801	80110	6050	BUDOWA GIMNAZJUM W JASIEINICY	Urząd Miejski	800 000,00	19 100,63	Wykonano drobne roboty instalacji sanitarnych. Wykonano mapy do celów projektowych. Zlecono i wykonano zamienny projekt budowlany. Realizacja robót budowlanych w II półroczu roku 2013
62	801	80104	6050	ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA W POSTOLISKACH	Urząd Miejski	450 000,00	4 920,00	Wykonano: - aktualizację kosztorysu - stan surowy - rysunki wykonawcze elementów konstrukcyjnych budynku.
63	801	80104	6050	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO BAŚNIOWA KRAINA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	362 209,22	0,00	Analiza wykonania częściowej realizacji przedsięwzięcia ze środków własnych w postaci wymiany stolarki otworowej i remontu pokrycia dachowego. Po wykonaniu kosztorysów inwestorskich realizacja w II połowie roku 2013

64	900	90001	6057	KOMPLEKSOWE UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ CZĘŚCI TŁUSZCZA POPRZECZ MODERNIZACJĘ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ ROZBUDOWA SYSTEMU KANALIZACYJNEGO I WODOCIĄGOWEGO	Urząd Miejski	8 038 102,85	127 505,57	W realizacji Umowa z Inżynierem Kontraktu. W dniu 29.03.2013 zakończono roboty na zadaniu: "Budowa sieci wodociągowej - osiedla "Sasanki-Wierzbowa" (odbiór robót: 15.05.2013r) W dniu 17.05.2013 zakończono roboty na zadaniu: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - osiedle "Sasanki-Wierzbowa" (odbiór robót: 13.06.2013r) W dniu 28.06.2013 zakończono roboty podstawowe na zadaniu: "Przebudowa oczyszczalni ścieków" (odbiór robót: 26.07.2013r). W trakcie realizacji roboty dodatkowe. Do dnia 30.06.2013 realizowane były także roboty na pozostałych 3 kontraktach jednak nie dokonano w tym okresie odbiorów robót
65	900	90001	6059	KOMPLEKSOWE UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ CZĘŚCI TŁUSZCZA POPRZECZ MODERNIZACJĘ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ ROZBUDOWA SYSTEMU KANALIZACYJNEGO I WODOCIĄGOWEGO	Urząd Miejski	5 414 788,96	85 892,93	j.w.
66	900	90001	6050	WYKONANIE DOKUMENTACJI PODŁĄCZEŃ BUDYNKÓW DO ZBIORCZEGO SYSTEMU KANALIZACYJNEGO NA OSIEDLACH "SŁONECZNA" I "SASANKI- WIERZBOWA" W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	277 845,00	7 500,00	Zlecono przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej i wniosku do NFOŚiGW. Do dnia 30.06.2013 wykonano część dokumentacji. Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 15.07.2013. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej podłączeń. (termin wykonania III kwartał 2013)
67	900	90001	6050	KOMPLEKSOWE UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ CZĘŚCI TŁUSZCZA POPRZECZ MODERNIZACJĘ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ ROZBUDOWA SYSTEMU KANALIZACYJNEGO I WODOCIĄGOWEGO	Urząd Miejski	1 368 646,15	28 553,52	Wykonano nową analizę finansową zadania dla potrzeb MJWPU. Podpisano umowę na nadzór autorski nad Przebudową oczyszczalni ścieków (zakończenie czynności nadzoru w II połowie roku). Wykonano zasilenie placu budowy przydomowej pompowni ścieków na ul. Sasanki. Zlecono opracowanie map do celów projektowych (usługa wykonana) i podpisano umowę na wykonanie projektu zamiennego trasy wodociągu w ul. Zgody na os. Długa (realizacja w II połowie roku). Podpisano umowę z PKN ORLEN na udostępnienie nieruchomości dla budowy wodociągu na os. Borki (realizacja robót w II połowie roku). Podpisano umowę na uzgodnienie kolizji wodociągu na dawnym terenie PKP na os. Borki (realizacja usługi w II połowie roku). Wniesiono opłaty administracyjne za uzgodnienia. Podpisano umowę na opracowanie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę dla nowej trasy wodociągu w ul. Batorego i w ul. Zjazdowej na os. Borki (realizacja usługi w II połowie roku)
68	900	90001	6050	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W M. JASZENICA	Urząd Miejski	215 375,00	0,00	Umowa z roku 2012. Podpisano umowę na roboty dodatkowe. Termin wykonania: IV kwartał 2013

69	900	90001	6050	WYKONANIE PROJEKTU KANALIZACJI W UL. WĄSKIEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	25 000,00	0,00	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, termin wykonania 14.08.2013
70	900	90015	6050	PROJEKT I BUDOWA OŚWIEPLENIA NA PLACU ZABAW W CHRZĘSNEM (Fundusz Sołecki)	Urząd Miejski	6 000,00	0,00	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, termin wykonania 06.12.2013
71	900	90015	6050	WYKONANIE PROJEKTU OŚWIEPLENIA DROGOWEGO WE WSI RUDNIKI (Fundusz Sołecki)	Urząd Miejski	6 347,27	0,00	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, termin wykonania 22.11.2013
72	900	90015	6050	WYKONANIE PROJEKTU OŚWIEPLENIA DROGOWEGO WE WSI RYSIE (Fundusz Sołecki 3 000,00zł)	Urząd Miejski	4 500,00	0,00	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, termin wykonania 09.12.2013
73	900	90015	6050	WYKONANIE PROJEKTU OŚWIEPLENIA W ULICY PRZY KOŚCIELE WE FRANCISZKOWIE	Urząd Miejski	4 797,00	0,00	Deklarowany przez Wykonawcę termin zakończenia 30.07.2013
74	900	90015	6050	WYKONANIE PROJEKTU OŚWIEPLENIA WE WSI SZCZEPANEK	Urząd Miejski	11 316,00	0,00	Deklarowany przez Wykonawcę termin zakończenia 30.07.2013
75	900	90015	6050	WYKONANIE PROJEKTU OŚWIEPLENIA ULICZNEGO PRZY ULICY WESOŁEJ W JASIEŃCIE	Urząd Miejski	4 797,00	0,00	Deklarowany przez Wykonawcę termin zakończenia 30.07.2013
76	900	90015	6050	WYKONANIE PROJEKTU OŚWIEPLENIA ULICZNEGO WE WSI WAGANKA	Urząd Miejski	11 070,00	0,00	Deklarowany przez Wykonawcę termin zakończenia 30.07.2013
77	900	90015	6050	WYKONANIE PROJEKTU I BUDOWA OŚWIEPLENIA PRZY UL. OKOPOWEJ W JASIEŃCIE	Urząd Miejski	5 000,00	0,00	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, termin wykonania 22.11.2013
78	900	90015	6050	PROJEKT I BUDOWA OŚWIEPLENIA ULICZNEGO PRZY ULICY ZAŚCIANKOWEJ I KASPROWICZA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	16 000,00	9 980,00	Wykonano uzupełnienie oświetlenia w ul. Zaściankowej. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej (ul. Kasprowicz), termin wykonania 22.11.2013
79	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIEPLENIA W UL. OGRODNICZEJ W POSTOLISKACH	Urząd Miejski	10 000,00	0,00	Realizacja zadania będzie możliwa po wykonaniu projektu zleconego w roku 2012.
80	900	90015	6050	PROJEKT I WYKONANIE OŚWIEPLENIA WE WSI SZYMANÓWEK	Urząd Miejski	10 000,00	0,00	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, termin wykonania 22.11.2013
81	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIEPLENIA W MIEJSCOWOŚCI SZCZEPANEK	Urząd Miejski	40 000,00	0,00	Realizacja zadania będzie możliwa po wykonaniu projektu zleconego w roku 2012.
82	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIEPLENIA W MIEJSCOWOŚCI FRANCISZKÓW	Urząd Miejski	20 000,00	0,00	Realizacja zadania będzie możliwa po wykonaniu projektu zleconego w roku 2012.
83	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIEPLENIA PRZY PRZYSTANKU AUTOBUSOWYM - RYSIE	Urząd Miejski	12 000,00	0,00	Realizacja zadania będzie możliwa po wykonaniu projektu zleconego w roku 2013.
84	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIEPLENIA PRZY PLACU ZABAW- WÓŁKA KOZŁOWSKA	Urząd Miejski	6 000,00	0,00	Realizacja zadania będzie możliwa po wykonaniu projektu zleconego w roku 2012.
85	900	90015	6050	WYKONANIE PROJEKTU OŚWIEPLENIA ULICZNEGO PRZY ULICY KOLEJOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	4 797,00	0,00	Realizacja zadania z roku 2012. Deklarowany przez Wykonawcę termin zakończenia 30.07.2013

86	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA PRZY ULICY WESOŁOWSKIEGO W MOKREJ WSI	Urząd Miejski	23 300,00	20 820,00	Wykonano
87	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA PRZY ULICY MORELOWEJ W MOKREJ WSI	Urząd Miejski	7 500,00	5 220,00	Wykonano
88	900	90015	6050	WYKOANIE PROJEKTU OŚWIETLENIA PLACU ZABAW DLA DZIECI W WÓLCIE KOZŁOWSKIEJ	Urząd Miejski	1 722,00	0,00	Deklarowany przez Wykonawcę termin zakończenia 30.07.2013
89	900	90015	6050	WYKONANIE PROJEKTU OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY ULICY OGRODNICZEJ W POSTOLISKACH	Urząd Miejski	2 952,00	0,00	Deklarowany przez Wykonawcę termin zakończenia 30.07.2013
90	900	90015	6050	WYKONANIE PROJEKTU OŚWIETLENIA DROGOWEGO WE WSI SZCZEPANEK (Fundusz Sołecki 3 500,00zł)	Urząd Miejski	7 000,00	0,00	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, termin wykonania 22.11.2013 r.
91	900	90015	6050	ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO WE WSI WAGANKA (Fundusz Sołecki)	Urząd Miejski	6 673,97	0,00	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowę, termin wykonania 14.12.2013 r.
92	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W M. SZCZEPANEK	Urząd Miejski	2 000,00	0,00	Wykonanie - lipiec 2013 r.
93	900	90095	6050	BUDOWA PLACU ZABAW WRAZ Z TERENEM DO REKRACJI SPORTOWEJ WE WSI BIAŁKI (Fundusz Sołecki 10 641,01zł)	Urząd Miejski	11 641,01	0,00	Wykonano: - dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw, - dostawa wyposażenia boiska do siatkówki. Płatność nastąpi w lipcu 2013 r.
94	900	90095	6050	MODERNIZACJA OGRÓDKA JORDANOWSKIEGO W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	150 000,00	0,00	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, termin wykonania 08.09.2013
95	900	90095	6050	ZAKUP I MONTAŻ WINDY DO BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY ULICY POWSTAŃCÓW W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	100 000,00	9 594,00	Wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę. Złożono wniosek o dofinansowanie z PFRON
96	900	90095	6050	BUDOWA OGRODZENIA PLACU ZABAW W TŁUSZCZU, OS. BORKI	Urząd Miejski	5 000,00	3 444,00	Wykonano
97	900	90095	6060	ZAKUP ZESTAWU NAGŁAŚNIAJĄCEGO DLA WSI CHRZĘŚNE (Fundusz Sołecki)	Urząd Miejski	11 835,56	0,00	Wykonano, płatność nastąpi w lipcu 2013 r.
98	900	90095	6050	BUDOWA PLACU ZABAW W MIESJCOWOŚCI SZCZEPANEK	Urząd Miejski	500,00	0,00	Zlecono wykonanie kosztorysów inwestorskich niezbędnych do złożenia wniosków o dofinansowanie do LGD
99	900	90095	6050	BUDOWA PLACU ZABAW W MIESJCOWOŚCI FRANCISZKÓW	Urząd Miejski	500,00	0,00	Zlecono wykonanie kosztorysów inwestorskich niezbędnych do złożenia wniosków o dofinansowanie do LGD
100	900	90095	6050	BUDOWA PLACU ZABAW W MIESJCOWOŚCI JASZENICA GÓRKI	Urząd Miejski	500,00	0,00	Zlecono wykonanie kosztorysów inwestorskich niezbędnych do złożenia wniosków o dofinansowanie do LGD

101	900	90095	6050	BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI FIUKAŁY (Fundusz Sołecki)	Urząd Miejski	6 000,00	0,00	Realizacja w II połowie roku 2013
102	921	92109	6050	BUDOWA WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W MIĄSE (Fundusz Sołecki)	Urząd Miejski	16 334,89	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2013 r.
103	921	92109	6220	DOTACJA CELOWA NA MODERNIZACJĘ KOTŁOWNI W BUDYNKU CENTRUM KULTURY, SPORTU I REKREACJI W TŁUSZCZU	Centrum Kultury Sportu i Rekreacji	6 000,00	0,00	Inwestycja została wprowadzona do planu budżetowego na sesji Rady Miejskiej w dniu 25.06.2013r.
104	926	92695	6050	BUDOWA PLACU DO JAZDY NA ROLKACH (SKATEPARK) W JASIEŃCIE (Fundusz Sołecki)	Urząd Miejski	23 335,56	23 000,00	Wykonano
105	926	92695	6050	UTWARDZENIE BOISKA SPORTOWEGO W JARZĘBIEJ ŁĄCE	Urząd Miejski	10 000,00	0,00	W pierwszej połowie roku 2013 zostały ustalone warunki drogi dojazdowej. Zadanie będzie realizowane w II połowie roku.
106	926	92695	6050	LEGALIZACJA OBIEKTÓW STADIONU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU WRAZ INFRASTRUKTURA UZUPEŁNIAJĄCA	Urząd Miejski	290 000,00	250 000,00	Na podstawie Umowy z roku 2012 wykonywana była dokumentacja legalizacyjna wraz z uzyskaniem pozwolenia na wznowienie robót. Pozwolenie uzyskano w dn. 05.07.2013
107	926	92695	6050	BUDOWA BOISKA DO SIATKOWKI PLAŻOWEJ W MOKREJ WSI (Fundusz Sołecki)	Urząd Miejski	4 800,00	0,00	Realizacja w II połowie roku 2013
108	926	92695	6050	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA WYMIANĘ NAWIERZCHNI BOISKA SPORTOWEGO W M. POSTOLISKA	Urząd Miejski	5 000,00	0,00	Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Płatność nastąpi w lipcu 2013 r.
109	926	92695	6050	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ BUDOWY WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO W M. MOKRA WIEŚ	Urząd Miejski	7 000,00	0,00	Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Płatność nastąpi w lipcu 2013 r. Zostanie złożony wniosek o dofinansowanie do LGD
110	926	92695	6050	BUDOWA BOISKA DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ NA OSIEDLU KOLEJOWA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	4 500,00	0,00	Realizacja w II połowie roku 2013
OGÓŁEM						33 419 876,92	1 343 879,93	