

**Plan wydatków majątkowych na 2017 rok**

| Lp. | Dział | Rozdz | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                     | jednostka realizująca | Plan       | Wykonanie | Uwagi                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2     | 3     | 4    | 5                                                                                | 6                     | 7          | 8         | 9                                                                                                                                                                                                      |
| 1   | 010   | 01010 | 6050 | BUDOWA WODOCIĄGU W SOŁECTWIE PÓLKO (F.Solecki Pólko 9 345,84 zł)                 | Urząd Miejski         | 9 345,84   | 0,00      | Udzielono zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania dokumentacji - II półrocze 2017                                                                                           |
| 2   | 010   | 01010 | 6050 | BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. MIĄSE I JADWININ                                  | Urząd Miejski         | 50 307,00  | 520,88    | Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich. Udzielono zamówienia na nadzór inwestorski. Wykonano roboty budowlane. Odbiór i rozliczenie inwestycji - II półrocze 2017.                            |
| 3   | 010   | 01010 | 6050 | DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. STASINÓW                 | Urząd Miejski         | 7 694,05   | 0,00      | Udzielono zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej odcinka sieci wodociągowej Miase - Stasinów. Termin wykonania dokumentacji - II półrocze 2017                                               |
| 4   | 010   | 01010 | 6050 | DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. BORÓWKOWEJ W M.CHRZĘSNE | Urząd Miejski         | 10 000,00  | 0,00      | Udzielono zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania dokumentacji - II półrocze 2017                                                                                           |
| 5   | 010   | 01010 | 6050 | BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M.CHRZĘSNE                                           | Urząd Miejski         | 100 000,00 | 0,00      | Udzielono zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej odcinka sieci wodociągowej w ul Platynowej. Termin wykonania dokumentacji i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych - II półrocze 2017 |

|    |     |       |      |                                                                                                                                                                            |               |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | 010 | 01010 | 6050 | BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. ZALESIE (F.Sołecki Zalesie 9 684,73 zł)                                                                                                     | Urząd Miejski | 49 077,00    | 520,88 | Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich. Udzielono zamówienia na nadzór inwestorski.<br>Wykonano roboty budowlane.<br>Odbiór i rozliczenie inwestycji - II półrocze 2017.                                                                                                                                                     |
| 7  | 010 | 01010 | 6050 | WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSIACH MOKRA WIEŚ, SZYMANÓWEK, WAGAN, WAGANKA, BRZEZINÓW, MARIANÓW I CZĘŚCI DROGI 11-GO LISTOPADA W M. POSTOLISKA | Urząd Miejski | 219 600,00   | 0,00   | W dniu 27.06.2017r Wykonawca przekazał wykonaną dokumentację.<br>Odbiór i rozliczenie z Wykonawcą - w II półroczu 2017                                                                                                                                                                                                                |
| 8  | 010 | 01010 | 6050 | BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W SOŁECTWACH: BIAŁKI, GRABÓW, JAŻWIE, KURY, RUDNIKI I STRYJKI                                                                                    | Urząd Miejski | 15 000,00    | 0,00   | Udzielono zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej odcinka sieci wodociągowej Stryki - Kury.<br>Termin wykonania dokumentacji - II półrocze 2017                                                                                                                                                                              |
| 9  | 010 | 01010 | 6057 | ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO - ŚCIEKOWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH W GMINIE TŁUSZCZ                                                                                         | Urząd Miejski | 1 174 326,00 | 0,00   | Wykonano tablice informacyjne Projektu.<br><br>Podpisano Umowę na pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowy wodociągu w ul. Wołomińskiej w Jasienicy - realizacja w II półroczu 2017r.                                                                                                                      |
| 10 | 010 | 01010 | 6059 | ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO - ŚCIEKOWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH W GMINIE TŁUSZCZ                                                                                         | Urząd Miejski | 882 272,93   | 0,00   | Podpisano Umowę na wykonanie robót budowy wodociągu w ul. Wołomińskiej w Jasienicy - realizacja w II półroczu 2017r.<br><br><u>W przygotowaniu:</u><br>postępowania o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych i nadzór inwestorski pozostałego zakresu Projektu - realizacja w II półroczu 2017 i w roku 2018. |

|    |            |       |      |                                                                                           |               |                     |                 |                                                                                                                                                                                      |
|----|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | 010        | 01010 | 6050 | BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. SIKORSKIEGO W M. JARZĘBIA ŁĄKA                            | Urząd Miejski | 70 000,00           | 0,00            | Udzielono zamówienia na nadzór inwestorski.<br>Wykonano roboty budowlane.<br>Odbiór i rozliczenie inwestycji - II półrocze 2017.                                                     |
| 12 | 010        | 01010 | 6050 | BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. DŁUGIEJ W M. JARZĘBIA ŁĄKA                        | Urząd Miejski | 15 000,00           | 104,18          | Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich.<br>Udzielono zamówienia na nadzór inwestorski.<br>Wykonano roboty budowlane.<br>Odbiór i rozliczenie inwestycji - II półrocze 2017. |
| 13 | 010        | 01010 | 6050 | PROJEKT WODOCIĄGU MIĄSE STASINÓW ULICĄ ZOFII SOLARZOWEJ (F. Sołecki Stasinów 6 081,95 zł) | Urząd Miejski | 6 081,95            | 0,00            | Udzielono zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej odcinka sieci wodociągowej Miase - Stasinów. Termin wykonania dokumentacji - II półrocze 2017                             |
| 14 | <b>010</b> |       |      | <b>RAZEM</b>                                                                              |               | <b>2 608 704,77</b> | <b>1 145,94</b> |                                                                                                                                                                                      |
| 15 | 600        | 60014 | 6300 | BUDOWA CHODNIKÓW PRZY DROGACH POWIATOWYCH W MIEJSCOWOŚCI KURY                             | Urząd Miejski | 10 000,00           | 0,00            | W chwili obecnej nie jest zdefiniowane przeznaczenie środków finansowych. Powiat Wołomiński w chwili obecnej nie realizuje takiego zadania                                           |
| 16 | 600        | 60014 | 6300 | PROJEKT I BUDOWA RONDA NA SKRZYŻOWANIU ULIC WARSZAWSKIEJ I KOŚCIUSZKI GM. TŁUSZCZ         | Urząd Miejski | 475 000,00          | 475 000,00      | Zgodnie z popisanym porozumieniem środki finansowe zostały przekazane na rzecz Powiatu Wołomińskiego. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.                                     |
| 17 | 600        | 60014 | 6300 | BUDOWA RONDA W M. POSTOLISKA GM. TŁUSZCZ                                                  | Urząd Miejski | 760 000,00          | 0,00            | Popisano porozumienie z Powiatem Wołomińskim. Zadanie w trakcie realizacji                                                                                                           |

|    |     |       |      |                                                                             |               |              |            |                                                                                                                                                             |
|----|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 | 600 | 60016 | 6050 | ODWODNIENIE DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BIAŁKI                             | Urząd Miejski | 10 000,00    | 0,00       | Przewidywana realizacja II półrocze 2017r                                                                                                                   |
| 19 | 600 | 60016 | 6050 | BUDOWA ULICY TŁUSZCZAŃSKIEJ W CHRZĘSNEM                                     | Urząd Miejski | 250 000,00   | 20 696,00  | Poniesiono wydatki na pozyskanie gruntu pod drogę. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych, postępowanie na etapie rozstrzygnięcia |
| 20 | 600 | 60016 | 6050 | BUDOWA CHODNIKA W M. MOKRA WIEŚ                                             | Urząd Miejski | 10 000,00    | 0,00       | Uzgodniono dokumentację projektową z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich, Urzędem Marszałkowskim. Wykonano projekt stałej organizacji ruchu              |
| 21 | 600 | 60016 | 6050 | BUDOWA DROGI W M. MARIANÓW                                                  | Urząd Miejski | 100 607,73   | 46 510,31  | Podpisano Umowę na roboty budowlane. Termin wykonania : 30 września 2017r. Poniesiono wydatki na pozyskanie gruntu pod drogę.                               |
| 22 | 600 | 60016 | 6050 | WYKUP GRUNTÓW I WYKONANIE PROJEKTU ULICY LASKOWEJ I KOŚCIELNEJ W JASIEŃCICY | Urząd Miejski | 300 000,00   | 134 369,00 | Poniesiono wydatki na pozyskanie gruntu pod drogę.                                                                                                          |
| 23 | 600 | 60016 | 6050 | BUDOWA DROGI GMINNEJ ŁĄCZĄCEJ ULICĘ PARAFIALNĄ Z NAPOLEOŃSKĄ W MIĄSEM       | Urząd Miejski | 1 761,00     | 0,00       | Trwa postępowanie w sprawie pozyskanie gruntu pod drogę.                                                                                                    |
| 24 | 600 | 60016 | 6050 | WYKONANIE OPERATU WODNO- PRAWNEGO DLA PRZEPUSTU W CIĄGU ULICY LESZCZYNOWEJ  | Urząd Miejski | 2 000,00     | 0,00       | Podpisano umowę. Termin wykonania : 30.08.2017r.                                                                                                            |
| 25 | 600 | 60016 | 6050 | ROZBUDOWA UL. KOŚCIELNEJ, PRZELOTOWEJ ORAZ ŁĄCZNEJ W TŁUSZCZU               | Urząd Miejski | 3 542 637,51 | 0,00       | Inwestycja w trakcie realizacji.                                                                                                                            |
| 26 | 600 | 60016 | 6050 | BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY DŁUGIEJ W M. JARZĘBIA ŁĄKA                       | Urząd Miejski | 38 000,00    | 0,00       | Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Termin wykonania : 15 paździerenka 2017r.                                                                   |

|    |     |       |      |                                                                                                             |               |            |           |                                                                                                  |
|----|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27 | 600 | 60016 | 6050 | PROJEKT BUDOWY DROGI GMINNEJ OD ULICY MAZOWIECKIEJ DO ULICY MŁODZIEŃCZEJ                                    | Urząd Miejski | 23 000,00  | 0,00      | Wykonanie dokumentacji technicznej w trakcie realizacji.                                         |
| 28 | 600 | 60016 | 6050 | ZAKUP I MONTAŻ WIATY PRZYSTANKOWEJ PRZY DRODZE GMINNEJ (F. Sołecki Franciszków 5 000,00 zł)                 | Urząd Miejski | 5 000,00   | 4 969,20  | Zadanie zostało wykonane.                                                                        |
| 29 | 600 | 60016 | 6050 | DALSZE UŁOŻENIE CHODNIKA (F. Sołecki Jadwinin 9 025,00 zł)                                                  | Urząd Miejski | 9 025,00   | 0,00      | Podpisano Umowę na roboty budowlane. Termin wykonania : 15 października 2017r.                   |
| 30 | 600 | 60016 | 6050 | BUDOWA I PROJEKTOWANIE PRZYSTANKU (F. Sołecki Miąse 18 841,67 zł)                                           | Urząd Miejski | 18 841,67  | 0,00      | Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania : 15 października 2017r. |
| 31 | 600 | 60016 | 6050 | MODERNIZACJA ULICY STAROWIEJSKIEJ (F. Sołecki Postoliska 15 000,00 zł)                                      | Urząd Miejski | 15 000,00  | 0,00      | Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania : 15 października 2017r.                          |
| 32 | 600 | 60016 | 6050 | UTWARDZENIE GMINNEJ DROGI GRUNTOWEJ – ODCINEK SZCZEPANEK – FRANCISZKÓW (F. Sołecki Szczepanek 11 587,51 zł) | Urząd Miejski | 11 587,51  | 11 587,51 | Zadanie zrealizowane                                                                             |
| 33 | 600 | 60016 | 6050 | PRZEBUDOWA UL. PRZEJAZDOWEJ W TŁUSZCZU                                                                      | Urząd Miejski | 150 000,00 | 13 240,00 | Podpisano umowę na roboty budowlane. Termin wykonania : 15 października 2017r.                   |
| 34 | 600 | 60016 | 6050 | BUDOWA UL PIEKARSKIEJ                                                                                       | Urząd Miejski | 43 770,00  | 0,00      | Podpisano umowę na roboty budowlane. Termin wykonania : 15 października 2017r.                   |

|    |     |       |      |                                                                                                                |               |            |           |                                                                                                       |
|----|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 35 | 600 | 60016 | 6050 | PRZEBUDOWA UL.<br>ZAKRZEWIE W TŁUSZCZU                                                                         | Urząd Miejski | 25 830,00  | 0,00      | Zadanie w trakcie realizacji. Podpisana umowa z Wykonawcą.<br>Termin wykonania : 30 sierpnia 2017r.   |
| 36 | 600 | 60016 | 6050 | BUDOWA UL. WRZOSOWEJ<br>W TŁUSZCZU                                                                             | Urząd Miejski | 57 500,00  | 0,00      | Zadanie w trakcie realizacji. Podpisana umowa z Wykonawcą.                                            |
| 37 | 600 | 60016 | 6050 | BUDOWA CHODNIKA NA<br>UL. LEŚNEJ W TŁUSZCZU                                                                    | Urząd Miejski | 12 000,00  | 0,00      | Zadanie w trakcie realizacji. Umowa na roboty budowlane. Termin<br>wykonania : 15 października 2017r. |
| 38 | 600 | 60016 | 6050 | PRZEBUDOWA UL.<br>KOLEJOWEJ W TŁUSZCZU<br>(OD UL. SŁOWACKIEGO DO<br>UL. PRYZAKŁADOWEJ)                         | Urząd Miejski | 30 000,00  | 14 145,00 | Wykonano i odebrano dokumentację projektową, dokonano<br>zgłoszenia robót budowlanych,                |
| 39 | 600 | 60016 | 6050 | BUDOWA CHODNIKA PRZY<br>UL. KOLEJOWEJ W<br>TŁUSZCZU (OD UL. PRUSA<br>DO UL. PONIATOWSKIEGO)                    | Urząd Miejski | 114 000,00 | 404,28    | Podpisano umowę na roboty budowlane. Termin wykonania : 15<br>października 2017r.                     |
| 40 | 600 | 60016 | 6050 | WYKONANIE 2<br>PRZEPUSTÓW PRZY UL.<br>KASPROWICZA W<br>TŁUSZCZU                                                | Urząd Miejski | 6 000,00   | 0,00      | W trakcie uzyskiwania decyzji pozwolenia wodnoprawnego,                                               |
| 41 | 600 | 60016 | 6057 | BUDOWA DROGI GMINNEJ<br>ULICY WOŁOMIŃSKIEJ W<br>JASIEŃCZY OD KM 0+000,00<br>DO KM 0+977,00                     | Urząd Miejski | 921 580,00 | 0,00      | Podpisano Umowę na roboty budowlane. Termin wykonania : 31<br>października 2017r.                     |
| 42 | 600 | 60016 | 6059 | BUDOWA DROGI GMINNEJ<br>ULICY WOŁOMIŃSKIEJ W<br>JASIEŃCZY OD KM 0+000,00<br>DO KM 0+977,00                     | Urząd Miejski | 428 612,88 | 0,00      | Podpisano Umowę na roboty budowlane. Termin wykonania : 31<br>października 2017r.                     |
| 43 | 600 | 60016 | 6050 | BUDOWA DROGI GMINNEJ<br>ULICY CISOWEJ W<br>TŁUSZCZU OD<br>NOWOPROJEKTOWANEGO<br>SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ<br>ŁĄKOWĄ | Urząd Miejski | 12 000,00  | 11 881,00 | Poniesiono wydatki na pozyskanie gruntu pod drogę.                                                    |

|    |     |       |      |                                                                |               |           |        |                                                                                                                                                                         |
|----|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44 | 600 | 60016 | 6050 | ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. DŁUGIEJ W TŁUSZCZU            | Urząd Miejski | 9 840,00  | 0,00   | Zlecono wykonanie kosztorysów inwestorskich oraz koncepcji technicznej. Termin wykonania : 30 lipca 2017r.                                                              |
| 45 | 600 | 60016 | 6050 | BUDOWA PARKINGU PARKUJ I JEDŹ W TŁUSZCZU                       | Urząd Miejski | 50 000,00 | 0,00   | Podpisano umowę na wykonanie projektu funkcjonalno-użytkowego w systemie projektuj i buduj.                                                                             |
| 46 | 600 | 60016 | 6050 | PRZEBUDOWA UL. OSIEDŁOWEJ W M. JASIENICA                       | Urząd Miejski | 20 000,00 | 0,00   | Wykonano dokumentację projektową oraz zgłoszenie wykonania robót budowlanych. Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Termin wykonania : 30 wrzesień 2017r.     |
| 47 | 600 | 60016 | 6050 | BUDOWA ZJAZDU WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DROGI GMINNEJ W M. FRANCISZKÓW | Urząd Miejski | 20 000,00 | 0,00   | Wykonano dokumentację projektową oraz zgłoszenie wykonania robót budowlanych. Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Termin wykonania : 15 października 2017r. |
| 48 | 600 | 60016 | 6050 | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. STRYJKI                          | Urząd Miejski | 20 000,00 | 0,00   | Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Termin wykonania : 30 września 2017r.                                                                                   |
| 49 | 600 | 60016 | 6050 | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. KURY (ZAPOLE)                    | Urząd Miejski | 35 000,00 | 0,00   | Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Termin wykonania : 30 września 2017r.                                                                                   |
| 50 | 600 | 60016 | 6050 | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. JAŻWIE (SIENKIEWICZÓW)           | Urząd Miejski | 20 000,00 | 0,00   | Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Termin wykonania : 30 września 2017r.                                                                                   |
| 51 | 600 | 60016 | 6050 | BUDOWA DROGI GMINNEJ W M. KURY                                 | Urząd Miejski | 20 000,00 | 221,00 | Zadanie przewidziano do realizacji w drugiej połowie roku. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach ochrony gruntów rolnych.                                   |
| 52 | 600 | 60016 | 6050 | PRZEDŁUŻENIE UL. IRYSOWEJ W M.DZIĘCIOŁY                        | Urząd Miejski | 20 000,00 | 0,00   | Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania 30.09.2017r.                                                                                    |
| 53 | 600 | 60016 | 6050 | DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PRZEBUDOWY UL. PLATYNOWEJ W M.CHRZĘSNE | Urząd Miejski | 30 000,00 | 0,00   | Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania 20.12.2017r.                                                                                    |
| 54 | 600 | 60016 | 6050 | MODERNIZACJA UL. MOREŁOWEJ W M. MOKRA WIEŚ                     | Urząd Miejski | 20 000,00 | 0,00   | Zadanie w trakcie realizacji. Podpisana umowa z Wykonawcą.                                                                                                              |

|    |            |       |      |                                                                                                 |               |                     |                   |                                                                                                                             |
|----|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 55 | 600        | 60016 | 6050 | MODERNIZACJA<br>CHODNIKÓW NA OSIEDLU<br>SŁONECZNA W TŁUSZCZU                                    | Urząd Miejski | 50 000,00           | 0,00              | Podpisano Umowę na roboty budowlane. Termin wykonania : 15<br>października 2017r.                                           |
| 56 | 600        | 60016 | 6050 | WYKONANIE WPUSTU<br>DESZCZOWEGO NA UL.<br>GRZELAKA PRZY POSESJI<br>NR 6                         | Urząd Miejski | 3 700,00            | 0,00              | Inwestycja w trakcie realizacji.                                                                                            |
| 57 | 600        | 60016 | 6050 | PRZEBUDOWA UL.<br>STAROWIEJSKIEJ W M.<br>POSTOLISKA                                             | Urząd Miejski | 143 000,00          | 0,00              | Podpisano Umowę na roboty budowlane. Termin wykonania : 15<br>października 2017r.                                           |
| 58 | 600        | 60016 | 6050 | BUDOWA DROGI GMINNEJ<br>WE WSI PAWŁÓW                                                           | Urząd Miejski | 150 000,00          | 0,00              | Rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane,                                                                                |
| 59 | 600        | 60016 | 6050 | BUDOWA PRZEPUSTU W<br>CIĄGU ULICY<br>KASPROWICZA W<br>TŁUSZCZU                                  | Urząd Miejski | 2 000,00            | 0,00              | Zlecono wykonanie operatu wodnoprawnego na potrzeby<br>wykonania przepustu drogowego w ciągu ulicy Kasprowicza,             |
| 60 | 600        | 60016 | 6050 | BUDOWA ZJAZDU<br>PUBLICZNEGO Z ULICY 11<br>LISTOPADA W M.<br>POSTOLISKA                         | Urząd Miejski | 7 000,00            | 0,00              | Uzyskano decyzję lokalizacyjną na budowę zjazdu publicznego z<br>drogi powiatowej, zlecono wykonanie operatu wodnoprawnego, |
| 61 | 600        | 60016 | 6050 | PRZEBUDOWA ODNOGI<br>ULICY BOBROWEJ W<br>TŁUSZCZU                                               | Urząd Miejski | 25 000,00           | 200,00            | Podpisano Umowę na roboty budowlane. Termin wykonania : 30<br>wrzesień 2017r.                                               |
| 62 | <b>600</b> |       |      | <b>RAZEM</b>                                                                                    |               | <b>8 029 293,30</b> | <b>733 223,30</b> |                                                                                                                             |
| 63 | 700        | 70001 | 6210 | DOTACJA CELOWA DLA<br>ZGKiM NA<br>DOPROJEKTOWANIE SIECI<br>WODOCIĄGOWEJ W<br>MIEJSCOWOŚCI KOZŁY | ZGKiM         | 6 500,00            | 6 500,00          | Podpisano umowę o udzieleniu dotacji dla ZGKiM w Tłuszczu.<br>Nieprzekraczalny termin realizacji zadania: do dn.31.12.2017r |



|    |            |       |      |                                                                                                                                    |               |                   |                   |                                                                                                                          |
|----|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 64 | 700        | 70001 | 6210 | DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA HERMETYZACJĘ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W TŁUSZCZU                                                           | ZGKiM         | 500 000,00        | 500 000,00        | Podpisano umowę o udzieleniu dotacji dla ZGKiM w Tłuszczu. Nieprzekraczalny termin realizacji zadania: do dn.31.12.2017r |
| 65 | 700        | 70001 | 6210 | DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA MODERNIZACJĘ ODWODNIENIA W JASIEŃCICY                                                                  | ZGKiM         | 5 800,00          | 5 800,00          | Podpisano umowę na dotacje dla ZGKiM w Tłuszczu.                                                                         |
| 66 | 700        | 70001 | 6210 | DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA MODERNIZACJĘ DRÓG W JASIEŃCICY                                                                         | ZGKiM         | 30 000,00         | 30 000,00         | Podpisano umowę na dotacje dla ZGKiM w Tłuszczu.                                                                         |
| 67 | 700        | 70001 | 6210 | DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA UZUPEŁNIENIE WODOCIĄGOWANIA W M.MIĄSE                                                                  | ZGKiM         | 2 305,95          | 0,00              | Termin realizacji - II półrocze 2017                                                                                     |
| 68 | 700        | 70005 | 6060 | WYKUP GRUNTÓW                                                                                                                      | Urząd Miejski | 250 000,00        | 145 876,17        | Zakupiono grunt o powierzchni 3,7724 ha                                                                                  |
| 69 | <b>700</b> |       |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                                       |               | <b>794 605,95</b> | <b>688 176,17</b> |                                                                                                                          |
| 70 | 710        | 71095 | 6639 | REGIONALNE PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW MAZOWSZA DLA AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I GEOINFORMACJI | Urząd Miejski | 3 602,00          | 3 602,00          | Zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego przekazano dotację                            |
| 71 | <b>710</b> |       |      |                                                                                                                                    |               | <b>3 602,00</b>   | <b>3 602,00</b>   |                                                                                                                          |
| 72 | 750        | 75023 | 6060 | ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU                                                                           | Urząd Miejski | 11 000,00         | 10 214,00         | Zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem                                                                      |
| 73 | <b>750</b> |       |      |                                                                                                                                    |               | <b>11 000,00</b>  | <b>10 214,00</b>  |                                                                                                                          |

|    |     |       |      |                                                                                                                                                                           |               |            |           |                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 74 | 754 | 75404 | 6170 | DOFINANSOWANIE Z PRZEZNACZENIEM NA ZAKUP RADIOWOZU NIEOZNAKOWANEGO OSOBOWEGO DLA KOMISARIATU POLICJI W TŁUSZCZU                                                           | Urząd Miejski | 20 000,00  | 0,00      | Przekazano Porozumienie do Komendy Stołecznej Policji celem podpisania. Czas realizacji do 31.12.2017 r.                                                                                                                           |
| 75 | 754 | 75410 | 6170 | DOFINANSOWANIE Z PRZEZNACZENIEM NA ZAKUP ŚREDNIEGO TERENOWEGO (KATEGORIA 3) SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WOŁOMINIE | Urząd Miejski | 20 000,00  | 0,00      | Zgodnie z korespondencją prowadzoną z Komendą Powiatową Straży Pożarnej w Wołominie, podpisanie porozumienia o dofinansowaniu na zakup samochodu nastąpi po sprecyzowaniu warunków przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej |
| 76 | 754 | 75412 | 6067 | ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO ORAZ SPRZĘTU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W CHRZĘSNEM                                                      | Urząd Miejski | 319 014,20 | 0,00      | Ogłoszono przetarg na samochód ratowniczo-gaśniczy oraz sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Chrzęsnem.<br>Wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.                                                            |
| 77 | 754 | 75412 | 6069 | ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO ORAZ SPRZĘTU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W CHRZĘSNEM                                                      | Urząd Miejski | 606 795,75 | 4 920,00  |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 78 | 754 | 75412 | 6060 | ZAKUP SPRZĘTU DO RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA OSP JASZENICA (F. Sołeczki Jasienica 20 000,00 zł)                                                                          | Urząd Miejski | 27 000,00  | 27 000,00 | Zadanie zrealizowano.                                                                                                                                                                                                              |

|    |            |       |      |                                                                                                                                                 |               |                     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 79 | 754        | 75421 | 6309 | SYSTEM Wczesnego Ostrzegania przed Zjawiskami KATASTROFALNYMI w Powiecie Wołomińskim                                                            | Urząd Miejski | 46 893,64           | 46 893,64        | Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu w formie dotacji celowej na realizację projektu pn. "System Wczesnego Ostrzegania (SO) w Powiecie Wołomińskim"                                                                                                  |
| 80 | <b>754</b> |       |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                    |               | <b>1 039 703,59</b> | <b>78 813,64</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 81 | 801        | 80101 | 6050 | MODERNIZACJA MONITORINGU WIZYJNEGO W SZKOLE -ZS POSTOLISKA (F.Sołdecki Chrzęsne 1 500,00 zł, Jarzębia Łąka 1 230,57 zł, Postoliska 2 000,00 zł) | ZS Postoliska | 16 730,57           | 0,00             | Planowane wykonanie w II półroczu 2017 roku.                                                                                                                                                                                                                        |
| 82 | 801        | 80101 | 6050 | MODERNIZACJA SZATNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W TŁUSZCZU                                                                                             | SP Tłuszcz    | 8 000,00            | 8 000,00         | Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy wykonaniu robót budowlanych i instalacyjnych przy modernizacji szatni w Szkole Podstawowej w Tłuszczu.                                                                                                          |
| 83 | 801        | 80101 | 6059 | MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH: JASZENICA I MIĄSE W GMINIE TŁUSZCZ                                            | Urząd Miejski | 281 258,19          | 4 428,00         | Zlecono wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich, Ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy zadania oraz postępowanie uproszczone na nadzór inwestorski. Dokonano zapłaty drugiej części wynagrodzenia za opracowanie studium wykonalności. |
| 84 | 801        | 80101 | 6057 | MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH: JASZENICA I MIĄSE W GMINIE TŁUSZCZ                                            | Urząd Miejski | 1 499 172,81        | 0,00             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|    |            |       |      |                                                                                  |                   |                     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 85 | 801        | 80101 | 6050 | DOBUDOWA ZAPLECZA SOCJALNEGO I SZATNI DO SALI SPORTOWEJ - ZS STRYJKI             | Urząd Miejski     | 150 000,00          | 2 000,00          | Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie robót. Podpisanie umowy z Wykonawcą robót i inspektorem nadzoru oraz rozpoczęcie robót - II półrocze 2017. Termin zakończenia robót - rok 2018 |
| 86 | 801        | 80101 | 6050 | MODERNIZACJA DACHU W SZKOLE PODSTAWOWEJ W TŁUSZCZU                               | SP Tłuszcz        | 10 000,00           | 0,00              | Planowane wykonanie w II półroczu 2017 roku.                                                                                                                                                                                                    |
| 87 | 801        | 80101 | 6050 | MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ZESPOLE SZKÓŁ W JASIENICY                    | ZS Jasienica      | 27 000,00           | 0,00              | Planowane wykonanie w II półroczu 2017 roku.                                                                                                                                                                                                    |
| 88 | 801        | 80101 | 6060 | ZAKUP KOTŁA GAZOWEGO DLA ZESPOŁU SZKÓŁ W STRYJKACH                               | ZS Stryjki        | 36 000,00           | 0,00              | Planowane wykonanie w II półroczu 2017 roku.                                                                                                                                                                                                    |
| 89 | 801        | 80101 | 6050 | ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZESPOŁU SZKÓŁ W POSTOLISKACH                             | ZS Postoliska     | 24 000,00           | 12 300,00         | Zakupiono wyposażenie placu zabaw dla Zespołu Szkół w Postoliskach.                                                                                                                                                                             |
| 90 | 801        | 80104 | 6050 | ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ O FUNKCJĘ PRZEDSZKOLA W POSTOLISKACH ETAP II     | Urząd Miejski     | 576 000,00          | 386 253,92        | Zadanie w trakcie realizacji.                                                                                                                                                                                                                   |
| 91 | 801        | 80110 | 6050 | MODERNIZACJA OBIEKTU GIMNAZJUM W TŁUSZCZU DLA POTRZEB FUNKCJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ | Gimnazjum Tłuszcz | 200 000,00          | 37 521,45         | Zakupiono segmenty szatniowe oraz wyposażenie stołówki dla potrzeb funkcjonowania Szkoły Podstawowej od 1 września 2017 roku. Dalsza realizacja inwestycji w III kwartale 2017 roku.                                                            |
| 92 | <b>801</b> |       |      | <b>RAZEM</b>                                                                     |                   | <b>2 828 161,57</b> | <b>450 503,37</b> |                                                                                                                                                                                                                                                 |

|    |     |       |      |                                                                                                                 |               |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 93 | 900 | 90001 | 6050 | BUDOWA OCZYSZCZALNI<br>ŚCIEKÓW W<br>MIEJSCOWOŚCI JASIEINICA                                                     | Urząd Miejski | 670 000,00 | 155 653,70 | Wydatki poniesione na pozyskanie gruntu pod oczyszczalnię                                                                                                                                                                                               |
| 94 | 900 | 90001 | 6050 | BUDOWA ODCINKA<br>KANALIZACJI SANITARNEJ<br>W UL. WĄSKIEJ W<br>TŁUSZCZU                                         | Urząd Miejski | 100 000,00 | 1 041,77   | Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich.<br>Udzielono zamówienia na roboty budowlane i nadzór inwestorski.<br>Wykonano i odebrano w dniu 26.06.2017 roboty budowlane.<br>Zadanie zakończone.                                                    |
| 95 | 900 | 90001 | 6050 | WYKONANIE PROJEKTU<br>KANALIZACJI SANITARNEJ<br>NA UL. WODOSPADOWEJ W<br>TŁUSZCZU                               | Urząd Miejski | 23 000,00  | 0,00       | Udzielono zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej.                                                                                                                                                                                             |
| 96 | 900 | 90001 | 6050 | BUDOWA PRZEPOMPOWNI<br>WODY DESZCZOWEJ NA<br>UL. SIENKIEWICZA W<br>TŁUSZCZU                                     | Urząd Miejski | 25 000,00  | 2 952,00   | Wykonano dokumentację techniczną przyłącza kanalizacji<br>deszczowej tłocznej, uzyskano warunki techniczne podłączenia do<br>sieci energetycznej oraz podpisano umowę przyłączeniową z PGE<br>Dystrybucja, przyłącze energetyczne w trakcie realizacji, |
| 97 | 900 | 90001 | 6050 | BUDOWA ODCINKA SIECI<br>KANALIZACJI SANITARNEJ<br>W UL. RACŁAWICKIEJ W<br>TŁUSZCZU                              | Urząd Miejski | 61 131,00  | 312,53     | Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich.<br>Udzielono zamówienia na nadzór inwestorski.<br>Udzielono zamówienia na roboty budowlane.                                                                                                            |
| 98 | 900 | 90001 | 6050 | WYKONANIE<br>DOKUMENTACJI<br>PROJEKTOWEJ SIECI<br>KANALIZACJI SANITARNEJ<br>PRZY UL. RACŁAWICKIEJ<br>W TŁUSZCZU | Urząd Miejski | 4 869,00   | 0,00       | Udzielono zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej<br>odcinka sieci.<br>Zadanie zrealizowane - odebrane w dn. 27.06.2017                                                                                                                        |

|     |     |       |      |                                                                                                                                                                                           |               |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 99  | 900 | 90001 | 6050 | BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. ŁODYGOWEJ W TŁUSZCZU                                                                                                                              | Urząd Miejski | 10 900,00    | 0,00 | Udzielono zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej odcinka sieci wodociągowej.                                                                                                                                                                    |
| 100 | 900 | 90001 | 6050 | ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ - OSIEDLE SŁONECZNA W TŁUSZCZU                                                                                                                               | Urząd Miejski | 20 000,00    | 0,00 | Udzielono zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej odcinka sieci wodociągowej.                                                                                                                                                                    |
| 101 | 900 | 90001 | 6050 | ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE MIASTA TŁUSZCZ                                                                                                                          | Urząd Miejski | 100 000,00   | 0,00 | Termin realizacji - II półrocze 2017                                                                                                                                                                                                                      |
| 102 | 900 | 90001 | 6050 | BUDOWA DWÓCH ZBIORNIKÓW WODNYCH SŁUŻĄCYCH MAŁEJ RETENCJI                                                                                                                                  | Urząd Miejski | 800 632,18   | 0,00 | 1. Złożono wniosek o dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych - oczekujemy na odpowiedź<br>2. Złożono wniosek o dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - oczekujemy na odpowiedź |
| 103 | 900 | 90001 | 6057 | PRZECIWDZIAŁANIE DEGRADACJI ŚRODOWISKA, OCHRONA EKOSYSTEMU ZALEWU ZEGRZYŃSKIEGO I WÓD PODZIEMNYCH SUBNIECKI WARSZAWSKIEJ POPRZEZ ROZBUDOWĘ SYSTEMU WODNO KANALIZACYJNEGO W GMINIE TŁUSZCZ | Urząd Miejski | 3 500 000,00 | 0,00 | Podpisano Umowę na pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego.                                                                                                                                                                                               |

|     |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                        |               |              |           |                                                                                                         |
|-----|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 104 | 900 | 90001 | 6059 | PRZECIWDZIAŁANIE<br>DEGRADACJI<br>ŚRODOWISKA, OCHRONA<br>EKOSYSTEMU ZALEWU<br>ZGRZYŃSKIEGO I WÓD<br>PODZIEMNYCH SUBNIECKI<br>WARSZAWSKIEJ POPRZEZ<br>ROZBUDOWĘ SYSTEMU<br>WODNO<br>KANALIZACYJNEGO W<br>GMINIE TŁUSZCZ | Urząd Miejski | 1 500 000,00 | 20 572,58 | Podpisano Umowę na wykonanie Etapu I robót budowlanych -<br>realizacja w II półroczu 2017r.             |
| 105 | 900 | 90001 | 6050 | BUDOWA KANALIZACJI<br>SANITARNEJ W<br>UL.PRZELOTOWEJ W<br>TŁUSZCZU                                                                                                                                                     | Urząd Miejski | 435 505,22   | 15 744,00 | Zadanie w trakcie realizacji.                                                                           |
| 106 | 900 | 90001 | 6050 | BUDOWA KANALIZACJI<br>SANITARNEJ W<br>UL.KOŚCIELNEJ W<br>TŁUSZCZU                                                                                                                                                      | Urząd Miejski | 589 428,27   | 16 851,00 | Zadanie w trakcie realizacji.                                                                           |
| 107 | 900 | 90004 | 6050 | POPRAWA JAKOŚCI<br>ŚRODOWISKA MIEJSKIEGO                                                                                                                                                                               | Urząd Miejski | 27 610,50    | 0,00      | Środki zabezpieczone na wkład własny, wniosek o dofinansowanie<br>zostanie złożony po ogłoszeniu naboru |
| 108 | 900 | 90004 | 6050 | BUDOWA I WYPOSAŻENIE<br>PARKU DŁUGA                                                                                                                                                                                    | Urząd Miejski | 10 000,00    | 0,00      | Realizacja w II połowie 2017 r.                                                                         |
| 109 | 900 | 90015 | 6050 | WYKONANIE<br>DOKUMENTACJI<br>PROJEKTOWEJ<br>OŚWIETLENIA<br>DROGOWEGO W UL.<br>TŁUSZCZAŃSKIEJ W<br>M.CHRZĘSNE                                                                                                           | Urząd Miejski | 10 000,00    | 10 000,00 | Zapłata za zadanie wykonane w roku 2016                                                                 |

|     |     |       |      |                                                                                                        |               |           |           |                                                                                                                                                                            |
|-----|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 110 | 900 | 90015 | 6050 | UZUPEŁNIENIE<br>OŚWIETLENIA W<br>SOŁECTWIE (F. Sołecki<br>Jaźwie 3 000,00 zł)                          | Urząd Miejski | 3 000,00  | 0,00      | Realizacja w II połowie 2017 r.                                                                                                                                            |
| 111 | 900 | 90015 | 6050 | BUDOWA OŚWIETLENIA<br>ULICZNEGO UL.<br>JADOWSKIEJ (F. Sołecki<br>Postoliska 6 388,90 zł)               | Urząd Miejski | 6 388,90  | 0,00      | Realizacja w II połowie 2017 r.                                                                                                                                            |
| 112 | 900 | 90015 | 6050 | UZUPEŁNIENIE<br>OŚWIETLENIA DO POSESJI<br>RUDNIKI 8 (F. Sołecki Rudniki<br>1 000,00 zł)                | Urząd Miejski | 1 000,00  | 0,00      | Realizacja w II połowie 2017 r.                                                                                                                                            |
| 113 | 900 | 90015 | 6050 | UZUPEŁNIENIE<br>OŚWIETLENIA 2 LAMPY (F.<br>Sołecki Szymanówek 2 000,00<br>zł)                          | Urząd Miejski | 2 000,00  | 0,00      | Realizacja w II połowie 2017 r.                                                                                                                                            |
| 114 | 900 | 90015 | 6050 | UZUPEŁNIENIE<br>OŚWIETLENIA ULICZNEGO<br>W M. JASZENICA                                                | Urząd Miejski | 10 000,00 | 5 000,00  | Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej i budowę odcinka linii oświetlenia drogowego w ulicy Kościuszki w m. Jasienica. Termin wykonania 30.09.2017 r.                  |
| 115 | 900 | 90015 | 6050 | BUDOWA OŚWIETLENIA<br>ULICZNEGO W M.<br>SZCZEPANEK                                                     | Urząd Miejski | 13 000,00 | 10 000,00 | Zadanie zakończone. Wykonano nowy odcinek linii energetycznej oświetlenia ulicznego w m. Szczepanek, uzupełniono istniejące odcinki oświetlenia ulicznego w m. Szczepanek. |
| 116 | 900 | 90015 | 6050 | DOKUMENTACJA<br>PROJEKTOWA BUDOWY<br>OŚWIETLENIA ULICZNEGO<br>UL. SREBRNEJ W M.<br>CHRZĘSNE            | Urząd Miejski | 10 000,00 | 0,00      | Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania 31.10.2017 r.                                                                                                 |
| 117 | 900 | 90015 | 6050 | BUDOWA OŚWIETLENIA<br>ULICZNEGO W<br>SOŁECTWACH: BIAŁKI,<br>GRABÓW, JAŻWIE, KURY,<br>RUDNIKI I STRYJKI | Urząd Miejski | 20 000,00 | 615,00    | Wykonano uzupełnienie oświetlenia ulicznego w m. Rudniki - Malcowizna.<br>Dalsza realizacja w II połowie 2017 r.                                                           |
| 118 | 900 | 90015 | 6050 | BUDOWA OŚWIETLENIA<br>ULICZNEGO W M. KOZŁY                                                             | Urząd Miejski | 12 000,00 | 0,00      | Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania 31.08.2017 r.                                                                                                 |



|     |     |       |      |                                                                                                                                                                                          |               |            |          |                                                                                                          |
|-----|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 119 | 900 | 90015 | 6050 | PROJEKTY OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA UL. STRUMYKOWEJ I UL. CISOWEJ                                                                                                                          | Urząd Miejski | 8 000,00   | 0,00     | Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania 31.08.2017 r.                               |
| 120 | 900 | 90095 | 6050 | DOPOSAŻENIE , DOKOŃCZENIE OGRODZENIA ORAZ KONSERWACJA PLACU ZABAW (F. Sołecki Waganka 7 441,67 zł)                                                                                       | Urząd Miejski | 7 441,67   | 0,00     | Realizacja w II połowie 2017 r.                                                                          |
| 121 | 900 | 90095 | 6050 | WYKONANIE OGRODZENIA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI WILCZENIEC (F. Sołecki Dziecioty 13 808,34 zł)                                                                                           | Urząd Miejski | 13 808,34  | 0,00     | Wykonano i odebrano w dniu 30.06.2017r. ogrodzenie placu zabaw w m. Wilczeniec.                          |
| 122 | 900 | 90095 | 6050 | UPORZĄDKOWANIE ORAZ URZĄDZENIE MIEJSCA WYPOCZYNKU DLA MIESZKAŃCÓW – MONTAŻ KOSTKI BRUKOWEJ POD WIATĄ ORAZ POD URZĄDZENIAMI DO SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ (F. Sołecki Jarzębia Łąka 8 000,00 zł) | Urząd Miejski | 10 000,00  | 0,00     | Uprządkowano teren i wykonano nawierzchnię pod urządzeniami do siłowni zewnętrznej w m. Jarzębia Łąka.   |
| 123 | 900 | 90095 | 6050 | BUDOWA TARGOWISKA W TŁUSZCZU                                                                                                                                                             | Urząd Miejski | 500 000,00 | 0,00     | Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. |
| 124 | 900 | 90095 | 6060 | DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW DLA DZIECI W MIEJSCOWOŚCI PAWŁÓW (F. Sołecki Pawłów 7 595,84 zł)                                                                                                 | Urząd Miejski | 7 595,84   | 6 072,99 | Zakupiono i zamontowano nowe urządzenia na placu zabaw w m. Pawłów.                                      |

|     |     |       |      |                                                                                                                                                           |               |           |           |                                                                                       |
|-----|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 125 | 900 | 90095 | 6060 | DOPOSAŻENIE<br>ISTNIEJĄCEGO PLACU<br>ZABAW WE WSI KOZŁY W<br>NOWE ELEMENTY (F.<br>Sołecki Kozły 9 000,00 zł)                                              | Urząd Miejski | 9 000,00  | 9 000,00  | Zakupiono i zamontowano nowe urządzenia na placu zabaw w m.<br>Kozły.                 |
| 126 | 900 | 90095 | 6060 | ROZBUDOWA PLACU<br>ZABAW – ZAKUP<br>URZĄDZEŃ FITNESS NA<br>PLAC ZABAW W JASZENICY<br>PRZY ULICY ŻABIEJ I<br>ŻYTNIEJ (F. Sołecki Jasienica<br>2 000,00 zł) | Urząd Miejski | 2 000,00  | 0,00      | Realizacja w II połowie 2017 r.                                                       |
| 127 | 900 | 90095 | 6060 | ZAKUP WYPOSAŻENIA<br>PLACU ZABAW DLA DZIECI<br>NA POZYSKANYM TERENIE<br>OD KOLEI (F Sołecki Jarzębia<br>Łąka 13 000,00 zł)                                | Urząd Miejski | 13 000,00 | 13 000,00 | Zakupiono i zamontowano nowe urządzenia na placu zabaw w m.<br>Jarzębia Łąka          |
| 128 | 900 | 90095 | 6060 | ZAKUP URZĄDZENIA<br>FITNESS (PRZY ZS W<br>MOKREJ WSI ) ORAZ<br>DOPOSAŻENIE PLACU<br>ZABAW BRZEZINÓW<br>(BRZEZINÓW) (F.Sołecki<br>Brzeziny 4 476,39 zł)    | Urząd Miejski | 4 476,39  | 4 445,12  | Zakupiono i zamontowano nowe urządzenia na placu zabaw w m.<br>Mokra Wieś i Brzeziny. |
| 129 | 900 | 90095 | 6060 | ZAKUP I MONTAŻ<br>WYPOSAŻENIA NA PLACU<br>ZABAW (F. Sołecki<br>Franciszków 5 000,00 zł)                                                                   | Urząd Miejski | 5 000,00  | 0,00      | Realizacja w II połowie 2017 r.                                                       |
| 130 | 900 | 90095 | 6060 | DOPOSAŻENIE PLACU<br>ZABAW W GRABOWIE (F.<br>Sołecki Grabów 7 338,89 zł)                                                                                  | Urząd Miejski | 7 338,89  | 6 150,00  | Zakupiono i zamontowano urządzenia na placu zabaw w m.<br>Grabów.                     |
| 131 | 900 | 90095 | 6060 | DOPOSAŻENIE PLACU<br>ZABAW OS. SŁONECZNA W<br>TŁUSZCZU                                                                                                    | Urząd Miejski | 10 000,00 | 0,00      | Realizacja w II połowie 2017 r.                                                       |

|     |            |       |      |                                                                                                                                          |                                 |                     |                   |                                                                                                                                                                                    |
|-----|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 132 | 900        | 90095 | 6060 | DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW I BUDYNKU SOCJALNEGO NA PLACU ZABAW W WÓLCIE KOZŁOWSKIEJ (F. Sołecki Wólka Kozłowska 6 918,06 zł)                | Urząd Miejski                   | 6 918,06            | 0,00              | Realizacja w II połowie 2017 r.                                                                                                                                                    |
| 133 | <b>900</b> |       |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                                             |                                 | <b>8 570 044,26</b> | <b>277 410,69</b> |                                                                                                                                                                                    |
| 134 | 921        | 92109 | 6050 | BUDOWA WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W MIĄSEM                                                                                                  | Urząd Miejski                   | 59 693,00           | 0,00              | W ogłoszonym postępowaniu przetargowym nie wpłynęła żadna oferta na wykonanie robót.<br>Przewiduje się udzielenie zamówienia z wolnej ręki<br>Termin realizacji - II półrocze 2017 |
| 135 | 921        | 92109 | 6050 | WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY I PRZYSTOSOWANIA DLA CELÓW KULTURALNYCH OBIEKTU DAWNEJ STACJI KOLEJOWEJ W M. JARZĘBIA ŁĄKA | Urząd Miejski                   | 25 000,00           | 0,00              | Dokumentacja wykonywana od roku 2016.<br>Termin wykonania dokumentacji - II półrocze 2017.                                                                                         |
| 136 | 921        | 92116 | 6220 | PODNIESIENIE POZIOMU CZYTELNICTWA W GMINIE TŁUSZCZ POPRZECZ STWORZENIE WARUNKÓW LOKALOWYCH W JARZĘBIEJ ŁĄCE                              | Biblioteka Publiczna w Tłuszczu | 172 222,00          | 0,00              | Środki zabezpieczone na wkład własny, złożono wniosek w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016–2020”.    |
| 137 | <b>921</b> |       |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                                             |                                 | <b>256 915,00</b>   | <b>0,00</b>       |                                                                                                                                                                                    |
| 138 | 926        | 92601 | 6050 | WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKTÓW STADIONU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU                                                                      | Urząd Miejski                   | 150 000,00          | 1 230,00          | W ogłoszonym postępowaniu przetargowym nie wpłynęła żadna oferta na wykonanie robót.<br>Przewiduje się udzielenie zamówienia z wolnej ręki<br>Termin realizacji - II półrocze 2017 |
| 139 | 926        | 92695 | 6060 | ZAKUP I MONTAŻ PIŁKOCHWYTÓW NA BOISKO W MIEJSCOWOŚCI JAŻWIE                                                                              | Urząd Miejski                   | 4 700,00            | 4 698,00          | Zadanie zrealizowane.                                                                                                                                                              |

|               |            |       |      |                                                                                   |               |                      |                     |                       |
|---------------|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 140           | 926        | 92695 | 6060 | ZAKUP I MONTAŻ<br>BRAMEK NA BOISKU<br>WIEJSKIM (F. Sołecki Jaźwie 4<br>700,00 zł) | Urząd Miejski | 4 700,00             | 4 697,37            | Zadanie zrealizowane. |
| 141           | <b>926</b> |       |      | <b>RAZEM</b>                                                                      |               | <b>159 400,00</b>    | <b>10 625,37</b>    |                       |
| <b>OGÓŁEM</b> |            |       |      |                                                                                   |               | <b>24 301 430,44</b> | <b>2 253 714,48</b> |                       |