

Załącznik nr 7
do Zarządzenia nr 0050.73.2018
Burmistrza Tłuszcza z dnia 29 sierpnia 2018 roku

Wykonanie planu zadań inwestycyjnych za I półrocze 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	jednostka realizująca	Plan	Wykonanie	Informacje dotyczące realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	6050	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI MOKRA WIEŚ (F.Solecki Mokra Wieś 15 000,00 zł)	Urząd Miejski	102 800,00	3 505,50	Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego, aktualizację dokumentacji projektowej. Poniesiono koszty uzgodnień związanych z aktualizacją dokumentacji projektowej. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie robót - realizacja w II półroczu 2018r.
2	010	01010	6050	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ DO M. STASINÓW (F.Solecki Stasinów 8 779,55 zł)	Urząd Miejski	8 779,55	0,00	Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie robót - realizacja w II półroczu 2018r.
3	010	01010	6050	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M SZCZEPANEK (F.Solecki Szczepanek 10 000,00 zł)	Urząd Miejski	30 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2018r. i w 2019r.
4	010	01010	6050	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. ZALESIE (F.Solecki Zalesie 12 311,94 zł)	Urząd Miejski	80 429,94	492,00	Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie robót - realizacja w II półroczu 2018r.

5	010	01010	6050	BUDOWA WODOCIĄGU W ULICY KACZEJ I DZIKIEJ W JASIEICY	Urząd Miejski	140 000,00	615,00	Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie robót - realizacja w II półroczu 2018r.
6	010	01010	6050	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY PARAFIALNEJ, ZGODNEJ I SOLARZOWEJ	Urząd Miejski	75 000,00	984,00	Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie robót - realizacja w II półroczu 2018r.
7	010	01010	6050	BUDOWA WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI STRYJKI	Urząd Miejski	20 000,00	0,00	Realizacja możliwa w II półroczu 2018
8	010	01010	6050	BUDOWA ODCINKÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ W M.PÓLKO	Urząd Miejski	89 913,00	0,00	Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie robót - realizacja w II półroczu 2018r.
9	010	01010	6050	WODOCIĄG UL. SULEJOWSKA, OLSZOWA I ZAMKOWA CHRZĘSNE	Urząd Miejski	98 109,00	816,00	Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie robót - realizacja w II półroczu 2018r.
10	010	01010	6050	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY AKSAMITNEJ W POSTOLISKACH	Urząd Miejski	65 500,00	492,00	Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie robót - realizacja w II półroczu 2018r.
11	010	01010	6050	BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KOZŁY	Urząd Miejski	70 000,00	700,00	Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Dwukrotnie ogłaszano, lecz nie rostrzygnięto postępowań przetargowych na wykonanie robót - realizacja możliwa w II półroczu 2018r.

12	010	01010	6050	ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO – ŚCIEKOWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	50 000,00	0,00	W trakcie realizacji. Projekt podzielony na 4 zadania. Terminy zakończenia realizacji wszystkich 4 zadań : II półrocze 2018 r.
13	010	01010	6057	ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO – ŚCIEKOWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	1 249 055,00	277 395,75	
14	010	01010	6059	ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO – ŚCIEKOWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	1 165 435,00	258 824,23	
15	010	01010	6050	BUDOWA WODOCIAĞU UL. TŁUSZCZAŃSKA W CHRZĘSNEM	Urząd Miejski	5 500,00	0,00	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania w II półroczu 2018r.
16	010			RAZEM		3 250 521,49	543 824,48	
17	600	60014	6300	PRZEBUDOWA UL. WIEJSKIEJ W TŁUSZCZU GM. TŁUSZCZ	Urząd Miejski	293 635,00	0,00	Zgodnie z zawartą umową Gmina Tłuszcz udzieli Powiatowi Wołomińskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w terminie 30 dni od daty zawiadomienia przez Powiat o rozpoczęciu prac.
18	600	60016	6050	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W TŁUSZCZU NA ODCINKU OD UL. WIEJSKIEJ DO ROWU MELIORACYJNEGO	Urząd Miejski	295 300,00	0,00	Realizacja w II połowie 2018r.

19	600	60016	6050	ODWODNIENIE UL. ŚRODKOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	10 000,00	0,00	Realizacja w II połowie 2018r.
20	600	60016	6050	MODERNIZACJA ODWODNIENIA NA ULICY ŁĄCZNEJ ORAZ ORLEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	29 840,00	9 840,00	Wykonano operat wodnoprawny wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia wodnoprawnego. Realizacja w II połowie 2018r.
21	600	60016	6050	BUDOWA ULICY TŁUSZCZAŃSKIEJ W CHRZĘSNEM	Urząd Miejski	92 000,00	91 172,41	Zapłata za zadanie wykonane w 2017r.
22	600	60016	6050	BUDOWA DROGI LOKALNEJ I PARKINGU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	300 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia 30.09.2018r.
23	600	60016	6050	MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ W BIAŁKACH PRZY GRANICY Z MIEJSCOWOŚCIĄ SULEJÓW (F.Solecki Białki 3 501,39 zł)	Urząd Miejski	3 501,39	0,00	Realizacja w II połowie 2018r.
24	600	60016	6050	BUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI MARIANÓW (F. Solecki Brzeziny 12 000,00 zł)	Urząd Miejski	72 000,00	0,00	Zgodnie z zawartą umową termin realizacji do 15.10.2018r.
25	600	60016	6050	BUDOWA UL. ZASOBNEJ (F. Solecki Chrzęsne 20 000,00 zł)	Urząd Miejski	62 000,00	615,00	Poniesiono wydatek na aktualizację kosztorysów. Zgodnie z zawartą umową termin realizacji do 30.09.2018r.
26	600	60016	6050	WYKONANIE WJAZDU NA BOISKO WIEJSKIE (F. Solecki Chrzęsne 3 295,10 zł)	Urząd Miejski	3 295,10	0,00	Realizacja w II połowie 2018r.

27	600	60016	6050	ODWODNIENIE ULIC NA OSIEDLU SASINA W DZIĘCIOŁACH (F.Solecki Dziecioły 19 194,37 zł)	Urząd Miejski	19 194,37	0,00	Zgodnie z zawartą umową termin realizacji 30.09.2018r.
28	600	60016	6050	ZAKUP I MONTAŻ 2 PROGÓW ZWALNIAJĄCYCH ZE ZNAKAMI PIONOWYMI (F.Solecki Franciszków 6 000,00 zł)	Urząd Miejski	6 000,00	0,00	Realizacja w II połowie 2018r.
29	600	60016	6050	ZAKUP I MONTAŻ WIATY PRZYSTANKOWEJ Z PODŁOŻEM Z KOSTKI BETONOWEJ (F.Solecki Franciszków 5 500,00 zł)	Urząd Miejski	5 500,00	0,00	Zlecono dostawę wraz z montażem wiaty przystankowej typ ORION 2003 ST. Należność zostanie wypłacona po wykonaniu zlecenia, odbiorze i wystawieniu faktury.
30	600	60016	6050	MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ W GRABOWIE (F.Solecki Grabów 4 000,00 zł)	Urząd Miejski	4 000,00	0,00	Realizacja w II połowie 2018r.
31	600	60016	6050	DALSZE UŁOŻENIE CHODNIKA (JADWININ) (F.Solecki Jadwinin 11 385,97 zł)	Urząd Miejski	31 385,97	0,00	Zgodnie z podpisaną umową termin realizacji do 30.09.2018r.
32	600	60016	6050	PRZEBUDOWA ULICY DŁUGIEJ ORAZ WYKONANIE ZJAZDU DO PLACU ZABAW (F.Solecki Jarzębia Łąka 18 800,00 zł)	Urząd Miejski	18 800,00	18 789,36	Zadanie zrealizowane.
33	600	60016	6050	ZAKUP I MONTAŻ PROGU ZWALNIAJĄCEGO NA DRODZE GMINNEJ WE WSI ŁYSOBYKI (F.Solecki Łysobyki 4 500,00 zł)	Urząd Miejski	4 500,00	0,00	Realizacja w II połowie 2018r.

34	600	60016	6050	MODERNIZACJA DROGI NA UL. PRZYŁEŚNEJ I UL. DWORSKIEJ W M MIĄSE (F.Solecki Miąse 12 000,00 zł)	Urząd Miejski	12 000,00	0,00	Realizacja w II połowie 2018r.
35	600	60016	6050	UTWARDZENIE KOSTKĄ POBOCZA DROGI GMINNEJ (F.Solecki Pawłów 3 000,00 zł)	Urząd Miejski	3 000,00	0,00	Realizacja w II połowie 2018r.
36	600	60016	6050	BUDOWA DROGI GMINNEJ WE WSI PAWŁÓW (F.Solecki Pawłów 5 457,12 zł)	Urząd Miejski	248 657,12	350,00	Zgodnie z zawartą umową termin realizacji 30.08.2018r.
37	600	60016	6050	ODWODNIENIE UL. ZACISZNEJ (F.Solecki Postoliska 10 000,00 zł)	Urząd Miejski	10 000,00	0,00	Podpisanie umowy i wykonanie w drugiej połowie 2018r.
38	600	60016	6050	ODWODNIENIE UL. AKSAMITNEJ (F.Solecki Postoliska 10 000,00 zł)	Urząd Miejski	10 000,00	0,00	Realizacja w II połowie 2018r.
39	600	60016	6050	MODERNIZACJA DROGI KURY-RUDNIKI (F.Solecki Rudniki 7 288,20 zł)	Urząd Miejski	37 288,20	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Zapłata za wykonane prace nastąpi w miesiącu lipcu 2018r.
40	600	60016	6050	NAKLADKA ASFALTOWA UL. PLATYNOWA CHRZĘSNE	Urząd Miejski	4 900,00	0,00	Realizacja w II połowie 2018r.
41	600	60016	6050	MODERNIZACJA DROGI GRABÓW- JAŻWIE	Urząd Miejski	235 500,00	0,00	Zgodnie z podpisaną umową termin realizacji 30.10.2018r.
42	600	60016	6050	ODWODNIENIE ULICY MAŁOWNICZEJ PRZY NR 7 W MIĄSEM	Urząd Miejski	14 000,00	0,00	Realizacja w II połowie 2018r.

43	600	60016	6050	BUDOWA ULICY PIEKARSKIEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	40 000,00	0,00	Zgodnie z podpisaną umową termin realizacji 30.07.2018r.
44	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY GŁOWACKIEGO W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	30 000,00	0,00	Zgodnie z podpisaną umową termin realizacji 30.09.2018r.
45	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY SOBIESKIEGO W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	10 000,00	0,00	Zgodnie z podpisaną umową termin realizacji do 30.09.2018r
46	600	60016	6050	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY UL. NOWOSADOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	31 000,00	0,00	Podpisanie umowy i wykonanie dokumentacji projektowej w drugiej połowie 2018r.
47	600	60016	6050	MODERNIZACJA UL. KIELAKA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	40 000,00	0,00	Oferent nie podpisał umowy. Ogłoszenie drugiego przetargu w drugiej połowie 2018r.
48	600	60016	6050	BUDOWA PARKINGU PARKUJ I JEDŹ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	100 000,00	3 075,00	Poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Gmina Tłuszcz uzyskała dofinansowanie w kwocie 5 157 219,84 zł
49	600	60013	6050	BUDOWA CHODNIKA OD PRZEJAZDU KOLEJOWEGO NA DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 634 W KIERUNKU ULICY MAZOWIECKIEJ	Urząd Miejski	30 000,00	399,75	Uzgodniono dokumentację techniczną, uzgodniono projekt utwardzenia terenu do chodnika na przejeździe . Dalsza realizacja w II połowie 2018r.
50	600	60016	6050	BUDOWA ULICY PRZEJAZDOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	170 000,00	0,00	Realizacja w II połowie 2018r.

51	600	60016	6050	MODERNIZACJA CHODNIKÓW NA OSIEDLU SŁONECZNA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	125 422,00	0,00	Zgodnie z podpisaną umową termin realizacji 15.10.2018r.
52	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. LEŚNEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	20 000,00	0,00	Zgodnie z podpisaną umową termin realizacji do 30.09.2018r.
53	600	60016	6050	WYKONANIE PRZEPUSTU W ULICY KASPROWICZA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	10 000,00	0,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano nowy przepust w pasie drogowym ul. Kasprowicza. Zapłata za wykonane prace nastąpi w drugim półroczu 2018 roku.
54	600	60016	6050	WYKONANIE CHODNIKA PRZY UL. SIEROSZEWSKIEGO W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	30 000,00	0,00	Zadanie przeznaczone do realizacji w II półroczu 2018 roku
55	600	60016	6050	WYKONANIE CHODNIKA PRZY UL. KOLEJOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	30 000,00	29 500,00	Zadanie zostało zrealizowane.
56	600	60016	6050	PRZEBUDOWA ULICY KOLEJOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	104 000,00	0,00	Zgodnie z podpisaną umową termin wykonania 30.09.2018 r.
57	600	60016	6050	BUDOWA ODWODNIENIA NA UL. KOLEJOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	16 000,00	0,00	Zgodnie z podpisaną umową termin wykonania 15.12.2018 r.

58	600	60016	6050	UTWARDZENIE DRÓG GRUNTOWYCH NA OSIEDLU KLONOWA NORWIDA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	24 000,00	15 000,00	Zakres prac w ramach zlecenia na realizację I części robót został wykonany. Zlecenie na II część prac zostanie podpisane w drugiej połowie roku.
59	600	60016	6050	BUDOWA ULICY MAZOWIECKIEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	80 000,00	0,00	Śródkki przeznaczone na wspólną realizację inwestycji z Gminą Klembów. Jednak ze względu na nie pozyskanie finansowania zewnętrznego zadanie nie zostało zrealizowane.
60	600	60016	6050	UREGULOWANIE STANU PRAWNEGO UL. ŁĄKOWEJ W JASIEICY	Urząd Miejski	100 000,00	0,00	Termin wykonania dokumentacji projektowej do 12.12.2018r.
61	600	60016	6050	MODERNIZACJA ULICY CENTRALNEJ W JASIEICY	Urząd Miejski	100 000,00	0,00	W związku z koniecznością zachowania kolejności technologicznej zadanie zostanie zrealizowane po wykonaniu sieci wodociągowej w przedmiotowej ulicy
62	600	60016	6050	PRZEBUDOWA ULICY KORCZAKA W JASIEICY	Urząd Miejski	40 000,00	0,00	Zgodnie z podpisaną umową termin wykonania do 30.09.2018r
63	600	60016	6050	PRZEBUDOWA ULICY ŻABIEJ W JASIEICY	Urząd Miejski	67 000,00	0,00	Zgodnie z podpisaną umową termin wykonania do 30.09.2018r.
64	600	60016	6050	WZMOCNIENIE PODBUDOWY DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH JARZĘBIA ŁĄKA, KOZŁY, WÓŁKA KOZŁOWSKA, RYSIE	Urząd Miejski	90 000,00	0,00	Realizacja w II połowie roku
65	600	60016	6050	MODERNIZACJA DROGI W M. STASINÓW	Urząd Miejski	52 000,00	0,00	Zgodnie z podpisaną umową termin wykonania 30.09.2018r.

66	600	60016	6050	BUDOWA ODWODNIENIA DROGI W M. BIAŁKI	Urząd Miejski	20 000,00	0,00	Zgodnie z podpisaną umową termin wykonania 15.07.2018r.
67	600	60016	6050	BUDOWA DROGI GMINNEJ - PRZEDŁUŻENIE ULICY ZAMKOWEJ W M. CHRZĘSNE	Urząd Miejski	20 000,00	0,00	Na opracowanie dokumentacji projektowej budowy przedmiotowej ulicy zostały ogłoszone 2 zapytania ofertowe, które nie przyniosły pozytywnego rozstrzygnięcia
68	600	60016	6050	ZAKUP I MONTAŻ WIATY PRZYSTANKOWEJ W DZIĘCIOŁACH	Urząd Miejski	7 000,00	0,00	Realizacja w II połowie 2018 r.
69	600	60016	6050	BUDOWA ODWODNIENIA W M.DZIĘCIOŁY	Urząd Miejski	70 500,00	0,00	Zgodnie z podpisaną termin wykonania 30.09.2018 r.
70	600	60016	6050	PROJEKT PRZEBUDOWY ULICY SREBRNEJ W M.CHRZĘSNE	Urząd Miejski	5 500,00	0,00	Podpisano zlecenie na opracowanie podziału geodezyjnego nieruchomości położonych w obrębie 0003, Chrzęsne, gmina Tłuszcz. Termin wykonania 30.09.2018 r.
71	600	60016	6050	MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ W REJONIE STACJI KOLEJOWEJ W M.MOKRA WIEŚ	Urząd Miejski	10 000,00	0,00	Realizacja w II połowie 2018 r.
72	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY SPACEROWEJ W POSTOLISKACH	Urząd Miejski	98 400,00	0,00	Zgodnie z podpisaną umową termin wykonania 30.09.2018 r.
73	600	60016	6050	PROJEKT PRZEBUDOWY ULICY WITOSA W M.POSTOLISKA	Urząd Miejski	54 400,00	0,00	Termin wykonania dokumentacji projektowej do 15.12.2018 r.
74	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY STAROWIEJSKIEJ W POSTOLISKACH	Urząd Miejski	4 400,00	0,00	Zabezpieczone środki finansowe nie pozwalają na wykonanie minimalnego zakresu robót, brak aktualizacji projektu technicznego

75	600	60016	6050	PROJEKT BUDOWY CHODNIKA WRAZ Z ODWODNIENIEM W ULICY ZACISZNEJ W POSTOLISKACH	Urząd Miejski	10 000,00	0,00	Realizacja w II połowie 2018 r.
76	600	60016	6050	ZAKUP I MONTAŻ WIAT PRZYSTANKOWYCH W M. WÓŁKA KOZŁOWSKA I JARZĘBIA ŁĄKA	Urząd Miejski	10 000,00	0,00	Zlecono dostawę wraz z montażem wiaty przystankowej typ ORION 2003 ST. Należność zostanie wypłacona po wykonaniu zlecenia, odbiorze i wystawieniu faktury.
77	600			RAZEM		3 475 919,15	168 741,52	
78	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKIM NA UTWARDZENIE PLACU POD GARAŻE PRZY ULICY WIEJSKIEJ 56	ZGKiM	5 000,00	0,00	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu
79	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKIM NA UTRZYMANIE ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH	ZGKiM	180 000,00	100 000,00	Zgodnie z umową zawartą z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przekazano część dotacji
80	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKIM NA UZUPEŁNIENIE I MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNEJ W GMINIE TŁUSZCZ	ZGKiM	149 000,00	0,00	Podpisano umowę o udzieleniu dotacji. Realizacja do końca roku 2018

81	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKIM NA WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ, UZYSKANIE NIEZBĘDNYCH POZWOLEŃ NA BUDOWĘ ORAZ WYKONANIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ ARMATURĄ STUDNI GŁĘBINOWEJ NA SUW KOZŁY	ZGKiM	100 000,00	0,00	Podpisano umowę o udzieleniu dotacji. Realizacja do końca 2018r.
82	700	70005	6060	WYKUP GRUNTÓW	Urząd Miejski	300 000,00	87 711,54	Gmina Tłuszcz nabyła łącznie 1,1458 ha gruntu. W tym 0,5700 ha gruntu pod teren oczyszczalni ścieków
83	700			RAZEM		734 000,00	187 711,54	
84	710	71095	6639	REGIONALNE PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW MAZOWSZA DLA AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I GEOINFORMACJI	Urząd Miejski	24 132,00	24 132,00	Zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego przekazano dotację.
85	710					24 132,00	24 132,00	
86	750	75022	6060	ZAKUP SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO OBSŁUGI GŁOSOWAŃ RADNYCH	Urząd Miejski	17 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2018 roku
87	750	75023	6050	WYKONANIE KLIMATYZACJI W URZĘDZIE MIEJSKIM W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	40 000,00	22 632,00	Wykonano instalację klimatyzacji w części pomieszczeń urzędu. Wykonanie instalacji w pozostałych pomieszczeniach w II półroczu 2018 r.

88	750	75023	6060	ZAKUP LICENCJI MICROSOFT SQL SERVER STANDARD CORE 2016 RUNTIME NA 4 RDZENIE PROCESORA	Urząd Miejski	20 000,00	17 057,54	Zakupiono licencję Microsoft SQL Server Standard na 4 rdzenie w wersji RUNTIME na potrzeby działania systemu PROTON
89	750	75023	6060	ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	5 800,00	5 799,99	Zakupiono zasilacz awaryjnego zasilania UPS EATON 9130i 1500VA RACK 2U, ConnectUPS
90	750	75085	6060	ZAKUP SERWERA DLA CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W TŁUSZCZU	CUW	12 000,00	11 985,00	Zakupiono serwer DELL wraz z oprogramowaniem Windows Server 2016, UPS Fideltronik-Inigo oraz Transcend StoreJet 25
91	750					94 800,00	57 474,53	
92	754	75404	6170	DOFINANSOWANIE Z PRZEZNACZENIEM NA ZAKUP RADIOWOZU DLA KOMISARIATU POLICJI W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	20 000,00	0,00	Przekazano Porozumienie do Komendy Stołecznej Policji celem podpisania. Czas realizacji do 31.12.2018 r.
93	754	75410	6170	DOFINANSOWANIE Z PRZEZNACZENIEM NA ZAKUP SPRZĘTU RATOWNICZEGO DLA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WOŁOMINIE	Urząd Miejski	20 000,00	0,00	Zgodnie z Porozumieniem zawartym z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej, przekazanie środków finansowych nastąpi w II półroczu 2018r.
94	754			RAZEM		40 000,00	0,00	

95	801	80101	6050	MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH: JASIENICA I MIĄSE W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	316 400,00	261 880,72	Zakończone zostały roboty budowlane. Wykonawca zgłosił roboty do odbioru końcowego. Zakończenie czynności odbioru i oddanie obiektów do eksploatacji - II półroczu 2018r. w
96	801	80101	6059	MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH: JASIENICA I MIĄSE W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	396 350,00	332 523,10	
97	801	80101	6057	MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH: JASIENICA I MIĄSE W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	1 584 350,00	1 330 092,44	
98	801	80101	6050	WYKONANIE KLIMATYZACJI W ZESPOLE SZKÓŁ W POSTOLISKACH	ZS Postoliska	7 000,00	0,00	Planowane wykonanie w II półroczu 2018r.
99	801	80101	6050	DOBUDOWA ZAPLECZA SOCJALNEGO I SZATNI DO SALI SPORTOWEJ - ZS STRYJKI	Urząd Miejski	400 105,00	400 000,00	Zakończono budowę obiektu rozpoczętą w 2011 r. Odebrano obiekt od Wykonawcy. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i oddanie obiektu do eksploatacji - w II półroczu 2018 r.
100	801	80101	6050	MODERNIZACJA DACHU NA SZKOLE PODSTAWOWEJ W TŁUSZCZU IM JANA PAWŁA II	SP Tłuszcz im JP II	30 000,00	0,00	Planowane wykonanie w II półroczu 2018r.
101	801			RAZEM		2 734 205,00	2 324 496,26	

102	900	90001	6050	BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI JASIENICA	Urząd Miejski	50 000,00	0,00	Realizacja zadania możliwa w II połowie roku 2018.
103	900	90001	6050	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY WODOSPADOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	176 500,00	0,00	Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie robót - realizacja w II półroczu 2018r.
104	900	90001	6050	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY RACŁAWICKIEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	1 000 000,00	700,00	Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Rozstrzygnięto postępowania przetargowe na wykonanie robót - realizacja w II półroczu 2018r.
105	900	90001	6050	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY WRZOSOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	50 000,00	0,00	Zgodnie z podpisaną umową termin wykonania 30.09.2018r.
106	900	90001	6050	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY ŻURAWIEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	80 000,00	5 000,00	Wykonano projekt przyłącza drenażowego w ulicy Żurawiej. Ogłoszono zapytanie ofertowe . Ofert brak.
107	900	90001	6050	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ROZBUDOWY SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ NA OS. KLONOWA NORWIDA	Urząd Miejski	20 000,00	0,00	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania do 30.11.2018r.
108	900	90001	6050	BUDOWA ODGAŁĘŻEŃ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY WIEJSKIEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	180 000,00	0,00	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania w II półroczu 2018 r. Realizacja inwestycji - Etap I - w II półroczu 2018 r.

109	900	90001	6050	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE MIASTA TŁUSZCZ	Urząd Miejski	350 000,00	0,00	W opracowaniu od roku 2017 dokumentacja projektowa na os.: "Długa" i "Bolesława IV" oraz na os. "Kolejowa". Termin wykonania dokumentacji do 21.12.2018r.
110	900	90001	6057	PRZECIWDZIAŁANIE DEGRADACJI ŚRODOWISKA, OCHRONA EKOSYSTEMU ZALEWU ZEGRZYŃSKIEGO I WÓD PODZIEMNYCH SUBNIECKI WARSZAWSKIEJ POPRZECZ ROZBUDOWĘ SYSTEMU WODNO KANALIZACYJNEGO W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	3 752 000,00	193 633,03	Poniesiono koszty promocji i nadzoru inwestorskiego Zakończono i rozliczono roboty budowlane Etapu I. Rozstrzygnięto postępowania przetargowe na wykonanie robót Etapu II i III cz.1. Realizacja robót Etapu II i Etapu III cz.1 - w II półroczu 2018r. i w latach kolejnych
111	900	90001	6059	PRZECIWDZIAŁANIE DEGRADACJI ŚRODOWISKA, OCHRONA EKOSYSTEMU ZALEWU ZEGRZYŃSKIEGO I WÓD PODZIEMNYCH SUBNIECKI WARSZAWSKIEJ POPRZECZ ROZBUDOWĘ SYSTEMU WODNO KANALIZACYJNEGO W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	1 452 000,00	367 708,88	
112	900	90004	6050	POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA MIEJSKIEGO	Urząd Miejski	5 000,00	0,00	Wniosek o dofinansowanie z POIiS jest po ocenie II stopnia przez NFOŚiGW w Warszawie.

113	900	90004	6050	BUDOWA OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI NA OSIEDLU DŁUGA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	142 000,00	6 150,00	Wykonano dokumentację projektową. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018. Przyznana została dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania w kwocie 50.000,00 zł.
114	900	90005	6050	OGRANICZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	50 000,00	0,00	Zostanie złożony wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020 w II półroczu 2018 r. Oczekujemy na podanie terminu składania wniosków.
115	900	90005	6057	OZE W ZIELONCE I TŁUSZCZU	Urząd Miejski	8 526 652,30	3 496,58	Trwają uzgodnienia projektowe prowadzone na posesjach. W II półroczu 2018 r. zaplanowano podpisywanie umów z mieszkańcami na montaż instalacji OZE. Montaż instalacji przewidziano od początku września 2018 r.
116	900	90005	6059	OZE W ZIELONCE I TŁUSZCZU	Urząd Miejski	5 044 384,52	1 879,42	
117	900	90005	6257	OZE W ZIELONCE I TŁUSZCZU	Urząd Miejski	1 473 258,97	0,00	
118	900	90015	6050	PROJEKT ORAZ BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA ULICY ZIENKIEWICZÓW (F.Solecki Jaźwie 7 323,48 zł)	Urząd Miejski	7 323,48	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II połowie 2018r.
119	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA NA UL. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH (F.Solecki Jaźwie 1 000,00 ZŁ)	Urząd Miejski	1 000,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II połowie 2018r.

120	900	90015	6050	PROJEKT ORAZ BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA UL. JADOWSKIEJ OD CMĘTARZA DO DROGI POWIATOWEJ W KIERUNKU PRZYKORY (F.Solecki Postoliska 10 000,00 zł)	Urząd Miejski	10 000,00	0,00	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania 30.09.2018 r.
121	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO (F.Solecki Szymanówek 10 000,00 zł)	Urząd Miejski	10 000,00	0,00	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania 12.09.2018 r.
122	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA (F.Solecki Szczepank 5 000,00 zł)	Urząd Miejski	5 000,00	4 950,00	Zadanie zrealizowane.Uzupełniono oświetlenie uliczne poprzez dowieszenie opraw oświetleniowych LED 30 W - szt. 3
123	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO ULICY STRUMYKOWEJ I ULICY CISOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	15 000,00	14 944,50	Zadanie zrealizowane.Wybudowano linię oświetlenia drogowego w ul. Strumykowej.
124	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W ULICY SŁOWICZEJ I ZAŚCIANKOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	10 500,00	2 000,00	Zadanie zrealizowane częściowo. 1. Uzupełniono oświetlenie uliczne poprzez wykonanie linii napowietrznej długości ok. 55 m i dowieszenie oprawy oświetleniowej OUSc 70 W - szt. 1. 2. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie odcinka linii oświetlenia drogowego w ul Słowiczej- realizacja w II półroczu 2018 r.
125	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W ULICACH TRUSKAWKOWEJ I JARZYNOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	50 000,00	69,70	Zadanie zrealizowane częściowo. 1. Poniesiono opłatę za przyłączenie linii oświetlenia drogowego do sieci energetycznej. 2. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej i budowę odcinka linii oświetlenia drogowego w ul. Jarzynowej. Termin wykonania 10.07.2018 r. 3. Wykonano dokumentację projektową linii oświetlenia drogowego w ul. Truskawkowej- zapłata nastąpi w m-cu lipcu 2018r.

126	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY ULICY CMĘTARNEJ I POZIOMKOWEJ W JASIEICY	Urząd Miejski	35 000,00	69,69	Zadanie zrealizowane częściowo. 1. Poniesiono opłatę za przyłączenie linii oświetlenia drogowego w ul. Cmętarnej w Jasieicy do sieci energetycznej. 2. Wykonano dokumentację projektową linii oświetlenia drogowego- zapłata nastąpi w miesiącu lipcu 2018 r.
127	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W SOŁECTWACH: BIAŁKI, GRABÓW, JAŻWIE, KURY, RUDNIKI, STRYJKI	Urząd Miejski	25 000,00	0,00	Zadanie zrealizowano częściowo. Wykonano kablową linię oświetlenia drogowego w m. Grabów – etap 2- zapłata nastąpi w miesiącu lipcu 2018r.
128	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W M FRANCISZKÓW	Urząd Miejski	25 000,00	34,85	Poniesiono opłatę za przyłączenie linii oświetlenia drogowego do sieci energetycznej. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej i budowę odcinka linii oświetlenia drogowego. Termin wykonania 12.09.2018 r.
129	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W SOŁECTWACH: DZIĘCIOŁY, ŁYSOBYKI, PAWLÓW, PÓLKO	Urząd Miejski	5 000,00	5 000,00	Zadanie zrealizowane. 1. Uzupełniono oświetlenie uliczne w m. Dzieńcioły poprzez dowieszenie oprawy oświetleniowej OUSc 70 W - szt. 3. 2. Uzupełniono oświetlenie uliczne w m. Pawłów poprzez dowieszenie oprawy oświetleniowej OUSc 70 W - szt. 2.
130	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO UL. SREBRNA W M.CHRZĘSNE	Urząd Miejski	94 000,00	0,00	Zlecono budowę linii oświetlenia drogowego w ul. Srebrnej w m. Chrzęsne - etap 1. Termin wykonania 17.07.2018 r.

131	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCIACH JARZĘBIA ŁĄKA, KOZŁY, WÓŁKA KOZŁOWSKA	Urząd Miejski	20 000,00	18 050,00	1. Uzupełniono oświetlenie uliczne w m. Jarzębia Łąka i Kozły poprzez dowieszenie oprawy oświetleniowej OUSc 70 W - szt. 2. 2. Uzupełniono oświetlenie uliczne w m. wólka Kozłowska poprzez wykonanie linii napowietrznej długości ok. 120 m i dowieszenie oprawy oświetleniowej OUSc 70 W - szt. 1. 3. Wykonano 3 odcinków oświetlenia drogowego w m. Kozły: - wykonanie linii napowietrznej długości ok. 120 m i dowieszenie oprawy oświetleniowej OUSc 70 W - szt. 2. - wykonanie linii napowietrznej długości ok. 50 m i dowieszenie oprawy oświetleniowej OUSc 70 W - szt. 1. - wykonanie linii napowietrznej długości ok. 65 m i dowieszenie oprawy oświetleniowej OUSc 70 W - szt. 1.
132	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GRUNTOWEJ CZĘŚCI ULICY ZJAZDOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	3 500,00	3 500,00	Zadanie zrealizowane. Uzupełniono oświetlenie uliczne w ul. Zjazdowej w Tłuszczu poprzez wykonanie linii napowietrznej długości ok. 150 m i dowieszenie oprawy oświetleniowej OUSc 70 W - szt. 2.
133	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA ULICY ŁĄCZNEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	1 000,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II połowie 2018r.
134	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA OSIEDLU SŁONECZNA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	2 300,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II połowie 2018r.
135	900	90095	6050	BUDOWA TARGOWISKA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	65 000,00	7 451,96	W trakcie realizacji. Poniesiono opłatę za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej. Zakończenie realizacji w II półroczu 2018 r.
136	900	90095	6057	BUDOWA TARGOWISKA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	1 000 000,00	0,00	
137	900	90095	6059	BUDOWA TARGOWISKA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	3 245 000,00	0,00	

138	900	90095	6050	MONITORING NA PLACU ZABAW W GRABOWIE (F.Solecki Grabów 3 500,00 zł)	Urząd Miejski	3 500,00	0,00	Zadanie zrealizowane. Zainstalowano system monitoringu składający się z: Kamery - szt. 3, Rejestratora - szt. 1, dysku twardego - szt. 1, monitora- szt. 1- zapłata nastąpi w m-cu lipcu 2018r.
139	900	90095	6050	UPORZĄDKOWANIE ORAZ URZĄDZENIE MIEJSCA WYPOCZYNKU DLA MIESZKAŃCÓW	Urząd Miejski	2 000,00	1 722,00	Wykonano tymczasowe zasilenie w energię elektryczną miejsca wypoczynku mieszkańców w m. Jarzębia Łąka
140	900	90095	6050	ZAKUP MATERIAŁÓW DO WYKONANIA OGRODZENIA NOWEGO PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI RYSIE (F.Solecki Rysie 7 000,00 zł)	Urząd Miejski	7 000,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II połowie 2018r.
141	900	90095	6050	DOKOŃCZENIE OGRODZENIA, DOPOSAŻENIE ORAZ KONSERWACJA PLACU ZABAW (F.Solecki Waganka 9 842,69 zł)	Urząd Miejski	9 842,69	1 605,15	1. Zakupiono 9-elementowy zestaw betonowych elementów ogrodzenia. 2. Zlecono dostawę i montaż karuzeli platformowej szt. 1.- termin realizacji 12.07.2018 r.
142	900	90095	6050	BUDOWA STREFY AKTYWNEGO WYPOCZYNKU - PLAC ZABAW NA OS. KLONOWA NORWIDA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	10 000,00	0,00	Zlecono dostawę i montaż urządzenia fitness - zestaw Wioślarz + Biegacz + Orbitrek szt. 1. - termin realizacji 20.07.2018 r.
143	900			RAZEM		27 013 761,96	637 965,76	
144	921	92109	6050	BUDOWA WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W MIĄSEM (F.Solecki Miąse 12 555,29 zł)	Urząd Miejski	40 555,29	2 653,48	Poniesiono wydatki na serwis bramy garażowej oraz wyposażenie części socjalnej budynku przeznaczonego na remizę Ochotniczej Straży Pożarnej w Miąsem. Nie rostrzygnięto postępowania przetargowego na wykonanie robót - realizacja możliwa w II półroczu 2018 r.

145	921	92116	6220	PODNIESIENIE POZIOMU CZYTELNICTWA W GMINIE TŁUSZCZ POPRZEZ STWORZENIE WARUNKÓW LOKALOWYCH W JARZĘBIEJ ŁĄCE	Biblioteka Publiczna w Tuszczu	13 000,00	0,00	Gmina Tuszcz ubiega się o przyznanie wsparcia finansowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020. Złożono wniosek. Oczekujemy na ogłoszenie wyników naboru.
146	921			RAZEM		53 555,29	2 653,48	
147	926	92601	6050	WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKTÓW STADIONU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	200 000,00	9 264,00	1. Wykonano dokumentację na potrzeby wniosku o dofinansowanie modernizacji stadionu miejskiego w Tuszczu w ramach programu Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej. 2. Złożono wniosek o dofinansowanie modernizacji stadionu miejskiego w Tuszczu w ramach programu Sportowa Polska. 3. Poniesiono koszty aktualizacji kosztorysu inwestorskiego. 4. Nie rostrzygnięto postępowania przetargowego na wykonanie robót - realizacja możliwa w II półroczu 2018 r.
148	926			RAZEM		200 000,00	9 264,00	
OGÓŁEM						37 620 894,89	3 956 263,57	