

Załącznik nr 8
do Zarządzenia nr 0050.70.2021
Burmistrza Tłuszcza z dnia 27 sierpnia 2021 roku

Wykonanie planu zadań inwestycyjnych za I półrocze 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	jednostka realizująca	Plan	Wykonanie	Informacje dotyczące realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	6050	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI MOKRA WIEŚ (F.Solecki Mokra Wieś 25 196,08 zł)	Urząd Miejski	120 196,08	738,00	Podpisanie umowy oraz realizacja budowy sieci wodociągowej w ul. Jesionowej i Chabrowej w msc. Mokra Wieś w II półroczu 2021 r. Planowany termin realizacji do 30.11.2021r
2	010	01010	6050	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W SOŁECTWIE BRZEZINÓW (F.Solecki Brzeziny 16 549,74 zł)	Urząd Miejski	16 549,74	0,00	Duży projekt z dofinansowaniem z WFOŚiGW Część III zadanie 9 - planowane podpisanie umowy z wykonawcą na budowę sieci wodociągowej, w tym w Brzezinowie w II półroczu 2021 r. Termin realizacji do 30.09.2022 r.
3	010	01010	6050	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIĄSEM UL. ZGODNA I JANA PAWŁA II (F.Solecki Miąse 25 000,00 zł)	Urząd Miejski	25 000,00	0,00	Duży projekt z dofinansowaniem z WFOŚiGW Część I zadanie 2 - planowane podpisanie umowy z wykonawcą na budowę sieci wodociągowej w II półroczu 2021 r. Termin realizacji do 30.06.2023 r.
4	010	01010	6050	BUDOWA WODOCIĄGU W DZIĘCIOŁACH I WILCZENCU (F.Solecki Dziecioły 27 703,50 zł)	Urząd Miejski	27 703,50	0,00	Duży projekt z dofinansowaniem z WFOŚiGW Część II zadanie 5 - planowane podpisanie umowy z wykonawcą na budowę sieci wodociągowej w II półroczu 2021 r. Termin realizacji do 30.06.2023 r.
5	010	01010	6050	BUDOWA WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI PAWŁÓW (F. Solecki Pawłów 11 819,88 zł)	Urząd Miejski	11 819,88	0,00	Planowane podpisanie umowy z wykonawcą na budowę sieci wodociągowej w II półroczu 2021 r. Termin realizacji do 30.11.2021r
6	010	01010	6050	PROJEKT KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI PÓLKO (F. Solecki Pólko 5 000,00 zł)	Urząd Miejski	5 000,00	0,00	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji 30.11.2021r

7	010	01010	6050	BUDOWA WODOCIĄGU W M.SZYMANÓWEK (F. Sołecki Szymanówek 17 641,86 zł)	Urząd Miejski	17 641,86	0,00	Duży projekt z dofinansowaniem z WFOŚiGW Część III zadanie 9 - planowane podpisanie umowy z wykonawcą na budowę sieci wodociągowej w II półroczu 2021 r. Termin realizacji do 30.09.2022 r.
8	010	01010	6050	BUDOWA WODOCIĄGU W ULICY ZAMKOWEJ (F. Sołecki Chrzęsne 20 000,00 zł)	Urząd Miejski	20 000,00	0,00	Duży projekt z dofinansowaniem z WFOŚiGW Część III zadanie 4 - planowane podpisanie umowy z wykonawcą na budowę sieci wodociągowej w II półroczu 2021 r. Termin realizacji do 30.06.2023 r.
9	010	01010	6050	KONTYNUACJA BUDOWY WODOCIĄGU (F. Sołecki Zalesie 3 444,24 zł)	Urząd Miejski	3 444,24	0,00	Brak realizacji ze względu na niską kwotę.
10	010	01010	6050	BUDOWA WODOCIĄGU NA UL. WIEWIÓRCZEJ W MIEJSCOWOŚCI FIUKAŁY (F. Sołecki Postoliska 10 000,00 zł)	Urząd Miejski	40 000,00	0,00	W 2020 r. podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej sieci wodociągowej. Termin realizacji 30.11.2021r. Realizacja wodociągu nastąpi po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę.
11	010	01010	6050	PROJEKT WODOCIĄGU W UL. WIEWIÓRCZEJ NA FIUKAŁACH	Urząd Miejski	10 000,00	0,00	W 2020 r. podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej sieci wodociągowej. Termin realizacji 30.11.2021r
12	010	01010	6050	PROJEKTOWANIE I BUDOWA WODOCIĄGÓW NA TERENIE GMINY TŁUSZCZ	Urząd Miejski	1 110 000,00	2 583,00	Podpisano umowy z wykonawcami dokumentacji projektowej odcinków sieci wodociągowej w ul. Starowiejskiej w Postoliskach i w ul. Zaściankowej w Tłuszczu. Kontynuacja prac projektowych z 2020 r.: Wykonanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej na terenie Gminy Tłuszcz Część I, II i III. Termin realizacji do 29.10.2021r. Planowane podpisanie umowy oraz realizacja budowy sieci wodociągowej w msc. Stryjki, w ul. Słonecznej w Tłuszczu, w msc. Pawłów w II półroczu 2021 r.
13	010	01010	6050	PROJEKT WODOCIĄGU W JASIEŃCICY	Urząd Miejski	50 000,00	0,00	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej odcinków sieci wodociągowej w ul. Wołomińskiej, Bocianie, Poziomkowej, Jagodowej, Akacyjowej, Retencyjnej.
14	010			RAZEM		1 457 355,30	3 321,00	
15	600	60016	6050	BUDOWA UL. DŁUGIEJ (F. Sołecki Jarzębia Łąka 35 000,00 zł)	Urząd Miejski	70 110,00	0,00	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej ulicy Długiej w msc. Jarzębia Łąka. Termin realizacji 15.12.2021r

16	600	60016	6050	ZAKUP I MONTAŻ WIATY PRZYSTANKOWEJ (F. Sołecki Szczepanek 6 000,00 zł)	Urząd Miejski	6 300,00	0,00	Zlecono dostawę i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Szczepanek. Termin wykonania 30.09.2021r.
17	600	60016	6050	MODERNIZACJA ULICY BORÓWKOWEJ (F. Sołecki Chrzęsne 8 000,00 zł)	Urząd Miejski	8 000,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2021r.
18	600	60016	6050	BUDOWA ULICY ZASOBNEJ (F. Sołecki Chrzęsne 10 000,00 zł)	Urząd Miejski	50 000,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2021r.
19	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU BUDOWY CHODNIKA Z MODERNIZACJĄ DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI FRANCISZKÓW (F. Sołecki Franciszków 21.234,72 zł)	Urząd Miejski	21 234,72	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2021r.
20	600	60016	6050	DALSZE UŁOŻENIE CHODNIKA (F. Sołecki Jadwinin 15 523,00 zł)	Urząd Miejski	15 523,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2021r.
21	600	60016	6050	BUDOWA ALEJI ANNY WALENTYNOWICZ W RUDNIKACH (F. Sołecki Rudniki 12 160,45 zł)	Urząd Miejski	12 160,45	12 160,45	Zadanie zostało zrealizowane.
22	600	60016	6050	MODERNIZACJA DROGI W GRABOWIE (F. Sołecki Grabów 12 000,00 zł)	Urząd Miejski	24 000,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2021r.
23	600	60016	6050	MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH W STRYJKACH (F. Sołecki Stryki 15 615,12 zł)	Urząd Miejski	15 615,12	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2021r.

24	600	60016	6057	BUDOWA PARKINGU PARKUJ I JEDŹ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	4 963 790,00	166 296,00	Umowa podpisana. Termin realizacji prac 15.12.2021r. Poniesiono koszt wykonania dokumentacji projektowej.
25	600	60016	6059	BUDOWA PARKINGU PARKUJ I JEDŹ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	1 249 027,00	41 919,13	
26	600	60016	6050	BUDOWA DROGI KURY- CHRZĘSNE	Urząd Miejski	11 350,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2021r.
27	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU DROGI GMINNEJ ULICY ZAMKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI CHRZĘSNE	Urząd Miejski	7 500,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2021r.
28	600	60016	6050	MODERNIZACJA ULICY CENTRALNEJ W JASIEICY	Urząd Miejski	323 150,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2021r.
29	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ BEZ NAZWY 1 WÓŁKA KOZŁOWSKA	Urząd Miejski	25 900,00	0,00	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej bez nazwy 1 Wólka Kozłowska. Termin realizacji 30.10.2021r.
30	600	60016	6050	PROJEKT I BUDOWA ULICY MICKIEWICZA	Urząd Miejski	50 000,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2021r.
31	600	60016	6050	PROJEKT DROGI LOKALNEJ PRZY TARGOWISKU	Urząd Miejski	75 900,00	0,00	Umowa podpisana. Dokumentacja projektowa w toku.
32	600	60016	6050	BUDOWA UL. PRZEJAZDOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	332 500,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2021r.
33	600	60016	6050	PRZEBUDOWA UL. SŁONECZNEJ I ŁĄKOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	100 000,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2021r.
34	600	60016	6050	PROJEKT UL. LESZCZYNOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	70 110,00	0,00	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej ul. Leszczynowej w Tłuszczu. Realizacja 15.12.2021r.

35	600	60016	6050	MODERNIZACJA UL. ORNEJ W JASIEICY	Urząd Miejski	80 000,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2021r.
36	600	60016	6050	PROJEKT DROGI WAGANKA	Urząd Miejski	70 110,00	0,00	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej Wagan-Waganka. Realizacja 15.12.2021r.
37	600	60016	6050	POŁOŻENIE NAKŁADKI ASFALTOWEJ NA UL. ZACISZNEJ	Urząd Miejski	90 000,00	86 964,80	Zadanie zostało zrealizowane.
38	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU BUDOWY DROGI GMINNEJ ŁĄCZĄCEJ ULICĘ KIELAKA Z WIADUKTEM W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	34 440,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2021r.
39	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ BEZ NAZWY 4 KURY OD KM 0+200 DO KM 0+500	Urząd Miejski	29 520,00	0,00	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej ulicy Zamkowej w msc. Chrzęsne. Termin realizacji 30.10.2021r
40	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 430952W W MIEJSCOWOŚCI SZCZEPANEK OD KM 0+000,00 DO KM 0+440,00	Urząd Miejski	234 000,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2021r.
41	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA W UL. STAROWIEJSKIEJ W POSTOLISKACH	Urząd Miejski	60 000,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2021r.
42	600	60016	6050	BUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZIAŁKACH O NUMERZE EWID. 206 I 2034 W JASIEICY	Urząd Miejski	25 000,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2021r.
43	600	60016	6050	POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE GRYZAMI BAZALTOWYMI UL. WYGODNEJ W POSTOLISKACH (F. Solecki Postoliska 10 000,00 zł)	Urząd Miejski	22 000,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2021r.

44	600	60016	6050	ODWODNIENIE UL. ŁĄCZNEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	6 000,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2021r.
45	600	60016	6050	BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 6-3 KDD	Urząd Miejski	20 000,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2021r.
46	600			RAZEM		8 103 240,29	307 340,38	
47	700	70001	6210	MODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	ZGKiM	100 000,00	50 000,00	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej budynku komunalnego przy ul. Szerokiej w Tłuszczu. Realizacja II półrocze 2021 r.
48	700	70001	6210	UZUPEŁNIENIE I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ W GMINIE TŁUSZCZ	ZGKiM	30 000,00	0,00	Podpisano umowę dotacyjną z ZGKiM. Realizacja inwestycji w II półroczu 2021r.
49	700	70005	6060	WYKUP GRUNTÓW	Urząd Miejski	150 000,00	6 091,06	Gmina Tłuszcz nabyła łącznie 0,5728 ha gruntu
50	700			RAZEM		280 000,00	56 091,06	
51	710	71095	6639	REGIONALNE PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW MAZOWSZA DLA AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I GEOINFORMACJI	Urząd Miejski	1 870,67	1 870,67	Zgodnie z aneksem do umowy nr 219/GW/GW-7/15/ASI zawartym z Województwem Mazowieckim przekazano całość dotacji na realizację zadań inwestycyjnych
52	710			RAZEM		1 870,67	1 870,67	
53	750	75023	6050	MODERNIZACJA SIECI TELEFONICZNEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	20 000,00	0,00	Planowana realizacja w II półroczu 2021 roku.
54	750			RAZEM		20 000,00	0,00	

55	754	75404	6170	DOFINANSOWANIE Z PRZEZNACZENIEM NA ZAKUP NOWEGO SAMOCHODU SEGMENTU C W WERSJI NIEOZNACZONEJ NA POTRZEBY WYDZIAŁU RUCHU DROGOWEGO KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W WOŁOMINIE	Urząd Miejski	15 000,00	0,00	Przygotowana umowa zostanie podpisana w lipcu 2021 r.
56	754	75404	6170	DOFINANSOWANIE Z PRZEZNACZENIEM NA ZAKUP SAMOCHODU NA POTRZEBY KOMISARIATU POLICJI W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	52 500,00	0,00	Przygotowana umowa zostanie podpisana w lipcu 2021 r.
57	754	75412	6230	MODERNIZACJA STRAŻNICZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOZŁACH	OSP Kozły	24 000,00	0,00	W dniu 30.06.2021 r. została podpisana umowa z Województwem Mazowieckim dot. przekazania pomocy finansowej Gminie Tłuszcz w formie dotacji celowej na modernizację budynku OSP W Kozłach. Prace muszą zostać wykonane do 15.12.2021 r.
58	754	75412	6060	ZAKUP SAMOCHODU BOJOWEGO DLA OSP JASZENICA (Fundusz Sołecki Jasienica 46 062,30 zł)	Urząd Miejski	300 000,00	0,00	W dniu 25.06.2021 r. ogłoszono przetarg na zakup samochodu bojowego dla OSP w Jasienicy
59	754	75412	6230	WYKONANIE INSTALACJI HYDRAULICZNEJ CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOZŁACH	OSP Kozły	4 300,00	4 300,00	W dniu 23.03.2021 r. została podpisana umowa dotacji, przekazano środki finansowe. Zadanie zostało wykonane, w dniu 21.05.2021 r. wpłynęło sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia i dotacja została rozliczona.
60	754			RAZEM		395 800,00	4 300,00	
61	801	80101	6050	MODERNIZACJA BUDYNKU ZS W JASZENICY	ZS w Jasienicy	15 000,00	15 000,00	Wykonano modernizację podłogi w budynku sali gimnastycznej. Cyklinowanie i lakierowanie parkietu.
62	801	80101	6050	BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO DO ZS W MOKREJ WSI	ZS w Mokrej Wsi	12 000,00	0,00	Planowana realizacja w II półroczu 2021 roku.

63	801	80101	6060	ZAKUP MASZYNY CZYSZCZĄCEJ DO HALI SPORTOWEJ	SP w Tłuszczu im JP II	14 145,00	14 145,00	Zakupiono maszynę czyszczącą JH530AT bateryjną z trakcją.
64	801	80101	6050	MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TŁUSZCZU IM. KRÓLOWEJ JADWIGI	SP w Tłuszczu im KJ	10 000,00	0,00	Planowana realizacja w II półroczu 2021 roku.
65	801	80101	6050	MODERNIZACJA DACHU WIATY GOSPODARCZEJ	ZS w Postoliskach	17 000,00	0,00	Planowana realizacja w II półroczu 2021 roku.
66	801	80101	6050	BUDOWA ROWEROWNI W ZESPOLE SZKÓŁ W KOZŁACH	ZS w Kozłach	12 000,00	0,00	Planowana realizacja w II półroczu 2021 roku.
67	801	80104	6050	MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA	Przedszkole Samorządowe w Tłuszczu	60 000,00	23 400,00	Wykonano remont pomieszczenia pod salę dydaktyczną (montaż nadproży w ścianach nośnych , skucie posadzki, przygotowanie otworów pod drzwi i okna, demontaż szachtów wentylacyjnych, montaż drzwi wewnętrznych, wyprowadzenie wentylacji). Przygotowano pomieszczenia pod posadzkę. Wykonano izolację przeciwwilgociową, wylano chudy beton , położono styropian , wylano posadzkę betonową zbrojoną siatką stalową. Zakupiono i zamontowano 5 okien. Wykonanie kolejnych prac zaplanowano w II półroczu 2021 roku.
68	801			RAZEM		140 145,00	52 545,00	
69	851	85111	6220	DOTACJA DLA SZPITALA MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY WOŁOMINIE NA ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO	Urząd Miejski	30 000,00	30 000,00	Zgodnie z zawartą umową z Szpitalem Matki Bożej Nieustającej Pomocy przekazano dotację
70	851	85111	6220	DOTACJA DLA SZPITALA WOLSKIEGO IM DR ANNY GOSTYŃSKIEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WARSZAWIE NA ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO	Urząd Miejski	10 000,00	10 000,00	Zgodnie z zawartą umową z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej przekazano dotację

71	851	85111	6220	DOTACJA DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYSZKOWIE NA ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO	Urząd Miejski	20 000,00	20 000,00	Zgodnie z zawartą umową z Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej przekazano dotację
72	851			RAZEM		60 000,00	60 000,00	
73	852	85295	6050	CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE W TŁUSZCZU	OPS Tłuszcz	40 000,00	0,00	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z kosztorysem inwestorskim i niezbędnymi załącznikami. W/w dokumenty są załącznikami do wniosku do Programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne"- Moduł I. Centrum opiekuńczo-mieszkalne planowane jest na terenie Gminy Tłuszcz. Centrum będzie pełniło rolę ośrodka wsparcia dla 20 osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Tłuszcz w tym 14 osób na pobyt dzienny oraz dla 6 osób na pobyt całodobowy. Centrum świadczyć będzie usługi opiekuńcze, rehabilitacyjne i wytchnieniowe. Gmina Tłuszcz złożyła wniosek w ramach programu ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na budowę centrum opiekuńczo-mieszkaniowego. Aktualnie oczekujemy na wyniki w związku ze złożonym wnioskiem.
74	852	85219	6060	WYKUP SAMOCHODU RENAULT TRAFFIC	OPS Tłuszcz	43 179,15	43 179,15	Wykup samochodu zgodnie z umową Leasingu operacyjnego nr umowy 0302397/2017/OPER/OLSC. Samochód osobowy Renault Trafic (rok produkcji 2016) służy do przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej w Ostrówku oraz dla pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu w związku z pracą w terenie.
75	852			RAZEM		83 179,15	43 179,15	
76	900	90001	6050	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE MIASTA TŁUSZCZ	Urząd Miejski	1 747 000,00	0,00	Planowane podpisanie umowy na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na os. Kolejowa w Tłuszczu w II półroczu 2021 r. Planowany termin realizacji do 30.06.2022r
77	900	90001	6050	ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO-ŚCIEKOWEJ POZA GRANICAMI AGLOMERACJI KPOŚK NA TERENIE GMINY TŁUSZCZ	Urząd Miejski	7 208 000,00	2 206 954,91	Kontynuacja budowy sieci kanalizacji sanitarnej na os. Długa Etap I -umowa podpisana 2020 r. Planowane odpisanie umowy w II półroczu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na os. Długa Etap II oraz na budowę sieci wodociągowej w msc. Stasinów, Miąse, Łysobyki, Jasienica,Wólka Kozłowska, Dziecioły, Wilcezeniec, Kozły, Chrzęsne, Mokra Wieś. Termin realizacji zadań do czerwca 2023 r.
78	900	90001	6050	ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA KOLEKTORA ŚCIEKÓW DO NOWEJ OCZYSZCZALNI	Urząd Miejski	100 000,00	0,00	zadanie do realizacji w II półroczu 2021 r.

79	900	90001	6050	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. ODROWĄŻA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	100 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2021 r.
80	900	90001	6050	PROJEKT KANALIZACJI SANITARNEJ NA OSIEDLU GÓRKI	Urząd Miejski	50 000,00	0,00	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej odcinków sieci kanalizacji sanitarnej.
81	900	90001	6057	PRZECIWDZIAŁANIE DEGRADACJI ŚRODOWISKA, OCHRONA EKOSYSTEMU ZALEWU ZEGRZYŃSKIEGO I WÓD PODZIEMNYCH SUBNIECKI WARSZAWSKIEJ POPRZECZ ROZBUDOWĘ SYSTEMU WODNO KANALIZACYJNEGO W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	520 847,86	520 847,86	Poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego Zakończono i rozliczono roboty budowlane ostatniego etapu inwestycji tj. Etap III cz. 2.
82	900	90001	6059	PRZECIWDZIAŁANIE DEGRADACJI ŚRODOWISKA, OCHRONA EKOSYSTEMU ZALEWU ZEGRZYŃSKIEGO I WÓD PODZIEMNYCH SUBNIECKI WARSZAWSKIEJ POPRZECZ ROZBUDOWĘ SYSTEMU WODNO KANALIZACYJNEGO W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	394 933,37	294 215,99	
83	900	90002	6050	ZAKUP I MONTAŻ WAGI NAJAZDOWEJ SAMOCHODOWEJ	Urząd Miejski	105 140,00	0,00	Podpisano umowę na dostawę i montaż wagi samochodowej stalowo- żelbetowej najazdowej COMPACT 14M 40T z terminem realizacji do 31.05.2021 r. Rozliczenie finansowe odbędzie się na podstawie faktury końcowej wystawionej po protokolarnym odbiorze. Została podpisana umowa na wykonanie prac wielobranżowych związanych z przygotowaniem terenu z terminem realizacji do 15.07.2021. W drugim półroczu planowana jest dostawa i montaż instalacji systemu ważenia oraz zakup laptopa do obsługi wagi.

84	900	90005	6057	OGRANICZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIERZCHA W GMINIE TLUSZCZ	Urząd Miejski	179 564,31	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Trwa procedura wyboru wykonawcy dodatkowych instalacji kotłów na pellet.
85	900	90005	6059	OGRANICZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIERZCHA W GMINIE TLUSZCZ	Urząd Miejski	86 817,11	0,00	
86	900	90005	6667	ZWROT DOTACJI	Urząd Miejski	3 000,00	0,00	Zwrot dotacji nastąpi w drugim półroczu 2021 roku
87	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO OD POSTOLISK UL. KAZIMIERZÓW DO MIEJSCOWOŚCI BRZEZINÓW (F.Solecki Waganka 10 000,00 zł)	Urząd Miejski	40 000,00	37 884,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano drugi etap inwestycji rozpoczętej w roku 2020 - posadowienie słupów – szt. 2, - wykonanie linii napowietrznej o długości ok. 510 m, - montaż oprawy oświetleniowej OUS 70W – szt. 6, - wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
88	900	90015	6050	WYKONANIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI STASINÓW (F.Solecki Stasinów 10 500,00 zł)	Urząd Miejski	10 500,00	0,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano drugi etap inwestycji rozpoczętej w roku 2020 - posadowienie słupów – szt. 3, - wykonanie linii napowietrznej o długości ok. 150 m, - montaż oprawy oświetleniowej LED 50W – szt. 3, - wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
89	900	90015	6050	WYKONANIE PROJEKTU I BUDOWA OŚWIETLENIA NA DRODZE GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI SZCZEPANEK (F. Solecki Szczepanek 15 000,00 zł)	Urząd Miejski	21 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono do wykonania dokumentację projektowo - kosztorysową. Termin wykonania 29.10.2021

90	900	90015	6050	WYKONANIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI WAGAN (F. Sołecki Wagan 11 500,00 zł)	Urząd Miejski	11 500,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Pozyskano dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” w wysokości 10.000 zł.
91	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI WAGAN	Urząd Miejski	10 000,00	0,00	
92	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W M. WAGAN (OD POSESJI NR 1 W STRONĘ M. FIUKAŁY)	Urząd Miejski	20 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono do wykonania etap pierwszy inwestycji obejmujący: - wykonanie odcinka napowietrznej linii oświetlenia drogowego długości ok. 295m, - posadowienie 7 stanowisk słupowych, - montaż 7 lamp typu LED 50W. Termin realizacji 31.08.2021
93	900	90015	6050	DOKOŃCZENIE BUDOWY OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA ZALESIU - BUDOWA 3 LAMP (F. Sołecki Zalesie 13 000,00 zł)	Urząd Miejski	16 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres inwestycji obejmuje: - wykonanie odcinka kablowej linii oświetlenia drogowego długości ok. 146m, - posadowienie 3 stanowisk słupowych, - montaż 3 lamp typu LED 50W. Termin realizacji 20.08.2021
94	900	90015	6050	WYKONANIE OŚWIETLENIA WIATY PRZYSTANKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI WÓŁKA KOZŁOWSKA (F. Sołecki Wólka Kozłowska 3 200,00 zł)	Urząd Miejski	3 200,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie instalacji oświetlającej wiatę przystankową. Termin realizacji 07.07.2021
95	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI ŁYSOBYKI	Urząd Miejski	50 000,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2021
96	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA ULICY KACZEJ W JASIEŃCICY	Urząd Miejski	1 200,00	1 200,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano: - montaż oprawy oświetleniowej OUS 70W – szt. 1

97	900	90015	6050	WYKONANIE PROJEKTU OŚWIETLANIA ULICZNEGO (2 LAMPY) NA UL. MALINOWEJ WRAZ Z OTRZYMANIEM POZWOLENIA NA BUDOWĘ	Urząd Miejski	5 500,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono do wykonania dokumentację projektowo - kosztorysową. Termin wykonania 30.11.2021
98	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLANIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA TŁUSZCZ	Urząd Miejski	4 000,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2021
99	900	90095	6050	BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	100 000,00	11 457,45	Projekt budowlany w trakcie opracowania. W II półroczu 2021 r zostanie złożony wniosek o dofinansowanie.
100	900	90095	6050	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	13 936,00	7 952,00	Opracowano dokumentację konieczną do złożenia wniosku o dofinansowanie. Złożono wniosek o dofinansowanie. Trwa ocena merytoryczna.
101	900	90095	6050	BUDOWA STREFY REKREACJI W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	10 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową na budowę trawiastego boiska treningowego. Wystąpiono z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”
102	900	90095	6050	BUDOWA TERENU REKREACYJNEGO DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA KURY (F.Solecki Kury 21 004,41 zł)	Urząd Miejski	21 004,41	0,00	Realizacja w II półroczu 2021 r.
103	900	90095	6050	MODERNIZACJA PLACU ZABAW (F.Solecki Waganka 2 897,44 zł)	Urząd Miejski	2 897,44	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2021
104	900			RAZEM		10 836 040,50	3 080 512,21	

105	921	92109	6050	BUDOWA WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W MIĄSEM	Urząd Miejski	40 000,00	0,00	Złożono wniosek o przyłączenie obiektu do sieci gazowej.
106	921	92109	6220	ZAGOSPODAROWANIE TERENU OGRÓDKA JORDANOWSKIEGO W TŁUSZCZU	Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu	30 000,00	0,00	Ogłoszono zapytanie ofertowe na "Wykonanie dokumentacji technicznej niezbędnej do wybudowania fontanny typu „dry plaza” wraz z technologią wody oraz z przyłączami wodno- kanalizacyjnymi i elektrycznym". 30.06.2021 podpisano umowę z wykonawcą
107	921					70 000,00	0,00	
108	926	92695	6050	BUDOWA BOISKA W MIEJSCOWOŚCI BIAŁKI- PIĘTCZYŻNA (F. Sołecki Białki 7 500,00 zł)	Urząd Miejski	7 500,00	7 186,60	Zadanie zrealizowane. Zainstalowano na boisku: - bramka stacjonarna 5x2m – aluminiowa (profil 120x100) – szt. 2. - siatka do bramki 5x2m biała, oczko 20x20cm – szt. 2. - zestaw PRO do siatkówki z tulejami – słupki aluminiowe (profil 120x100), osłony, siatka, antenki + kieszonki, linie pola boiska, piłka - zestaw szt. 1.
109	926	92695	6050	MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE BOISKA WE WSI KOZŁY (F. Sołecki Kozły 24 000,00 zł)	Urząd Miejski	24 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono do wykonania: - altanę ze stołem i ławkami na terenie boiska - termin realizacji 31.08.2021 - budowę piłkochwyłów na boisku - termin realizacji 16.07.2021
110	926			RAZEM		31 500,00	7 186,60	
OGÓŁEM						21 479 130,91	3 616 346,07	