

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 0050.80.2015
Burmistrza Tłuszcza z dnia 27 sierpnia 2015 roku

Wykonanie planu zadań inwestycyjnych za I półrocze 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	jednostka realizująca	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	Informacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	6050	WYKONANIE PROJEKTU WODOCIĄGU DZIĘCIOŁY- ŁYSOBYKI	Urząd Miejski	20 000,00	0,00	W trakcie realizacji. Termin wykonania do dn. 11.12.2015 r.
2	010	01010	6050	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSIACH MOKRA WIEŚ, SZYMANÓWEK, WAGAN, WAGANKA, BRZEZINÓW, MARIANÓW I CZEŚCI DROGI 11-GO LISTOPADA W M. POSTOLISKA	Urząd Miejski	219 600,00	0,00	Zadanie realizowane od roku 2009. Wykonawca informuje, że do końca roku przekaze dokumentację i uzyska pozwolenie na budowę.
3	010			RAZEM		239 600,00	0,00	
4	150	15011	6639	PRZYŚPIESZENIE WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PRZEZ BUDOWANIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY POPRZEZ STWORZENIE ZINTEGROWANYCH BAZ WIEDZY O MAZOWSZU	Urząd Miejski	12 198,53	11 914,67	Dotację do Urzędu Marszałkowskiego przekazano w dniu 20.04.2015 r.
5	150			RAZEM		12 198,53	11 914,67	

6	600	60014	6300	DOTACJA CELOWA DLA POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA ODWODNIENIE UL. PERŁOWEJ W M. PÓLKO	Urząd Miejski	30 000,00	0,00	Planowany termin podpisania porozumienia z Powiatem Wołomińskim w II półroczu 2015 roku
7	600	60014	6300	BUDOWA CHODNIKA W M. BIAŁKI GMINA TŁUSZCZ	Urząd Miejski	100 000,00	0,00	Podpisano porozumienie o udzieleniu dotacji celowej dla Powiatu Wołomińskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej w m. Białki. Powiat rozpoczął prace.
8	600	60016	6050	WYKONANIE KOMPLEKSOWEGO PROJEKTU DROGI GMINNEJ WE WSI FRANCISZKÓW (KĄTNIKI) (Fundusz Sołecki Franciszków 10 678,03)	Urząd Miejski	10 678,03	1 230,00	Wykonano opinię geologiczno - geotechniczną koszt 1.230,00 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2015r.
9	600	60016	6050	WYKONANIE CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO W GRABOWIE (Fundusz Sołecki Grabów 7 392,48)	Urząd Miejski	27 392,48	0,00	Zadanie zrealizowane do końca czerwca 2015r.
10	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ WSI JADWININ (Fundusz Sołecki Jadwinin 7 955,72)	Urząd Miejski	7 955,72	0,00	W trakcie realizacji. Termin wykonania: do dn. 30.08.2015 roku
11	600	60016	6050	BUDOWA ODCINKA DROGI OD RONDA KURY DO OŁDAKI- BALCERY (Fundusz Sołecki Kury 10 654,56)	Urząd Miejski	210 654,56	0,00	Gmina pozyskała dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych 100 000,00 zł. Ogłoszono przetarg na budowę. Planowany termin wykonania robót: 09.10.2015r.
12	600	60016	6050	PRZEDŁUŻENIE CHODNIKA POŁOŻONEGO WE WSI ŁYSOBYKI (Fundusz Sołecki Łysobyki 7 000,00)	Urząd Miejski	7 000,00	0,00	W trakcie realizacji. Termin wykonania: do dn. 30.08.2015 roku
13	600	60016	6050	DOKOŃCZENIE ASFALTOWANIA DROGI GMINNEJ (Fundusz Sołecki Pawłów 7 181,27)	Urząd Miejski	7 181,27	0,00	Realizacja w II półroczu 2015r

14	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO DROGI Z NAWIERZCHNIĄ ASFALTOWĄ MIĘDZY MOSTAMI (Fundusz Sołecki Stasinów 5 913,99)	Urząd Miejski	5 913,99	0,00	Realizacja w II półroczu 2015r.
15	600	60016	6050	BUDOWA UL. CISOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	248 871,00	192 338,99	Wydatki poniesione na pozyskanie gruntu pod drogę.
16	600	60016	6050	BUDOWA UL. LESZCZYNOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	6 196,00	6 150,00	Wydatki poniesione na pozyskanie gruntu pod drogę.
17	600	60016	6050	BUDOWA NOWEJ ULICY MIĘDZY UL. PARAFIALNĄ a NAPOLEOŃSKA W MIĄSEM	Urząd Miejski	57 230,00	8 081,00	Wydatki poniesione na pozyskanie gruntu pod drogę.
18	600	60016	6050	WYKUP GRUNTU POD DROGI W CHRZĘSNYM	Urząd Miejski	111 177,00	90 976,50	Wydatki poniesione na pozyskanie gruntu pod drogę.
19	600	60016	6050	BUDOWA UL. WOŁOMIŃSKIEJ W JASIENICY	Urząd Miejski	70 492,00	0,00	Wydatki związane z pozyskaniem gruntu pod drogę planowane w II półroczu.
20	600	60016	6050	BUDOWA UL. PIEKARSKIEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	50 000,00	0,00	Projekt w trakcie realizacji. Termin wykonania: do dn. 31.08.2015r.
21	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU ŁĄCZNIKA UL. WIERZBOWEJ, RZEMIEŚLNICZEJ I SASANKI W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	34 932,00	0,00	Zadanie zrealizowane. W dniu 27 czerwca 2015r. podpisano protokół zdawczo-odbiorczy
22	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU NA ULICĘ ZASOBNĄ	Urząd Miejski	28 905,00	0,00	Projekt w trakcie realizacji. Termin wykonania: do dn. 18.12.2015r.
23	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU WRAZ Z POZWOLENIEM NA BUDOWĘ ULICY SASANKI W TŁUSZCZU OS. SŁONECZNA	Urząd Miejski	30 000,00	0,00	Projekt w trakcie realizacji. Termin wykonania: do dn. 23.12.2015r.

24	600	60016	6050	PROJEKT DROGI W M. MARIANÓW	Urząd Miejski	43 000,00	0,00	Projekt w trakcie realizacji. Termin wykonania: do dn. 23.12.2015r.
25	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA UL. PRUSA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	48 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania: do dn. 30.07.2015r.
26	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA W M. DZIĘCIOŁY UL. IRYŚOWA	Urząd Miejski	17 100,00	0,00	W trakcie realizacji. Termin wykonania: do dn. 30.08.2015 r.
27	600	60016	6050	PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ TŁUSZCZ UL. WRZOSOWA	Urząd Miejski	8 000,00	0,00	Projekt w trakcie realizacji. Termin zakończenia: do dn. 31.09.2015
28	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA JASZENICA UL. WIŚNIOWA	Urząd Miejski	43 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania: do dn. 31.08.2015r.
29	600	60016	6050	WYKONANIE PODZIAŁU GEODEZYJNEGO DROGI W M. MIĄSE UL. Z. SOLARZOWEJ	Urząd Miejski	5 000,00	0,00	Podział geodezyjny jest w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia: II półrocze 2015r.
30	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ ULICY NORWIDA	Urząd Miejski	30 000,00	0,00	W przygotowaniu. Ustalono zakres robót. Roboty rozpoczną się we wrześniu br.
31	600	60016	6050	MODERNIZACJA UL. PRZEJAZDOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	50 500,00	0,00	Podpisana umowa z Wykonawcą. Termin zakończenia 30.08.2015 roku
32	600	60016	6050	ROZBIÓRKA JEZDNI BITUMICZNEJ ULICY OSIEDŁOWEJ W JASZENICY	Urząd Miejski	4 500,00	0,00	Planowane rozpoczęcie robót od 22.07.2015 r
33	600	60016	6050	ROZBIÓRKA JEZDNI BITUMICZNEJ ULICY POŁUDNIOWEJ W JASZENICY	Urząd Miejski	4 500,00	0,00	Planowane rozpoczęcie robót od 22.07.2015 r

34	600	60016	6050	ODWODNIENIE ULIC: ZAWILCOWEJ, WOŁODYJOWSKIEGO, SASINA (Fundusz Sołecki Dzięcioły 14 339,07)	Urząd Miejski	37 039,07	0,00	W przygotowaniu postępowanie na wybór wykonawcy robót. Planowany termin realizacji: II półrocze 2015r.
35	600	60016	6610	OPRACOWANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO BUDOWY DROGI W KIERUNKU TŁUSZCZ- KRUSZE	Urząd Miejski	34 000,00	34 000,00	Podpisano porozumienie o udzieleniu dotacji celowej dla Gminy Klembów na wykonanie dokumentacji projektowej na budowy drogi Tłuszcz- Krusze. Termin wykonania dokumentacji: do końca roku 2015.
36	600	60095	6060	ZAKUP I MONTAŻ DWÓCH WIAT PRZYSTANKOWYCH (Fundusz Sołecki Szczepanek 11 076,99 zł)	Urząd Miejski	11 076,99	0,00	Zadanie w trakcie realizacji, termin wykonania do 30 lipca 2015r.
37	600			RAZEM		1 380 295,11	332 776,49	
38	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA NA UZUPEŁNIENIE SIECI WODOCIĄGOWEJ W GMINIE TŁUSZCZ ŁYSOBYKI, MIĄSE, JADWININ, JASIENICA	ZGKiM	1 560 000,00	1 368 900,00	Wykonano ETAP I: odcinki sieci w m. Łysobyki, Miąse i Jadwinin. Obecnie w realizacji ETAP II: odcinki sieci w m. Jasienica i Miąse. Termin zakończenia ETAPU II: do dn. 31.07.2015r. W przygotowaniu: przetarg na ETAP III, w tym Część 1: odcinki sieci w m. Jadwinin, Część 2 - odcinki sieci w m. Miąse. Planowany termin wykonania robót Etapu III: 31.08.2015r.
39	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA BUDOWĘ SUW W M. ŁYSOBYKI	ZGKiM	1 150 000,00	1 150 000,00	Zadanie zrealizowane przez ZGKiM. Zakończone, uzyskano pozwolenie na użytkowanie SUW
40	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA BUDOWĘ WODOCIĄGU CHRZĘSNE UL. MYŚLIWIECKA, ŻŁOTA, SREBRNA, PLATYNOWA	ZGKiM	49 000,00	0,00	Podpisano umowę o udzieleniu dotacji dla ZGKiM na realizację zadania. Termin realizacji zadania: do dn.31.12.2015r.
41	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA BUDOWĘ WODOCIĄGU W POSTOLISKACH	ZGKiM	20 000,00	0,00	Podpisano umowę o udzieleniu dotacji dla ZGKiM na realizację zadania. Termin realizacji zadania: do dn.31.12.2015r.

42	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA BUDOWĘ WODOCIĄGU PRZY UL. JADOWSKIEJ (Fundusz Sołecki Postoliska 5 468,20)	ZGKiM	5 468,20	0,00	Podpisano umowę o udzieleniu dotacji dla ZGKiM na realizację zadania. Termin realizacji zadania: do dn.31.12.2015r.
43	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA BUDOWĘ ZDROJÓW ULICZNYCH: WÓŁKA KOZŁOWSKA 2 SZT (W TYM MOCZYDŁO), KOZŁY 1 SZT, JARZĘBIA ŁĄKA 1 SZT	ZGKiM	24 000,00	24 000,00	Podpisano umowę o udzieleniu dotacji dla ZGKiM. Zadanie zrealizowane przez ZGKiM
44	700	70001	6210	DOTACJE CELOWA DLA ZGKiM NA BUDOWĘ KANALIZACJI TŁUSZCZ UL. WĄSKA	ZGKiM	33 000,00	0,00	Realizacja zadania nie została rozpoczęta z uwagi na zbyt małe środki. Zwiększenie środków na realizację zadania lub zmiana zadania w II półroczu 2015r.
45	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA BUDOWĘ ZDROJU ULICZNEGO PRZY UL. NORWIDA W TŁUSZCZU	ZGKiM	5 000,00	5 000,00	Podpisano umowę o udzieleniu dotacji dla ZGKiM. Zadanie zrealizowane przez ZGKiM
46	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA MODERNIZACJĘ OŚWIECZENIA ULICZNEGO	ZGKiM	15 000,00	15 000,00	Podpisano umowę o udzieleniu dotacji dla ZGKiM. Zadanie zrealizowane przez ZGKiM
47	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA UZUPEŁNIENIE I MODERNIZACJĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ W GMINIE TŁUSZCZ	ZGKiM	36 000,00	0,00	Podpisano umowę o udzieleniu dotacji dla ZGKiM na realizację zadania. Termin realizacji zadania: do dn.31.12.2015r.
48	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA BUDOWĘ WODOCIĄGU W UL. Z. SOLARZOWEJ W MIĄSEM	ZGKiM	20 000,00	0,00	Realizacja zadania nie została rozpoczęta. Planowany termin podpisania umowy o udzieleniu dotacji dla ZGKiM: lipiec 2015r.

49	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA MODERNIZACJĘ KŁADKI DLA PIESZYCH W CIĄGU DROGI GMINNEJ STRYJKI	ZGKiM	30 000,00	0,00	Realizacja zadania nie została rozpoczęta. Planowany termin podpisania umowy o udzieleniu dotacji dla ZGKiM: lipiec 2015r.
50	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA BUDOWĘ GARAŻY	ZGKiM	100 000,00	0,00	Realizacja zadania nie została rozpoczęta. Planowany termin podpisania umowy o udzieleniu dotacji dla ZGKiM: lipiec 2015r.
51	700	70005	6060	WYKUP GRUNTÓW	Urząd Miejski	1 519 155,39	377 804,89	Zakupiono grunt o powierzchni 0,5816 ha
52	700			RAZEM		4 566 623,59	2 940 704,89	
53	750	75023	6050	WYKONANIE KLIMATYZACJI W URZĘDZIE MIEJSKIM W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	50 000,00	0,00	W dniu 29.06.2015 podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie instalacji klimatyzacji w 9 pomieszczeniach w budynku Urzędu Miejskiego. Termin wykonania robót: 14.07.2015r.
54	750	75023	6060	ZAKUP PROGRAMU LEX	Urząd Miejski	15 000,00	0,00	Zakup zaplanowany na wrzesień 2015 roku.
55	750	75095	6639	ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI POTENCJAŁU WOJEWÓDZTWA	Urząd Miejski	15 228,33	15 228,33	Przekazano dotację do Urzędu Marszałkowskiego w dniu 20.04.2015 r.
56	750			RAZEM		80 228,33	15 228,33	

57	754	75404	6170	DOFINANSOWANIE Z PRZEZNACZENIEM NA ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO OZNAKOWANEGO DLA KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI Z PRZEZNACZENIEM DLA KOMISARIATU POLICJI W TŁUSZCZU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W WOŁOMINIE	KOMENDA POWIATOWA POLICJI W WOŁOMINIE	19 000,00	0,00	Zawarto porozumienie nr OZK.5520.10.2015 w dniu 30.06.2015 r. Przekazanie środków jest planowane na lipiec 2015 r.
58	754	75410	6170	DOFINANSOWANIE ZAKUPU ZESTAWU SPRZĘTU RATOWNICZEGO DO RATOWNICTWA DROGOWEGO DLA JEDNOSTKI RATOWNICZO- GAŚNICZEJ KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WOŁOMINIE	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WOŁOMINIE	10 000,00	10 000,00	Zawarto porozumienie nr OZK.5520.3.2015 r. w dniu 21.05.2015 r. Środki zostały przekazane w dniu 18.06.2015 r.
59	754			RAZEM		29 000,00	10 000,00	
60	801	80101	6050	DOBUDOWA ZAPLECZA SOCJALNEGO I SZATNI DO SALI SPORTOWEJ - ZS STRYJKI	Urząd Miejski	128 000,00	127 185,72	Środki przeznaczone w budżecie na rok 2015 to część wynagrodzenia Wykonawcy robót stanu surowego-otwartego rozpoczętych w roku 2014 i zakończonych w roku 2015.
61	801	80101	6050	MODERNIZACJA SANITARIATÓW W ZS STRYJKI	ZS Stryjki	15 000,00	0,00	Planowane wykonanie w II półroczu 2015 roku.
62	801	80101	6050	PROJEKT I WYKONANIE PRZYŁĄCZA GAZOWEGO DO ZSP W KOZŁACH	ZSP Kozły	12 000,00	0,00	Planowane wykonanie w II półroczu 2015 roku.
63	801	80101	6050	MODERNIZACJA STOLARKI W SP W TŁUSZCZU	SP TŁUSZCZ	30 000,00	23 177,85	Wykonano modernizację stolarki- wymiana drzwi w Szkole Podstawowej w Tłuszczu
64	801	80101	6050	MODERNIZACJA ZBIORNIKA ASENIZACYJNEGO	ZS MIĄSE	20 000,00	0,00	Planowane wykonanie w II półroczu 2015 roku.

65	801	80101	6050	WYKONANIE DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ TERMOMODERNIZACJI SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W M. MIĄSE	Urząd Miejski	15 000,00	0,00	W przygotowaniu. Planowany termin wyłonienia i podpisania umowy z Wykonawcą dokumentacji - do końca III kw.2015.
66	801	80101	6050	WYKONANIE DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W M. JASZENICA	Urząd Miejski	20 000,00	0,00	W przygotowaniu. Planowany termin wyłonienia i podpisania umowy z Wykonawcą dokumentacji - do końca III kw.2015
67	801	80101	6050	WYKONANIE PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO ORAZ WYKONANIE AKTYWNEGO SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA GAZOWEGO I ZAMONTOWANIE ZABEZPIECZEŃ NA GRZEJNIKI W BUDYNKU SZKOŁY	ZS MIĄSE	10 000,00	49,20	Uzyskano warunki techniczne do przyłącza wodociągowego w Zespole Szkół w Miąsem
68	801	80104	6050	ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ O FUNKCJĘ PRZEDSZKOŁA W POSTOLISKACH	Urząd Miejski	550 000,00	8 627,56	Podpisano Umowę z Wykonawcą na wykonanie robót instalacyjnych i budowlanych. Termin zakończenia robót: do dn. 31.01.2016r.
69	801			RAZEM		800 000,00	159 040,33	
70	900	90001	6050	PROJEKT ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ DO UL. ZAGŁOBY W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	5 000,00	4 920,00	Zadanie zrealizowane. Gmina uzyskała pozwolenie na budowę.
71	900	90001	6050	PROJEKT KANALIZACJI TŁUSZCZ UL. KOŚCIUSZKI	Urząd Miejski	10 000,00	9 840,00	Zadanie zrealizowane. Gmina uzyskała pozwolenie na budowę.

72	900	90001	6050	WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO ROZBUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. RACŁAWICKIEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	20 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę z Wykonawcą - termin wykonania projektu: do dn.15.10.2015 r.
73	900	90001	6050	OPRACOWANIE KONCEPCJI PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI SYSTEMU ODPROWADZANIA I UNIESZKODLIWIANIA ŚCIEKÓW W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	60 000,00	0,00	W trakcie przeprowadzania postępowanie uproszczone na wybór Wykonawcy. Planowany termin wykonania: 30.10.2015r.
74	900	90001	6050	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W M. JASZENICA	Urząd Miejski	210 000,00	0,00	Zadanie realizowane od roku 2012. Realizacja opóźnia się z uwagi na stanowisko Urzędu Marszałkowskiego, który wstrzymał postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego do czasu sądowego ustalenia właścicieli i spadkobierców wszystkich nieruchomości znajdujących się na terenie projektowanej inwestycji. Obecnie prowadzone są czynności w celu ustalenia właścicieli i spadkobierców właścicieli nieruchomości.
75	900	90001	6050	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. PÓLKO I DZIĘCIOŁY	Urząd Miejski	21 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji, na etapie przeprowadzania postępowania uproszczonego na wybór Wykonawcy. Planowany termin zakończenia realizacji: do dn. 11.12.2015r

76	900	90001	6059	KOMPLEKSOWE UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO- ŚCIEKOWEJ W GMINIE TŁUSZCZ ETAP II	Urząd Miejski	20 000,00	20 000,00	Zadanie zrealizowane. W roku 2015 ramach przewidzianych środków zakupiono materiały promocyjne, zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie
77	900	90004	6050	OPRACOWANIE KONSEPCJI "ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW PRZY UL. DŁUGIEJ W TŁUSZCZU PRZEZNACZONYCH NA PARK"	Urząd Miejski	7 000,00	0,00	W przygotowaniu postępowanie uproszczone na wybór Wykonawcy. Planowana realizacja w II półroczu 2015r.
78	900	90004	6050	OPRACOWANIE KONSEPCJI "ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. PRYZYKŁADOWEJ W TŁUSZCZU PRZEZNACZONEGO NA PARK"	Urząd Miejski	5 000,00	0,00	W przygotowaniu postępowanie uproszczone na wybór Wykonawcy. Planowana realizacja w II półroczu 2015r.
79	900	90015	6050	PROJEKT OŚWIETLENIA ULICZNEGO W WÓLCIE KOZŁOWSKIEJ	Urząd Miejski	9 000,00	0,00	Zadanie w w trakcie realizacji. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Planowana zakończenie w II półroczu 2015r
80	900	90015	6050	WYKONANIE PROJEKTU OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. JADOWSKIEJ (Fundusz Sołecki Postoliska 4 000,00)	Urząd Miejski	6 150,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji - termin wykonania: do dn. 30.09.2015r.
81	900	90015	6050	BUDOWA I PROJEKT OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. AKSAMITNEJ (Fundusz Sołecki Postoliska 9 000,00)	Urząd Miejski	9 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji - termin wykonania: do dn. 30.09.2015r.

82	900	90015	6050	WYKONANIE OŚWIETLENIA PLACU ZABAW W WÓLCIE KOZŁOWSKIEJ (Fundusz Sołecki Wólka Kozłowska 5 000,00)	Urząd Miejski	5 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji - termin wykonania: do dn. 31.07.2015r.
83	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI RYSIE	Urząd Miejski	20 000,00	16 820,13	Zadanie zostało zrealizowane
84	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W UL.KASPROWICZA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	11 000,00	11 000,00	Zadanie zostało zrealizowane
85	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W UL.RATUSZOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	18 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji - termin wykonania do dn. 14.08.2015r.
86	900	90015	6050	WYKONANIE PROJEKTU OŚWIETLENIA W M. KURY	Urząd Miejski	12 535,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji - termin wykonania do dn. 30.09.2015r.
87	900	90015	6050	WYKONANIE OŚWIETLENIA W M. RUDNIKI	Urząd Miejski	15 000,00	0,00	Zadanie nie zostało rozpoczęte. Inwestycja realizowana będzie przy udziale PGE; Planowany termin realizacji: II półrocze 2015r.
88	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO ULICA ŁĄKOWA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	3 000,00	2 999,99	Zadanie zostało zrealizowane
89	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO WÓŁKA KOZŁOWSKA	Urząd Miejski	1 000,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane
90	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA JASZENICA UL. KACZA	Urząd Miejski	10 000,00	9 999,99	Zadanie zostało zrealizowane

91	900	90015	6050	PROJEKT I BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO JASZENICA UL. ŻYTNA	Urząd Miejski	23 000,00	105,78	Zadanie w trakcie realizacji - termin wykonania: do dn. 30.09.2015r.
92	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA W M. FRANCISZKÓW	Urząd Miejski	20 500,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji - termin wykonania do dn. 14.08.2015r.
93	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W M. MIĄSE, STASINÓW, SZCZEPANEK	Urząd Miejski	2 000,00	2 000,00	Zadanie zostało zrealizowane
94	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA OS. KLONOWA- NORWIDA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	7 800,00	2 115,60	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia: II półrocze 2015
95	900	90015	6050	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI DZIĘCIOŁY	Urząd Miejski	2 200,00	2 200,00	Zadanie zostało zrealizowane
96	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI JASZENICA	Urząd Miejski	1 000,00	1 000,00	Zadanie zostało zrealizowane
97	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W JASZENICY W ULICACH: CMENTARNA, KORCZAKA, POZIOMKOWA I PARKOWA	Urząd Miejski	11 740,00	11 739,99	Zadanie zostało zrealizowane
98	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W UL. WESOŁOWSKIEGO W MOKREJ WSI	Urząd Miejski	2 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia: II półrocze 2015

99	900	90015	6050	WYKONANIE OŚWIETLANIA NA PRZYSTANKU PKS W JARZĘBIEJ ŁĄCE	Urząd Miejski	5 500,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji - termin wykonania: do dn. 14.08.2015r.
100	900	90015	6050	PROJEKT OŚWIETLANIA ULICY TŁUSZCZAŃSKIEJ	Urząd Miejski	9 000,00	0,00	Planowany termin realizacji: II półrocze 2015r.
101	900	90095	6050	KONTYNUACJA BUDOWY PLACU ZABAW NA PIEŃCZYŹNIE (Fundusz Sołecki Białki 3 000,00 zł)	Urząd Miejski	9 000,00	9 000,00	Zadanie zostało zrealizowane
102	900	90095	6050	BUDOWA I DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW (Fundusz Sołecki Brzeziny 9 246,47)	Urząd Miejski	9 506,47	0,00	Zadanie w trakcie realizacji - termin wykonania: do dn. 15.07.2015r.
103	900	90095	6050	URZĄDZENIE PLACU ZABAW JAŻWIE (Fundusz Sołecki Jażwie 8 730,17)	Urząd Miejski	16 730,17	0,00	Zadanie w trakcie realizacji - termin wykonania: do dn. 15.07.2015r.
104	900	90095	6050	BUDOWA I ZAKUP URZĄDZEŃ NA PLAC ZABAW GRABÓW	Urząd Miejski	7 200,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji - termin wykonania: do dn. 15.07.2015r.
105	900	90095	6050	BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI KOZŁY (Fundusz Sołecki Kozły 11 500,00)	Urząd Miejski	16 500,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji - termin wykonania: do dn. 15.07.2015r.
106	900	90095	6050	MODERNIZACJA PLACU ZABAW OS. SŁONECZNA	Urząd Miejski	8 000,00	7 648,00	Zadanie zostało zrealizowane
107	900	90095	6050	BUDOWA OGRODZENIA I ZAKUP URZĄDZEŃ NA PLAC ZABAW PRZY UL. LESZCZYNOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	7 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji - termin wykonania: do dn. 10.07.2015r.

108	900	90095	6050	BUDOWA BOISKA NA OSIEDLU BORKI	Urząd Miejski	3 700,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji - termin wykonania: do dn. 15.07.2015r.
109	900	90095	6050	BUDOWA OGRODZENIA I ZAKUP URZĄDZEŃ PLACU ZABAW NA FIUKAŁACH (Fundusz Sołecki Postoliska 5 000,00)	Urząd Miejski	5 000,00	0,00	Planowany termin realizacji: II półrocze 2015r.
110	900			RAZEM		645 061,64	111 389,48	
111	921	92109	6050	WYKONANIE PROJEKTU WIEJSKIEGO DOMU KULTURY (Fundusz Sołecki Jasienica 23 468,20)	Urząd Miejski	34 468,20	0,00	Podpisano umowę z Wykonawcą. Termin wykonania dokumentacji i uzyskania pozwoleń na budowę: do dn. 15.12.2015r.
112	921	92109	6050	PRACE ORAZ MATERIAŁY DO DALSZYCH PRAC WYKOŃCZENIOWYCH WDK W MIĄSEM (Fundusz Sołecki Miąse 16 404,27)	Urząd Miejski	56 904,27	600,00	Podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie pokrycia dachu, montażu stalarki zewnętrznej i instalacji elektrycznej w części garażowej budynku. Termin wykonania robót: do dn. 30.09.2015r
113	921	92109	6060	ZAKUP KONTENERÓW SOCJALNYCH NA ZEBRANIA I SPOTKANIA WIEJSKIE (Fundusz Sołecki Jarzębia Łąka 19 500,00)	Urząd Miejski	19 500,00	0,00	Planowana realizacja zadania w II półroczu 2015r.
114	921			RAZEM		110 872,47	600,00	
115	926	92695	6050	WYKONANIE BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ NA DZIAŁCE PRZY PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI CHRZĘSNE (Fundusz sołecki Chrzęsne 23 468,20)	Urząd Miejski	23 468,20	0,00	Zadanie zostało zrealizowane
116	926	92695	6050	BUDOWA SIŁOWNI PLENEROWEJ (Fundusz sołecki Mokra Wieś 4 800,00)	Urząd Miejski	4 800,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji - termin wykonania: do dn. 15.07.2015r.

117	926	92695	6050	BUDOWA BOISKA W JARZĘBIEJ ŁĄCE	Urząd Miejski	6 000,00	0,00	Planowana realizacja zadania w II półroczu 2015r.
118	926	92695	6060	ZAKUP DODATKOWYCH URZĄDZEŃ DO ĆWICZEŃ DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH TZW. SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA (Fundusz Sołecki Białki 7 607,63)	Urząd Miejski	10 307,63	0,00	Zadanie w trakcie realizacji - termin wykonania: do dn. 15.07.2015r.
119	926	92695	6060	ZAKUP URZĄDZEŃ DO ĆWICZEŃ NA PLAC ZABAW I REKREACJI (Fundusz Sołecki Wagan 5 000,00)	Urząd Miejski	5 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji - termin wykonania: do dn. 15.07.2015r.
120	926	92695	6060	ZAKUP URZĄDZEŃ FITNESS ZEWNĘTRZNYCH (Fundusz Sołecki Szymanówek 6 988,32)	Urząd Miejski	6 988,32	0,00	Zadanie w trakcie realizacji - termin wykonania: do dn. 15.07.2015r.
121	926			RAZEM		56 564,15	0,00	
OGÓŁEM						7 920 443,82	3 581 654,19	