

Wykonanie planu zadań inwestycyjnych za I półrocze 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	jednostka realizująca	Plan	Wykonanie	Informacje dotyczące realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	6050	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI MOKRA WIEŚ (F.Solecki Mokra Wieś 22 031,96 zł, F.Solecki Brzezινόw 8 000,00 zł)	Urząd Miejski	130 031,96	0,00	Ogłoszono przetarg na realizację zadania. Otwarcie ofert w przetargu nastąpi 03.08.2020 r.
2	010	01010	6050	BUDOWA ZDROJU ULICZNEGO (F.Solecki Dziecioły 3 000,00 zł)	Urząd Miejski	5 000,00	5 000,00	Zadanie zrealizowane. Zamontowano źródł uliczny w msc. Dziecioły.
3	010	01010	6050	DOPROJEKTOWANIE I BUDOWA WODOCIĄGU W DZIECIOŁACH I WILCZENCU (F.Solecki Dziecioły 16 265,71 zł)	Urząd Miejski	16 265,71	2 380,00	Zadanie zrealizowane w części. Wykonano odcinek sieci wodociągowej do źródła ulicznego.
4	010	01010	6050	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W SOŁECTWIE KURY (F.Solecki Kury 17 866,92 zł)	Urząd Miejski	17 866,92	0,00	Projekt sieci wodociągowej realizowany w ramach innego zadania inwestycyjnego. Budowa możliwa dopiero po zakończeniu etapu projektowania i uzyskaniu pozwolenia na budowę.
5	010	01010	6050	BUDOWA WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI PAWLÓW (F. Solecki Pawłów 10 320,28 zł)	Urząd Miejski	10 320,28	0,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano odcinek sieci wodociągowej w kierunku miejscowości Pawłów - pod drogą powiatową ok. 18 m. Trwa etap odbioru technicznego.
6	010	01010	6050	PROJEKT KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. PIWNEJ NA PÓLKU.(F. Solecki Pólko 5 981,64 zł)	Urząd Miejski	10 981,64	0,00	Zadanie nie zrealizowane. Brak możliwości technicznej zaprojektowania sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piwnej (droga gminna szer. około 3 m) W drodze zlokalizowana została sieć gazowa i sieć wodociągowa.

7	010	01010	6050	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W STRYJKACH (F. Sołecki Stryjki 12 934,39 zł)	Urząd Miejski	12 934,39	0,00	Projekt sieci wodociągowej realizowany w ramach innego zadania inwestycyjnego. Budowa możliwa dopiero po zakończeniu etapu projektowania i uzyskaniu pozwolenia na budowę.
8	010	01010	6050	BUDOWA WODOCIĄGU W M.SZYMANÓWEK (F. Sołecki Szymanówek 15 866,30 zł)	Urząd Miejski	15 866,30	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II połowie roku 2020.
9	010	01010	6050	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI JAŻWIE (F. Sołecki Jażwie 9 000,00 zł)	Urząd Miejski	9 000,00	0,00	Projekt sieci wodociągowej realizowany w ramach innego zadania inwestycyjnego. Budowa możliwa dopiero po zakończeniu etapu projektowania i uzyskaniu pozwolenia na budowę.
10	010	01010	6050	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI RUDNIKI (F. Sołecki Rudniki 2 000,00 zł)	Urząd Miejski	2 000,00	0,00	Projekt sieci wodociągowej realizowany w ramach innego zadania inwestycyjnego. Budowa możliwa dopiero po zakończeniu etapu projektowania i uzyskaniu pozwolenia na budowę.
11	010	01010	6050	BUDOWA WODOCIĄGU W KIERUNKU DĘBINEK (F. Sołecki Wólka Kozłowska 10 000,00 zł)	Urząd Miejski	10 000,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II połowie roku 2020.
12	010	01010	6050	BUDOWA WODOCIĄGU W ULICY ZAMKOWEJ (F. Sołecki Chrzęsne 20 000,00 zł)	Urząd Miejski	20 000,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II połowie roku 2020.
13	010	01010	6050	DOPROJEKTOWANIE I BUDOWA WODOCIĄGU DO NIERUCHOMOŚCI ZALESIE 19E (F. Sołecki Zalesie 8 674,27 zł)	Urząd Miejski	8 674,27	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie projektu sieci wodociągowej.
14	010	01010	6050	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M SZCZEPANEK	Urząd Miejski	22 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji.
15	010	01010	6050	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W DRODZE BEZ NAZWY W WÓLCIE KOZŁOWSKIEJ	Urząd Miejski	13 000,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II połowie roku 2020.

16	010	01010	6050	PROJEKTOWANIE I BUDOWA WODOCIĄGÓW NA TERENIE GMINY TŁUSZCZ	Urząd Miejski	200 000,00	27 756,09	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie projektu sieci wodociągowej. Wykonawca wykonał koncepcje sieci.
17	010			RAZEM		503 941,47	35 136,09	
18	600	60016	6050	UREGULOWANIE STANU PRAWNEGO ULICY ŁĄKOWEJ W JASIEŃCICY	Urząd Miejski	98 769,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II połowie roku 2020.
19	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA NA ULICY STAROWIEJSKIEJ WRAZ ZE WZMOCNIENIEM POBOCZY ROWU	Urząd Miejski	55 000,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II połowie roku 2020.
20	600	60016	6050	MODERNIZACJA ULICY ŻABIEJ W JASIEŃCICY	Urząd Miejski	8 000,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II połowie roku 2020.
21	600	60016	6050	MODERNIZACJA ULICY PARKOWEJ W JASIEŃCICY	Urząd Miejski	15 000,00	10 000,00	Wykonanie podbudowy drogi kruszywem betonowym 0/63 oraz doziarnienie destruktem asfaltowym w ilości ok.120 ton
22	600	60016	6050	BUDOWA PROGÓW ZWALNIAJĄCYCH NA ULICY PIASTOWSKIEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	8 000,00	1 107,00	Wykonano projekt czasowej organizacji ruchu dla budowy progu zwalniającego w ciągu ulicy Piastowskiej w Tłuszczu
23	600	60016	6050	MODERNIZACJA ULICY BOLESŁAWA PRUSA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	8 000,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II połowie roku 2020.
24	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA W UL.FABRYCZNEJ	Urząd Miejski	30 000,00	5 904,00	Wymiana istniejącego słupa oświetleniowego dwusłupowego na pojedynczy wirowany na skrzyżowaniu ulic Fabrycznej oraz Kolejowej w Tłuszczu. Zadanie zrealizowane.
25	600	60016	6050	BUDOWA UL. DŁUGIEJ	Urząd Miejski	13 000,00	0,00	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej ulicy Długiej w miejscowości Jarzębia Łąka na odcinku od granicy z gm. Zabrodzie. Termin wykonania 13.09.2019. Wykonawca nie wywiązał się z obowiązującego terminu umowa została rozwiązana. Przetarg na ww dokumentację zotanie ogłoszony w II połowie roku 2020.
26	600	60016	6050	MODERNIZACJA ULICY ŁASKOWEJ W JASIEŃCICY	Urząd Miejski	25 000,00	25 000,00	Wykonano podbudowę drogi kruszywem betonowym 0/63 oraz doziarnienie destruktem asfaltowym w ilości ok.250 ton.
27	600	60016	6050	MODERNIZACJA ULICY PIASKOWA- PRZEJAZDOWA (OSIEDLE MŁODYCH)	Urząd Miejski	37 000,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II połowie roku 2020.

28	600	60016	6050	MODERNIZACJA CHODNIKA NA ULICY WILLOWEJ W TLUSZCZU	Urząd Miejski	63 000,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II połowie roku 2020.
29	600	60016	6050	MODERNIZACJA DRÓG W MIEJSCOWOŚCIACH BIAŁKI, GRABÓW, JAŻWIE, KURY, RUDNIKI I STRYJKI	Urząd Miejski	42 000,00	42 000,00	Doziarnienie istniejących dróg gruntowych destruktem afaltowym w ilości ok.400 ton + profilowanie i ok.100ton kruszywa kamiennego
30	600	60016	6050	NA WYKONANIE PROGU ZWALNIAJĄCEGO W WILCZENCU NA ULICY SZARYCH SZEREGÓW	Urząd Miejski	5 000,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II połowie roku 2020.
31	600	60016	6050	ZAKUP I MONTAŻ WIATY PRZYSTANKOWEJ W ŁYSOBYKACH	Urząd Miejski	5 000,00	738,00	Wykonano projekt organizacji ruchu.
32	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. IRYSOWEJ W DZIĘCIOŁACH	Urząd Miejski	45 000,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II połowie roku 2020.
33	600	60016	6050	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA UL. MICKIEWICZA OD UL. WIEJSKIEJ	Urząd Miejski	63 000,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II połowie roku 2020.
34	600	60016	6050	MODERNIZACJA CHODNIKA NA ULICY MICKIEWICZA OD ULICY WĄSKIEJ DO ULICY SIENKIEWICZA	Urząd Miejski	20 000,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II połowie roku 2020.
35	600	60016	6050	BUDOWA ULICY ZASOBNEJ (F. Solecki Chrzęsne 15 000,00 zł)	Urząd Miejski	88 000,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II połowie roku 2020.
36	600	60016	6050	UZUPEŁNIENIE ODWODNIENIA OSIEDLA UL. WOŁODYJOWSKIEGO (F.Solecki Dziecioty 3 000,00 zł)	Urząd Miejski	3 000,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II połowie roku 2020.

37	600	60016	6050	MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI FRANCISZKÓW (F. Sołecki Franciszków 13 000,00 zł)	Urząd Miejski	13 000,00	13 000,00	Wykonano doziarnienie istniejących dróg gruntowych destruktem asfaltowym w ilości ok.240 ton
38	600	60016	6050	POSTAWIENIE WIATY PRZYSTANKOWEJ (F. Sołecki Franciszków 2 900,00 zł)	Urząd Miejski	2 900,00	0,00	Zadanie nie zostanie zrealizowane. Zabezpieczono za mało środków w budżecie Gminy Tłuszcz.
39	600	60016	6050	WYKONANIE PROGU ZWALNIAJĄCEGO (F. Sołecki Franciszków 2 000,00 zł)	Urząd Miejski	2 000,00	0,00	Zadanie nie zostanie zrealizowane. Zabezpieczono za mało środków w budżecie Gminy Tłuszcz.
40	600	60016	6050	BUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZIAŁKACH O NUMERZE EWID. 206 I 2034 W JASIEŃCICY (F. Sołecki Jasienica 20 000,00 zł)	Urząd Miejski	20 000,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II połowie roku 2020.
41	600	60016	6050	DALSZE UŁOŻENIE CHODNIKA (F. Sołecki Jadwinin 13 728,87 zł)	Urząd Miejski	13 728,87	0,00	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy przepustu drogowego zlokalizowanego w pasie drogi gminnej w m. Jadwinin wraz z operatem wodnoprawnym oraz uzyskaniem decyzji pozwolenia wodnoprawnego. Termin wykonania 15.10.2020r.
42	600	60016	6050	BUDOWA PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH W MIĄSEM NA UL. NAPOLEOŃSKIEJ (F. Sołecki Miąse 29 471,85 zł)	Urząd Miejski	29 471,85	0,00	Zlecono wykonanie aktualizacji projektu stałej organizacji ruchu oraz wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu.
43	600	60016	6050	BUDOWA BARIERKI NA UL. KAZIMIERZÓW (F. Sołecki Postoliska 4 000,00 zł)	Urząd Miejski	4 000,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II połowie roku 2020.
44	600	60016	6050	BUDOWA PROGU ZWALNIAJĄCEGO NA UL. SPACEROWEJ (F. Sołecki Postoliska 3 000,00 zł)	Urząd Miejski	3 000,00	1 107,00	Wykonano projekt czasowej organizacji ruchu dla budowy progu zwalniającego w ciągu ulicy Piastowskiej w Tłuszczu
45	600	60016	6050	BUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI STASINÓW (F. Sołecki Stasinów 10 563,83 zł)	Urząd Miejski	10 563,83	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II połowie roku 2020.

46	600	60016	6050	MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH W SOLECTWIE SZCZEPANEK (F. Sołecki Szczepanek 18 565,69 zł)	Urząd Miejski	18 565,69	18 565,69	Doziarnienie istniejących dróg gruntowych destruktem afaltowym w ilości ok.242 ton + profilowanie
47	600	60016	6050	MODERNIZACJA DROGI W GRABOWIE (F.Solecki Grabów 12 783,47 zł)	Urząd Miejski	12 783,47	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II połowie roku 2020.
48	600	60016	6050	BUDOWA PARKINGU PARKUJ I JEDŹ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	18 000,00	0,00	Zlecono w roku 2018 wykonanie dokumentacji technicznej, która do końca III kwartału zostanie wykonana
49	600	60016	6057	BUDOWA PARKINGU PARKUJ I JEDŹ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	4 963 790,00	0,00	
50	600	60016	6059	BUDOWA PARKINGU PARKUJ I JEDŹ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	1 231 027,00	0,00	
51	600	60016	6050	BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 430953W DO MIEJSCOWOŚCI STASINÓW	Urząd Miejski	395 000,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II połowie roku 2020.
52	600	60016	6050	BUDOWA DROGI KURY-CHRZĘSNE	Urząd Miejski	10 515,00	0,00	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej Kury-Chrzęsne . Termin realizacji zadania 20.12.2019 r. Wykonawca nie wywiązał się z obowiązującego terminu umowa została rozwiązana. Przetarg na ww dokumentację zostanie ogłoszony II połowie 2020r.
53	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU DROGI GMINNEJ ULICY ZAMKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI CHRZĘSNE	Urząd Miejski	10 515,00	0,00	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej ulicy Zamkowej w m. Chrzęsne . Termin realizacji zadania 20.12.2019 r. Wykonawca nie wywiązał się z obowiązującego terminu, umowa została rozwiązana. Przetarg na ww dokumentację zostanie ogłoszony II połowie 2020r.
54	600	60016	6050	MODERNIZACJA ULICY CENTRALNEJ W JASINICY	Urząd Miejski	16 730,00	0,00	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Centralnej w Jasienicy. Termin realizacji zadania 20.12.2019 r. Wykonawca nie wywiązał się z obowiązującego terminu, umowa została rozwiązana. Przetarg na ww dokumentację zostanie ogłoszony w II połowie 2020r.
55	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU DROGI GMINNEJ ŁĄCZĄCEJ ULICĘ KIELAKA Z WIADUKTEM W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	34 440,00	0,00	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej łączącej ulicę Kielaka z Wiaduktem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 634 w Tłuszczu. Termin wykonania 20.12.2019r. Wykonawca nie wywiązał się z obowiązującego terminu, umowa została rozwiązana . Przetarg na ww dokumentację zostanie ogłoszony w II połowie 2020r.
56	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ BEZ NAZWY 1 WÓŁKA KOZŁOWSKA	Urząd Miejski	13 976,00	0,00	Wykonywanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej bez nazwy 1 Wólka Kozłowska. Termin wykonania 20.12.2019r. Wykonawca nie wywiązał się z obowiązującego terminu, umowa została rozwiązana . Przetarg na ww dokumentację zostanie ogłoszony w II połowie 2020r.

57	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ BEZ NAZWY 4 KURY OD KM 0+200 DO KM 0+500	Urząd Miejski	29 520,00	0,00	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej bez nazwy 4 Kury od km 0+200 do km 0+500. Termin wykonania 20.12.2019r. Wykonawca nie wywiązał się z obowiązującego terminu, umowa została rozwiązana . Przetarg na ww dokumentację zostanie ogłoszony w II połowie 2020r.
58	600	60016	6050	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ULICY NOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	80 000,00	0,00	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ulicy Nowej oraz Zaściankowej w Tłuszczu . Termin wykonania projektu 30.08.2020r.
59	600			RAZEM		7 565 295,71	117 421,69	
60	700	70001	6210	UZUPEŁNIENIE I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ W GMINIE TŁUSZCZ	ZGKiM	50 000,00	50 000,00	Zadanie realizowane przez ZGKiM.
61	700	70005	6060	WYKUP GRUNTÓW	Urząd Miejski	400 000,00	317 671,85	Gmina Tłuszcz nabyła łącznie 0,4709 ha gruntu
62	700			RAZEM		450 000,00	367 671,85	
63	710	71095	6639	REGIONALNE PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW MAZOWSZA DLA AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I GEOINFORMACJI	Urząd Miejski	23 026,23	13 427,57	Zgodnie z umową nr 135/CG/CG-IV/D/20/ASI zawartą z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego przekazano całość dotacji na realizację zadań inwestycyjnych
64	710					23 026,23	13 427,57	
65	754	75412	6230	DOPROWADZENIE WODY, UŁOŻENIE KANALIZACJI ORAZ WYKONANIE POSADZEK W BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOZŁACH	OSP w Kozłach	6 500,00	6 500,00	W dniu 05.05.2020 r. podpisana została umowa dotacji OZK.5540.19.2020 pomiędzy Gminą Tłuszcz a Stowarzyszeniem Ochotnicza Straż Pożarna w Kozłach. Środki finansowe zostały przekazane - zadanie w trakcie realizacji.
66	754	75412	6230	WYKONANIE ELEWACJI ZEWNĘTRZNEJ NA BUDYNKU STRAŻNICY	OSP w Jasienicy	15 000,00	0,00	W III kwartale planowane jest rozpoczęcie prac mających na celu wykonanie zadania inwestycyjnego.
67	754			RAZEM		21 500,00	6 500,00	

68	801	80104	6050	ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA PRZEDSZKOLE	SP w Strykach	16 000,00	0,00	Planowana realizacja w II półroczu 2020 roku.
69	801	80104	6050	MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY ZS W POSTOLISKACH (F.Solecki Jarzębia Łąka 2 000,00 zł, F.Solecki Postoliska 6 600,00 zł)	ZS Postoliska	8 600,00	0,00	Planowana realizacja w II półroczu 2020 roku.
70	801			RAZEM		24 600,00	0,00	
71	900	90001	6050	ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO- ŚCIEKOWEJ POZA GRANICAMI AGLOMERACJI KPOŚK NA TERENIE GMINY TLUSZCZ	Urząd Miejski	3 125 000,00	1 880,28	Ogłoszono przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej na os. Długa zlewnia P2.
72	900	90001	6057	PRZECIWDZIAŁANIE DEGRADACJI ŚRODOWISKA, OCHRONA EKOSYSTEMU ZALEWU ZEGRZYŃSKIEGO I WÓD PODZIEMNYCH SUBNIECKI WARSZAWSKIEJ POPRZECZ ROZBUDOWĘ SYSTEMU WODNO KANALIZACYJNEGO W GMINIE TLUSZCZ	Urząd Miejski	2 148 250,32	1 291 589,09	Zadanie w traktacji realizacji. Zakończenie przewidziane na 10.2020 r.
73	900	90001	6059	PRZECIWDZIAŁANIE DEGRADACJI ŚRODOWISKA, OCHRONA EKOSYSTEMU ZALEWU ZEGRZYŃSKIEGO I WÓD PODZIEMNYCH SUBNIECKI WARSZAWSKIEJ POPRZECZ ROZBUDOWĘ SYSTEMU WODNO KANALIZACYJNEGO W GMINIE TLUSZCZ	Urząd Miejski	4 055 550,00	577 257,87	
74	900	90001	6050	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. ODROWĄŻA W TLUSZCZU	Urząd Miejski	60 000,00	0,00	Zadanie w traktacji realizacji. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej.

75	900	90005	6050	POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA MIEJSKIEGO POPRZECZ REWITALIZACJĘ PARKU NA OSIEDLU DŁUGA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	20 000,00	0,00	Realizacja zadania na podstawie umowy IR.272.161.2019 z dnia 07.10.2019 w części dotyczącej pielęgnacji zieleni.
76	900	90005	6057	OGRANICZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	1 464 492,00	510 546,54	Zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia do 10.2020 r. Zamontowano 10 kotłów na pellet oraz 25 kotłów gazowych. Trwają prace termomodernizacyjne budynku komunalnego przy ul. Parkowej.
77	900	90005	6059	OGRANICZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	783 485,00	202 276,66	
78	900	90005	6667	ZWROT DOTACJI	Urząd Miejski	2 033,00	1 626,40	Zadanie zrealizowane
79	900	90005	6660	ZWROT DOCHODÓW POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Urząd Miejski	645 265,37	632 891,75	Zadanie zrealizowane
80	900	90005	6257	OZE W ZIELONCE I TŁUSZCZU	Urząd Miejski	12 202,96	0,00	Należność dla Miasta Zielonka po zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność.
81	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO OD POSTOLISK UL. KAZIMIERZÓW DO MIEJSCOWOŚCI BRZEZINÓW (F.Solecki Waganka 5 000,00 zł, F.Solecki Brzeziny 3 000,00 zł)	Urząd Miejski	8 000,00	0,00	Zadanie nie będzie realizowane z uwagi na zbyt małe środki finansowe.

82	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI DZIĘCIOŁY UL. SZAFIROWA (2 LAMPY) (F.Solecki Dziecioły 2 000,00 zł)	Urząd Miejski	2 000,00	2 000,00	Zadanie zrealizowane. Uzupełniono oświetlenie uliczne w ul. Szafirowej w m. Dziecioły poprzez dowieszenie opraw oświetleniowych LED 50 W - szt. 2.
83	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO (F. Solecki Jasienica 2 000,00 zł)	Urząd Miejski	2 000,00	2 000,00	Zadanie zrealizowane. Uzupełniono oświetlenie uliczne w ul. Środkowej w m. Jasienica poprzez wykonanie linii napowietrznej długości ok. 45 m i dowieszenie oprawy oświetleniowej LED 50 W - szt. 1.
84	900	90015	6050	WYKONANIE PROJEKTU I BUDOWA OŚWIETLENIA NA ULICY ZIENKIEWICZÓW (F. Solecki Jaźwie 3 144,21 zł)	Urząd Miejski	5 144,21	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II połowie roku 2020.
85	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO-4 LAMPY (F. Solecki Rudniki 4 000,00 zł)	Urząd Miejski	4 000,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II połowie roku 2020.
86	900	90015	6050	ZAPROJEKTOWANIE ORAZ WYKONANIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO (F. Solecki Wagan 10 000,00 zł)	Urząd Miejski	15 010,00	14,90	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono: 1. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oświetlenia drogowego w m. Wagan (od posesji nr 1 w stronę m. Fiukały – długości ok. 800 m) - termin realizacji 14.08.2020 2. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oświetlenia drogowego w m. Wagan (od posesji nr 7 do posesji 11C – długości ok. 250 m) - termin realizacji 14.08.2020
87	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO DO NIERUCHOMOŚCI ZALESIE 3A (F. Solecki Zalesie 6 000,00 zł)	Urząd Miejski	6 000,00	86,57	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono: 1. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oświetlenia drogowego w m. Zalesie - termin realizacji 14.08.2020
88	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA ULICY JADOWSKIEJ	Urząd Miejski	58 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono: 1. Budowa odcinka napowietrznej linii oświetlenia drogowego w Postoliskach, ul. Jadowska (rejon cmentarza) - termin realizacji 07.09.2020 2. Budowa odcinka kablowej linii oświetlenia drogowego w Postoliskach, ul. Jadowska (rejon przejazdu kolejowego) - termin realizacji 30.09.2020
89	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA ULICY B.PRUSA, JULIANNY I BAJKOWEJ	Urząd Miejski	5 000,00	0,00	Zadanie zrealizowane częściowo. Wykonano: Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w ul. Prusa w Tłuszczu poprzez wykonanie linii napowietrznej długości ok. 120 m i dowieszenie oprawy oświetleniowej LED 50 W - szt. 1. Płatność w II półroczu

90	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA ULICY DŁUGOSZA W JASIEŃCACH	Urząd Miejski	7 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowę odcinka napowietrznej linii oświetlenia drogowego w ul. Długosza - termin realizacji 15.09.2020
91	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA NA ULICY CISOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	20 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowę odcinka napowietrznej linii oświetlenia drogowego w ul. Cisowej w Tłuszczu - termin realizacji 30.10.2020
92	900	90015	6050	PROJEKT OŚWIETLENIA NA ULICY POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH	Urząd Miejski	15 000,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II połowie roku 2020.
93	900	90015	6050	PROJEKT OŚWIETLENIA ULICZNEGO OD MOSTU W DZIĘCIOŁACH DO MIEJSCOWOŚCI ŁYSOBYKI	Urząd Miejski	12 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej napowietrznej linii oświetleniowej odcinka drogi powiatowej 4331W- termin realizacji 15.12.2020
94	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W DZIĘCIOŁACH	Urząd Miejski	3 000,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II połowie roku 2020.
95	900	90015	6050	WYKONANIE PROJEKTU LINII OŚWIETLENIOWEJ W MIEJSCOWOŚCI MIĄSE UL. OSTROWSKA	Urząd Miejski	7 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej odcinka napowietrznej linii oświetlenia drogowego w ul. Ostrowskiej w m. Miąse - termin realizacji 15.12.2020
96	900	90015	6050	WYKONANIE PROJEKTU I BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI GRABÓW	Urząd Miejski	10 000,00	0,00	Zadanie nie będzie realizowane z uwagi na zbyt małe środki finansowe.
97	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI JAŻWIE UL. RODZINY MAJEWSKICH	Urząd Miejski	6 000,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II połowie roku 2020.
98	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI BALCERY	Urząd Miejski	3 000,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II połowie roku 2020.

99	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. KASPROWICZA	Urząd Miejski	3 000,00	0,00	Zadanie zrealizowane. Uzupełniono oświetlenie uliczne w ul. Kasprowicza w Tuszczu poprzez dowieszenie opraw oświetleniowych LED 50 W - szt. 3. Płatność w II półroczu
100	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA OSIEDLU KLONOWA- NORWIDA PRZY UL. ZACHODNIEJ	Urząd Miejski	1 000,00	1 000,00	Zadanie zrealizowane. Uzupełniono oświetlenie uliczne w ul. Zachodniej w Tuszczu poprzez dowieszenie oprawy oświetleniowej OUS 70 W - szt. 1.
101	900	90095	6050	MODERNIZACJA TERENU REKREACYJNEGO W JARZĘBIEJ ŁĄCE (F.Solecki Jarzębia Łąka 28 000,00 zł)	Urząd Miejski	55 000,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II połowie roku 2020.
102	900	90095	6050	BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI ŁYSOBYKI (F. Solecki Łysobyki 14 689,61 zł)	Urząd Miejski	14 689,61	14 613,38	Zadanie zrealizowane. Zakupiono zestaw mebli ogrodowych na plac zabaw w m. Łysobyki. Zainstalowano zestaw zabawowy na placu zabaw w m. Łysobyki.
103	900	90095	6050	MODERNIZACJA PLACU ZABAW (F. Solecki Waganka 5 617,96 zł)	Urząd Miejski	5 617,96	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II połowie roku 2020.
104	900	90095	6050	BUDOWA STREFY REKREACJI W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	270 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono budowę stawów melioracyjnych retencyjnych w rejonie targowiska miejskiego w Tuszczu – roboty wykończeniowe oraz transport urobku po wykopanych zbiornikach.
105	900	90095	6050	ORGANIZACJA MIEJSCA REKREACJI	Urząd Miejski	30 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono: 1. Dostawę i montaż wyposażenia boiska do piłki nożnej w strefie rekreacji przy ul. Kielaka w Tuszczu. 2. Dostawę i montaż wyposażenia sportowego w strefie rekreacji przy ul. Kielaka w Tuszczu.
106	900	90095	6050	MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY UL. PRZYKŁADOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	58 000,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II połowie roku 2020.
107	900	90095	6667	ZWROT DOTACJI	Urząd Miejski	222,82	222,82	Zadanie zrealizowane

108	900	90095	6050	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	18 850,00	0,00	Zadanie przygotowywane do wnioskowania o środki z UE
109	900	90095	6050	ORGANIZACJA MIEJSCA SPOTKAŃ I REKREACJI MIESZKAŃCÓW TŁUSZCZA	Urząd Miejski	125 405,00	1 210,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono: 1. Wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem placu miejskiego w rejonie ulic Długiej i Armii Krajowej w Tłuszczu. 2. Wykonanie nawierzchni chodnikowej – dojścia do furtek i bram wjazdowych na terenie miejsca spotkań i rekreacji przy ul. Armii Krajowej w Tłuszczu. 3. Wykonanie piłkochwyłów przy boisku do siatkówki plażowej na terenie miejsca spotkań i rekreacji przy ul. Armii Krajowej w Tłuszczu.
110	900	90095	6057	ORGANIZACJA MIEJSCA SPOTKAŃ I REKREACJI MIESZKAŃCÓW TŁUSZCZA	Urząd Miejski	190 890,00	1 779,00	
111	900	90095	6059	ORGANIZACJA MIEJSCA SPOTKAŃ I REKREACJI MIESZKAŃCÓW TŁUSZCZA	Urząd Miejski	208 110,00	1 911,00	
112	900			RAZEM		13 485 218,25	3 242 906,26	
113	921	92116	6220	PODNIESIENIE POZIOMU CZYTELNICTWA W GMINIE TŁUSZCZ POPRZECZ STWORZENIE WARUNKÓW LOKALOWYCH W JARZĘBIEJ ŁĄCE	Biblioteka Publiczna w Tłuszczu	340 000,00	330 000,00	Zadanie realizowane przez Bibliotekę Publiczną w Tłuszczu. Wykonano przebudowę budynku, częściowo utwardzono teren oraz ogłoszono zapytanie na wyposażenie.
114	921			RAZEM		340 000,00	330 000,00	
115	926	92695	6050	BUDOWA BOISKA WE WSI KOZŁY (F. Solecki Kozły 19 000,00 zł)	Urząd Miejski	19 000,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II połowie roku 2020.
116	926			RAZEM		19 000,00	0,00	
OGÓŁEM						22 432 581,66	4 113 063,46	