

Załącznik nr 8
do Zarządzenia nr 0050.97.2019
Burmistrza Tłuszcza z dnia 27 sierpnia 2019 roku

Wykonanie planu zadań inwestycyjnych za I półrocze 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	jednostka realizująca	Plan	Wykonanie	Informacje dotyczące realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	6050	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI MOKRA WIEŚ (F.Solecki Mokra Wieś 20 517,62 zł, F.Solecki Brzezινόw 13 500,00 zł)	Urząd Miejski	113 417,62	492,00	Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wykonanie robót wybrano wykonawcę. Planowane podpisanie umowy w lipcu. Realizacja w II półroczu 2019.
2	010	01010	6050	BUDOWA WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI PAWLÓW (F. Solecki Pawłów 10 334,64 zł)	Urząd Miejski	30 334,64	0,00	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania - II półrocze 2019 r.
3	010	01010	6050	BUDOWA WODOCIĄGU W M. SZYMANÓWEK (F. Solecki Szymanówek 14 831,09 zł)	Urząd Miejski	64 831,09	492,00	Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wykonanie robót wybrano wykonawcę. Planowane podpisanie umowy w lipcu. Realizacja w II półroczu 2019.
4	010	01010	6050	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. ZALESIE (F. Solecki Zalesie 13 678,41 zł)	Urząd Miejski	13 678,41	0,00	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania - II półroczu 2019 r.

5	010	01010	6050	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY PARAFIALNEJ, ZGODNEJ I SOLARZOWEJ	Urząd Miejski	140 000,00	129 133,45	Płatność za wykonane roboty budowlane w roku 2018r.
6	010	01010	6050	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M SZCZEPANEK	Urząd Miejski	20 000,00	0,00	Zlecono przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji w pasie drogowym drogi wojewódzkiej. Uzyskano decyzje lokalizacyjną. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Wykonanie nastąpi w II połowie 2019 r., I I połowie 2020 r.
7	010	01010	6050	BUDOWA WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI CHRZĘSNE	Urząd Miejski	50 000,00	0,00	Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wykonanie robót wybrano wykonawcę. Planowane podpisanie umowy w lipcu. Realizacja w II półroczu 2019.
8	010	01010	6050	BUDOWA ODCINKÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ W M.DZIĘCIOŁY	Urząd Miejski	85 000,00	492,00	Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wykonanie robót wybrano wykonawcę. Planowane podpisanie umowy w lipcu. Realizacja w II półroczu 2019.
9	010	01010	6050	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY AKSAMITNEJ W POSTOLISKACH	Urząd Miejski	86 700,00	492,00	Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wykonanie robót wybrano wykonawcę. Planowane podpisanie umowy w lipcu. Realizacja w II półroczu 2019.
10	010	01010	6050	PROJEKT I BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY ŁĄKOWEJ W JASIENICY	Urząd Miejski	15 000,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II połowie roku 2019.
11	010	01010	6050	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI CHRZĘSNE PRZY UL. ZAMKOWEJ	Urząd Miejski	28 200,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II połowie roku 2019.

12	010	01010	6050	BUDOWA WODOCIĄGU W UL. CENTRALNEJ-PRZEJŚCIE PRZES TORY PKP	Urząd Miejski	38 500,00	0,00	Zadanie w trakcie aktualizacji uzgodnień.
13	010	01010	6050	PROJEKTOWANIE I BUDOWA WODOCIĄGÓW NA TERENIE GMINY TŁUSZCZ	Urząd Miejski	10 000,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II połowie roku 2019.
14	010	01010	6050	ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO – ŚCIEKOWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	45 415,00	31 983,00	Zadanie zrealizowane w czterech etapach: 1) Budowa sieci wodociągowej w m. Łysobyki i Dzięcioły - 1 279,50 m (2018 r) 2)Rozbudowa sieci wodociągowej - os. Centrum (w m. Jasienica)- 6 878,50 m (2018 r.) Zadanie zrealizowane 3)Rozbudowa sieci wodociągowej - Osiedle Górki (w m. Jasienica)-4 087,50 m (2018 r.) 4) Budowa sieci wodociągowej w m. Dzięcioły : 2 803,0 m i Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dzięcioły :950 m (2019 r.)
15	010	01010	6057	ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO – ŚCIEKOWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	957 269,50	957 269,50	
16	010	01010	6059	ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO – ŚCIEKOWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	1 291 669,12	1 123 322,12	
17	010			RAZEM		2 990 015,38	2 243 676,07	
18	600	60013	6050	BUDOWA PRZYSTANÓW AUTOBUSOWYCH PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ (F.Sołecki Szczepanek 15 000,00 zł)	Urząd Miejski	15 000,00	3 075,00	Została wykonana koncepcja projektu budowy przystanku komunikacyjnego Szczepanek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 634 (2 warianty) wraz z uzyskaniem opinii w sprawie geometrii drogi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

19	600	60016	6050	BUDOWA ULICY ZASOBNEJ (F. Sołecki Chrzęsne 5 000,00 zł)	Urząd Miejski	45 800,00	0,00	Wykonano budowę drogi gminnej na odcinku ok. 50mb o nawierzchni z kostki betonowej behaton gr. 8cm i powierzchni ok. 250m 2 wraz z krawężnikami. Płatność w lipcu 2019 r.
20	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. IRYSOWEJ W DZIĘCIOŁACH (F. Sołecki Dzięcioły 5 206,18 zł)	Urząd Miejski	5 206,18	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II połowie roku 2019.
21	600	60016	6050	BUDOWA DROGI GMINNEJ WE WSI FRANCISZKÓW NA DZIAŁCE 392 (F. Sołecki Franciszków 11 000,00 zł)	Urząd Miejski	11 000,00	11 000,00	Została wykonana podbudowa drogi gminnej destruktem asfaltowym w ilości 190 ton
22	600	60016	6050	DALSZE UŁOŻENIE CHODNIKA (F. Sołecki Jadwinin 12 756,27 zł)	Urząd Miejski	12 756,27	0,00	Wykonano chodnik o długości 50 m2. Płatność w lipcu 2019r.
23	600	60016	6050	BUDOWA UL. DŁUGIEJ (F. Sołecki Jarzębia Łąka 23 000,00 zł)	Urząd Miejski	127 000,00	0,00	Trwa wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ulicy Długiej w miejscowości Jarzębia Łąka na odcinku od granicy z gm. Zabrodzie . Termin wykonania 13.09.2019
24	600	60016	6050	BUDOWA ZATOCZKI AUTOBUSOWEJ PRZY ZS W POSTOLISKACH (F. Sołecki Jarzębia Łąka 2 000,00 zł, F. Sołecki Postoliska 10 000,00 zł)	Urząd Miejski	80 500,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonanie zadania nastąpi w trakcie przerwy wakacyjnej, ponieważ szkoła ma wolne.
25	600	60016	6050	ODWODNIENIE UL. AKSAMITNEJ (F. Sołecki Postoliska 10 000,00 zł)	Urząd Miejski	10 000,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II połowie roku 2019.

26	600	60016	6050	ODWODNIENIE UL. ZACISZNEJ (F. Sołecki Postoliska 10 000,00 zł)	Urząd Miejski	10 000,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II połowie roku 2019.
27	600	60016	6050	DOKOŃCZENIE BUDOWY UL. PIWNEJ (F. Sołecki Pólko 8 368,49 zł)	Urząd Miejski	28 368,49	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
28	600	60016	6050	BUDOWA DROGI LOKALNEJ I PARKINGU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	2 000 287,00	2 000 286,27	Wykonano w 2018 roku drogę dojazdową do targowiska miejskiego i parking miejski. W roku 2019 nastąpiła płatność za wykonane roboty.
29	600	60016	6050	BUDOWA PARKINGU PARKUJ I JEDŹ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	18 450,00	0,00	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy parkingu „Parkuj i Jedź” wraz z przebudową dróg dojazdowych i niezbędną infrastrukturą oraz projektu przebudowy istniejącego parkingu w Tłuszczu w ramach zadania inwestycyjnego: BUDOWA PARKINGU PARKUJ I JEDŹ W TŁUSZCZU. Realizacja zadania przewidziana w II połowie roku 2019. Kontynuacja zadania z 2018r.
30	600	60016	6057	BUDOWA PARKINGU PARKUJ I JEDŹ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	4 963 790,00	0,00	
31	600	60016	6059	BUDOWA PARKINGU PARKUJ I JEDŹ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	1 231 027,00	0,00	
32	600	60016	6050	UTWARDZENIE ULICY LASKOWEJ	Urząd Miejski	6 700,00	6 700,00	Została wykonana podbudowa drogi destruktem asfaltowy w ilości ok 93 ton.
33	600	60016	6050	MODERNIZACJA DROGI NA CHOSZCZOWE	Urząd Miejski	89 050,00	0,00	Wykonano modernizację drogi poprzez wykonanie podwójnego powierzchniowego utwardzenia grysami bazaltowymi o powierzchni ok. 1500m2. Płatność w lipcu 2019 r.

34	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY SPACEROWEJ W POSTOLISKACH	Urząd Miejski	40 000,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II połowie roku 2019.
35	600	60016	6050	PRZEBUDOWA ULICY PRZYTOROWEJ W JASIENICY	Urząd Miejski	36 000,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II połowie roku 2019.
36	600	60016	6050	BUDOWA DROGI KURY-CHRZĘSNE	Urząd Miejski	42 900,00	0,00	Trwa wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej ulicy Zamkowej w miejscowości Chrzęsne. Termin wykonania 20.12.2019
37	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA NA ULICY LIPOWEJ W JASIENICY	Urząd Miejski	16 000,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II połowie roku 2019.
38	600	60016	6050	MODERNIZACJA ULICY WOŁOMIŃSKIEJ W JASIENICY	Urząd Miejski	20 000,00	20 000,00	Wykonanie podbudowy drogi destruktem asfaltowy w ilości ok 254 ton.
39	600	60016	6050	MODERNIZACJA ULICY JAGODOWEJ W JASIENICY	Urząd Miejski	8 000,00	8 000,00	Wykonanie podbudowy drogi kruszywem betonowym 0/63 w ilości ok 166,4 ton.
40	600	60016	6050	MODERNIZACJA ULICY CENTRALNEJ W JASIENICY	Urząd Miejski	48 300,00	0,00	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy Centralnej w Jasienicy. Termin realizacji 20.12.2019
41	600	60016	6050	MODERNIZACJA CHODNIKÓW NA OSIEDLU SŁONECZNA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	80 000,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II połowie roku 2019.

42	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA W ULICY CMENTARNEJ W JASIENICY	Urząd Miejski	20 000,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II połowie roku 2019.
43	600	60016	6050	MODERNIZACJA ULICY KOŚCIELNEJ W JASIENICY	Urząd Miejski	12 000,00	12 000,00	Wykonanie podbudowy drogi kruszywem betonowym 0/63 w ilości ok.310 ton
44	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA W UL. NOWEJ	Urząd Miejski	30 000,00	0,00	Dokończono wykonanie chodnika w ciągu ulicy Nowej w Tłuszczu na odcinku od ulicy Przyzakładowej do Wspólnej ok.100 m 2. Płatność w lipcu 2019r.
45	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA W RYSIU	Urząd Miejski	1 000,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II połowie roku 2019.
46	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA W UL.FABRYCZNEJ	Urząd Miejski	115 000,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II połowie roku 2019.
47	600	60016	6050	BUDOWA ULICY WITOSA W M.POSTOLISKA	Urząd Miejski	10 000,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II połowie roku 2019.
48	600	60016	6050	PROJEKT PRZEBUDOWY ULICY WITOSA W M.POSTOLISKA	Urząd Miejski	54 400,00	0,00	Wykonano projekt ulicy Witosa w Postoliskach. Płatność w lipcu 2019r.
49	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU BUDOWY DROGI GMINNEJ ŁĄCZĄCEJ ULICĘ KIELAKA Z WIADUKTEM W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	40 000,00	0,00	Trwa wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej łączącej ulicę Kielaka z wiaduktem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 634 w Tłuszczu. Termin wykonania 20.12.2019r.
50	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ BEZ NAZWY 1 WÓŁKA KOZŁOWSKA	Urząd Miejski	33 210,00	0,00	Trwa wykonywanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej bez nazwy 1 Wólka Kozłowska. Termin wykonania 20.12.2019

51	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU DROGI GMINNEJ ULICY ZAMKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI CHRZĘSNE	Urząd Miejski	15 000,00	0,00	Trwa wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej ulicy Zamkowej w miejscowości Chrzęsne. Termin wykonania 20.12.2019
52	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BEZ NAZWY 1 (JAŻWIE) OD KM 0+150,00 DO KM 0+709,78	Urząd Miejski	285 000,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II połowie roku 2019.
53	600	60016	6050	MODERNIZACJA UL. RETENCYJNEJ, KACZEJ, DZIKIEJ, ŻYTNEJ W JASIEŃCACH - GÓRKI	Urząd Miejski	18 000,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II połowie roku 2019.
54	600	60016	6050	MODERNIZACJA UL. WESOŁEJ W JASIEŃCACH - GÓRKI	Urząd Miejski	20 000,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II połowie roku 2019.
55	600	60016	6050	MODERNIZACJA UL. SŁONECZNEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	20 000,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II połowie roku 2019.
56	600	60016	6050	MODERNIZACJA CHODNIKA UL. WIERZBY ODROWĄŻA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	10 000,00	0,00	Wykonano modernizację chodnika na ulicy W. Odrowąża ok.20m2. Płatność w lipcu 2019r.

57	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ BEZ NAZWY 4 KURY OD KM 0+200 DO KM 0+500	Urząd Miejski	30 000,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II połowie roku 2019.
58	600	60016	6050	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ TŁUSZCZ- KRUSZE (UL. MAZOWIECKIEJ) W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	1 255 000,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II połowie roku 2019.
59	600	60016	6050	UREGULOWANIE STANU PRAWNEGO UL. ŁĄKOWEJ W JASINICY	Urząd Miejski	100 000,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II połowie roku 2019.
60	600			RAZEM		11 014 744,94	2 061 061,27	
61	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ, UZYSKANIE NIEZBĘDNYCH POZWOLEŃ NA BUDOWĘ ORAZ WYKONANIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ ARMATURĄ STUDNI GŁĘBINOWEJ NA SUW KOZŁY	ZGKiM	70 000,00	70 000,00	Zgodnie z umową zawartą z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przekazano dotację
62	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA BUDOWĘ PUNKTU CZERPIANIA WODY DLA MIESZKAŃCÓW WSI RYSIE	ZGKiM	15 500,00	0,00	Podpisano umowę o udzieleniu dotacji. Realizacja do końca roku 2019

63	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKIM NA BUDOWĘ ZDROJU ULICZNEGO W CHRZĘSNEM PRZY UL. WINCENTYNY KARSKIEJ 109	ZGKiM	7 500,00	0,00	Podpisano umowę o udzieleniu dotacji. Realizacja do końca roku 2019
64	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKIM NA UZUPEŁNIENIE I MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ W GMINIE TŁUSZCZ	ZGKiM	60 460,00	40 000,00	Zgodnie z umową zawartą z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przekazano część dotacji
65	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKIM NA OGRODZENIE SUW W ŁYSOBYKACH	ZGKiM	5 000,00	0,00	Podpisano umowę o udzieleniu dotacji. Realizacja do końca roku 2019
66	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKIM NA MODERNIZACJĘ BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	ZGKiM	100 000,00	50 000,00	Zgodnie z umową zawartą z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przekazano część dotacji
67	700	70005	6060	WYKUP GRUNTÓW	Urząd Miejski	500 000,00	14 926,09	Gmina Tłuszcz nabyła łącznie 0,4794 ha gruntu
68	700			RAZEM		758 460,00	174 926,09	

69	710	71095	6639	REGIONALNE PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW MAZOWSZA DLA AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I GEOINFORMACJI	Urząd Miejski	23 026,23	23 026,23	Zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego przekazano dotację.
70	710					23 026,23	23 026,23	
71	750	75023	6060	ZAKUP SAMOCHODU DOSTAWCZEGO	Urząd Miejski	50 000,00	49 256,00	Zakupiono samochód ciężarowy Volkswagen Transporter T5
72	750					50 000,00	49 256,00	
73	754	75404	6170	DOFINANSOWANIE Z PRZEZNACZENIEM NA ZAKUP RADIOWOZU DLA KOMISARIATU POLICJI W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	30 000,00	0,00	W dniu 25 czerwca 2019 r. podpisano umowę nr OZK.5520.8.2019 w sprawie przekazania środków finansowych na zakup radiowozu dla potrzeb Komisariatu Policji w Tłuszczu
74	754	75412	6050	BUDOWA PUNKTU CZERPANIA WODY DLA STRAŻY (F. Solecki Rudniki 3 181,96 zł)	Urząd Miejski	3 181,96	0,00	Zadanie w trakcie realizacji (trwają ustalenia w zakresie dokładnej lokalizacji oraz warunków jakim powinien odpowiadać punkt czerpalny), planowany termin wykonania październik 2019 r.
75	754			RAZEM		33 181,96	0,00	
76	801	80101	6667	ZWROT DOTACJI	Urząd Miejski	190 656,90	190 656,90	Zadanie zrealizowane
77	801	80101	6050	MODERNIZACJA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY SP IM JANA PAWŁA II W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	9 000,00	8 610,00	1. Wykonano dokumentację projektową. 2. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - grupa I - zadania przyszłokolejne 2019

78	801	80101	6050	MODERNIZACJA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY ZS W M. POSTOLISKA	Urząd Miejski	7 000,00	6 765,00	1. Wykonano dokumentację projektową. 2. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - grupa I - zadania przyszkolne 2019
79	801	80101	6050	MODERNIZACJA DACHU NA SZKOLE PODSTAWOWEJ W TŁUSZCZU IM JANA PAWŁA II	SP w Tłuszczu im JP II	110 000,00	0,00	Planowana realizacja w II półroczu 2019 roku. Wykonanie zadania nastąpi w trakcie przerwy wakacyjnej, ponieważ szkoła ma wolne.
80	801	80101	6050	BUDOWA PARKINGU PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W MOKREJ WSI	ZS Mokra Wieś	8 000,00	0,00	Planowana realizacja w II półroczu 2019 roku.
81	801	80101	6060	ZAKUP KOTŁA OLEJOWEGO	ZS Mokra Wieś	19 600,00	10 565,00	Zakupiono kocioł wraz z regulatorem Eko. Dalsza realizacja inwestycji w celu podłączenia kotła w II półroczu 2019 roku.
82	801	80101	6050	MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W KOZŁACH	ZS Kozły	36 000,00	0,00	Planowana realizacja w II półroczu 2019 roku.
83	801	80104	6050	ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA PRZEDSZKOLE	SP Stryjki	10 000,00	0,00	Planowana realizacja w II półroczu 2019 roku.
84	801			RAZEM		390 256,90	216 596,90	
85	851	85111	6220	DOTACJA DLA SZPITALA MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY WOŁOMINIE NA ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO	Urząd Miejski	15 000,00	15 000,00	Zgodnie z zawartą umową z Szpitalem Matki Bożej Nieustającej Pomocy przekazano dotację

86	851	85111	6220	DOTACJA DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYSZKOWIE NA ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO	Urząd Miejski	15 000,00	15 000,00	Zgodnie z zawartą umową z Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej przekazano dotację
87	851			RAZEM		30 000,00	30 000,00	
88	900	90001	6050	BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI JASZENICA	Urząd Miejski	150 000,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II połowie roku 2019.
89	900	90001	6050	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE MIASTA TŁUSZCZ	Urząd Miejski	1 000 000,00	0,00	W opracowaniu od roku 2017 dokumentacja projektowa na os.: "Długa" i "Bolesława IV" oraz na os. "Kolejowa". Termin wykonania dokumentacji i uzyskanie stosownych pozwoleń: II półrocze 2019
90	900	90001	6050	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY RACŁAWICKIEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	890 950,00	889 650,00	Zapłata za zadanie wykonane w roku 2018r.
91	900	90001	6050	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY WODOSPADOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	150 000,00	47 968,00	Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie robót - realizacja w II półroczu 2019.

92	900	90001	6057	PRZECIWDZIAŁANIE DEGRADACJI ŚRODOWISKA, OCHRONA EKOSYSTEMU ZALEWU ZEGRZYŃSKIEGO I WÓD PODZIEMNYCH SUBNIECKI WARSZAWSKIEJ POPRZEZ ROZBUDOWĘ SYSTEMU WODNO KANALIZACYJNEGO W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	5 769 500,75	2 018 236,14	Poniesiono koszty promocji i nadzoru inwestorskiego Zakończono i rozliczono roboty budowlane Etapu I. Rozstrzygnięto postępowania przetargowe na wykonanie robót Etapu II i
93	900	90001	6059	PRZECIWDZIAŁANIE DEGRADACJI ŚRODOWISKA, OCHRONA EKOSYSTEMU ZALEWU ZEGRZYŃSKIEGO I WÓD PODZIEMNYCH SUBNIECKI WARSZAWSKIEJ POPRZEZ ROZBUDOWĘ SYSTEMU WODNO KANALIZACYJNEGO W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	6 267 933,21	927 242,61	III cz.1. Etapu II i Etapu III cz.1 - w trakcie realizacji. W II półroczu planowane ogłoszenie przetargu ostatniego etapu projektu.
94	900	90001	6050	BUDOWA ODGAŁĘZIEN SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY WIEJSKIEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	208 000,00	0,00	Zgodnie z zawartą umową termin realizacji upływa 30.06.2019 r. Zadanie zrealizowane. Trwają czynności odbiorowe
95	900	90004	6050	POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA MIEJSKIEGO	Urząd Miejski	5 000,00	0,00	Złożono wniosek o dofinansowanie do POIiŚ 2014-2020 działanie 2.5. Oczekujemy na rozstrzygnięcie
96	900	90004	6050	BUDOWA OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI NA OSIEDLU DŁUGA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	135 850,00	0,00	Zadanie zrealizowane, ale nie odebrane. Wyznaczono termin na wykonanie brakującego zakresu robót na dzień 31.07.2019 r.

97	900	90005	6230	PRZEDSIĘWZIĘCIE SŁUŻĄCE OCHRONIE POWIETRZA REALIZOWANE NA TERENIE GMINY TŁUSZCZ	Urząd Miejski	300 000,00	0,00	Zgodnie z zawartymi umowami z osobami fizycznymi będącymi właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości rozliczenie dotacji nastąpi po 15.10.2019 r.
98	900	90005	6057	OZE W ZIELONCE I TŁUSZCZU	Urząd Miejski	4 569 618,63	649 816,67	Zadanie zrealizowane. Wykonano 456 instalacji OZE. Trwa weryfikacja ostatniej faktury w związku z odbiorem końcowym inwestycji.
99	900	90005	6059	OZE W ZIELONCE I TŁUSZCZU	Urząd Miejski	1 657 747,04	474 484,21	
100	900	90005	6257	OZE W ZIELONCE I TŁUSZCZU	Urząd Miejski	1 494 871,42	34 636,24	
101	900	90005	6057	OGRANICZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	764 391,79	2 807,08	Zadanie w trakcie realizacji. Wybrano Wykonawcę na pełnienie nadzoru nad realizacją zadania: kwota 48 500 zł netto. Ogłoszono przetarg na Wykonawcę robót budowlanych w podziale na 2 zadania: 1. Na dostawę i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 10 instalacji kotłowni na biomasę oraz 62 instalacji kotłowni na gaz ziemny, w ramach projektu pn. "Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Tłuszcz" 2. Zaprojektowanie i wykonanie robót termomodernizacyjnych komunalnego budynku mieszkalnego, położonego przy ul. Parkowej 5.
102	900	90005	6059	OGRANICZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	450 127,20	2 154,42	
103	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W KOZŁACH	Urząd Miejski	1 200,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji

104	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLANIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI BIAŁKI	Urząd Miejski	1 000,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II połowie roku 2019.
105	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLANIA ULICZNEGO W ULICY MIŁEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	3 500,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
106	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLANIA ULICZNEGO W UL. GRUSZKOWEJ W DZIĘCIOŁACH	Urząd Miejski	5 000,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II połowie roku 2019.
107	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLANIA ULICZNEGO ULICY STRUMYKOWEJ I ULICY CISOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	30 000,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II połowie roku 2019.
108	900	90015	6050	PROJEKT OŚWIETLANIA W UL. LASKOWEJ	Urząd Miejski	10 000,00	34,88	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oświetlenia drogowego w ul. Laskowej. Termin wykonania 30.09.2019.
109	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLANIA NA ULICY TŁUSZCZAŃSKIEJ (F. Sołecki Chrzęsne 5 000,00 zł)	Urząd Miejski	5 000,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II połowie roku 2019.
110	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLANIA NA ULICY ZAKOLE (F. Sołecki Chrzęsne 2 000,00 zł)	Urząd Miejski	2 000,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II połowie roku 2019.

111	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO (F. Sołecki Jasienica 5 000,00 zł)	Urząd Miejski	13 000,00	12 999,99	Zadanie zrealizowane. Uzupełniono oświetlenie uliczne w m. Jasienica: - ul. Wołomińska - wykonano linię napowietrzną długości ok. 55 m i dowieszono oprawę oświetleniową SGS 70 W - szt. 1 - ul. Lipowa - wykonano linię napowietrzną długości ok. 110 m i dowieszono oprawę oświetleniową SGS 70 W - szt. 2 - ul. Parkowa - wykonano linię napowietrzną długości ok. 120 m i dowieszono oprawę oświetleniową SGS 70 W - szt. 1 Wartość robót 12 999,99 zł.
112	900	90015	6050	PROJEKT OŚWIETLENIA NA ULICY POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH (F. Sołecki Jaźwie 3 085,79 zł)	Urząd Miejski	3 085,79	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II połowie roku 2019.
113	900	90015	6050	WYKONANIE PROJEKTU I BUDOWA OŚWIETLENIA NA ULICY POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH W MIEJSCOWOŚCI JAŻWIE	Urząd Miejski	12 000,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II połowie roku 2019.
114	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO 3 LAMPY (F. Sołecki Rysie 4 500,00 zł)	Urząd Miejski	6 500,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II połowie roku 2019.
115	900	90015	6050	PROJEKT I BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO OD WSI STASINÓW W KIERUNKU MIĄSEGO (F. Sołecki Stasinów 9 000,00 zł)	Urząd Miejski	13 000,00	34,88	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oświetlenia drogowego w w m. Stasinów. Termin wykonania 30.09.2019.
116	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W JASIENICY UL. BRZozowa	Urząd Miejski	1 000,00	1 000,00	Realizacja zadania przewidziana w II połowie roku 2019.

117	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA NA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI WAGAN	Urząd Miejski	600,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II połowie roku 2019.
118	900	90095	6050	BUDOWA ALEJKI SPACEROWEJ NA PLACU ZABAW W JARZĘBIEJ ŁACE (F. Solecki Jarzębia Łąka 7 000,00 zł)	Urząd Miejski	15 000,00	15 000,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano chodnik z kostki brukowej.
119	900	90095	6050	BUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. KIELAKA W JASIENICY	Urząd Miejski	16 000,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II połowie roku 2019.
120	900	90095	6060	ZAKUP URZĄDZEŃ NA PLAC ZABAW NA OSIEDLU MŁODYCH	Urząd Miejski	20 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono dostawę i montaż urządzeń na placu zabaw na Osiedlu Młodych w m Jasienica. Termin wykonania 31.07.2019.
121	900	90095	6050	BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI ŁYSOBYKI (F. Solecki Łysobyki 10 000,00 zł)	Urząd Miejski	10 000,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II połowie roku 2019.
122	900	90095	6050	MODERNIZACJA PLACU ZABAW W MIĄSEM (F. Solecki Miąse 10 000,00 zł)	Urząd Miejski	10 000,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II połowie roku 2019.

123	900	90095	6050	BUDOWA OGRODZENIA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI FIUKAŁY (F. Solecki Postoliska 4 000,00 zł)	Urząd Miejski	7 300,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono budowę ogrodzenia placu zabaw w m. Fiukały. Termin wykonania 09.09.2019.
124	900	90095	6050	ZAMONTOWANIE BRAMY I FURTKI ORAZ DOPOSAŻENIE I KONSERWACJA PLACU ZABAW (F. Solecki Waganka 6 527,26 zł)	Urząd Miejski	6 527,26	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II połowie roku 2019.
125	900	90095	6050	MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY UL. PRYZAKŁADOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	22 000,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II połowie roku 2019.
126	900	90095	6050	BUDOWA STREFY REKREACJI W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	20 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie pomiaru sytuacyjno wysokościowego z pomiarem głębokości zbiorników wodnych położonych w rejonie targowiska miejskiego w Tłuszczu oraz sporządzenie mapy do celów projektowych. Termin wykonania 31.07.2019.
127	900	90095	6057	ORGANIZACJA MIEJSCA SPOTKAŃ I REKREACJI MIESZKAŃCÓW TŁUSZCZA	Urząd Miejski	190 890,00	0,00	Przeprowadzono postępowanie przetargowe. Nie wyłoniono wykonawcy z uwagi na wartość ofert przekraczających środki posiadane na realizację zadania.
128	900	90095	6059	ORGANIZACJA MIEJSCA SPOTKAŃ I REKREACJI MIESZKAŃCÓW TŁUSZCZA	Urząd Miejski	209 110,00	0,00	
129	900			RAZEM		24 447 703,09	5 076 065,12	

130	921	92109	6050	BUDOWA WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W MIĄSEM (F.Solecki Miąse 12 702,62 zł)	Urząd Miejski	17 752,62	17 750,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano tynk elewacyjny cienkowarstwowy w części remizy strażackiej budynku Wiejskiego Domu Kultury w m. Miąse.
131	921	92109	6220	ZAKUP KONTENERA (SZATNI) NA STADION MIEJSKI	Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu	10 000,00	0,00	Zadanie zostało przyjęte do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Tłuszczu nr VI.81.2019 z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na 2019 rok. Zadanie jest w trakcie realizacji.
132	921	92116	6220	PODNIESIENIE POZIOMU CZYTELNICTWA W GMINIE TŁUSZCZ POPRZECZ STWORZENIE WARUNKÓW LOKALOWYCH W JARZĘBIEJ ŁĄCE	Biblioteka Publiczna w Tłuszczu	82 050,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Przygotowywana jest dokumentacja do ogłoszenia przetargu na Wykonawcę robót budowlanych.
133	921			RAZEM		109 802,62	17 750,00	
134	926	92695	6050	BUDOWA BOISKA WE WSI KOZŁY (F. Solecki Kozły 19 000,00 zł)	Urząd Miejski	29 000,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II połowie roku 2019.
135	926			RAZEM		29 000,00	0,00	
OGÓŁEM						39 876 191,12	9 892 357,68	