

Plan wydatków majątkowych według zadań w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	jednostka realizująca	Plan	Wykonanie	Informacje dotyczące realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01043	6050	PROJEKTOWANIE I BUDOWA WODOCIĄGÓW NA TERENIE GMINY TŁUSZCZ	Urząd Miejski	1 526 909,89	861 776,35	Zrealizowano zadania: Budowa odcinków sieci wodociągowej w msc. Jasienica – czesc 1 (ul. Rzeczej, Mieszka I i Laskowej)L=1128,5 m Budowa odcinków sieci wodociągowej w msc. Jasienica – czesc 2 (ul. Zjazdowa, Środkowa i Orna)L=714,5 m Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy Tłuszcz. L=77,0 m Wykonano dokumentację projektową sieci wodociągowej na terenie Gminy Tłuszcz-umowa cz 1, cz 2, cz 3 z 2020r. Wykonano dokumentację projektową sieci wodociągowej na terenie miasta Tłuszcz. Wykonano dokumentację projektową sieci wodociągowej w msc. Rysie. Wykonano dokumentację projektową sieci wodociągowej w msc. Jasienica.
2	010	01043	6050	DOPROJEKTOWANIE BRAKUJĄCEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ (F. Sołecki Szymanówek 10 000,00 zł)	Urząd Miejski	10 000,00	0,00	Wykonano dokumentację projektową sieci wodociągowej w msc. Szymanówek w ramach innego zadania inwestycyjnego, ze względu na przekroczenie wartości zabezpieczonej kwoty.
3	010	01043	6050	BUDOWA WODOCIĄGU W SOŁECTWIE DZIĘCIOŁY (F. Sołecki Dzięcioły 10 000,00 zł)	Urząd Miejski	10 000,00	9 600,00	Wykonano dokumentację projektową sieci wodociągowej w msc. Dzięcioły.

4	010	01043	6050	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY TŁUSZCZ	Urząd Miejski	330 660,00	283 172,66	Zrealizowano zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek w ulicach Strażackiej, ul. Miłej, ul. Zgoda -etap I w Tłuszczu L=365,40 m Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek w ulicy Wiosennej w Tłuszczu L=361,90 m Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek w ulicy Miodowej w Tłuszczu L=418,00 m Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek w ulicy Radosnej w Tłuszczu L=231,00 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek wraz z pompownią P3 i siecią kanalizacji sanitarnej – ciśnieniowej w ulicy Kolejowej w Tłuszczu L=630,50 m Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek w ulicy Fabrycznej w Tłuszczu(Etap II) L=202,50 m Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wod-kan w ul. Kalinowa w Tłuszczu. Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Jarzynowej w Tłuszczu L=59,0 m Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Jarzynowej L=29,0 m Budowa odcinków sieci wodociągowej w sięgaczu od ul. Jana Pawła II w msc. Miąse oraz w msc. Kury L=1191,30 m Budowa odcinków sieci wodociągowej w msc. Chrząstem ul. Sulejowskiej, w msc. Kozły oraz w ul. Nowej w Tłuszczu L=893,00 m Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek w ulicy Przyzakładowej w Tłuszczu L=461,40 m Ze względu na procedury odbiorowe część płatności została przesunięta na rok 2024
5	010	01043	6370	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY TŁUSZCZ	Urząd Miejski	4 731 866,99	3 956 496,53	
6	010	01043	6050	PROJEKT WODOCIĄGU W JASIENICY	Urząd Miejski	26 000,00	24 600,00	Wykonano dokumentację techniczną.
7	010	01043	6057	ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO-ŚCIEKOWEJ NA OBSZARZE WIEJSKIM W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	1 992 801,00	1 351 580,60	Zrealizowano zadania: Budowa sieci wodociągowej w obrebie Miase i Szczepanek, prowadzonej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 634 (w pasie drogowym i poza pasem) L=1654,00 m Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Postoliska, ul. Kazimierzów L=1430,3 m Budowa sieci wodociągowej dla m. Waganka L=1592,20 m Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczepanek – Etap II L=1403,50 m
8	010	01043	6059	ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO-ŚCIEKOWEJ NA OBSZARZE WIEJSKIM W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	737 198,80	498 463,40	
9	010			RAZEM		9 365 436,68	6 985 689,54	
10	600	60014	6300	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4329W W MSC BIAŁKI GM. TŁUSZCZ	Urząd Miejski	26 797,35	26 797,35	Dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej. Przebudowa wykonana i dofinansowanie rozliczone.

11	600	60016	6050	ODWODNIENIE DRÓG W MIEJSCOWOŚCI BIAŁKI (F. Sołecki Białki 22 000,00 zł)	Urząd Miejski	72 000,00	70 000,00	Wybudowano 80 m przykanalika od wpustu deszczowego do rowu odwadniającego. Ponadto wykonano profilowanie rowu odwadniającego na długości około 200 m
12	600	60016	6050	MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI MARIANÓW (DĘBIONKA) (F. Sołecki Brzezinów 14 516,79 zł)	Urząd Miejski	14 516,79	14 516,79	Wykonano utwardzenie drogi destruktem betnowym
13	600	60016	6050	MODERNIZACJA ULICY POD LIPĄ (F. Sołecki Chrzęsne 5 000,00 zł)	Urząd Miejski	5 000,00	5 000,00	Wykonano utwardzenie drogi destruktem betnowym
14	600	60016	6050	BUDOWA UL. ZASOBNEJ (F. Sołecki Chrzęsne 17 000,00 zł)	Urząd Miejski	75 000,00	50 388,82	Wybudowano 27 m jezdni z kostki wraz z rowem odwadniającym.
15	600	60016	6050	MODERNIZACJA ULICY BORÓWKOWEJ (F. Sołecki Chrzęsne 20 134,00 zł)	Urząd Miejski	20 914,00	20 910,00	Wykonano utwardzenie nawierzchni grysami bazaltowymi
16	600	60016	6050	DALSZE UŁOŻENIE CHODNIKA (F. Sołecki Jadwinin 18 189,02 zł)	Urząd Miejski	19 789,02	19 778,40	Wybudowano 40 m chodnika wraz ze zjazdami do działek.
17	600	60016	6050	PROJEKT CHODNIKA I MODERNIZACJA DROGI (F. Sołecki Franciszków 25 009,91 zł)	Urząd Miejski	25 009,91	24 947,00	Wykonano mapę do celów projektowych i dokonano wymiany przepustu drogowego
18	600	60016	6050	MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ (F. Sołecki Grabów 15 000,00 zł)	Urząd Miejski	50 000,00	50 000,00	Wykonano utwardzenie nawierzchni grysami bazaltowymi
19	600	60016	6050	MODERNIZACJA ULICY PARTYZANTÓW (F. Sołecki Jarzębia Łąka 15 000,00 zł)	Urząd Miejski	16 500,00	16 500,00	Wykonano utwardzenie drogi destruktem betnowym
20	600	60016	6050	BUDOWA PROGU ZWALNIAJĄCEGO (F. Sołecki Łysobyki 10 000,00 zł)	Urząd Miejski	10 000,00	9 999,50	Wykonano budowę jednego progu zwalniającego
21	600	60016	6050	UTWARDZENIE DROGI GMINNEJ DESTRUKTEM (F. Sołecki Wagan 2 000,00 zł)	Urząd Miejski	2 000,00	2 000,00	Wykonano utwardzenie drogi destruktem betnowym

22	600	60016	6050	BUDOWA DWÓCH PROGÓW ZWALNIAJĄCYCH NA DRODZE GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI PAWŁÓW (F. Sołecki Pawłów 13 140,59 zł)	Urząd Miejski	19 140,59	19 137,00	Wybudowano dwa progi zwalniające w miejscowości Pawłów
23	600	60016	6050	MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH W SOŁECTWIE WAGANKA DESTRUKTEM (F. Sołecki Waganka 15 049,25 zł)	Urząd Miejski	15 049,25	15 049,00	Wykonano utwardzenie drogi destruktem betnowym
24	600	60016	6050	MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI RUDNIKI (F. Sołecki Rudniki 13 778,97 zł)	Urząd Miejski	13 778,97	13 778,97	Wykonano utwardzenie drogi destruktem betnowym
25	600	60016	6050	WYKONANIE CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI RYSIE (F. Sołecki Rysie 10 000,00 zł)	Urząd Miejski	20 000,00	19 999,10	Wybudowano około 178 m chodnika w technologii utwardzenia grysami bazaltowymi
26	600	60016	6050	UTWARDZENIE DROGI NAWIERZCHNIĄ DESTRUKTOWĄ (F. Sołecki Stasinów 14 237,24 zł)	Urząd Miejski	14 237,24	14 237,24	Wykonano utwardzenie drogi destruktem betnowym.
27	600	60020	6050	BUDOWA WIATY AUTOBUSOWEJ (F. Sołecki Szczepanek 11 830,00 zł)	Urząd Miejski	12 330,00	12 153,63	Wykonano, wybudowano jedną wiatę przystankową
28	600	60016	6050	UTWARDZENIE DROGI GMINNEJ DESTRUKTEM (F. Sołecki Zalesie 7 209,30 zł)	Urząd Miejski	7 209,30	7 209,30	Wykonano utwardzenie drogi destruktem betnowym
29	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 430966W UL. NOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	5 282 940,31	3 557 945,92	Wykonano przebudowę około 759 mb jezdni szerokości 7m. wraz z jednostonowym chodnikiem i jednostronnym ciągiem pieszo jezdny, stan wykonania na dzień 31grudnia 95%. Ponadto wykonano przebudowę linii elektroenergetycznej NN o długości 506 m.

30	600	60016	6057	BUDOWA PARKINGU PARKUJ I JEDŹ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	706 980,49	700 778,48	Wykonano około 226 m ścieżki rowerowej i chodnika
31	600	60016	6059	BUDOWA PARKINGU PARKUJ I JEDŹ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	628 061,31	400 154,30	
32	600	60016	6050	PROJEKT DROGI WAGANKA	Urząd Miejski	70 110,00	0,00	Nie wykonano, projektant nie złożył gotowego projektu w terminie
33	600	60016	6050	PROJEKT UL. LESZCZYNOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	70 110,00	0,00	Nie wykonano, projektant nie złożył gotowego projektu w 2023 roku.
34	600	60016	6050	BUDOWA DROGI KURY- CHRZĘSNE	Urząd Miejski	9 080,40	0,00	Nie wykonano, projektant nie złożył gotowego projektu w 2023 roku.
35	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU DROGI GMINNEJ ULICY ZAMKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI CHRZĘSNE	Urząd Miejski	7 500,00	0,00	Nie wykonano, projektant nie złożył gotowego projektu w 2023 roku.
36	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ BEZ NAZWY 1 WÓŁKA KOZŁOWSKA	Urząd Miejski	24 477,00	0,00	Nie wykonano, projektant nie złożył gotowego projektu w 2023 roku.
37	600	60016	6050	PROJEKT DROGI LOKALNEJ PRZY TARGOWISKU	Urząd Miejski	39 360,00	0,00	Nie wykonano, projektant nie złożył gotowego projektu w 2023 roku.
38	600	60016	6050	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY DŁUGIEJ W JARZĘBIEJ ŁĄCE NA ODCINKU OD GRANICY Z GMINĄ ZABRODZIE DO PRZEJAZDU KOLEJOWEGO W CIĄGU LINII KOLEJOWEJ NR 29	Urząd Miejski	16 000,00	16 000,00	Wykonano projekt koncepcyjny przebudowy
39	600	60016	6050	UTWARDZENIE ULICY WODOSPADOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	60 000,00	60 000,00	Wykonano modernizację nawierzchni drogi gminnej nakładką asfaltową

40	600	60016	6050	UTWARDZENIE GRYZAMI BAZALTOWYMI UL. NOWOSADOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	18 100,00	18 007,20	Wykonano utwardzenie drogi destruktem betnowym
41	600	60016	6050	UTWARDZENIE GRYZAMI BAZALTOWYMI DROGI KURY- BALCERY	Urząd Miejski	24 100,00	24 009,60	Wykonano utwardzenie drogi destruktem betnowym
42	600	60016	6050	MODERNIZACJA DROGI W MIEJSCOWOŚCI KURY (F.Solecki Kury 3 643,08 zł)	Urząd Miejski	3 643,08	3 643,08	Wykonano utwardzenie drogi destruktem betnowym
43	600	60016	6050	MODERNIZACJA SKRZYŻOWANIA ULIC DŁUGIEJ I FOLWARCZNEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	25 000,00	25 000,00	Wykonano przebudowę 42 m kw. chodnika z kostki oraz 16 m. kw jezdni asfaltowej
44	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. WIERZBY-ODROWĄŻA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	10 000,00	2 500,00	Wyłoniono i podpisano umowę z Wykonawcą. Wyłoniono i podpisano umowę z Inspektorem nadzoru.
45	600	60016	6050	BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY TŁUSZCZ	Urząd Miejski	307 648,10	263 248,10	Zrealizowano modernizację dróg gminnych w tym ul. Kraszewskiego, ul. Kasprowicza, ul. Piekarska, ul. Długa w Jażębiej Łące, ul. Starowiejska w Postoliskach, ul. Wincentego Witosa w Postoliskach i droga bez nazwy w Wólce Kozłowskiej.
46	600	60016	6370	BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY TŁUSZCZ	Urząd Miejski	4 440 075,78	4 440 075,78	
47	600			RAZEM		12 182 458,89	9 923 764,56	
48	700	70001	6210	UZUPEŁNIENIE I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ W GMINIE TŁUSZCZ	ZGKiM	50 000,00	9 550,00	Zrealizowano refundację kosztów 3 sz. odgałęzień sieci kanalizacyjnej do posesji
49	700	70005	6010	UDZIAŁY W SPÓŁCE SIM ZKN MAZOWSZE SP Z O.O.	Urząd Miejski	3 000 000,00	0,00	W dniu 24.11.2023r. otrzymano środki stanowiące wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa z przeznaczeniem na objęcie przez Gminę Tłuszcz udziałów w zawiązywanej spółce. Akt notarialny inicjujący powstanie nowej spółki SIM Mazowsze realizującej budownictwo społeczne zostanie podpisany w 2024 roku.

50	700	70005	6060	WYKUP GRUNTÓW	Urząd Miejski	330 000,00	242 813,50	Gmina Tuszcz nabyła łącznie 2,0214 ha gruntu
51	700			RAZEM		3 380 000,00	252 363,50	
52	710	71095	6639	REGIONALNE PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW MAZOWSZA DLA AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I GEOINFORMACJI	Urząd Miejski	6 055,73	6 055,73	Zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego przekazano dotację.
53	710			RAZEM		6 055,73	6 055,73	
54	750	75023	6067	CYFROWA GMINA	Urząd Miejski	20 057,77	20 057,77	Zakup i wdrożenie aplikacji ePodatki dla Urzędu Miejskiego w Tłuszczu.
55	750	75023	6069	CYFROWA GMINA	Urząd Miejski	1 991,06	1 991,06	
56	750			RAZEM		22 048,83	22 048,83	
57	758	75818	6800	REZERWA NA INWESTYCJE	Urząd Miejski	161 100,00	0,00	Rezerwa na inwestycję powiatową, która nie doszła do skutku.
58	758			RAZEM		161 100,00	0,00	
59	801	80101	6050	MODERNIZACJA PLACU ZABAW (F. Sołecki Brzezινόw 5 000,00 zł)	ZS w Mokrej Wsi	7 583,00	7 583,00	Zakupiono oraz zamontowano części na plac zabaw (piesek góra, delfin góra, rynienka prostokątna, wałka na sprężynie) przy Zespole Szkół im. Władysława Podkowińskiego w Mokrej Wsi.
60	801	80101	6050	ZAKUP I MONTAŻ KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIACH NA PODDASZU ZESPOŁU SZKÓŁ W KOZŁACH	ZS w Kozłach	13 340,00	13 339,35	Zakupiono i zamontowano klimatyzację w pomieszczeniach Zespołu Szkół w Kozłach.

61	801	80101	6050	DOSTOSOWANIE SZKOLNEGO PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM JP. II W TŁUSZCZU NA POTRZEBY PROGRAMU PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNEGO JESTEŚMY BEZPIECZNI I SZCZĘŚLIWI - ETAP II	SP w Tłuszczu im JP II	15 000,00	14 768,46	Wykonano modernizację placu zabaw. Zakupiono artykuły i materiały do modernizacji placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu.
62	801	80104	6050	ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA PRZEDSZKOLE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STRYJKACH	Urząd Miejski	520 000,00	519 236,56	Wykonano adaptację pomieszczeń na trzy sale zajęć grup przedszkolnych wraz z wyposażeniem.
63	801			RAZEM		555 923,00	554 927,37	
64	851	85154	6050	BUDOWA MONITORINGU W MIEJSCACH SZCZEGÓLNIIE ZAGROŻONYCH SPOŻYWANIEM ALKOHOLU	Urząd Miejski	27 015,66	27 014,27	Wykonano monitoring w miejscach szczególnie zagrożonych : ogródek jordanowski, parking przy ul. Długiej, plac zabaw, ul. Warszawska, rondo na skrzyżowaniu z ul. Kościuszki w Tłuszczu.
65	851			RAZEM		27 015,66	27 014,27	
66	852	85219	6060	ZAKUP SERWERA	Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu	22 700,00	22 693,50	Zakupiono nowy serwer wraz z licencjami CAL. Serwer wraz z systemem operacyjnym Windows został zakupiony w związku z rozbudową sieci informatycznej oraz przeniesieniem Działu Świadczeń Rodzinnych do głównego budynku Urzędu Miejskiego w Tłuszczu.
67	852	85295	6050	BUDOWA CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	2 964 117,00	2 763 394,54	Wykonano budynek Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem przy ul. Szerokiej 42
68	852	85295	6060	ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO-9 OSOBOWEGO DOSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu	200 000,00	198 618,50	Inwestycja dot. zakupu samochodu 9 osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dofinansowana ze środków PEFRON w ramach obszaru D "Programu wyrównywania różnic między regionami III". Umowa na realizację w/w zadania została podpisana 20 września 2022r. z Powiatem Wołomińskim. W dniu 09.11.2022 w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została zawarta umowa, której przedmiotem jest zakup i dostawa samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych do Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu. Wykonawca dostarczył przedmiot umowy 14.03.2023.
69	852			RAZEM		3 186 817,00	2 984 706,54	

70	853	85395	6050	BUDOWA SYSTEMU ALARMOWEGO W CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNYM	Urząd Miejski	18 000,00	17 001,05	Wykonano system zabezpieczenia mienia w COM w Tuszczu.
71	853			RAZEM		18 000,00	17 001,05	
72	855	85516	6057	PROGRAM MALUCH +	Urząd Miejski	134 017,56	0,00	Realizacja zadania przeniesiona na 2024 rok
73	855	85516	6059	PROGRAM MALUCH +	Urząd Miejski	43 990,83	0,00	
74	855			RAZEM		178 008,39	0,00	
75	900	90001	6050	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE MIASTA TŁUSZCZ	Urząd Miejski	453 000,00	450 995,94	Zrealizowano zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Łakowej w Tuszczu L=56,0 m Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek na osiedlu Kolejowa w Tuszczu – Etap II” L=584,20 m
76	900	90001	6050	ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO-ŚCIEKOWEJ POZA GRANICAMI AGLOMERACJI KPOŚK NA TERENIE GMINY TŁUSZCZ	Urząd Miejski	9 245 404,54	9 174 037,64	Zrealizowano zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek na osiedlu Długa w Tuszczu – Etap II – płatność końcowa L=7187,40 m Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Tuszcz Część I – płatność końcowa Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Tuszcz Część II – płatność końcowa Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Tuszcz Część III – płatność końcowa Razem L=5221,70 m
77	900	90001	6050	BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W JASIEŃCZY	Urząd Miejski	80 000,00	0,00	Trwa procedura oceny oddziaływania na środowisko. Wybrano wykonawcę analiz przedrealizacyjnych przedsięwzięcia w formule PPP. Realizacja płatności w 2024 roku.
78	900	90001	6050	WYKONANIE PROJEKTU KANALIZACJI SANITARNEJ NA OSIEDLU BORKI W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	47 000,00	0,00	Zakończenie realizacji przesunięto na 2024 r. z powodu przeszkód formalnych.
79	900	90001	6050	PROJEKT KANALIZACJI SANITARNEJ NA OSIEDLU GÓRKI	Urząd Miejski	26 000,00	24 600,00	Zadanie zrealizowane.
80	900	90002	6050	MODERNIZACJA PSZOK	Urząd Miejski	67 047,60	56 509,16	Wykonano zadanie wiaty w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów, wykonano konstrukcję stalową (ściany) o długości 8,60m i wysokości 5,40m wraz z siatką stalową oraz wbudowanymi w tą konstrukcję drzwiami stalowymi, zakupiono regały wraz ze stołem, zakupiono kraty zgrzewane przeznaczone do regałów stalowych, wykonano uzupełnienie instalacji elektrycznej na terenie PSZOK, zakupiono skrzynki transportowe do odpadów przeznaczonych do PSZOK

81	900	90002	6060	ZAKUPY INWESTYCYJNE NIEZBĘDNE DO REALIZACJI UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY	Urząd Miejski	369 000,00	223 323,70	Zakupiono: rozsiewacz komunalny na potrzeby konserwacji terenu PSZOK, ciągnik rolniczy KUBOTA B1241 do odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu gminy Tłuszcz, odmiatarkę mechaniczną, rozdrabniacz czołowy do rozdrabniania odpadów zielonych, szczotkę do chwastów, pług odsnieżny, przyczepę samochodową do obsługi PSZOK. Wykonano 1 spersonalizowany pojemnik przeznaczony do zbierania elektroodpadów
82	900	90015	6050	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	65 000,00	65 000,00	Wymiana sterowników na zegary astronomiczne i skrzynek SON (II część)
83	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA ULICY DARNIOWEJ W POSTOLISKACH (F. Sołecki Postoliska 10 000,00 zł)	Urząd Miejski	18 000,00	17 835,00	Wykonano: 1. Dokumentację projektowo – kosztorysową linii oświetlenia drogowego w ul. Darniowej w Postoliskach 2. Budowa oświetlenia drogowego w ul. Darniowej w m. Postoliskach - etap 1 - posadowienie słupów – szt. 3. - wykonanie linii napowietrznej długości ok. 129 m. - montaż lamp oświetleniowych typu LED 50W – szt. 3.
84	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA UL. AKSAMITNEJ W M. POSTOLISKA	Urząd Miejski	1 500,00	1 500,00	Wykonano: - montaż lamp oświetleniowych typu OUS 70W – szt. 2.
85	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W JAŻWIU (F. Sołecki Jażwie 14 296,51 zł)	Urząd Miejski	24 296,51	24 194,10	Wykonano: 1. Dokumentację projektowo – kosztorysową linii oświetlenia drogowego na ul. Zienkiewiczów w m. Jażwie 2. Budowa oświetlenia drogowego na ul. Zienkiewiczów w m. Jażwie - posadowienie słupów – szt. 3. - wykonanie linii napowietrznej długości ok. 144 m. - montaż lamp oświetleniowych typu LED 50W – szt. 3.
86	900	90015	6050	WYKONANIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI KURY ORAZ W MIEJSCOWOŚCI BALCERY (2 SŁUPY) (F. Sołecki Kury 19 975,10 zł)	Urząd Miejski	29 975,10	29 975,10	Wykonano: 1. Dokumentację projektowo – kosztorysową linii oświetlenia drogowego w m. Kury (od numeru 17 do 20) 2. Budowa oświetlenia drogowego w m. Kury - posadowienie słupów – szt. 3. - wykonanie linii napowietrznej długości ok. 136 m. - montaż lamp oświetleniowych typu LED 30W – szt. 3.
87	900	90015	6050	WYKONANIE OŚWIETLENIA PLACU ZABAW (F. Sołecki Pólko 5 000,00 zł)	Urząd Miejski	5 000,00	5 000,00	Wykonano: - posadowienie słupów z lampami solarnymi – szt. 2

88	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W STRYJKACH W KIERUNKU MSC. OŁDAKI (F. Sołecki Stryjki 17 122,10 zł)	Urząd Miejski	27 122,10	27 095,00	Wykonano: 1. Dokumentację projektową – kosztorysową linii oświetlenia drogowego w m. Stryjki od numeru 62A w kierunku m. Ołdaki. 2. Budowa oświetlenia drogowego w m. Stryjki – etap 1 - posadowienie słupa – szt. 3, - wykonanie linii napowietrznej o długości ok. 150 m, - montaż oprawy oświetleniowej LED 30W – szt. 3.
89	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY POSESJI NR 15 (F. Sołecki Wagan 1 200,00 zł)	Urząd Miejski	1 500,00	1 500,00	Wykonano: - montaż na istniejących słupach opraw oświetleniowych OUS 70W – szt. 1. - montaż na istniejących słupach przewodu oświetleniowego AsXSn 2x25mm2, długości ok. 50 m.
90	900	90015	6050	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MSC ZALESIE (F. Sołecki Zalesie 10 000,00 zł)	Urząd Miejski	20 000,00	19 709,10	Wykonano: - demontaż istniejących opraw oświetleniowych – szt. 18 - montaż lamp oświetleniowych typu LED 30W – szt. 20.
91	900	90095	6050	BUDOWA I ZAKUP WYPOSAŻENIA NA PLAC ZABAW PRZY UL. ZACISZNEJ (F. Sołecki Postoliska 24 500,00 zł)	Urząd Miejski	27 500,00	27 500,00	Wykonano: Montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w m. Postoliska - zestaw Dwie wieże z belką ruchomą BZ 15-1 – szt. 1 - pakiet: kółko krzyżyk, rura strażacka, kolorowe sztachetki w barierkach – kpl. 1 - huśtawka podwójna z jednym siedziskiem kubełkowym – szt. 1 - bujak pojedynczy Kogut – szt. 1 - karuzela platformowa – szt. 1
92	900	90095	6050	MODERNIZACJA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI CHRZĘSNE (F. Sołecki Chrzęsne 10 000,00 zł)	Urząd Miejski	20 000,00	19 915,64	Wykonano: 1. Montaż wyposażenia placu zabaw w m. Chrzęsne - huśtawka metalowa bocianie gniazdo hm-006 – szt. 1 - huśtawka metalowa podwójna hm-004 (1 x s. płaskie ; 1 x s. koszyk pełny) – szt. 1 - huśtawka wałka króliczki hw-002 STEEL + HDPE (stal+ płyta HDPE) – szt. 1 - karuzela tarczowa z siedziskami ka-004 STEEL + HDPE (podłoga z blachy ryflowanej + siedziska z płyty HDPE) – szt. 1 - bujak Jeep bj-015 HDPE – szt. 1 2. Zakup materiałów na plac zabaw w m. Chrzęsne
93	900	90095	6050	MODERNIZACJA PLACU ZABAW W DZIĘCIOŁACH (F. Sołecki Dzieńcioły 10 000,00 zł)	Urząd Miejski	20 000,00	19 743,11	Wykonano: Montaż wyposażenia placu zabaw w m. Dzieńcioły - urządzenie WS-048 – szt. 1 - karuzela tarczowa z siedziskami KA-004 STEEL + HDPE (podłoga z blachy ryflowanej + siedziska z płyty HDPE – szt. 1 - huśtawka HW-008 STEEL + HDPE (stal+ płyta HDPE) – szt. 1 - bujak Słonik bj-006 HDPE – szt. 1

94	900	90095	6050	BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI MOKRA WIEŚ (F.Solecki Mokra Wieś 27 611,30 zł)	Urząd Miejski	37 611,30	37 301,30	Wykonano: 1. Dostawa materiałów do budowy ogrodzenia placu zabaw w m. Mokra Wieś - furtka z profilu zamkniętego 120/120 w komplecie z zamkami i zawiasami – szt. 1 - słupki 2m – szt. 2 2. Dostawa drewna do budowy altany na placu zabaw w m. Mokra Wieś 3. Dostawa materiałów do budowy placu zabaw w m. Mokra Wieś 4. Montaż wyposażenia placu zabaw w m. Mokra Wieś - bujak Kraby bj-036 – szt. 1 - karuzela trójramienna z siedziskami ka-005 – szt. 1 - zestaw zabawowy GARDEN zt-051 – szt. 1 5. Zakup 20 nakładek na obrzeże na plac zabaw w m. Mokra Wieś 6. Dostawa latarni solarnych na plac zabaw w m. Mokra Wieś
95	900	90095	6050	MODERNIZACJA PLACU ZABAW (F.Solecki Rysie 7 682,54 zł)	Urząd Miejski	7 682,54	7 676,98	Wykonano: 1. Zakup osłony do trampoliny – szt. 1 2. Roboty modernizacyjne na placu zabaw w m. Rysie
96	900	90095	6050	MODERNIZACJA PLACU ZABAW W SOŁECTWIE MIĄSE (F.Solecki Miąse 30 000,00 zł)	Urząd Miejski	30 000,00	29 970,13	Wykonano: 1. Zakup zestawu do siatkówki plażowej 2. Montaż wyposażenia placu zabaw w m. Miąse - prasa nożna słup fi-005 – szt. 1 - krzesło do wyciskania słup fi-003 – szt. 1 - biegacz + rower + wioślarz + orbitrek – kpl. 1
97	900	90095	6060	DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI SZCZEPANEK (F.Solecki Szczepanek 13 667,11 zł)	Urząd Miejski	23 667,11	23 665,10	Wykonano: 1. Montaż urządzeń na placu zabaw w m. Szczepanek - narciarz, numer kat. 267 (standard) – szt. 1 - ścianka z drabinką, numer kat. 176 – szt. 1 2. Montaż wiaty drewnianej na placu zabaw w m. Szczepanek
98	900	90095	6060	ZAKUP ZJEŹDŻALNI METALOWEJ NA PLAC SOŁECKI (F.Solecki Wagan 10 781,54 zł)	Urząd Miejski	13 781,54	13 780,00	Wykonano: Montaż urządzenia na plac zabaw w m. Wagan - zestaw metalowy nr 30, numer kat. 60 – szt. 1
99	900	90095	6050	BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	4 616 719,99	3 165 360,00	Zadanie w trakcie realizacji
100	900	90095	6050	MODERNIZACJA ALTANY I ŚWIE TLICY WIEJSKIEJ W WÓLCIE KOZŁOWSKIEJ (F.Solecki Wólka Kozłowska 22 100,00 zł)	Urząd Miejski	22 100,00	22 051,11	Wykonano: - roboty modernizacyjno – naprawcze altany i świetlicy wiejskiej

101	900	90095	6050	MONITORING MIEJSKI	Urząd Miejski	25 000,00	24 958,20	Wykonano: 1. Instalację zasilającą monitoring na osiedlu Centrum w Tłuszczu 2. Instalację monitoringu na osiedlu Centrum w Tłuszczu 3. Przyłączenie do sieci – 3 punkty zasilania kamer
102	900	90095	6050	BUDOWA STREFY REKREACJI W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	60 000,00	59 907,97	Wykonano: Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw - drewniany plac zabaw z trzema wieżami - drewniana huśtawka podwójna z siedziskami kubelkowymi - drewniana huśtawka podwójna z siedziskami płaskimi - karuzela platformowa (tarczowa) czteroramienna - altana ośmiokątna z podłogą drewnianą i podestem wejściowym - ławka parkowa – szt. 2 - tablica Informacyjna ok. 40x40cm
103	900	90095	6050	BUDOWA STREFY AKTYWNEGO WYPOCZYNKU - PLAC ZABAW NA OS. KLONOWA NORWIDA W TŁUSZCZU- ETAP II	Urząd Miejski	6 000,00	5 902,07	Wykonano: 1. Montaż urządzenia na placu zabaw - huśtawka metalowa bocianie gniazdo hm-006 – szt. 1 2. Zakup materiałów na plac zabaw
104	900	90095	6050	BUDOWA PUMP TRUCK W PARKU NA OS. DŁUGA	Urząd Miejski	2 500,00	2 337,00	Wykonano: - dokumentację koncepcyjną toru pump truck na terenie Parku Długa w Tłuszczu
105	900	90095	6057	MODERNIZACJA TERENU REKREACYJNEGO PRZY UL. PRYZAKŁADOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	111 967,00	111 967,00	Wykonano: 1. Modernizację terenu rekreacyjnego przy ul. Przyzakładowej w Tłuszczu 2. Nadzór inwestorski przy realizacji zadania pn. Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Przyzakładowej w Tłuszczu 3. Zakup materiałów na plac zabaw 4. Roboty ziemne
106	900	90095	6059	MODERNIZACJA TERENU REKREACYJNEGO PRZY UL. PRYZAKŁADOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	58 033,00	57 977,81	
107	900			RAZEM		15 562 408,33	13 751 288,16	
108	921	92109	6050	BUDOWA WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W MIĄSEM	Urząd Miejski	3 900,00	3 900,00	Wykonanie lamperii tynku ozdobnego (tynk mozajkowy) OSP Miąse w części garażowej budynku.

109	921	92109	6220	REALIZACJA PROGRAMU EDUKACYJNO- PROFILAKTYCZNEGO "SŁONECZNY UŚMIECH"	Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu	20 500,00	20 500,00	Zgodnie z umową OR.8141.3.3.2023 przekazano dotację
110	921	92195	6370	POPRAWA WARUNKÓW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	2 499 750,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji: Zaprojektowanie i przebudowa budynku CKSiR wraz z rozbudową o salę widowiskową z infrastrukturą towarzyszącą, zagospodarowaniem terenu, budowa miejsc postojowych do obsługi obiektu- wykonano stan surowy zamknięty.
111	921	92195	6050	POPRAWA WARUNKÓW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	620 250,00	405 900,00	
112	921			RAZEM		3 144 400,00	430 300,00	
113	926	92695	6050	BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO (F. Sołecki Jarzębia Łąka 10 000,00 zł)	Urząd Miejski	11 500,00	11 493,10	Wykonano: 1. Zakup materiałów do budowy ogrodzenia boiska w m. Jarzębia Łąka 2. Zakup betonu do budowy ogrodzenia boiska w m. Jarzębia Łąka 3. Zakup brakujących części 4. Zakup materiałów na boisko w m. Jarzębia Łąka 5. Zakup piasku na boisko w m. Jarzębia Łąka
114	926	92695	6050	MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO "MOJE BOISKO ORLIK 2012" W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	1 000,00	1 000,00	Wykonano: - dokumentację projektową na realizację zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko ORLIK 2012" w Tłuszczu " - pierwsza transza płatności
115	926	92695	6050	BUDOWA BOISKA DO PIŁKI PLAŻOWEJ (F. Sołecki Jasienica 18 000,00 zł)	Urząd Miejski	18 000,00	17 810,40	Wykonano: 1. Korytowanie terenu o wymiarach 14 x 22 m (na głębokość ok. 25 cm) i wywóz urobku. 2. Nawiezienie i rozplantowanie żółtego piasku (sortowanego 0,2). 3. Ułożenie geowłókniny. 4. Montaż wyposażenia sportowego: a) słupki do siatkówki stalowe malowane proszkowo, b) siatka do siatkówki plażowej obszyta PCV, c) antenki do siatkówki składane, d) linie do wyznaczenia boiska do siatkówki plażowej, szerokość taśmy 4 cm
116	926			RAZEM		30 500,00	30 303,50	
OGÓŁEM						47 820 172,51	34 985 463,05	