

Plan wydatków majątkowych według zadań w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	jednostka realizująca	Plan	Wykonanie	Informacje dotyczące realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	6050	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI MOKRA WIEŚ (F.Solecki Mokra Wieś 22 031,96 zł, F.Solecki Brzeziny 8 000,00 zł)	Urząd Miejski	280 031,96	274 088,09	Zadanie zrealizowane. Wybudowano sieć wodociągową o długości 1 333,80 m w ul. Kameralnej w m. Mokra Wieś - od istniejącego węzła W69 do W78 oraz w ul. Morelowej i ul. Krętej.
2	010	01010	6050	BUDOWA ZDROJU ULICZNEGO (F.Solecki Dzięcioły 3 000,00 zł)	Urząd Miejski	5 000,00	5 000,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano źródł uliczny w msc. Dzięcioły.
3	010	01010	6050	BUDOWA ZDROJU WODY PITNEJ W MIEJSCOWOŚCI SZYMANÓWEK	Urząd Miejski	7 000,00	7 000,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano źródł uliczny w msc. Szymanówek
4	010	01010	6050	DOPROJEKTOWANIE I BUDOWA WODOCIĄGU W DZIĘCIOŁACH I WILCZENCU (F.Solecki Dzięcioły 16 265,71 zł)	Urząd Miejski	21 765,71	21 765,71	Zadanie zrealizowane. Wybudowano sieć wodociągową o długości około 88,00 m.
5	010	01010	6050	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W SOŁECTWIE KURY (F.Solecki Kury 17 866,92 zł)	Urząd Miejski	17 866,92	0,00	Zakres niemożliwy do wykonania w roku 2020. Budowa sieci wodociągowej jest możliwa dopiero po opracowaniu dokumentacji technicznej, która jest realizowana z budżetu gminy w ramach zadania inwestycyjnego „Projektowanie i budowa wodociągów na terenie gminy Tłuszcz”.

6	010	01010	6050	BUDOWA WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI PAWLÓW (F. Sołecki Pawłów 10 320,28 zł)	Urząd Miejski	10 320,28	10 320,28	Zadanie zrealizowane. Wybudowano sieć wodociągową o długości ok. dł.18 m (przecisk pod drogą powiatową) w kierunku msc. Pawłów.
7	010	01010	6050	BUDOWA WODOCIĄGU W M.SZYMANÓWEK (F. Sołecki Szymanówek 15 866,30 zł)	Urząd Miejski	17 866,30	17 866,30	Zadanie zrealizowane. Wybudowano sieć wodociągową o długości około 80,00 m
8	010	01010	6050	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI JAŻWIE (F.Sołecki Jażwie 9 000,00 zł)	Urząd Miejski	9 000,00	0,00	Zakres niemożliwy do wykonania w roku 2020. Budowa sieci wodociągowej jest możliwa dopiero po opracowaniu dokumentacji technicznej, która jest realizowana z budżetu gminy w ramach zadania inwestycyjnego „Projektowanie i budowa wodociągów na terenie gminy Tłuszcz”.
9	010	01010	6050	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI RUDNIKI (F.Sołecki Rudniki 2 000,00 zł)	Urząd Miejski	2 000,00	0,00	Zakres niemożliwy do wykonania w roku 2020. Budowa sieci wodociągowej jest możliwa dopiero po opracowaniu dokumentacji technicznej, która jest realizowana z budżetu gminy w ramach zadania inwestycyjnego „Projektowanie i budowa wodociągów na terenie gminy Tłuszcz”.
10	010	01010	6050	BUDOWA WODOCIĄGU W KIERUNKU DĘBINEK (F.Sołecki Wólka Kozłowska 10 000,00 zł)	Urząd Miejski	10 000,00	10 000,00	Zadanie zrealizowane. Wybudowano sieć wodociągową o długości około 70,00 m
11	010	01010	6050	BUDOWA WODOCIĄGU W ULICY ZAMKOWEJ (F.Sołecki Chrzęsne 20 000,00 zł)	Urząd Miejski	21 000,00	21 000,00	Zadanie zrealizowane. Wybudowano sieć wodociągową o długości około L= 120,00 m w ulicy Zamkowej.
12	010	01010	6050	DOPROJEKTOWANIE I BUDOWA WODOCIĄGU DO NIERUCHOMOŚCI ZALESIE 19E (F.Sołecki Zalesie 8 674,27 zł)	Urząd Miejski	12 674,27	12 674,27	Zadanie zrealizowane. Wybudowano sieć wodociągową o długości około 48,00 m w kierunku nieruchomości Zalesie 19E.
13	010	01010	6050	PROJEKT WODOCIĄGU W UL. WIEWIÓRCZEJ NA FIUKAŁACH	Urząd Miejski	2 000,00	2 000,00	Został wybrany wykonawca dokumentacji projektowej odcinka sieci wodociągowej w ul. Wiewiórczej w miejscowości Fiukały oraz zapłacono za I etap realizacji. Pozostały zakres do realizacji w roku 2021.

14	010	01010	6050	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M SZCZEPANEK	Urząd Miejski	22 000,00	20 590,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano dokumentację projektową sieci wodociągowej w msc. Szczepanek. Zapłacono za ostatni etap realizacji projektu. Uzyskano pozwolenie na budowę.
15	010	01010	6050	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W DRODZE BEZ NAZWY W WÓLCIE KOZŁOWSKIEJ	Urząd Miejski	13 000,00	13 000,00	Zadanie zrealizowane. Wybudowano sieć wodociągową o długości około 75,00 m.
16	010	01010	6050	PROJEKTOWANIE I BUDOWA WODOCIĄGÓW NA TERENIE GMINY TŁUSZCZ	Urząd Miejski	200 000,00	64 049,94	Wybrano wykonawcę dokumentacji technicznej sieci wodociągowej na terenie Gminy Tłuszcz: Etap I ok. 14,80 km, Etap II ok. 18,60 km, Etap III ok. 8,40 km, Zapłacono za koncepcję sieci wodociągowej oraz mapy do celów projektowych dla cz. I, II, III.
17	010			RAZEM		651 525,44	479 354,59	
18	600	60014	6300	BUDOWA CHODNIKA W MSC. MIĄSE, GM. TŁUSZCZ	Urząd Miejski	23 505,00	23 505,00	Zadanie zrealizowano. Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego na wykonania zadania "Budowa chodnika w msc. Miąse, gm. Tłuszcz". Dotacja rozliczona
19	600	60016	6050	UREGULOWANIE STANU PRAWNEGO ULICY ŁĄKOWEJ W JASIENICY	Urząd Miejski	98 769,00	98 769,00	Zadanie zrealizowano. Wykonano projekt budowlany budowy drogi gminnej ulicy Łąkowej na odcinku od działki nr 710/15 obręb 0008-Jasienica do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 634 ulica Wołomińska w miejscowości Jasienica, gmina Tłuszcz, powiat wołomiński. Etap I.
20	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA NA ULICY STAROWIEJSKIEJ WRAZ ZE WZMOCNIENIEM POBOCZY ROWU	Urząd Miejski	80 000,00	79 619,69	Zadanie zrealizowano. Wykonano chodnik o szerokości 2m w świetle krawężników po stronie zachodniej ulicy Starowiejskiej z elementami odwodnienia na długości 120mb.
21	600	60016	6050	MODERNIZACJA ULICY PARKOWEJ W JASIENICY	Urząd Miejski	10 000,00	10 000,00	Zadanie zrealizowano. Wykonano podbudowę drogi kruszywem betonowym 0/63 oraz doziarnienie destruktem asfaltowym w ilości ok. 120 ton.
22	600	60016	6050	BUDOWA PROGÓW ZWALNIAJĄCYCH NA ULICY PIASTOWSKIEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	8 000,00	5 658,00	Zadanie zrealizowano. Wykonano projekt czasowej organizacji ruchu dla budowy progu zwalniającego w ciągu ulicy Piastowskiej w Tłuszczu. Wykonano próg zwalniający w ciągu ulicy Piastowskiej w Tłuszczu.

23	600	60016	6050	MODERNIZACJA ULICY BOLESŁAWA PRUSA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	8 000,00	7 999,99	Zadanie zrealizowano. Wykonano dolną warstwę podbudowy z kruszywa niezwiązanego z recyklingu betonowego 0/63 w ilości ok.160 ton
24	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA W UL.FABRYCZNEJ	Urząd Miejski	30 000,00	29 893,92	Zadanie zrealizowano. Wykonano chodnik w ciągu ulicy Fabrycznej w Tłuszczu na odcinku od ulicy Nowej do Kolejowej.
25	600	60016	6050	BUDOWA UL. DŁUGIEJ	Urząd Miejski	13 000,00	8 076,00	Zadanie zostało zrealizowano częściowo. Umowa z wykonawcą została rozwiązana. Wykonawca przekazał następujące dokumenty: opinię geotechniczną, mapę do celów projektowych KERG 115.613.2019.
26	600	60016	6050	MODERNIZACJA ULICY LASKOWEJ W JASIEŃCIE	Urząd Miejski	25 000,00	25 000,00	Zadanie zrealizowano. Wykonano podbudowę drogi kruszywem betonowym 0/63 oraz doziarnienie destruktem asfaltowym w ilości ok.250 ton
27	600	60016	6050	MODERNIZACJA ULICY PIASKOWA- PRZEJAZDOWA (OSIEDLE MŁODYCH)	Urząd Miejski	37 000,00	36 900,00	Zadanie zrealizowano. Modernizacja ulicy Piaskowa – Przejazdowa (Osiedle Młodych) – Wykonanie podwójnego powierzchniowego utwardzenia grysami bazaltowymi w ilości ok. 700m2 przy minimalnej ilości emulsji 4kg/m2 powierzchni oraz z wyrównaniem istniejącej nawierzchni destruktem 0/31,5.
28	600	60016	6050	MODERNIZACJA CHODNIKA NA ULICY WILLOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	67 000,00	66 846,81	Zadanie zrealizowane. Wykonano remont nawierzchni chodnika w ciągu ulicy Willowej od 0+176 do km 0+226.
29	600	60016	6050	MODERNIZACJA DRÓG W MIEJSCOWOŚCIACH BIAŁKI, GRABÓW, JAŻWIE, KURY, RUDNIKI I STRYJKI	Urząd Miejski	42 000,00	42 000,00	Zadanie zrealizowane. Doziarnienie istniejących dróg gruntowych destruktem afaltowym w ilości ok.400 ton + profilowanie i ok.100 ton kruszywa kamiennego.
30	600	60016	6050	NA WYKONANIE PROGU ZWALNIAJĄCEGO W WILCZEŃCU NA ULICY SZARYCH SZEREGÓW	Urząd Miejski	5 000,00	5 000,00	Zadanie zrealizowano. Wykonano próg zwalniający w Wilczeńcu na ul. Szarych Szeregów.

31	600	60016	6050	ZAKUP I MONTAŻ WIATY PRZYSTANKOWEJ W ŁYSOBYKACH	Urząd Miejski	17 000,00	16 998,70	Zadanie zrealizowano. Wykonano projekt czasowej organizacji ruchu dla budowy przystanku w Łysobykach. Wykonano przystanek komunikacyjny . Zakupiono i zamontowano wiatę przystankową.
32	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. IRYSOWEJ W DZIĘCIOŁACH	Urząd Miejski	49 400,00	49 341,45	Zadanie zrealizowano. Wykonano budowę chodnika szerokości 2m w świetle krawężników o powierzchni ok. 360m2.
33	600	60016	6050	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA UL. MICKIEWICZA OD UL. WIEJSKIEJ	Urząd Miejski	103 000,00	103 000,00	Zadanie zrealizowano. Wykonano sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od studni S19 do S21 wraz z wpustami deszczowymi oraz odtworzeniem nawierzchni bitumicznej w ulicy Mickiewicza w Tłuszczu
34	600	60016	6050	MODERNIZACJA CHODNIKA NA ULICY MICKIEWICZA OD ULICY WĄSKIEJ DO ULICY SIENKIEWICZA	Urząd Miejski	20 000,00	13 333,20	Zadanie zrealizowano. Wykonano remont nawierzchni chodnika w ciągu ulicy Mickiewicza na odcinku od ulicy Wąskiej do Sienkiewicza na długości ok. 55mb
35	600	60016	6050	BUDOWA ULICY ZASOBNEJ (F. Sołecki Chrzęsne 15 000,00 zł)	Urząd Miejski	108 000,00	107 954,42	Zadanie zrealizowano. Budowa ulicy Zasobnej od km 0+126 do km 0+176 – Wykonanie budowy drogi gminnej na odcinku ok. 50mb o nawierzchni z kostki betonowej behaton gr. 8cm i powierzchni ok. 250m 2 wraz z krawężnikami.
36	600	60016	6050	UZUPEŁNIENIE ODWODNIENIA OSIEDLA UL. WOŁODYJOWSKIEGO (F. Sołecki Dziecioły 3 000,00 zł)	Urząd Miejski	3 000,00	3 000,00	Zadanie zrealizowano . Wykonano jeden wpust deszczowy na ul. Wołodyjowskiego w Dzieciołach.
37	600	60016	6050	MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI FRANCISZKÓW (F. Sołecki Franciszków 13 000,00 zł)	Urząd Miejski	13 000,00	13 000,00	Zadanie zrealizowano. Wykonano doziarnienie istniejących dróg gruntowych destruktem asfaltowym w ilości ok. 240 ton
38	600	60016	6050	WYKONANIE PROGU ZWALNIAJĄCEGO (F. Sołecki Franciszków 4 900,00 zł)	Urząd Miejski	4 900,00	4 897,00	Zadanie zrealizowano. Wykonano projekt czasowej organizacji ruchu dla budowy progu zwalniającego w m. Franciszków. Wykonano próg zwalniający w ciągu drogi gminnej Franciszków.

39	600	60016	6050	BUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZIAŁKACH O NUMERZE EWID. 206 I 2034 W JASIEŃCICY (F.Solecki Jasienica 20 000,00 zł)	Urząd Miejski	89 272,00	88 943,99	Zadanie zrealizowano. Wykonano wycinkę drzew w liczbie 143 sztuk zgodnie z wykazem drzew przeznaczonych do wycinki po budowę drogi gminnej w m. Jasienica .
40	600	60016	6050	DALSZE UŁOŻENIE CHODNIKA (F. Solecki Jadwinin 13 728,87 zł)	Urząd Miejski	63 728,87	63 540,60	Zadanie zrealizowano. Wykonano operat wodnoprawny oraz uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego. Wykonano zjazd indywidualny o powierzchni ok. 18m2 z kostki betonowej typu behaton czerwonej gr.8cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie z kruszywa betonowego 0/63 grubości 15cm wraz z obramowaniem obrzeżem 8x25cm. Zrobiono przepust pod koroną drogi. Dalsze ułożenie chodnika ok.110 mb
41	600	60016	6050	BUDOWA PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH W MIĄSEM NA UL. NAPOLEOŃSKIEJ (F. Solecki Miąse 4 305,00 zł)	Urząd Miejski	4 305,00	4 305,00	Zadanie zrealizowano. Wykonano aktualizację projektu stałej organizacji ruchu drogi wojewódzkiej nr 634 ul. Napoleońska Miąse.
42	600	60016	6050	BUDOWA BARIERKI NA UL. KAZIMIERZÓW (F. Solecki Postoliska 4 000,00 zł)	Urząd Miejski	4 000,00	4 000,00	Zadanie zrealizowano. Ustawienie balustrady drogowej typu U-11a czerwono-białej na długości 8mb w Postoliskach ul. Kazimierzów.
43	600	60016	6050	BUDOWA PROGU ZWALNIAJĄCEGO NA UL. SPACEROWEJ (F. Solecki Postoliska 3 000,00 zł)	Urząd Miejski	6 500,00	6 497,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano projekt czasowej organizacji ruchu dla budowy progu zwalniającego ulicy Spacerowej w Postoliskach. Wykonano próg zwalniający w ciągu ulicy Spacerowej w Postoliskach .
44	600	60016	6050	BUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI STASINÓW (F. Solecki Stasinów 10 563,83 zł)	Urząd Miejski	10 563,83	10 563,83	Zadanie zrealizowano. Budowa drogi gminnej nr 430953W do miejscowości Stasinów.
45	600	60016	6050	MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH W SOLECTWIE SZCZEPANEK (F. Solecki Szczepanek 18 565,69 zł)	Urząd Miejski	18 565,69	18 565,69	Zadanie zrealizowano. Doziarnienie istniejących dróg gruntowych destruktem asfaltowym w ilości ok.242 ton + profilowanie
46	600	60016	6050	MODERNIZACJA DROGI W GRABOWIE (F.Solecki Grabów 12 783,47 zł)	Urząd Miejski	12 783,47	12 783,47	Zadanie zrealizowano. Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysami bazaltowymi w ilości 450 m 2 wraz z uzupełnieniem istniejącej nawierzchni destruktem asfaltowym

47	600	60016	6050	MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH W STRYJKACH (F.Solecki Stryjki 11 634,39 zł)	Urząd Miejski	11 634,39	11 634,00	Wykonanie doziarnienia istniejącej podbudowy dróg gruntowych z wykorzystaniem destruktu drogowego 0/31,5 w ilości 130 ton wraz z profilowaniem i zagęszczeniem.
48	600	60016	6057	BUDOWA PARKINGU PARKUJ I JEDŹ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	166 296,00	0,00	Zadanie nie wykonane. W roku 2020 zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej, lecz wykonawca uzyskał pozwolenie na budowę 8 stycznia 2021 roku, co uniemożliwiło wykonanie planu wydatków w roku 2020.
49	600	60016	6059	BUDOWA PARKINGU PARKUJ I JEDŹ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	41 574,00	0,00	
50	600	60016	6050	BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 430953W DO MIEJSCOWOŚCI STASINÓW	Urząd Miejski	457 000,00	454 369,12	Zadanie zrealizowano. Modernizacja drogi w m. Stasinów. Budowa drogi gminnej nr430953W na odcinku od działki nr ew.1089 obręb 0013- Miase do działki nr ew. 83 obręb 0019 Stasinów.
51	600	60016	6050	BUDOWA DROGI KURY-CHRZĘSNE	Urząd Miejski	10 515,00	5 515,00	Zadanie zostało zrealizowano częściowo. Umowa z wykonawcą została rozwiązana. Wykonawca przekazał następujące dokumenty: opinię geotechniczną, mapę do celów projektowych KERG 115-266/19, decyzję pozwolenia wodnoprawnego, mapy podziałowe.
52	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU DROGI GMINNEJ ULICY ZAMKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI CHRZĘSNE	Urząd Miejski	10 515,00	5 515,00	Zadanie zostało zrealizowano częściowo. Umowa z wykonawcą została rozwiązana. Wykonawca przekazał następujące dokumenty: opinię geotechniczną, mapę do celów projektowych KERG 115-266/19, decyzję pozwolenia wodnoprawnego, mapy podziałowe.
53	600	60016	6050	MODERNIZACJA ULICY CENTRALNEJ W JASIEICY	Urząd Miejski	16 730,00	11 729,99	Zadanie zostało zrealizowano częściowo. Umowa z wykonawcą została rozwiązana. Wykonawca przekazał następujące dokumenty: opinię geotechniczną, mapę do celów projektowych KERG 6640.2604.2019, decyzję pozwolenia wodnoprawnego, mapy podziałowe.
54	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU DROGI GMINNEJ ŁĄCZĄCEJ ULICĘ KIELAKA Z WIADUKTEM W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	34 440,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2020r. Wykonawca nie dostarczył dokumentacji projektowej w terminie obowiązującym w Umowie Nr.IR.272.36.2019.
55	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ BEZ NAZWY I WÓŁKA KOZŁOWSKA	Urząd Miejski	13 976,00	8 976,00	Zadanie zostało zrealizowano częściowo. Umowa z wykonawcą została rozwiązana. Wykonawca przekazał następujące dokumenty: opinię geotechniczną, mapę do celów projektowych KERG 6640.2026.2019, mapy podziałowe.

56	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ BEZ NAZWY 4 KURY OD KM 0+200 DO KM 0+500	Urząd Miejski	29 520,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2020r. Wykonawca nie dostarczył dokumentacji projektowej w terminie obowiązującym w Umowie Nr.IR.272.38.2019.
57	600	60016	6050	MODERNIZACJA CHODNIKA PRZY UL. PONIATOWSKIEGO W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	10 000,00	10 000,00	Zdanie zrealizowano.Wykonano modernizację istniejącego chodnika w ciągu ulicy Poniatowskiego w Tłuszczu poprzez wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej typ behaton gr. 8cm na podbudowie z betonu kruszonego 0/63 gr. 15cm w ilości ok. 70m2 wraz z niezbędnymi obrzeżami oraz regulacją wysokościową krawężnika ulicznego 15x30.
58	600	60016	6050	ZAGOSPODAROWANIE POBOCZA PRZY ULICACH KOLEJOWEJ I PRUSA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	15 000,00	14 999,65	Zadanie zrealizowano.Ustawienie obrzeży 8x30 ok. 28mb, zdjęcie warstwy urodzajnej humusu ok. 50m2, wykonanie warstwy z kruszywa segregowanego 4-20 kamiennego łamanego gr. min.10cm, wykonanie drobnych prac porządkowych oraz rozbiórkowych.
59	600	60016	6050	PROJEKT I BUDOWA PROGU ZWALNIAJĄCEGO W MIEJSCOWOŚCI GRABÓW	Urząd Miejski	6 000,00	5 997,00	Zadanie zrealizowano.Wykonano projekt czasowej organizacji ruchu dla budowy progu zwalniającego w m. Grabów .Wykonano próg zwalniający w ciągu drogi gminnej Grabów.
60	600	60016	6050	PROJEKT I BUDOWA NOWEGO PROGU ZWALNIAJĄCEGO NA UL. MAZOWIECKIEJ	Urząd Miejski	9 200,00	9 000,00	Zadanie zrealizowano.Wykonano projekt czasowej organizacji ruchu dla budowy progu zwalniającego na ul. Mazowieckiej w Tłuszczu Wykonano próg zwalniający na ulicy Mazowieckiej w Tłuszczu.
61	600	60016	6050	MODERNIZACJA UL. JAŚMINOWEJ, GÓRNEJ I JASNEJ W JASNIICY - GÓRKI	Urząd Miejski	45 000,00	45 000,00	Zadanie zrealizowano.Poprawa bezpieczeństwa na ul. Jaśminowej, Górnej i Jasnej poprzez wykonanie odwodnienia na skrzyżowaniach tych ulic.
62	600	60016	6050	ODWODNIENIE UL. ZGODY I ŁĄCZNEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	40 000,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane. Dwukrotnie ogłaszano zapytanie ofertowe. Brak oferentów.
63	600	60016	6050	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ULICY NOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	80 000,00	80 000,00	Zadanie zrealizowano. Wykonano dokumentacji projektową ulicy Nowej oraz Zasciankowej w Tłuszczu.
64	600			RAZEM		1 972 693,25	1 622 728,52	

65	700	70001	6210	UZUPEŁNIENIE I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNEJ W GMINIE TŁUSZCZ	ZGKiM	50 000,00	23 765,99	Zadanie zrealizowane. Wykonano zgodnie z umową z ZGKiM refundację kosztów odrzutów od sieci kanalizacji sanitarnej do granicy posesji dla 4 szt. przyłączy, zgodnie z wnioskami mieszkańców.
66	700	70005	6060	WYKUP GRUNTÓW	Urząd Miejski	353 027,18	350 027,18	Gmina Tłuszcz nabyła łącznie 0,3879 ha gruntu
67	700			RAZEM		403 027,18	373 793,17	
68	710	71095	6639	REGIONALNE PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW MAZOWSZA DLA AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I GEOINFORMACJI	Urząd Miejski	13 427,57	9 479,34	Zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego przekazano dotację, która została częściowo zwrócona. Nie zostały wykonane założenia projektu przewidziane na 2020 rok. Zadanie będzie realizowane w 2021 roku
69	710					13 427,57	9 479,34	
70	750	75023	6050	MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO	Urząd Miejski	80 000,00	74 538,00	Zaadaptowano część poddasza na pomieszczenie socjalne dla pracowników oraz dodatkowe toalety
71	750	75023	6050	MONITORING URZĘDU MIEJSKIEGO	Urząd Miejski	16 800,00	16 543,50	Zakupiono i zamontowano zestaw zawierający: rejestrator 16 kanałowy IP, kamera wewnętrzna kopułowa 8 szt, kamera zewnętrzna tubowa 6 szt, monitor LCD do obsługi rejestratora, szafa wisząca do rejestratora
72	750	75023	6060	ZAKUP SERWERA DLA URZĘDU MIEJSKIEGO	Urząd Miejski	35 000,00	34 993,50	Zakupiono serwer DELL PowerEdge R440 wraz z licencją Microsoft
73	750	75023	6050	WYKONANIE KLIMATYZACJI W URZĘDZIE MIEJSKIM W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	25 000,00	23 985,00	Wykonano instalację klimatyzacji dla wybranych pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Tłuszczu
74	750					156 800,00	150 060,00	
75	754	75412	6230	DOPROWADZENIE WODY, UŁOŻENIE KANALIZACJI ORAZ WYKONANIE POSADZEK W BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOZŁACH	OSP w Kozłach	6 500,00	6 500,00	Umową dotacji nr OZK.5540.19.2020 z dnia 05.05.2020r.przekazano środki, które zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Rozliczenie nastąpiło w terminie, prawidłowo wydatkowano środki na wykonanie posadzek, doprowadzenie wody i ułożenie kanalizacji.

76	754	75412	6230	WYKONANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W CHRZĘSNEM	OSP w Chrzęsnem	4 500,00	4 500,00	W dniu 09.10.2020 r. została zwarta umowa dotacji nr OZK.5540.26.2020 a następnie przekazane środki finansowe na rachunek OSP w Chrzęsnem. które zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Rozliczenie nastąpiło w terminie, prawidłowo wydatkowano środki na wykonanie audytu energetycznego budynku strażnicy.
77	754	75412	6230	WYKONANIE ELEWACJI ZEWNĘTRZNEJ NA BUDYNKU STRAŻNICY	OSP w Jasienicy	15 000,00	15 000,00	Umową dotacji nr OZK.5540.29.2020 z dnia 11.12.2020 r.przekazano środki, które zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Rozliczenie nastąpiło w terminie, prawidłowo wydatkowano środki na wykonanie elewacji zewnętrznej budynku strażnicy (faktura nr FA/96/2020 z dnia 18.12.2020 r.)
78	754			RAZEM		26 000,00	26 000,00	
79	801	80101	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA NA TERENIE SZKOŁY W JASIENICY (F. Solecki Jasienica 3 000,00 zł)	ZS Jasienica	5 000,00	5 000,00	Wykonano dodatkowe oświetlenie boiska przy Zespole Szkół w Jasienicy. W ramach prac wykonano: montaż kabla zasilającego YAKY w sali gimnastycznej; montaż dodatkowych zabezpieczeń oraz zegara astronomicznego w rozdzielni sali gimnastycznej; rozebranie i ułożenie kostki brukowej oraz montaż kabla zasilającego w wykopie; montaż fundamentu do słupa oświetleniowego; montaż słupa oświetleniowego wys. 8 m. (słup stalowy ocynkowany) wraz z uziumem; montaż naświetlacza LED 200W oraz LED 50W
80	801	80104	6050	ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA PRZEDSZKOLE	SP w Strykach	23 000,00	23 000,00	Wykonano opracowanie kompletnego programu funkcjonalno-użytkowego PFU na adaptację i dostosowanie pomieszczeń o łącznej powierzchni 150m ² w Szkole Podstawowej im. Jana Twardowskiego w Strykach pod funkcję przedszkola.
81	801	80104	6050	MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY ZS W POSTOLISKACH (F.Solecki Jarzębia Łąka 2 000,00 zł, F.Solecki Postoliska 6 600,00 zł)	ZS Postoliska	8 600,00	8 600,00	Zakupiono i zamontowano altanę -zadaszenie piaskownicy dla Zespołu Szkół w Postoliskach
82	801			RAZEM		36 600,00	36 600,00	
83	900	90001	6050	ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO-SIECIKOWEJ POZA GRANICAMI AGLOMERACJI KPOŚK NA TERENIE GMINY TŁUSZCZ	Urząd Miejski	3 125 000,00	625 469,29	Wybrano wykonawcę robót. Zakres robót: budowa sieci kanalizacji sanitarnej – grawitacyjnej z rur PVC wraz ze studniami o średnicy 200 mm o długości łącznej 2069,00 m, budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej – ciśnieniowej z rur PE o średnicy 110 mm o długości 342,00 m, budowa 1 kompletnej przepompowni, budowa odgałęzień sieci grawitacyjnej (od kanału głównego do granic posesji) z rur PVC o średnicy 160 mm o łącznej długości 921,00 m. Odebrano od wykonawcy oraz zapłacono 1020 m wybudowanej sieci. Pozostały zakres robót w roku 2021. Wykonano zadanie w zakresie środków własnych. Pozostała kwota została zaplanowana z pożyczki WFOSiGW w Warszawie, na którą nie została podpisana umowa.

84	900	90001	6057	PRZECIWDZIAŁANIE DEGRADACJI ŚRODOWISKA, OCHRONA EKOSYSTEMU ZALEWU ZEGRZYŃSKIEGO I WÓD PODZIEMNYCH SUBNIECKI WARSZAWSKIEJ POPRZEZ ROZBUDOWĘ SYSTEMU WODNO KANALIZACYJNEGO W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	2 148 250,32	1 627 402,46	Zadanie zrealizowane. Wybudowano na osiedlu Klonowa-Norwida w etapie III cz. 2 sieci wodociągowej o długości 2644,80 m, sieci kanalizacji sanitarnej o długości 3787,40 oraz odrzutów do granic posesji o długości 1059,70 m. Zapłacono wykonawcy wynagrodzenie do 90 %. Pozostała płatność wynagrodzenia po przeprowadzeniu procedur odbiorowych w roku 2021.
85	900	90001	6059	PRZECIWDZIAŁANIE DEGRADACJI ŚRODOWISKA, OCHRONA EKOSYSTEMU ZALEWU ZEGRZYŃSKIEGO I WÓD PODZIEMNYCH SUBNIECKI WARSZAWSKIEJ POPRZEZ ROZBUDOWĘ SYSTEMU WODNO KANALIZACYJNEGO W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	4 055 550,00	3 820 616,63	
86	900	90001	6050	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. ODROWĄŻA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	10 000,00	9 717,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano dokumentację projektową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami w ul. Odrowąża w Tłuszczu.
87	900	90001	6050	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY RACŁAWICKIEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	120 000,00	119 845,00	Zadanie zrealizowane. Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek – ulica Racławicka, o długości łącznej 130,00 m wraz z budową odgałęzień o długości 13,00 m.
88	900	90002	6050	ZAKUP I MONTAŻ WAGI NAJAZDOWEJ SAMOCHODOWEJ	Urząd Miejski	20 000,00	18 976,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano dokumentację projektową niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę montażu elektronicznej wagi samochodowej najazdowej wraz z zasilaniem elektroenergetycznym
89	900	90005	6050	POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA MIEJSKIEGO POPRZEZ REWITALIZACJĘ PARKU NA OSIEDLU DŁUGA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	170 000,00	137 906,88	Zadanie zrealizowane. 1. Wykonano dokumentację projektową zagospodarowania parku przy ul. Długiej w Tłuszczu - etap II. 2. Zagospodarowano teren parku miejskiego poprzez wykonanie nasadzeń nowej roślinności.

90	900	90005	6057	OGRANICZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	1 322 374,00	1 284 927,69	Zadanie zrealizowane. Wykonano termomodernizację komunalnego budynku mieszkalnego w Tłuszczu przy ul. Parkowej 5 wraz z kotłownią kontenerową. Zrealizowano dostawę i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 10 instalacji kotłowni na biomasę oraz 49 instalacji kotłowni na gaz ziemny.
91	900	90005	6059	OGRANICZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	707 485,00	696 867,89	
92	900	90005	6667	ZWROT DOTACJI	Urząd Miejski	2 033,00	1 626,40	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w projekcie OZE w Zielonce i w Tłuszczu po aneksie zmniejszającym wartość projektu i wysokości dotacji.
93	900	90005	6660	ZWROT DOCHODÓW POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Urząd Miejski	645 265,37	645 265,37	Zwrot części wpłat mieszkańców po rozliczeniu końcowym projektu "OZE w Zielonce i w Tłuszczu". Zmniejszenie ilości instalacji umożliwiło zakwalifikować do refundacji wyższe koszty w poszczególnych instalacjach, co spowodowało mniejszy udział mieszkańców w projekcie. Różnica w kalkulacji została zwrócona i rozliczona z mieszkańcami.
94	900	90005	6257	OZE W ZIELONCE I TŁUSZCZU	Urząd Miejski	12 202,96	12 202,96	Należność (część dotacji) w projekcie "OZE w Zielonce i w Tłuszczu" przekazana partnerowi, do Miasta Zielonka. Udział Miasta Zielonka w dotacji wynikająca z końcowego wniosku o płatność.
95	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO OD POSTOLISK UL. KAZIMIERZÓW DO MIEJSCOWOŚCI BRZEZINÓW (F.Solecki Waganka 11 796,96 zł, F.Solecki Brzeziny 3 000,00 zł)	Urząd Miejski	14 796,96	14 760,00	Zadanie zrealizowane Wykonany został etap I inwestycji - posadowienie słupów typu P-10/ŻN – szt. 9
96	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI DZIEĆCIOŁY UL. SZAFIROWA (2 LAMPY) (F.Solecki Dziecioty 2 000,00 zł)	Urząd Miejski	2 000,00	2 000,00	Zadanie zrealizowane. Uzupełniono oświetlenie uliczne w ul. Szafirowej w m. Dziecioty poprzez dowieszenie opraw oświetleniowych LED 50 W – szt. 2.
97	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO (F. Solecki Jasienica 2 000,00 zł)	Urząd Miejski	2 000,00	2 000,00	Zadanie zrealizowane. Uzupełniono oświetlenie uliczne w m. Jasienica, ul. Środkowa – montaż na istniejących stanowiskach słupowych przewodu oświetleniowego AsXS _n 2x25mm ² , długości ok. 45 mb oraz oprawy oświetleniowej LED 50 W – szt. 1.

98	900	90015	6050	WYKONANIE PROJEKTU I BUDOWA OŚWIETLENIA NA ULICY ZIENKIEWICZÓW	Urząd Miejski	2 000,00	2 000,00	Zadanie zrealizowane. Uzupełniono oświetlenie uliczne w m. Jaźwie, ul. Zienkiewiczów – montaż na istniejących stanowiskach słupowych przewodu oświetleniowego AsXSn 2x25mm2, długości ok. 30 mb oraz oprawy oświetleniowej SGS 70W – szt. 1.
99	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO-4 LAMPY (F. Sołecki Rudniki 5 000,00 zł)	Urząd Miejski	7 800,00	7 800,00	Zadanie zrealizowane. Uzupełniono oświetlenie uliczne w m. Rudniki – montaż na istniejących stanowiskach słupowych przewodu oświetleniowego AsXSn 2x25mm2, długości ok. 230 mb oraz opraw oświetleniowych LED 50 W – szt. 4.
100	900	90015	6050	ZAPROJEKTOWANIE ORAZ WYKONANIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO (F. Sołecki Wagan 10 000,00 zł)	Urząd Miejski	15 010,00	14 012,30	Zadanie zrealizowane. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową: 1. Oświetlenia drogowego w m. Wagan (od posesji nr 1 w stronę m. Fiukały – długości ok. 800 m). 2. Oświetlenia drogowego w m. Wagan (od posesji nr 7 do posesji 11C – długości ok. 250 m). Dokonano zgłoszenia budowy w Starostwie Powiatowym w Wołominie.
101	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO DO NIERUCHOMOŚCI ZALESIE 3A (F. Sołecki Zalesie 6 000,00 zł)	Urząd Miejski	6 000,00	5 990,57	Zadanie zrealizowane. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową oświetlenia drogowego w m. Zalesie. Dokonano zgłoszenia budowy w Starostwie Powiatowym w Wołominie.
102	900	90015	6050	BUDOWA ORAZ UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA W SOŁECTWIE MIĄSE (F. Sołecki Miąse 23 500,00 zł)	Urząd Miejski	23 500,00	23 200,00	Zadanie zrealizowane. Wybudowano odcinek napowietrznej linii oświetlenia drogowego w ul. Ostrowskiej w m. Miąse (wg projektu wykonanego w zadaniu z poz. 112): - posadowienie słupów – szt. 6, - wykonanie linii napowietrznej o długości ok. 178,5 m, - montaż opraw oświetleniowych SGS 70W – szt. 6.
103	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI MOCZYDŁO (F. Sołecki Wólka Kozłowska 800,00 zł)	Urząd Miejski	800,00	800,00	Zadanie zrealizowane. Uzupełniono oświetlenie uliczne w m. Moczydło poprzez dowieszenie oprawy oświetleniowej OUS-70 – szt. 1.
104	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA UL. WOŁOMIŃSKIEJ W JASIEŃICY (F. Sołecki Jasienica 1 000,00 zł)	Urząd Miejski	1 000,00	1 000,00	Zadanie zrealizowane. Uzupełniono oświetlenie uliczne na ul. Wołomińskiej w m. Jasienica poprzez dowieszenie oprawy oświetleniowej OUS-70 – szt. 1.

105	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W WÓLCIE KOZŁOWSKIEJ	Urząd Miejski	5 000,00	5 000,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano: - demontaż z istniejących stanowisk oświetleniowych - oprawy oświetleniowej OUS 70W – szt. 4, - montaż w miejsce zdemontowanych opraw OUS nowych opraw LED 50W – szt. 4, - montaż zdemontowanych opraw oświetleniowych OUS 70W w innej lokalizacji – szt. 4.
106	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA ULICY JADOWSKIEJ	Urząd Miejski	58 000,00	50 012,00	Zadanie zrealizowane. 1. Wybudowano odcinek napowietrznej linii oświetlenia drogowego w Postoliskach, ul. Jadowska (rejon cmentarza – droga w kierunku Przykory): - posadowienie słupa – szt. 5, - wykonanie linii napowietrznej o długości ok. 174 m, - montaż oprawy oświetleniowej LED 50W – szt. 5. 2. Wybudowano odcinek kablowej linii oświetlenia drogowego w Postoliskach, ul. Jadowska (rejon przejazdu kolejowego) - posadowienie słupa – szt. 6, - wykonanie linii napowietrznej o długości ok. 228 m, - montaż oprawy oświetleniowej LED 50W – szt. 6.
107	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA ULICY B.PRUSA, JULIANNY I BAJKOWEJ	Urząd Miejski	5 000,00	2 500,00	Zadanie zrealizowane. Uzupełniono oświetlenie uliczne w ul. Prusa w m. Tuszcz – montaż na istniejących stanowiskach słupowych przewodu oświetleniowego AsXS _n 2x25mm ² , długości ok. 120 mb oraz oprawy oświetleniowej LED 50 W – szt. 1.
108	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA ULICY DŁUGOSZA W JASIEŃCIE	Urząd Miejski	7 000,00	6 888,00	Zadanie zrealizowane. 1. Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową linii oświetlenia drogowego na ulicy Długosza (Akacyjowej) w m. Jasienica. 2. Na podstawie ww. projektu wybudowano odcinek linii oświetlenia drogowego: - posadowienie słupa – szt. 1, - wykonanie linii kablowej o długości ok. 56 m, - montaż oprawy oświetleniowej LED 30W – szt. 1.
109	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA NA ULICY CISOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	20 000,00	19 926,00	Zadanie zrealizowane. 1. Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową linii oświetlenia drogowego w ul. Cisowej w m. Tuszcz. 2. Na podstawie ww. projektu wybudowano odcinek linii oświetlenia drogowego: - posadowienie słupa – szt. 3, - wykonanie linii kablowej o długości ok. 137 m, - montaż oprawy oświetleniowej LED 50W – szt. 3.

110	900	90015	6050	PROJEKT OŚWIE TL ENIA ULICZNEGO OD MOSTU W DZIEĆC I OŁACH DO MIEJSCOWOŚCI ŁYSOBYKI	Urząd Miejski	12 000,00	9 914,48	Zadanie zrealizowane. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową oświetlenia drogowego w m. Zalesie. Dokonano zgłoszenia budowy w Starostwie Powiatowym w Wołominie.
111	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIE TL ENIA ULICZNEGO W DZIEĆC I OŁACH	Urząd Miejski	3 000,00	3 000,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową napowietrznej linii oświetleniowej odcinka drogi powiatowej 4331W. Dokonano zgłoszenia budowy w Starostwie Powiatowym w Wołominie.
112	900	90015	6050	WYKONANIE PROJEKTU LINII OŚWIE TL ENIOWEJ W MIEJSCOWOŚCI MIĄSE UL. OSTROWSKA	Urząd Miejski	7 000,00	6 164,90	Zadanie zrealizowane. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową oświetlenia drogowego w ul. Ostrowskiej w m. Miąse. Dokonano zgłoszenia budowy w Starostwie Powiatowym w Wołominie.
113	900	90015	6050	WYKONANIE PROJEKTU I BUDOWA OŚWIE TL ENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI GRABÓW	Urząd Miejski	4 000,00	3 200,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano mapy do celów projektowych dla drogi gminnej relacji Rudniki – Grabów na odcinku od wysokości działki nr ewid. 283 obręb Grabów do wysokości działki nr ewid. 590 obręb Rudniki.
114	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIE TL ENIA W MIEJSCOWOŚCI BIAŁKI (CHOSZCZOWE)	Urząd Miejski	1 000,00	1 000,00	Zadanie zrealizowane. Uzupełniono oświetlenie uliczne w m. Białki (Choszczowe) poprzez dowieszenie oprawy oświetleniowej OUS-70 – szt. 1.
115	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIE TL ENIA NA OSIEDLU KLONOWA- NORWIDA PRZY UL. KLONOWEJ POMIĘDZY NR 15 i 17	Urząd Miejski	1 000,00	1 000,00	Zadanie zrealizowane. Uzupełniono oświetlenie uliczne na ul Klonowej w m. Tłuszcz poprzez dowieszenie oprawy oświetleniowej OUS-70 – szt. 1.
116	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIE TL ENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI JAŻWIE UL. RODZINY MAJEWSKICH	Urząd Miejski	6 000,00	6 000,00	Zadanie zrealizowane. Uzupełniono oświetlenie uliczne na ul. Rodziny Majewskich w m. Jażwie poprzez dowieszenie opraw oświetleniowych LED 50 W – szt. 6.
117	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIE TL ENIA ULICZNEGO- 1 LAMP A W MIEJSCOWOŚCI JAŻWIE	Urząd Miejski	1 000,00	1 000,00	Zadanie zrealizowane. Uzupełniono oświetlenie uliczne na ul. Rodziny Majewskich w m. Jażwie poprzez dowieszenie oprawy oświetleniowej SGS 70W – szt. 1.

118	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO- 1 LAMPA W MIEJSCOWOŚCI KURY	Urząd Miejski	1 000,00	1 000,00	Zadanie zrealizowane. Uzupełniono oświetlenie uliczne w m.Kury poprzez dowieszenie oprawy oświetleniowej SGS 70W – szt. 1.
119	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA W SOŁECTWIE JAŻWIE (F. Sołecki Jażwie 3 000,00 zł)	Urząd Miejski	3 000,00	2 999,99	Zadanie zrealizowane. Uzupełniono oświetlenie uliczne w sołectwie Jażwie poprzez dowieszenie opraw oświetleniowych OUS 70W – szt. 3.
120	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI BALCERY	Urząd Miejski	3 000,00	3 000,00	Zadanie zrealizowane. Uzupełniono oświetlenie uliczne w m. Balcery poprzez dowieszenie opraw oświetleniowych OUS 70W – szt. 3.
121	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. KASPROWICZA	Urząd Miejski	3 000,00	3 000,00	Zadanie zrealizowane. Uzupełniono oświetlenie uliczne na ul. Kasprowicza w m. Tuszcz poprzez dowieszenie opraw oświetleniowych LRD 50W – szt. 3.
122	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA OSIEDLU KLONOWA- NORWIDA PRZY UL. ZACHODNIEJ	Urząd Miejski	1 000,00	1 000,00	Zadanie zrealizowane. Uzupełniono oświetlenie uliczne na ul. Zachodniej w m. Tuszcz poprzez dowieszenie oprawy oświetleniowej OUSc-70 – szt. 1.
123	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. ŁĄCZNEJ W KIERUNKU NUMERU 22A	Urząd Miejski	2 000,00	2 000,00	Zadanie zrealizowane. Uzupełniono oświetlenie uliczne w ul. Łącznej w m. Tuszcz – montaż na istniejących stanowiskach słupowych przewodu oświetleniowego AsXS _n 2x25mm ² , długości ok. 60 mb oraz oprawy oświetleniowej LED 50 W – szt. 1.
124	900	90095	6050	MODERNIZACJA TERENU REKREACYJNEGO W JARZĘBIEJ ŁĄCE (F.Sołecki Jarzębia Łąka 28 000,00 zł)	Urząd Miejski	56 000,00	54 675,64	Zadanie zrealizowane. Wykonano: 1. Zagospodarowanie terenu przy bibliotece w m. Jarzębia Łąka - roboty ziemne – wykonanie wykopów. - montaż obrzeży betonowych. - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego. - wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej o pow. ok. 255m ² . - zakup i montaż bramy wjazdowej przesuwnej. 2. Wykonanie oświetlenia terenu przy bibliotece w Jarzębiej Łące - posadowienie słupów aluminiowych 3,5 m – szt. 3 - montaż opraw oświetleniowych LED 33W – szt. 3 3. Nawiezienie ziemi i niwelacja terenu na placu rekreacyjnym

125	900	90095	6050	BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI ŁYSOBYKI (F. Solecki Łysobyki 14 689,61 zł)	Urząd Miejski	14 689,61	14 613,38	Zadanie zrealizowane. Wykonano: 1. Zakup zestawu mebli ogrodowych na plac zabaw w m. Łysobyki - zestaw mebli ogrodowych (stół i dwie ławki) – szt. 2. 2. Dostawa i montaż zestawu zabawowego na plac zabaw w m. Łysobyki - zestaw metalowy nr 3 (metal, HDPE) – szt. 1.
126	900	90095	6050	BUDOWA STREFY REKREACJI W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	356 000,00	355 989,18	Zadanie zrealizowane. Wykonano: 1. Roboty wykończeniowe - budowa stawów melioracyjnych retencyjnych w rejonie targowiska miejskiego w Tłuszczu. 2. Transport urobku po wykopanych zbiornikach retencyjnych w Tłuszczu 3. Budowa boiska treningowego do piłki nożnej w strefie rekreacji
127	900	90095	6050	ORGANIZACJA MIEJSCA REKREACJI	Urząd Miejski	11 303,86	11 303,85	Zadanie zrealizowane. Wykonano: 1. Dostawa wyposażenia boiska do piłki nożnej w strefie rekreacji przy ul. Kielaka w Tłuszczu - bramki aluminiowe 5,2 m do trwałego montażu w gruncie + siatki – szt. 2 - chorągiewki narożne – szt. 4 - piłki do gry w piłkę nożną – szt. 2 2. Dostawa wyposażenia sportowego do strefy rekreacji przy ul. Kielaka w Tłuszczu - kosz do koszykówki: tablica 120x90 cm, obręcz z siatką z polipropylenu, stojak jednosłupowy 120 cm - piłki do koszykówki - szt. 2 3. Przygotowanie nawierzchni pod altanę ogrodową - ustawienie obrzeży betonowych - ułożenie kostki brukowej o pow. ok. 10 m2 4. Niwelacja terenu przeznaczonego na miejsce rekreacji (ok. 1000 m2)
128	900	90095	6050	MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY UL. PRYZAKŁADOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	58 000,00	56 752,19	Zadanie zrealizowane. Wykonano: 1. Przygotowanie terenu pod siłownię zewnętrzną 2. Dostawa i montaż urządzeń fitness na placu zabaw - drążek do podciągania trzy wysokości, - biegacz 2 stanowiska, - wioślarz sportowy, - poręczę równoległe 2 stanowiska, - orbitrek, - zestaw - Wyciskanie siedząc / Drabinka / Poręczę równoległe / Wyciąg górny, - drabinka, - ławka pozioma 1 stanowisko, - tablica informacyjna standard, 3. Dostawa ławek parkowych na plac zabaw - ławka parkowa PRIMARIO 200 cm brąz – szt. 4.

129	900	90095	6050	DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW NA OS. SŁONECZNA	Urząd Miejski	15 000,00	15 000,00	Zadanie zrealizowane. Zakupiono zestaw zabawowy 0202-1 – szt. 1
130	900	90095	6667	ZWROT DOTACJI	Urząd Miejski	222,82	222,82	Zwrot dotacji związanej z realizacją inwestycji " Budowa targowiska miejskiego w Tłuszczu".
131	900	90095	6050	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	18 850,00	11 404,00	W ramach zadania przygotowano dokumentację aplikacyjną, która umożliwiła aplikowanie o dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020 na termomodernizację budynku OSP w Tłuszczu i OSP w Chrzęsnem.
132	900	90095	6050	MONITORING MIEJSKI	Urząd Miejski	5 200,00	0,00	Zadanie nie zrealizowane
133	900	90095	6050	ORGANIZACJA MIEJSCA SPOTKAŃ I REKREACJI MIESZKAŃCÓW TŁUSZCZA	Urząd Miejski	119 587,85	108 899,12	Zadanie zrealizowane. Wykonano: 1. Roboty budowlane związane z zagospodarowaniem placu miejskiego w rejonie ulic Długiej i Armii Krajowej w Tłuszczu 2. Nawierzchnia chodnikowa – dojścia do furtek i bram wjazdowych. 3. Budowa piłkochwyłów przy boisku do siatkówki plażowej – szt. 2. 4. Zakupiono kosze uliczne – szt. 4.
134	900	90095	6057	ORGANIZACJA MIEJSCA SPOTKAŃ I REKREACJI MIESZKAŃCÓW TŁUSZCZA	Urząd Miejski	190 890,00	190 890,00	
135	900	90095	6059	ORGANIZACJA MIEJSCA SPOTKAŃ I REKREACJI MIESZKAŃCÓW TŁUSZCZA	Urząd Miejski	208 110,00	205 036,41	
136	900			RAZEM		13 609 921,75	10 227 778,40	
137	921	92116	6220	PODNIESIENIE POZIOMU CZYTELNICTWA W GMINIE TŁUSZCZ POPRZECZ STWORZENIE WARUNKÓW LOKALOWYCH W JARZĘBIEJ ŁĄCE	Biblioteka Publiczna w Tłuszczu	340 000,00	333 234,64	Zadanie zrealizowane. Wykonano przebudowę i zmianę sposobu użytkowania stacji kolejowej na funkcję biblioteki wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w msc. Jarzębia Łąka.
138	921			RAZEM		340 000,00	333 234,64	

139	926	92695	6050	BUDOWA BOISKA WE WSI KOZŁY (F. Sółcki Kozły 19 000,00 zł)	Urząd Miejski	19 000,00	18 952,01	Zadanie zrealizowane. Wykonano: 1. Zakup i montaż wyposażenia boiska sportowego - bramka 5x2 m, profil aluminiowy 120x100 mm owalny, stacjonarna (do mini piłki nożnej) - szt. 2, - siatka bramki 5x2m, Ø4, oczko 10x10 cm - kpl. 2. 2. Budowa ogrodzenia terenu boiska sportowego - wykonanie ogrodzenia drewnianego długości ok. 360 m i wysokości ok. 1,30 m, - wykonanie bram wjazdowych (z tego samego materiału, co ogrodzenie) – szt. 2.
140	926			RAZEM		19 000,00	18 952,01	
OGÓŁEM						17 228 995,19	13 277 980,67	