

Plan wydatków majątkowych według zadań w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	jednostka realizująca	Plan	Wykonanie	Informacje dotyczące realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01043	6050	PROJEKTOWANIE I BUDOWA WODOCIĄGÓW NA TERENIE GMINY TŁUSZCZ	Urząd Miejski	2 477 400,00	1 696 951,31	Wykonano: 1. dokumentację projektową odcinka sieci wodociągowej w msc. Kozły. 2. odcinek sieci wodociągowej w m.Fiukały, ul. Wiewiórcza z rur PE o śr. 90 mm o długości 212,0m 3. odcinek sieci wodociągowej w m. Stryjki - sięgacz z drogi głównej - z rur PE o śr. 90 mm o długości 128,1 m 4. sieć wodociągową w ul. Truskawkowej w Tłuszczu - z rur PE o śr. zewn. 110 mm o długości 372,0 m 5. odcinek sieci wodociągowej w m. Zalesie - sięgacz z rur PE o śr. zewn. 110 mm i dług. 369,5 m 6. odcinek sieci wodociągowej w m. Postoliska w ul. Starowiejskiej - z rur PE o śr. zewn. 160 mm i dług. 118,50 m 7. odcinek sieci wodociągowej w ul. Zaściankowej w Tłuszczu - z rur PE o śr. zewn. 225-90 mm i dług. 701,5m 8. odcinek sieci wodociągowej w msc. Mokra Wieś, wzdłuż ul. Podkowińskiego o długości 1 192,5 m 9. sieć wodociągowa w ul Łodygowej w Tłuszczu - z rur PE o śr. zewn. 110 mm o długości 476,7 m 10. odcinek sieci wodociągowej w m. Chrzęsne, ul. Borówkowa - z rur PE o śr. zewn. 110mm o długości 210,0 m. 11. odcinek sieci wodociągowej w m. Pawłów, wykonanej z rur PE śr. 160 mm o długości ok. 1 270,0 m Podpisano umowę i częściowo zrealizowano: 12. Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków sieci wodociągowej na os. Borki. - zakończenie prac projektowych w 2023 r. 13. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka sieci wodociągowej w ulicy Raclawickiej.- zakończenie prac projektowych w 2023 r. 14. Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy Tłuszcz - Jasienica Cześć 1 (Rzeczna,Mieszka I i Laskowa - 1 128,5m).- zakończenie w 2023 r. 15. Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy Tłuszcz- Jasienica Część 2 (Zjazdowa, Środkowa, Orna- 714,5 m).- zakończenie w 2023 r.
2	010	01043	6050	BUDOWA WODOCIĄGU NA ULICY ZYGMUNTOWSKIEJ (F. Sołecki Chrzęsne 15 000,00 zł)	Urząd Miejski	15 000,00	0,00	Zadanie niezrealizowane z powodu przedłużającej się procedury opracowania dokumentacji projektowej

3	010	01043	6050	BUDOWA WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI PAWLÓW (F. Solecki Pawłów 6 000,00 zł)	Urząd Miejski	6 000,00	0,00	Zadanie niezrealizowane z powodu przedłużającej się procedury opracowania dokumentacji projektowej
4	010	01043	6050	BUDOWA WODOCIĄGU W M. SZYMANÓWEK (F. Solecki Szymanówek 3 500,00 zł)	Urząd Miejski	3 500,00	0,00	Zakres planowany do realizacji został zrealizowany w ramach innego zadania
5	010	01043	6050	KONTYNUACJA BUDOWU WODOCIĄGU NA ZALESIU W KIERUNKU POSESJI 33J (F. Solecki Zalesie 17 330,06 zł)	Urząd Miejski	17 330,06	0,00	Zakres planowany do realizacji został zrealizowany w ramach innego zadania
6	010	01043	6050	BUDOWA ODCINKÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY ŁĄKOWEJ W JASIEICY	Urząd Miejski	62 600,00	62 557,80	Zadanie zrealizowane- Budowa odcinków sieci wodociągowej w m. Jasienica - sięgacze z ul Łąkowej z rur PE o śr. zewn. 110-90 mm o długość 216,0 m.
7	010	01043	6050	BUDOWA WODOCIĄGU ULICA IRYŚOWA DZIĘCIOŁY-SIĘGACZ	Urząd Miejski	30 000,00	0,00	Zadanie nierozpoczęte, ze względu na trwające prace projektowe nad siecią wodociągową w ul. Irysowej.
8	010	01043	6050	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY TŁUSZCZ	Urząd Miejski	10 000,00	0,00	Zadanie nie zrealizowano.
9	010	01043	6050	PROJEKT WODOCIĄGU W JASIEICY	Urząd Miejski	30 000,00	3 075,00	Trwają prace nad wykonaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej odcinków sieci wodociągowej w m. Jasienica.-termin zakończenia w 2023r.
10	010	01043	6057	ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO-ŚCIEKOWEJ NA OBSZARZE WIEJSKIM W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	369 360,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. - odcinek sieci wodociągowej w obrębie Miąse i Szczepanek, prowadzonej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 634 (w pasie drogowym i poza pasem) o długości 1 654,0 m. Zakończenie zadania w 2023 r.
11	010	01043	6059	ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO-ŚCIEKOWEJ NA OBSZARZE WIEJSKIM W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	84 953,00	0,00	
12	010			RAZEM		3 106 143,06	1 762 584,11	

13	600	60014	6300	BUDOWA KŁADKI PIESZO- ROWEROWEJ WRAZ Z PRZEPUSTAMI W MSC. POSTOLISKA UL. STYLÓWA DO NOWEGO RONDA W KIERUNKU TŁUSZCZA, GM TŁUSZCZ	Urząd Miejski	68 962,13	68 932,13	Zadanie zostało zrealizowane. Dotacja rozliczona
14	600	60016	6050	MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI MARIANÓW-BRZEZINÓW (F. Solecki Brzeziny 9 761,89 zł)	Urząd Miejski	9 761,89	9 761,89	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano doziarnienie istniejącej podbudowy destruktem asfaltowym 0/31,5 w ilości ok. 120 ton
15	600	60016	6050	MODERNIZACJA ULICY PRZYSTANKOWEJ (F. Solecki Chrzęśne 5 000,00 zł)	Urząd Miejski	5 000,00	5 000,00	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano doziarnienie istniejącej podbudowy destruktem asfaltowym 0/31,5 w ilości ok. 50 ton
16	600	60016	6050	MODERNIZACJA ULICY BORÓWKOWEJ (F. Solecki Chrzęśne 10 373,40 zł)	Urząd Miejski	47 873,40	47 743,68	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano powierzchniowe utwardzenie gryzami bazaltowymi w ilości ok. 1000 m2
17	600	60016	6050	DALSZE UŁOŻENIE CHODNIKA (F. Solecki Jadwinin 16 540,09 zł)	Urząd Miejski	36 540,09	36 192,75	Zadanie zostało zrealizowane. Wybudowano 50 m2 chodnika
18	600	60016	6050	MODERNIZACJA ULICY POD LIPĄ (F. Solecki Chrzęśne 15 000,00 zł)	Urząd Miejski	15 000,00	15 000,00	Zadanie zostało zrealizowane. Wykarczowanie drogi gminnej (ok. 0,5 ha)
19	600	60016	6050	MODERNIZACJA DRÓG (F. Solecki Franciszków 5 008,00 zł)	Urząd Miejski	5 008,00	5 008,00	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano podbudowę drogi gminnej kruszywem betonowym 0/45 w ilości ok. 80 ton
20	600	60016	6050	POŁOŻENIE PROGU ZWALNIAJĄCEGO MIĘDZY NR 24 I 31 ORAZ UZUPEŁNIENIE SŁUPKÓW PRZY NOWYM I JUŻ ISTNIEJĄCYCH PROGACH (F. Solecki Franciszków 10 000,00 zł)	Urząd Miejski	10 000,00	9 996,40	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano projekt czasowej organizacji ruchu dla budowy progu zwalniającego w ciągu drogi gminnej Franciszków. Wykonano próg zwalniający w ciągu drogi gminnej Franciszków. Zakupiono 6 szt. słupków U12c słupki stalowe ocynkowane fi 120 z dekletem PCV dł. 1200

21	600	60016	6050	MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ (F. Sołecki Grabów 13 000,00 zł)	Urząd Miejski	17 000,00	15 978,93	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano powierzchniowe utwardzenie gryzami bazaltowymi w ilości ok.400 m2
22	600	60016	6050	MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH GRUNTOWYCH W TYM UL. RUMIANKOWEJ (F. Sołecki Jarzębia Łąka 36 000,00 zł)	Urząd Miejski	55 200,00	55 135,98	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano powierzchniowe utwardzenie gryzami bazaltowymi w ilości 900 m2
23	600	60016	6050	ODWODNIENIE UL. OGRODNICZEJ (F. Sołecki Postoliska 5 000,00 zł)	Urząd Miejski	5 000,00	5 000,00	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano przepust pod drogą gminną ul.Ogrodnicza w Postoliskach
24	600	60016	6050	UTWARDZENIE GRYZAMI BAZALTOWYMI NAWIERZCHNI ULIC: OGRODNICZA, DARNIOWA, RABATOWA, WYGODNA (F. Sołecki Postoliska 30 000,00 zł)	Urząd Miejski	70 306,43	70 306,43	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano powierzchniowe utwardzenie gryzami bazaltowymi w ilości 1200 m2
25	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU DROGI OD MIEJSCOWOŚCI WAGAN DO MIEJSCOWOŚCI LIPINY- DROGA GMINNA OKOŁO 800M (F. Sołecki Wagan 8 807,01 zł)	Urząd Miejski	8 807,01	1 599,00	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano projekt stałej organizacji ruchu.
26	600	60016	6050	UREGULOWANIE STANU PRAWNEGO DROGI GMINNEJ WE WSI WAGANKA I BUDOWA DROGI (F. Sołecki Waganka 13 775,18 zł)	Urząd Miejski	13 775,18	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane. Wykonawca nie dotrzymał terminu umowy.
27	600	60016	6050	BUDOWA DWÓCH PROGÓW ZWALNIAJĄCYCH NA DRODZE GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI PAWLÓW (F. Sołecki Pawłów 6 769,54 zł)	Urząd Miejski	6 769,54	6 738,00	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano próg zwalniający na drodze gminnej w miejscowości Pawłów

28	600	60016	6050	MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ W STRYJKACH (F. Solecki Stryjki 14 083,20 zł)	Urząd Miejski	14 083,20	14 083,20	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano doziarnienie istniejącej podbudowy destruktem asfaltowym 0/31,5 w ilości ok. 150 ton
29	600	60016	6050	POPRAWA PRZEJEZDNOŚCI I PRZEDŁUŻENIE UL. DZIELNEJ	Urząd Miejski	10 000,00	10 000,00	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano podbudowę drogi kruszywem betonowym 0/45 w ilości 100 ton
30	600	60016	6050	BUDOWA UL. ZASOBNEJ	Urząd Miejski	70 000,00	70 000,00	Zadanie zostało zrealizowane. Budowa ciągu pieszo-jezdnego ok. 70m
31	600	60016	6050	BUDOWA ULICY ZAKOLE W CHRZĘSNYM	Urząd Miejski	12 500,00	12 482,66	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano powierzchniowe utwardzenie gryzami bazaltowymi ok. 350 m2
32	600	60016	6050	ODWODNIENIE UL. ZGODA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	65 000,00	64 992,51	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano przełożenie drogi gminnej gruntowej utwardzonej w związku z budową rowu. Budowa rowu odwadniającego w ciągu ul. Zgody w Tłuszczu.
33	600	60016	6050	BUDOWA UL. DŁUGIEJ	Urząd Miejski	80 000,00	30 000,00	Zadanie zrealizowane częściowo . Wykonano program funkcjonalno-użytkowy (PFU) dla rozbudowy ulicy Długiej w miejscowości Jarzębia Łąka na odcinku od granicy Gminy Zabrodzie do przejazdu kolejowego
34	600	60016	6050	MODERNIZACJA UL. ŻABIEJ W JASIEŃCICY	Urząd Miejski	15 000,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane. Zabezpieczona kwota w budżecie Gminy Tłuszcz była nie wystarczająca na realizację zadania.
35	600	60016	6050	MODERNIZACJA UL. ŻYTNEJ W JASIEŃCICY	Urząd Miejski	26 700,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane. Zabezpieczona kwota w budżecie Gminy Tłuszcz była nie wystarczająca na realizację zadania
36	600	60016	6050	MODERNIZACJA UL. POZIOMKOWEJ W JASIEŃCICY	Urząd Miejski	37 200,00	32 107,92	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano powierzchniowe utwardzenie gryzami bazaltowymi ok. 800 ton
37	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA W UL. STAROWIEJSKIEJ W POSTOLISKACH	Urząd Miejski	36 000,00	35 517,48	Zadanie zostało zrealizowane. Budowa chodnika w ul. Starowiejskiej w Postoliskach na odcinku 70mb szerokości 2,0 mb
38	600	60016	6050	PRZEBUDOWA UL. SŁONECZNEJ I ŁĄKOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	3 905 000,00	3 904 442,00	Zadanie zostało zrealizowane. Przebudowano ulicę Słoneczną i Łąkową w Tłuszczu

39	600	60016	6050	POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA DWÓCH PRZEJŚCIACH DLA PIESZYCH NA ULICY DŁUGIEJ I ARMII KRAJOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	532 000,00	529 464,58	Zadanie zostało zrealizowane. Przebudowano skrzyżowania ulic Długiej i Armii Krajowej w Tłuszczu w systemie projektuj i buduj
40	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 430966W UL. NOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	2 975 000,00	1 034 802,73	Zadanie wykonano częściowo. Wykonano kanalizację deszczową w ulicy Nowej w Tłuszczu
41	600	60016	6050	BUDOWA DROGI OD ULICY ZAŚCIANKOWEJ DO ULICY SŁOWICZEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	60 000,00	55 949,00	Zadanie zostało wykonane. Wzmocniono drogi gminne ulicę Zaściankową do Słowiczej kruszywem betonowym 0/63 w ilości ok.400 ton i destruktem asfaltowym w ilości ok.377 ton.
42	600	60016	6050	UTWARDZENIE GRYZAMI BAZALTOWYMI NAWIERZCHNI UL. LEŚNEJ W JASIENICY	Urząd Miejski	29 400,00	29 313,36	Zadanie zostało wykonane. Wykonano powierzchniowe utwardzenie gryzami bazaltowymi ok. 700 m2
43	600	60016	6050	MODERNIZACJA CHODNIKA NA ULICY WILLOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	50 000,00	49 034,69	Zadanie zostało wykonane. Wybudowano ok. 100 mb chodnika na ulicy Willowej w Tłuszczu.
44	600	60016	6050	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA UL. KRASZEWSKIEGO W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	130 750,00	123 721,02	Zadanie zostało wykonane. Wykonano sieć kanalizacji deszczowej wraz z wpustami .
45	600	60016	6050	BUDOWA UL. POLNEJ W JASIENICY	Urząd Miejski	26 000,00	15 843,02	Zadanie zostało wykonane. Wykonano powierzchniowe utwardzenie gryzami bazaltowymi ok. 400 m2
46	600	60016	6050	MODERNIZACJA CHODNIKA NA UL. LIPOWEJ W JASIENICY PRZY SZKOLE	Urząd Miejski	25 000,00	25 000,00	Zadanie zostało wykonane .Wykonano remont chodnika na ulicy Lipowej w Jasienicy (wymiana płyt betonowych na kostkę brukową)
47	600	60016	6050	PROJEKT DROGI WAGANKA	Urząd Miejski	70 110,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane. Wykonawca nie dotrzymał terminu umowy.

48	600	60016	6050	PROJEKT UL. LESZCZYNOWEJ W TLUSZCZU	Urząd Miejski	70 110,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane. Wykonawca nie dotrzymał terminu umowy.
49	600	60016	6050	PROJEKT DROGI LOKALNEJ PRZY TARGOWISKU	Urząd Miejski	39 360,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane. Wykonawca nie dotrzymał terminu umowy.
50	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ BEZ NAZWY 4 KURY OD KM 0+200 DO KM 0+500	Urząd Miejski	29 520,00	29 520,00	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano projekt drogi gminnej bez nazwy 4 Kury od KM 0+200 do KM 0+500
51	600	60016	6050	BUDOWA DROGI KURY- CHRZĘSNE	Urząd Miejski	13 500,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane. Wykonawca nie dotrzymał terminu umowy.
52	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU DROGI GMINNEJ ULICY ZAMKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI CHRZĘSNE	Urząd Miejski	7 500,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane. Wykonawca nie dotrzymał terminu umowy.
53	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ BEZ NAZWY 1 WÓŁKA KOZŁOWSKA	Urząd Miejski	24 477,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane. Wykonawca nie dotrzymał terminu umowy.
54	600	60016	6050	BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z ULICY 11 LISTOPADA W M. POSTOLISKA NA DROGĘ GMINNĄ- DZIAŁKA EWID. 414/6	Urząd Miejski	6 750,00	6 749,99	Zadanie zostało wykonane. Wykonano operat wodnoprawny oraz projekt zjazdu publicznego w miejscowości Postoliska
55	600	60016	6057	BUDOWA PARKINGU PARKUJ I JEDŹ W TLUSZCZU	Urząd Miejski	1 138 735,25	431 754,76	Zadanie zrealizowane. Wybudowano parking, stojaki i wiaty rowerowe, wiaty przystankowe wraz z budową i przebudową dróg gminnych oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w mieście Tłuszcz
56	600	60016	6059	BUDOWA PARKINGU PARKUJ I JEDŹ W TLUSZCZU	Urząd Miejski	350 000,00	107 938,69	

57	600	60016	6050	BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY TŁUSZCZ	Urząd Miejski	50 000,00	14 597,00	Zadanie zostało zrealizowane częściowo. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej oraz kosztorysów inwestorskich dla ulicy Witosa w Postoliskach oraz ulicy Kielaka w Tłuszczu. Wykonano projekt stałej organizacji ruchu dla modernizacji drogi gminnej w msc. Wólka Kozłowska.
58	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 430906W WAGAN-LIPINY	Urząd Miejski	500 000,00	492 826,92	Zadanie zostało wykonane. Wykonano przebudowę drogi gminnej NR 430906W Wagan-Lipiny. Wykonano przebudowę przepustu.
59	600	60016	6050	POŁOŻENIE NAKŁADKI ASFALTOWEJ NA UL. WYGODNEJ	Urząd Miejski	55 000,00	55 000,00	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano nakładkę asfaltową na ulicy Wygodnej w miejscowości Postoliska (ok 430m 2)
60	600	60020	6050	BUDOWA WIATY PRZYSTANKOWEJ WRAZ Z MONITORINGIEM WE WSI KOZŁY (F. Solecki Kozły 13 500,00 zł)	Urząd Miejski	13 500,00	13 498,68	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono wiatę przystankową o nazwie EOS-Sw miejscowości Kozły. Zamontowano elementy teleinformatyczne wraz z oprzyrządowaniem do wiaty przystankowej.
61	600			RAZEM		10 843 199,12	7 541 033,40	
62	700	70001	6210	MODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	ZGKiM	50 000,00	48 252,74	ZGKiM w Tłuszczu zrealizował następujące zadania: 1. Modernizacja lokalu nr 8 przy ul. Parkowej 5 w Tłuszczu tj. zakup materiałów wykończeniowych do podłogi, zakup farby do ścian, wykonanie instalacji elektrycznej. 2. Modernizacja instalacji wodociągowej wraz z wymianą wodomierzy w budynkach komunalnych. 3. Montaż drzwi wejściowych wraz z odtworzeniem części ścian w budynku przy ul. Rodziny Majewskich 6 w Jaźwiu. 4. Zabezpieczenie budynku komunalnego przy ul. Adama Mickiewicza 12 w Tłuszczu
63	700	70001	6210	UZUPEŁNIENIE I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNEJ W GMINIE TŁUSZCZ	ZGKiM	50 000,00	21 290,00	ZGKiM zrealizował : -zwrot za wykonanie odgałęzienia sieci kanalizacyjnej do posesji przy ul. Słonecznej 20 dz. 1864 -zwrot za wykonanie odgałęzienia sieci kanalizacji do posesji przy ul. Wypiańskiego do działek od nr 135/14 do nr 135/40
64	700	70005	6060	WYKUP DZIAŁKI PRZY ZS W KOZŁACH	Urząd Miejski	20 000,00	0,00	Zadanie niezrealizowane
65	700	70005	6060	WYKUP GRUNTÓW	Urząd Miejski	300 000,00	181 060,89	Gmina Tłuszcz nabyła łącznie 1,7400 ha gruntu
66	700			RAZEM		420 000,00	250 603,63	

67	710	71095	6639	REGIONALNE PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW MAZOWSZA DLA AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I GEOINFORMACJI	Urząd Miejski	5 625,91	5 625,91	Zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego przekazano dotację.
68	710			RAZEM		5 625,91	5 625,91	
69	750	75023	6050	MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO	Urząd Miejski	277 000,00	274 905,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano modernizację klatki schodowej, wymieniono oprawy oświetleniowe, wydzielono nowe pomieszczenia na poddaszu, zamontowano barierkę na klatce schodowej, wykonano sufity typu amstrong, wykonano montaż stolarki drzwiowej, montaż okien dachowych, wykonano instalację centralnego ogrzewania z grzejnikami żeberekowymi, wykonano malowania ścian i sufitów
70	750	75023	6067	CYFROWA GMINA	Urząd Miejski	52 714,27	32 656,50	Zakupiono serwer z systemem operacyjnym Microsoft Windows Server 2022 standard i zasilaczem awaryjnego zasilania
71	750	75023	6050	WYKONANIE KLIMATYZACJI W URZĘDZIE MIEJSKIM W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	124 551,80	81 313,40	Zadanie zrealizowane, zamontowano 16 sztuk klimatyzatorów wewnętrznych.
72	750	75023	6050	WYKONANIE KLIMATYZACJI W SERWEROWNI W URZĘDZIE MIEJSKIM W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	5 412,00	5 412,00	Zadanie zrealizowane
73	750			RAZEM		459 678,07	394 286,90	
74	754	75412	6230	MODERNIZACJA STRAŻNICZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOZŁACH	OSP Kozły	6 500,00	6 500,00	W dniu 26.09.2022 r. została podpisana umowa dotacji w zakresie przekazania kwoty 6500,00 zł na modernizację strażnicy OSP w Kozłach poprzez zakup i wymianę drzwi wejściowych. W dniu 25.11.2022 r. zostały zakończone prace związane z wymianą drzwi, została wystawiona faktura nr 00007/11/2022. W dniu 06.12.2022 r. OSP w Kozłach złożyła sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia wraz z dowodem zapłaty za fakturę nr 00007/11/2022.
75	754	75412	6660	ZWROT DOTACJI	Urząd Miejski	390,00	390,00	Dokonano zwrotu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego niewykorzystanych środków finansowych zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/OR/3339/2021
76	754			RAZEM		6 890,00	6 890,00	

77	801	80101	6050	BUDOWA BOISKA PRZY ZS W MIĄSEM	ZS w Miąsem	40 000,00	24 105,00	Wykonano projekt boiska sportowego, dokumentację projektową na budowę boiska oraz kosztorys inwestorski, przedmiar i kosztorys nakładczy. Przyznane środki okazały się niewystarczające do wykonania całej inwestycji.
78	801	80101	6050	BUDOWA PARKINGU PRZY ZS W MOKREJ WSI	ZS w Mokrej Wsi	65 000,00	65 000,00	Wykonano parking przy Zespole Szkół w Mokrej Wsi. Opłacono wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiar robót budowy, nadzór inwestorski nad budową nawierzchni utwardzenia terenu.
79	801	80101	6050	DOSTOSOWANIE SZKOLNEGO PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM JP. II W TŁUSZCZU NA POTRZEBY PROGRAMU PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNEGO JESTEŚMY BEZPIECZNI I SZCZĘŚLIWI	SP w Tłuszczu im JP II	22 000,00	21 869,90	Wykonano modernizację placu zabaw. Zakupiono artykuły i materiały do modernizacji placu zabaw.
80	801	80101	6050	MODERNIZACJA BUDYNKU ZS W KOZŁACH	ZS w Kozłach	36 900,00	36 900,00	Przygotowano dokumentację ochrony przeciwpożarowej dostosowującej do wymogów przepisów prawa budowlanego.
81	801	80101	6050	MODERNIZACJA BUDYNKU ZS W JASIEICY	ZS w Jasienicy	53 000,00	38 037,00	Wykonano projekt oddymiania oraz projekt przebudowy klatki schodowej. Opłacono dostawę i montaż urządzenia grawitacyjnego systemu oddymiania klatki schodowej oraz trzymaczy elektromagnetycznych na drzwiach przeciwpożarowych. Po wykonaniu wszystkich pozwoleń okazało się, że żaden wykonawca nie jest w stanie wykonać prac ani zrealizować zamówienia do końca 2022 roku. Przyznane środki okazały się niewystarczające do wykonania całej inwestycji.
82	801	80101	6050	MODERNIZACJA BUDYNKU SP W TŁUSZCZU IM JANA PAWŁA II	SP w Tłuszczu im JP II	50 000,00	49 997,72	Wykonano modernizację podłóg w salach dydaktycznych: szlifowanie mas bitumicznych po zerwaniu parkietu, frezowanie nierówności podkładu, kłamrowanie pęknięć żywicą krzemianową, zbrojenie podkładu siatką z włókien szklanych zatapianą w szybkosprawnej masie naprawczej, zakupiono i zamontowano wykładzinę.
83	801	80101	6050	BUDOWA WIATY ROWEROWEJ PRZY ZS W MIĄSEM	ZS w Miąsem	13 000,00	13 000,00	Wykonano i zamontowano wiatę rowerową.
84	801	80104	6050	MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO BAŚNIOWA KRAINA W TŁUSZCZU	Przedszkole Tłuszcz	130 000,00	129 991,61	Wykonano modernizację budynku przedszkola: adaptację pomieszczenia pod salę dydaktyczną, zakup i montaż wykładziny PCV, modernizację centralnego ogrzewania, renowację barierki, wykonano schody przed wejściem do nowej Sali.

85	801	80104	6050	ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA PRZEDSZKOLE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STRYJKACH	Urząd Miejski	55 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wybrano wykonawcę w sposobie realizacji "Zaprojektuj i wybuduj". Termin wykonania 20.06.2023 roku
86	801			RAZEM		464 900,00	378 901,23	
87	852	85295	6050	BUDOWA CENTRUM OPIEKUNczo- MIESZKALNEGO W TLUSZCZU	Urząd Miejski	3 130 000,00	3 016 457,32	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano: dokumentację projektową i uzyskano decyzję pozwolenie na budowę nowego obiektu o powierzchni 574,50 m2. Roboty budowlane w trakcie realizacji. Wykonano roboty ziemne, fundamenty, stan surowy zamknięty, stan wykończeniowy wewnętrzny, instalacje elektryczne wewnętrzne, roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne, przyłącza do budynku.
88	852	85295	6060	ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO- 9 OSOBOWEGO DOSTOSOWANEGO DO PRZEWozu Osób NIEPEŁNOSPRAWNYCH	OPS w Tłuszczu	10 000,00	0,00	Inwestycja dot. zakupu samochodu 9 osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dofinansowana będzie ze środków PEFRON w ramach obszaru D "Programu wyrównywania różnic między regionami III". Umowa na realizację w/w zadania została podpisana 20 września 2022. Jednostka samorządu terytorialnego zobowiązuje się do złożenia końcowego rozliczenia do dnia 14.04.2023 zgodnie z umową zawartą z Powiatem Wołomińskim. W dniu 9.11.2022 w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została zawarta umowa, której przedmiotem jest zakup i dostawa samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych do Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu. Wykonawca zgodnie z umową zobowiązał się dostarczyć przedmiot umowy w terminie do 15.03.2023
89	852			RAZEM		3 140 000,00	3 016 457,32	
90	900	90001	6050	BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W JASIEŃCICY	Urząd Miejski	140 000,00	100 737,00	Wykonawca, wykonał program funkcjonalno-użytkowy (PFU) dla zadania „Budowa oczyszczalni ścieków w Jasienicy wraz z drogą dojazdową”- Przygotowano materiały w celu uzyskania decyzji środowiskowej. Termin zakończenia całego zadania w 2023 roku
91	900	90001	6050	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE MIASTA TLUSZCZ	Urząd Miejski	3 890 000,00	3 497 429,10	Zrealizowano: budowa sieci kanalizacji sanitarnej na os. Kolejowa etap I - ul. Kasprowicz (część), Nowa i Zaściankowa (część). Zrealizowano: budowa sieci kanalizacji sanitarnej na os. Kolejowa etap II - ul. Fabryczna i Wspólna.
92	900	90001	6050	PROJEKT KANALIZACJI SANITARNEJ NA OSIEDLU GÓRKI	Urząd Miejski	30 000,00	3 075,00	Trwają prace nad opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Jasienica os. Górki. Planowany termin zakończenia - 2023 rok
93	900	90001	6050	ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO- ŚCIEKOWEJ POZA GRANICAMI AGLOMERACJI KPOŚK NA TERENIE GMINY TLUSZCZ	Urząd Miejski	6 580 000,00	6 524 151,29	Trwają prace nad budową sieci wodociągowej na terenie Gminy Tłuszcz – Część I, II, III, w m. Rysie oraz Chrzęsne. Trwają prace nad budową sieci kanalizacji sanitarnej na os. Długa Etap II. Prace zakończą się w 2023 r.

94	900	90001	6050	BUDOWA KANALIZACJI W UL. ZACHODNIEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	55 000,00	51 504,92	Zadanie zrealizowano. Wykonano 53 m sieci kanalizacji sanitarnej.
95	900	90001	6050	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. ŁĄKOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	45 000,00	7 799,92	Wykonano dokumentację projektową sieci kanalizacji sanitarnej.
96	900	90001	6050	WYKONANIE PROJEKTU KANALIZACJI SANITARNEJ NA OSIEDLU BORKI W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	11 000,00	9 840,00	Trwają prace nad wykonaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej odcinków sieci wodociągowej w m. Jasienica - termin zakończenia w 2023r.
97	900	90002	6050	MODERNIZACJA PSZOK	Urząd Miejski	80 000,00	71 278,50	Wykonano utwardzenie terenu w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
98	900	90005	6667	ZWROT DOTACJI	Urząd Miejski	15 541,20	0,00	Nie zaszła potrzeba zwrotu dotacji
99	900	90015	6050	DOKOŃCZENIE BUDOWY OŚWIETLANIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI WAGAN (F. Solecki Wagan 5 000,00 zł)	Urząd Miejski	27 046,00	27 035,40	Wykonano: • Posadowienie słupów – szt. 7. • Montaż linii napowietrznej długości ok. 334 m. • Montaż opraw oświetleniowych typu LED 50W – szt. 7.
100	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLANIA ULICZNEGO DO DOMÓW NR 83-85 (F. Solecki Franciszków 5 000,00 zł)	Urząd Miejski	5 000,00	5 000,00	Wykonano: • Montaż na istniejących słupach opraw oświetleniowych LED 5W – szt. 3. • Montaż na istniejących słupach przewodu oświetleniowego AsXSn 2x25mm², długości ok. 100 m.
101	900	90015	6050	DOKOŃCZENIE BUDOWY OŚWIETLANIA W MIEJSCOWOŚCI BIAŁKI-CHOSZCZOWE W STRONĘ DROGI POWIATOWEJ NR 4329W (F. Solecki Białki 20 000,00 zł)	Urząd Miejski	35 000,00	34 980,00	Wykonano: 1. Dokumentację projektowo – kosztorysową linii oświetlenia drogowego. 2. Linie oświetlenia drogowego w miejscowości Białki – Choszczowe: - posadowienie słupów – szt. 5, - wykonanie linii napowietrznej o długości ok. 269 m, - montaż opraw oświetleniowych LED 30W – szt. 5.
102	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLANIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI JAŻWIE (F. Solecki Jażwie 10 000,00 zł)	Urząd Miejski	10 000,00	9 840,00	Wykonano: 1. Dokumentację projektowo – kosztorysową linii oświetlenia drogowego w ul. Zienkiewiczów w miejscowości Jażwie. 2. Dokumentację projektowo – kosztorysową linii oświetlenia drogowego w ul. Rudnicka / Ośmiu Stawów w miejscowości Jażwie.

103	900	90015	6050	WYKONANIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI ZAPOLE (F. Sołecki Kury 21 514,27 zł)	Urząd Miejski	21 514,27	8 979,00	Wykonano: 1. Dokumentację projektowo – kosztorysową linii oświetlenia drogowego w miejscowości Zapolie.
104	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA DROGOWEGO, PROJEKT I BUDOWA OŚWIETLENIA NA DRODZE STASINÓW- MIĄSE (F. Sołecki Stasinów 11 939,59 zł)	Urząd Miejski	11 939,59	11 379,00	Wykonano: 1. Dokumentację projektowo – kosztorysową linii oświetlenia drogowego na drodze Stasinów – Miąse. 2. Montaż na istniejących słupach opraw oświetleniowych LED 50W – szt. 2.
105	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA (F. Sołecki Szymanówek 3 558,13 zł)	Urząd Miejski	3 558,13	3 554,70	Wykonano: • Posadowienie słupa – szt. 1. • Montaż oprawy oświetleniowej LED 50W – szt. 2.
106	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA UL. ŁASKOWEJ W JASIENICY	Urząd Miejski	33 825,00	33 825,00	Wykonano etap pierwszy inwestycji obejmujący:: • Posadowienie słupów – szt. 8. • Montaż linii napowietrznej długości ok. 370 m. • Montaż opraw oświetleniowych typu LED 50W – szt. 8. • Montaż skrzynki SON.
107	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA NA UL. WESOŁEJ W JASIENICY	Urząd Miejski	19 656,00	19 655,40	Wykonano: • Posadowienie słupów – szt. 5. • Montaż linii napowietrznej długości ok. 170 m. • Montaż opraw oświetleniowych typu LED 50W – szt. 5.
108	900	90015	6050	PROJEKT OŚWIETLENIA NA UL. AKSAMITNEJ I DARNIOWEJ	Urząd Miejski	14 000,00	13 530,00	Wykonano: 1. Dokumentację projektowo – kosztorysową linii oświetlenia drogowego w ul. Aksamitnej w miejscowości Postoliska. 2. Dokumentację projektowo – kosztorysową linii oświetlenia drogowego w ul. Darniowej w miejscowości Postoliska.
109	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA NA UL. AKSAMITNEJ W POSTOLISKACH	Urząd Miejski	11 000,00	11 000,00	Wykonano: • Posadowienie słupów – szt. 2. • Montaż linii napowietrznej długości ok. 107 m. • Montaż opraw oświetleniowych typu LED 50W – szt. 2.

110	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA OS. KOLEJOWA	Urząd Miejski	22 000,00	19 616,00	Wykonano: 1. Dokumentację projektowo – kosztorysową linii oświetlenia drogowego w ul. Bajkowej w Tłuszczu. 2. Linie oświetlenia drogowego w ul. Bajkowej w Tłuszczu: - posadowienie słupa – szt. 1, - montaż linii napowietrznej o długości ok. 42 m, - montaż oprawy oświetleniowej LED 50W – szt. 1. 3. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego ul. Zaściankowej w Tłuszczu - posadowienie słupa – szt. 1. - montaż przewodu oświetleniowego AsXSn 2x25mm2, długości ok. 30 m. - montaż oprawy oświetleniowej LED 50W – szt. 1.
111	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA W MIEJSCOWOŚCI SZYMANÓWEK WZDŁUŻ TORÓW KOLEJOWYCH	Urząd Miejski	33 186,00	33 185,40	Wykonano: • Posadowienie słupów – szt. 9 (w tym wymiana jednego istniejącego na nowy). • Montaż linii napowietrznej długości ok. 438 m. • Montaż opraw oświetleniowych typu LED 50W – szt. 9.
112	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI ŁYSOBYKI	Urząd Miejski	66 170,00	66 149,40	Wykonano etap drugi i trzeci inwestycji obejmujący:: • Posadowienie słupów – szt. 17. • Montaż linii napowietrznej długości ok. 705 m. • Montaż opraw oświetleniowych typu LED 50W – szt. 17.
113	900	90015	6050	PROJEKT I BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI OŁDAKI PRZY NUMERZE 3C W KIERUNKU DROGI GMINNEJ KURY/BALCERY	Urząd Miejski	20 000,00	19 980,00	Wykonano: 1. Dokumentację projektowo – kosztorysową linii oświetlenia drogowego. 2. Linie oświetlenia drogowego: - posadowienie słupów – szt. 3, - montaż linii napowietrznej o długości ok. 155 m, - montaż opraw oświetleniowych LED 30W – szt. 3.
114	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO UL. WOŁOMIŃSKA	Urząd Miejski	2 500,00	2 500,00	Wykonano: • Montaż na istniejących słupach opraw oświetleniowych LED 50W – szt. 2.
115	900	90015	6050	BUDOWA ODCINKA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA UL. MALINOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	18 450,00	18 450,00	Wykonano: • Posadowienie słupów – szt. 4. • Montaż linii napowietrznej długości ok. 149 m. • Montaż opraw oświetleniowych typu LED 50W – szt. 3.

116	900	90015	6050	WYKONANIE PROJEKTU I BUDOWA OŚWIETLENIA NA ULICY ZIENKIEWICZÓW	Urząd Miejski	42 435,00	42 435,00	Wykonano: 1. Dokumentację projektową – kosztorysową linii oświetlenia drogowego. 2. Linie oświetlenia drogowego: - posadowienie słupów – szt. 3, - montaż linii napowietrznej o długości ok. 155 m, - montaż przyłącza kablowego długości ok. 17 m. - montaż opraw oświetleniowych LED 30W – szt. 3. - montaż skrzynki SON.
117	900	90015	6050	DOPROJEKTOWANIE I BUDOWA OŚWIETLENIA ULICA ŁĄKOWA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	25 000,00	24 930,00	Wykonano: 1. Dokumentację projektową – kosztorysową linii oświetlenia drogowego. 2. Linie oświetlenia drogowego: - posadowienie słupów – szt. 3, - montaż linii napowietrznej o długości ok. 151 m, - montaż opraw oświetleniowych LED 50W – szt. 3.
118	900	90015	6050	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	Urząd Miejski	9 600,00	6 000,00	Zamontowano skrzynkę SON w miejscowości Jasienica.
119	900	90015	6050	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA ENERGOOSZCZĘDNE NA TERENIE MIASTA TŁUSZCZ	Urząd Miejski	65 000,00	64 833,30	Wykonano wymianę oświetlenia na energooszczędne: - demontaż istniejących słupów oświetleniowych (z wysięgnikami i oprawami oświetleniowymi) – szt. 13. - posadowienie nowych słupów oświetleniowych typu ROSA S-AL 5/B60 – szt. 14. - montaż energooszczędnych lamp oświetleniowych typu ROSA ELBA LED 33W – szt. 14. - wymiana lamp sodowych na energooszczędne lampy LED 50W – szt. 10. Zrealizowano przy udziale środków z programu „Mazowsze dla klimatu 2022”
120	900	90015	6050	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI POSTOLISKA I WÓŁKA KOZŁOWSKA	Urząd Miejski	45 000,00	44 999,87	Wykonano modernizację oświetlenia ulicznego w m. Wólka Kozłowska i Postoliska (wymiana kabla oświetlenia ulicznego na izolowany)
121	900	90015	6050	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	220 000,00	120 000,00	Wykonano modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Tłuszcz (zakup i wymiana sterowników na zegary astronomiczne oraz zakup i wymiana skrzynek - SON, których stan techniczny uniemożliwił wymianę zegarów)
122	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. POPRZECZNEJ 13	Urząd Miejski	3 000,00	0,00	Rezygnacja z realizacji zadania

123	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W ULICY JASNEJ W JASIENICY (PRZY POSESJI NR 7)	Urząd Miejski	1 300,00	1 300,00	Wykonano: • Montaż na istniejącym słupie oprawy oświetleniowej LED 50W – szt. 1.
124	900	90095	6057	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE TLUSZCZ	Urząd Miejski	482 071,23	482 071,22	Zadanie zrealizowane. Wykonano głęboką termomodernizację budynków OSP w Tłuszczu i OSP w Chrzęsnem. Zakres robót to: ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana istniejących drzwi zewnętrznych, dostawa, montaż i uruchomienie kotła gazowego, modernizacja oświetlenia wewnętrznego, dostawa i montaż oraz uruchomienie instalacji fotowoltaicznej. W budynku OSP Chrzęśne dodatkowo wymieniono i ocieplono dach, ocieplono podłogi na gruncie, doposażono budynek w instalację centralnego ogrzewania.
125	900	90095	6059	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE TLUSZCZ	Urząd Miejski	632 248,50	630 674,73	
126	900	90095	6050	MODERNIZACJA PLACU ZABAW W SOŁECTWIE POSTOLISKA (F. Sołecki Postoliska 7 000,00 zł)	Urząd Miejski	20 500,00	20 499,30	Wykonano: 1. Montaż urządzenia zabawowego na placu zabaw w m. Postoliska - Zestaw nr 13, Standard + – szt. 1 2. Ogrodzenie z siatki wysokości 1,50 m długości ok. 25 m na podmurówce z elementów prefabrykowanych z furtką o szerokości ok. 1m . Zrealizowano przy udziale środków z MIAS.
127	900	90095	6050	DOPOSAŻENIE I KONSERWACJA PLACU ZABAW W SOŁECTWIE PÓLKO (F.Sołecki Pólko 17 341,84 zł)	Urząd Miejski	27 341,84	27 341,30	Wykonano: 1. Montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w m. Pólko - Zestaw metalowy nr 3, Stal nierdzewna HDPE – szt. 1 - Bujak Kogucik, HDPE – szt. 1 - Huśtawka podwójna, Metal – szt. 1. Zrealizowano przy udziale środków z MIAS.
128	900	90095	6050	DOPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW W SOŁECTWIE JASIENICA (F.Sołecki Jasienica 18 073,40 zł)	Urząd Miejski	28 073,40	27 257,88	Wykonano: 1. Montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw w m. Jasienica - Zestaw systemowy CM-0116 v.5, stal ocynkowana – szt. 1 - Zestaw systemowy 1,10m, CM-0116, stal ocynkowana – szt. 1 - Huśtawka wahadłowa dwuosobowa 60 (mix), CM-1821, stal ocynkowana – szt. 1 - Linarium 6 (3,0m), GT-0806, lina + stal ocynkowana – szt. 1 Zrealizowano przy udziale środków z MIAS.

129	900	90095	6050	BUDOWA Z WYPOSAŻENIEM PLACU ZABAW (F.Solecki Szczepanek 23 106,75 zł)	Urząd Miejski	23 106,75	23 033,20	Wykonano: 1. Montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w m. Szczepanek - Huśtawka podwójna metalowa - szt. 1. - Huśtawka ważka pojedyncza - szt. 1. - Karuzela krzyżowa B - szt. 1. - Bujak dinozaur - szt. 1. - Twister + wahadło M 04, STANDARD - szt. 1. - Rower wolnostojący R25, STANDARD - szt. 1. 2. Montaż ławki 200 cm - szt. 1
130	900	90095	6050	BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI MOKRA WIEŚ (F.Solecki Mokra Wieś 17 556,62 zł)	Urząd Miejski	17 556,62	17 469,20	Wykonano: 1. Przygotowanie terenu pod plac zabaw w m. Mokra Wieś 1) Korytowanie terenu ok. 270 m2 (na głębokość ok. 20 cm) i wywóz urobku 2) Nawiezenie i rozplantowanie żółtego piasku (sortowanego 0,2) ok. 90 ton 3) Dostawę: - Obrzeża betonowe 6x20x100 - szt. 50 - Geowłóknina - ok. 270 m2 - Paleta cementu (56 worków x 25 kg) - Słupki ogrodzeniowe 180cm z kątownika - szt. 25 - Siatka ogrodzeniowa 3mm, wysokość 120 cm, powlekana – dł. 50 m 2. Dostawę urządzeń zabawowych na plac zabaw w m. Pólko 1) Huśtawka ważka pion metalowy nr kat. 84 Standard – szt. 1 2) Huśtawka podwójna nr kat. 66 metal 2x siedzisko płaskie – szt. 1
131	900	90095	6050	MODERNIZACJA PLACU ZABAW (F.Solecki Rysie 20 094,97 zł)	Urząd Miejski	20 094,97	20 093,28	Wykonano: - Wyrównanie terenu ok. 1000 m2 - Wytęczenie boiska do siatkówki plażowej i nawiezenie piasku - Utwardzenie terenu pod boisko do koszykówki - Dokończenie budowy ogrodzenia ok. 30 m - Wymiana piasku w piaskownicy - Wymiana elementów drewnianych w urządzeniach znajdujących się na placu zabaw oraz ich malowanie.
132	900	90095	6050	MODERNIZACJA PLACU ZABAW W SOŁECTWIE MIĄSE (F.Solecki Miąse 35 647,59 zł)	Urząd Miejski	45 647,59	45 588,75	Wykonano: 1. Montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w m. Miąse - Zestaw metalowy nr 7, metal, HDPE – szt. 1 - Huśtawka podwójna i bocianie gniazdo, metal, 1x siedzisko płaskie +1x siedzisko koszyk – szt. 1 - Karuzela tarczowa B z siedziskami, metal, HDPE – szt. 1 - Bujak Dinozaur, HDPE – szt. 1 2. Dostawę lampy solarnej na plac zabaw w m. Miąse Zrealizowano przy udziale środków z MIAS.

133	900	90095	6050	MODERNIZACJA PLACU ZABAW W SOŁECTWIE ŁYSOBYKI (F.Solecki Łysobyki 10 107,51 zł)	Urząd Miejski	20 107,51	20 042,91	Wykonano: 1. Montaż urządzenia zabawowego na placu zabaw - Czworobok linowy Kosmos (metal, HDPE) – szt. 1 2. Montaż urządzenia fitness na placu zabaw - Wahadło + Odwodziciel – szt. 1. 3. Wykonanie zadaszenia na placu zabaw. Zrealizowano przy udziale środków z MIAS.
134	900	90095	6050	BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	2 050 000,00	1 217 997,34	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano: roboty ziemne, ławy fundamentowe, ściany piwnic, ściany nadziemia, stropy piwnic i nadziemia.
135	900	90095	6050	BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA SPORTOWEGO W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	108 000,00	100 069,31	Wykonano: - Drenaż boiska, - Kształtowanie terenu i ręczna pielęgnacja trawników (płyty boiska).
136	900	90095	6050	WYKONANIE PROJEKTU I BUDOWA MONITORINGU MIEJSKIEGO NA OSIEDLU CENTRUM W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	25 000,00	0,00	Rezygnacja z realizacji zadania
137	900	90095	6060	ZAKUP DOMKU DREWNIANEGO DLA SOŁECTWA SZYMANÓWEK (F.Solecki Szymanówek 12 000,00 zł)	Urząd Miejski	22 000,00	21 999,30	Wykonano: Dostawę domku drewnianego typu ALAN na plac zabaw w m. Szymanówek. Zrealizowano przy udziale środków z MIAS.
138	900	90095	6060	DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W WÓLCIE KOZŁOWSKIEJ (F.Solecki Wólka Kozłowska 29 820,78 zł)	Urząd Miejski	69 820,78	69 800,00	Wykonano: Dostawę pawilonu przenośnego na plac zabaw w m. Wólka Kozłowska
139	900	90095	6059	MODERNIZACJA TERENU REKREACYJNEGO PRZY UL. PRYZAKŁADOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	55 181,62	55 181,62	Wykonano: 1. Montaż urządzenia zabawowego na plac zabaw przy ul. Przyzakładowej w m. Tłuszcz 2. Montaż koszy ulicznych na placu zabaw.
140	900			RAZEM		15 259 472,00	13 688 092,54	
141	921	92109	6050	BUDOWA WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W MIĄSEM	Urząd Miejski	57 000,00	51 107,29	Wykonano: *montaż pieca gazowego wraz z nagrzewnicą, *montaż 4 grzejników. *montaż głowic termostatycznych, montaż odpowietrzników, Wykonano przewód spalinowy oraz podłączenie kotła

142	921	92109	6220	REALIZACJA PROGRAMU EDUKACYJNO- PROFILAKTYCZNEGO "SŁONECZNY UŚMIECH"	Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu	145 000,00	144 980,10	Przekazano do CKSiR dotację na realizację zadania. Dostarczono i zamontowano zestaw urządzeń zabawowych na Ogródku Jordanowskim
143	921	92195	6050	POPRAWA WARUNKÓW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	35 000,00	28 640,00	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano program funkcjonalno-usługowy przebudowy budynku domu kultury, który był niezbędny do ogłoszenia przetargu i wyboru wykonawcy zadania.
144	921			RAZEM		237 000,00	224 727,39	
145	926	92601	6050	MODERNIZACJA OBIEKTÓW STADIONU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	480 000,00	473 285,30	Wykonano: 1. Modernizacja pomieszczeń budynku socjalnego z przestosowaniem dla osób niepełnosprawnych. 2. Modernizacja trybuny stadionowej. 3. Montaż instalacji odgromowej. 4. Nawierzchnie utwardzonych z płyt betonowych - parking. Zrealizowano przy udziale środków z programu „Mazowsze dla sportu 2022”
146	926	92601	6050	MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO "MOJE BOISKO ORLIK 2012" W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	15 000,00	10 455,00	Wykonano: 1. Dokumentację na potrzeby wniosku o dofinansowanie remontu kompleksu sportowego przy stadionie miejskim w Tłuszczu w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012”. 2. Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji. 3. Wniosek został wstępnie zakwalifikowany do dofinansowania.
147	926	92695	6050	BUDOWA BOISKA W JARZĘBIEJ ŁĄCE	Urząd Miejski	17 000,00	17 000,00	Wykonano: Nawiezienie i rozplanowanie ziemi (ok. 900 m3).
148	926	92695	6050	DOPOSAŻENIE BOISKA WIEJSKIEGO W SOŁECTWIE KOZŁY (F. Sołecki Kozły 4 920,00 zł)	Urząd Miejski	51 000,00	44 307,74	Wykonano: 1. Dokumentację projektowo – kosztorysową linii oświetleniowej. 2. Budowa linii do oświetlenia boiska w m. Kozły - posadowienie słupów – szt. 5. - wykonanie linii kablowej długości ok. 54 m. - wykonanie linii napowietrznej długości ok. 115 m. - montaż lamp oświetleniowych typu LED 50W – szt. 5. 3. Montaż stołu z ławkami na terenie boiska. Zrealizowano przy udziale środków z MIAS.
149	926			RAZEM		563 000,00	545 048,04	
OGÓŁEM						34 505 908,16	27 814 250,47	