

Załącznik nr 7
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Tłuszcz za 2017 rok

Plan wydatków majątkowych według zadań w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	jednostka realizująca	Plan	Wykonanie	Informacje dotyczące realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	6050	BUDOWA WODOCIĄGU W SOŁECTWIE PÓLKO (F.Sołecki Pólko 8 610,00 zł)	Urząd Miejski	8 610,00	8 610,00	Wykonano dokumentację projektową odcinków sieci, na podstawie której uzyskano pozwolenie na budowę.
2	010	01010	6050	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. MIĄSE I JADWININ	Urząd Miejski	50 307,00	50 212,88	Wybudowano brakujące odcinki wodociągowej sieci w m. Miąse o długości łącznej: 339 mb.
3	010	01010	6050	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. STASINÓW	Urząd Miejski	7 694,05	7 694,05	Wykonano dokumentację projektową odcinków sieci od m. Miąse do m. Stasinów, na podstawie której uzyskano pozwolenie na budowę
4	010	01010	6050	PROJEKT WODOCIĄGU MIĄSE STASINÓW ULICĄ ZOFII SOLARZOWEJ (F. Sołecki Stasinów 6 081,95 zł)	Urząd Miejski	6 081,95	6 081,95	
5	010	01010	6050	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. BORÓWKOWEJ W M. CHRZĘŚNE	Urząd Miejski	10 000,00	5 190,00	Wykonano dokumentację projektową odcinka sieci, na podstawie której uzyskano pozwolenie na budowę.

6	010	01010	6050	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. CHRZĘŚNE	Urząd Miejski	96 685,00	96 685,00	Wykonano dokumentację projektową odcinków sieci, na podstawie której uzyskano pozwolenie na budowę. Zgodnie z pozwoleniem na budowę wybudowano odcinek wodociągu o długości: 421,9 mb. Zakończono realizację zadania.
7	010	01010	6050	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. ZALESIE (F. Sołecki Zalesie 9 684,73 zł)	Urząd Miejski	49 077,00	48 982,88	Wybudowano brakujące odcinki wodociągowej sieci w m. Zalesie o długości łącznej: 372 mb.
8	010	01010	6050	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSIACH MOKRA WIEŚ, SZYMANÓWEK, WAGAN, WAGANKA, BRZEZINÓW, MARIANÓW I CZĘŚCI DROGI 11-GO LISTOPADA W M. POSTOLISKA	Urząd Miejski	249 425,00	249 425,00	Zadanie realizowane od roku 2009. W roku 2017 zakończono realizację zadania - odebrano kompletną dokumentację projektową wraz z zezwoleniami na budowę. Wyplacono wynagrodzenie Wykonawcy w kwocie: 219.600,00 zł. Wykonawcy wypłacono wynagrodzenie za koszty dodatkowe poniesione w w związku z realizacją zadania w kwocie: 29.825,00 zł.
9	010	01010	6050	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W SOŁECTWACH: BIAŁKI, GRABÓW, JAŻWIE, KURY, RUDNIKI I STRYJKI	Urząd Miejski	13 776,00	13 776,00	Wykonano dokumentację projektową odcinka sieci od m. Stryki do ronda w m. Kury, na podstawie której uzyskano pozwolenie na budowę.

10	010	01010	6050	ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO – ŚCIEKOWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	10 000,00	7 119,00	Wykonano aktualizacje kosztorysów inwestorskich. Wykonano odcinki sieci wodociągowej w ul. Wołomińskiej w Jasienicy o długości łącznej: 1.497 mb.
11	010	01010	6057	ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO – ŚCIEKOWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	211 887,00	211 887,00	Poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego nad budową odcinków w ul. Wołomińskiej w Jasienicy. Rozstrzygnięto postępowania przetargowe i wyłoniono wykonawców robót dla zadań: 1) "Rozbudowa sieci wod. - os. Górki" (w Jasienicy) 2) "Rozbudowa sieci wod. - os. Centrum" (w Jasienicy) 3) "Budowa sieci wod. w m. Łysobyki i Dziecioły" 4) "Budowa sieci wod. wraz z budową sieci kan. sanit. w m. Dziecioły"
12	010	01010	6059	ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO – ŚCIEKOWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	197 703,00	197 703,00	Rozstrzygnięto postępowania i wyłoniono 2 wykonawców Nadzoru inwestorskiego - oddzielnie dla robót zadań 1) i 2) i dla zadań 3) i 4) Poniesiono koszty promocji Projektu. Zakończenie realizacji całego zadania w roku 2018. Rozliczenie całości zadania

13	010	01010	6050	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. SIKORSKIEGO W M. JARZĘBIA ŁĄKA	Urząd Miejski	49 692,00	49 692,00	Wybudowano odcinek sieci wodociągowej o długości: 317 mb.
14	010	01010	6050	BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. DŁUGIEJ W M. JARZĘBIA ŁĄKA	Urząd Miejski	15 000,00	14 981,03	Wybudowano odcinek sieci wodociągowej o długości: 110 mb Zakończono realizację zadania
15	010			RAZEM		975 938,00	968 039,79	
16	600	60014	6300	BUDOWA CHODNIKÓW PRZY DROGACH POWIATOWYCH W MIEJSCOWOŚCI KURY	Urząd Miejski	10 000,00	0,00	Powiat nie przyjął zadania do realizacji. Dotacja nie została przekazana
17	600	60014	6300	PROJEKT I BUDOWA RONDA NA SKRZYŻOWANIU ULIC WARSZAWSKIEJ I KOŚCIUSZKI GM. TŁUSZCZ	Urząd Miejski	475 000,00	460 371,26	Dotacja dla Powiatu na budowę ronda. Zadanie zostało zrealizowane . Dotacja rozliczona
18	600	60014	6300	BUDOWA RONDA W M. POSTOLISKA GM. TŁUSZCZ	Urząd Miejski	760 000,00	760 000,00	Dotacja dla Powiatu na budowę ronda. Zadanie zostało zrealizowane . Dotacja rozliczona
19	600	60014	6300	BUDOWA CHODNIKA W MSC. KOZŁY GM. TŁUSZCZ	Urząd Miejski	1 000,00	0,00	Powiat nie przyjął zadania do realizacji. Dotacja nie została przekazana

20	600	60014	6300	BUDOWA CHODNIKA W MSC. JAŻWIE GM. TŁUSZCZ	Urząd Miejski	1 000,00	0,00	Powiat nie przyjął zadania do realizacji. Dotacja nie została przekazana
21	600	60014	6300	PROJEKT I BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 4330W W MSC. MIĄSE GM TŁUSZCZ	Urząd Miejski	1 000,00	0,00	Powiat nie przyjął zadania do realizacji. Dotacja nie została przekazana
22	600	60016	6050	MODERNIZACJA ODWODNIENIA NA ULICY ŁĄCZNEJ ORAZ ORLEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	4 920,00	4 920,00	Opracowanie operatu wodnoprawnego
23	600	60016	6050	BUDOWA ULICY TŁUSZCZAŃSKIEJ W CHRZĘSNEM	Urząd Miejski	250 000,00	250 000,00	Wykonano warstwę ścieralną nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej na długości odcinka ok. 1650m
24	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA W M. MOKRA WIEŚ	Urząd Miejski	10 000,00	9 000,00	Utwardzenie dojścia do przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Kameralnej w Mokrej Wsi
25	600	60016	6050	BUDOWA DROGI W M. MARIANÓW	Urząd Miejski	96 907,73	96 808,99	Wydatki poniesione na pozyskanie gruntu pod drogę. Wykupiono 0,7377 ha

26	600	60016	6050	WYKUP GRUNTÓW I WYKONANIE PROJEKTU ULICY ŁASKOWEJ I KOŚCIELNEJ W JASIEŃCZY	Urząd Miejski	306 000,00	305 357,00	Wydatki poniesione na pozyskanie gruntu pod drogę. Wykupiono 0,8225 ha
27	600	60016	6050	BUDOWA DROGI GMINNEJ ŁĄCZĄCEJ ULICĘ PARAFIALNĄ Z NAPOLEOŃSKĄ W MIĄSEM	Urząd Miejski	1 761,00	0,00	Zadania nie zrealizowano.Trwa postępowanie spadkowe.
28	600	60016	6050	WYKONANIE OPERATU WODNO- PRAWNEGO DLA PRZEPUSTU W CIĄGU ULICY LESZCZYNOWEJ	Urząd Miejski	2 000,00	2 000,00	Wykonano operat wodnoprawny
29	600	60016	6050	ROZBUDOWA UL. KOŚCIELNEJ, PRZELOTOWEJ ORAZ ŁĄCZNEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	3 622 437,51	3 621 291,68	Wykonano nową nawierzchnię bitumiczną , chodniki obustronne na całej długości ok. 706,74 mb .
30	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY DŁUGIEJ W M. JARZĘBIA ŁĄKA	Urząd Miejski	34 000,00	33 973,10	Budowa chodnika przy ulicy Długiej w Jarzębiej Łące ok. 250 mb.
31	600	60016	6050	PROJEKT BUDOWY DROGI GMINNEJ OD ULICY MAZOWIECKIEJ DO ULICY MŁODZIEŃCZEJ	Urząd Miejski	23 000,00	22 970,20	Wykonanie projektu budowy drogi gminnej od ulicy Mazowieckiej do ulicy Młodzieńczej

32	600	60016	6050	ZAKUP I MONTAŻ WIATY PRZYSTANKOWEJ PRZY DRODZE GMINNEJ (F. Sołecki Franciszków 5 000,00 zł)	Urząd Miejski	5 000,00	4 969,20	Zakupiono wiatę przystankową
33	600	60016	6050	DALSZE UŁOŻENIE CHODNIKA (F. Sołecki Jadwinin 9 025,00 zł)	Urząd Miejski	9 025,00	8 817,87	Dalsze ułożenie chodnika
34	600	60016	6050	BUDOWA I PROJEKTOWANIE PRZYSTANKU (F. Sołecki Miąse 18 841,67 zł)	Urząd Miejski	18 841,67	18 841,67	Wykonano projekt przystanku komunikacyjnego Miąse II
35	600	60016	6050	MODERNIZACJA ULICY STAROWIEJSKIEJ (F. Sołecki Postoliska 21 388,90 zł)	Urząd Miejski	21 388,90	21 388,90	Wykonano przebudowę ulicy Starowiejskiej w Postoliskach
36	600	60016	6050	UTWARDZENIE GMINNEJ DROGI GRUNTOWEJ – ODCINEK SZCZEPANEK – FRANCISZKÓW (F. Sołecki Szczepanek 11 587,51 zł)	Urząd Miejski	11 587,51	11 587,51	Utwardzenie drogi gruntowej – odcinek Szczepanek - Franciszków
37	600	60016	6050	PRZEBUDOWA UL. PRZEJAZDOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	150 000,00	149 818,70	Wykonano przebudowę ul. Przejazdowej w Tłuszczu

38	600	60016	6050	BUDOWA UL. PIEKARSKIEJ	Urząd Miejski	43 770,00	43 733,88	Wykonano 50mb drogi gminnej w technologii z kostki brukowej
39	600	60016	6050	PRZEBUDOWA UL. ZAKRZEWIE W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	25 830,00	25 830,00	Wykonano podwójne powierzchniowe utrwalenie gryzami bazaltowymi oraz emulsją w ilości ok. 720m
40	600	60016	6050	BUDOWA UL. WRZOSOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	57 500,00	55 965,00	Wykonano budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Wrzosowej
41	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA NA UL. LEŚNEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	12 000,00	11 702,22	Wykonano część chodnika o szerokości 1,5 m z kostki brukowej
42	600	60016	6050	PRZEBUDOWA UL. KOLEJOWEJ W TŁUSZCZU (OD UL. SŁOWACKIEGO DO UL. PRYZAKŁADOWEJ)	Urząd Miejski	14 145,00	14 145,00	Wykonano projekt przebudowy ulicy Kolejowej w Tłuszczu
43	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. KOLEJOWEJ W TŁUSZCZU (OD UL. PRUSA DO UL. PONIATOWSKIEGO)	Urząd Miejski	132 855,00	132 855,00	Wykonano chodnik o szerokości 2,0 m z kostki brukowej na ul. Kolejowej od ul. Poniatowskiego wraz z wlotem w ulicę B. Prusa ok.280 mb

44	600	60016	6050	BUDOWA ULICY SASANKI NA ODCINKU OD ULICY RZEMIEŚLNICZEJ DO ULICY WIERZBOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	4 700,00	4 700,00	Wydatki poniesione na pozyskanie gruntu pod drogę. Wykupiono 0,005 ha
45	600	60016	6050	WYKONANIE 2 PRZEPUSTÓW PRZY UL. KASPROWICZA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	6 000,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane. Realizacja zadania początek 2018 roku
46	600	60016	6057	BUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY WOŁOMIŃSKIEJ W JASIEŃCACH OD KM 0+000,00 DO KM 0+977,00	Urząd Miejski	921 580,00	744 617,00	Wykonano roboty drogowe polegające na budowie drogi gminnej ulicy Wołomińskiej w Jasienicy od km 0+000,00 do km 0+977,00 w tym: powierzchnia warstwy ścieralnej ok. 5008 m2, pobocze z kruszywa ok. 1295 m2, budowa zjazdów
47	600	60016	6059	BUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY WOŁOMIŃSKIEJ W JASIEŃCACH OD KM 0+000,00 DO KM 0+977,00	Urząd Miejski	428 612,88	426 306,33	do posesji z kostki brukowej ok. 20 m2, budowa zjazdów do posesji z kruszywa ok. 218 m2, budowa rowów odwadniających długości: ok. 765 m, wykonanie zieleńców ok. 2940 m2, oznakowanie pionowe i poziome.

48	600	60016	6050	BUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY CISOWEJ W TŁUSZCZU OD NOWOPROJEKTOWANEGO SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ ŁĄKOWĄ	Urząd Miejski	12 000,00	11 881,00	Wydatki poniesione na pozyskanie gruntu pod drogę. Wykupiono 0,0201ha
49	600	60016	6050	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. DŁUGIEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	9 840,00	9 840,00	Wykonanie koncepcji utwardzenia terenu przy ulicy Długiej w Tłuszczu
50	600	60016	6050	BUDOWA PARKINGU PARKUJ I JEDŹ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	50 000,00	37 720,07	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu "Parkuj i Jedź"
51	600	60016	6050	PRZEBUDOWA UL. OSIEDLOWEJ W M. JASZENICA	Urząd Miejski	17 220,00	17 220,00	Wykonano nawierzchnię ulicy Osiedlowej w Jasienicy w ilości ok. 180 mb warstwy ścieralnej
52	600	60016	6050	BUDOWA ZJAZDU WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DROGI GMINNEJ W M. FRANCISZKÓW	Urząd Miejski	20 000,00	19 420,96	Wykonano nowy zjazd publiczny do cmentarza we Franciszkowie , wpust deszczowy wraz z przykanalikiem i wykonano podbudowę pod zatokę postojową
53	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. STRYJKI	Urząd Miejski	20 000,00	20 000,00	Wykonano nawierzchnię z destruktu drogowego w ilości 250 ton

54	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. KURY (ZAPOLE)	Urząd Miejski	31 672,50	31 672,50	Wykonano nawierzchnię z destruktu drogowego w ilości 450 ton
55	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. JAŻWIE (SIENKIEWICZÓW)	Urząd Miejski	20 000,00	20 000,00	Wykonano nawierzchnię z destruktu drogowego w ilości 250 ton
56	600	60016	6050	BUDOWA DROGI GMINNEJ W M. KURY	Urząd Miejski	23 500,00	23 194,61	Wykonano nawierzchnię z destruktu drogowego w ilości 270 ton
57	600	60016	6050	PRZEDŁUŻENIE UL. IRYSOWEJ W M.DZIĘCIOŁY	Urząd Miejski	20 000,00	17 220,00	Wykonano dokumentację projektową na przedłużeniu ul. Irysowej w Dzieciołach
58	600	60016	6050	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PRZEBUDOWY UL. PLATYNOWEJ W M.CHRZĘSNE	Urząd Miejski	9 348,00	9 348,00	Wykonano dokumentację projektową przebudowy ul. Platynowej w Chrzęsnem
59	600	60016	6050	WYKONANIE PODBUDOWY ULICY ZYGMUNTOWSKIEJ I PLATYNOWEJ W M.CHRZĘSNE	Urząd Miejski	23 967,00	23 967,00	Wykonano dolną warstwę podbudowy z kruszywa betonowego w ilości 60 ton oraz asfaltu frezowanego w ilości 105 ton

60	600	60016	6050	MODERNIZACJA UL. MORELOWEJ W M. MOKRA WIEŚ	Urząd Miejski	20 000,00	19 557,00	Wykonano podwójne powierzchniowe utrwalenie gryzami bazaltowymi oraz emulsją w ilości ok. 560 mb
61	600	60016	6050	MODERNIZACJA CHODNIKÓW NA OSIEDLU SŁONECZNA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	69 104,50	69 104,00	Wykonano modernizację chodnika szer. 2,0 m na odc. od ulicy Wiśniowej do wysokości posesji ul. Cicha 30
62	600	60016	6050	WYKONANIE WPUSTU DESZCZOWEGO NA UL. GRZELAKA PRZY POSESJI NR 6	Urząd Miejski	3 700,00	3 699,84	Wykonanie wpustu deszczowego
63	600	60016	6050	PRZEBUDOWA UL. STAROWIEJSKIEJ W M. POSTOLISKA	Urząd Miejski	143 000,00	142 999,99	Wykonano poszerzenie jezdni ulicy Starowiejskiej w Postoliskach na odc. od ronda do ul. Aksamitnej oraz wykonano kontynuację chodnika wzdłuż ul. Starowiejskiej do wysokości zjazdu do posesji nr 53 wraz z wykonanym zjazdem
64	600	60016	6050	BUDOWA DROGI GMINNEJ WE WSI PAWŁÓW	Urząd Miejski	172 000,00	171 274,20	Wykonano podbudowę, warstwę wiązącą o powierzchni 1731,30 mb i warstwę ścieralną o powierzchni 1697,55 mb

65	600	60016	6050	BUDOWA PRZEPUSTU W CIĄGU ULICY KASPROWICZA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	2 000,00	2 000,00	Wykonano operat wodnoprawny
66	600	60016	6050	BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z ULICY 11 LISTOPADA W M. POSTOLISKA	Urząd Miejski	7 000,00	7 000,00	Wykonanie operatu wodnoprawnego i budowa zjazdu
67	600	60016	6050	MODERNIZACJA DROGI KURY- RUDNIKI (F Sołecki Rudniki 6 125,00 zł, Fundusz Sołecki Kury 10 901,39 zł)	Urząd Miejski	17 026,39	17 026,39	Wykonano warstwę nawierzchni z destruktu drogowego wraz z rozplantowaniem i zagęszczeniem
68	600	60016	6050	WYKONANIE PODBUDOWY NA DRODZE W KOZŁACH	Urząd Miejski	10 000,00	10 000,00	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa na drodze gminnej w m. Kozły
69	600	60016	6060	ZAKUP POSYPYWARKI DO PIASKU I SOLI	Urząd Miejski	6 200,00	6 100,80	Zakupiono piaskarkę do piasku i soli z przeznaczeniem na odśnieżanie chodników w ciągu dróg gminnych
70	600	60016	6050	PRZEBUDOWA ODNOGI ULICY BOBROWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	25 000,00	24 800,00	Wykonano podbudowę ulicy Bobrowej w Tłuszczu na odc. ok. 70 mb poprzez wykonanie warstwy wyrównawczej z kruszywa kamiennego , wykonanie warstwy ścieralnej oraz poboczy

71	600			RAZEM		8 194 440,59	7 957 016,87	
72	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKIM NA DOPROJEKTOWANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KOZŁY	ZGKiM	6 500,00	6 500,00	Zadanie zrealizowane przez ZGKiM - zakończone. Wykonano dokumentację projektową odcinka sieci w m. Kozły wzdłuż drogi powiatowej, na podstawie której uzyskano pozwolenie na budowę.
73	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKIM NA HERMETYZACJĘ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W TŁUSZCZU	ZGKiM	500 000,00	500 000,00	Zadanie zrealizowane przez ZGKiM - zakończone. Wykonano roboty związane z hermetyzacją obiektów oczyszczalni i na terenie miasta. Poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego.
74	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKIM NA MODERNIZACJĘ ODWODNIENIA W JASIENICY	ZGKiM	5 800,00	5 800,00	Zadanie zrealizowane przez ZGKiM. Wykonano modernizację odwodnienia
75	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKIM NA MODERNIZACJĘ DRÓG W JASIENICY	ZGKiM	30 000,00	30 000,00	Wykonano korytowanie i niwelację koparko -ładowarką i rozprowadzenie kruszywa drogowego na drogach gminnych
76	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKIM NA MODERNIZACJĘ KŁADKI NA RZECE CIENKIEJ	ZGKiM	10 000,00	9 980,65	Zmodernizowano kładkę na rzece Cienkiej

77	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA MODERNIZACJĘ OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI JASIENICA	ZGKiM	2 500,00	2 500,00	Zadanie zrealizowane przez ZGKiM - zakończone. Wykonano modernizację oświetlenia w ul. Parkowej w Jasienicy
78	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA UZUPEŁNIENIE I PRZEBUDOWĘ INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ W GMINIE TŁUSZCZ	ZGKiM	16 244,87	15 414,00	Zadanie zrealizowane przez ZGKiM - zakończone. Wykonano przebudowę infrastruktury kolidującej z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Kościelnej (5 kolizji)
79	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA NA OSIEDLU KOLEJOWA W TŁUSZCZU	ZGKiM	1 000,00	1 000,00	Zadanie zrealizowane przez ZGKiM - zakończone. Wykonano montaż 1 lampy.
80	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA MONTAŻ LAMPY OŚWIETLENIOWEJ NA UL. AKSAMITNEJ W POSTOLISKACH	ZGKiM	600,00	600,00	Zadanie zrealizowane przez ZGKiM - zakończone. Wykonano montaż 1 lampy.
81	700	70095	6050	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	25 000,00	22 755,00	W roku 2017 wykonano audyty energetyczne dwóch budynków komunalnych położonych na osiedlu Borki przy ul. Parkowej 1 i 5
82	700	70005	6060	WYKUP GRUNTÓW	Urząd Miejski	200 000,00	189 702,38	Gmina Tłuszcz nabyła 4.2429 ha gruntu
83	700			RAZEM		797 644,87	784 252,03	

84	710	71095	6639	REGIONALNE PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW MAZOWSZA DLA AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I GEOINFORMACJI	Urząd Miejski	3 602,00	0,00	Zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego przekazano dotację, która została zwrócona w całości. Nie zostały wykonane założenia projektu przewidziane na 2017 rok. Zadanie będzie realizowane w 2018 roku
85	710					3 602,00	0,00	
86	750	75023	6060	ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	11 000,00	10 214,00	Zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem
87	750					11 000,00	10 214,00	
88	754	75404	6170	DOFINANSOWANIE Z PRZEZNACZENIEM NA ZAKUP RADIOWOZU NIEOZNAKOWANEGO OSOBOWEGO DLA KOMISARIATU POLICJI W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	20 000,00	20 000,00	Przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup radiowozu nieoznakowanego osobowego dla Komisariatu Policji w Tłuszczu

89	754	75412	6067	ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZO- GAŚNICZEGO ORAZ SPRZĘTU RATOWNICZO- GAŚNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W CHRZĘSNEM	Urząd Miejski	319 014,20	311 872,36	Zakupiono samochód oraz sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla OSP.
90	754	75412	6069	ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZO- GAŚNICZEGO ORAZ SPRZĘTU RATOWNICZO- GAŚNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W CHRZĘSNEM	Urząd Miejski	473 811,78	473 073,36	Poniesiono koszty promocji projektu
91	754	75412	6060	ZAKUP SPRZĘTU DO RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA OSP JASIENICA (F. Sołecki Jasienica 20 000,00 zł)	Urząd Miejski	27 000,00	27 000,00	Zakupiono do OSP w Jasienicy zestaw sprzętu do ratownictwa technicznego
92	754	75421	6309	SYSTEM Wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w powiecie wołomińskim	Urząd Miejski	46 893,64	46 893,64	Przekazano dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Wołomińskiego
93	754			RAZEM		886 719,62	878 839,36	
94	801	80101	6050	MODERNIZACJA MONITORINGU WIZYJNEGO W SZKOLE -ZS POSTOLISKA (F.Sołecki Chrzesne 1 500,00 zł, Jarzębia Łąka 1 230,57 zł, Postoliska 2 000,00 zł)	ZS Postoliska	16 730,57	16 699,99	Wykonano modernizację monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół w Postoliskach

95	801	80101	6050	MODERNIZACJA SZATNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W TŁUSZCZU	SP Tłuszcz	8 000,00	8 000,00	Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy wykonaniu robót budowlanych i instalacyjnych przy modernizacji szatni w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu.
96	801	80101	6050	MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH: JASZENICA I MIĄSE W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	220 150,00	219 158,01	Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich. Dokonano zapłaty drugiej części wynagrodzenia za opracowanie studium wykonalności. Podpisano odrębne umowy na wykonanie robót w m. Jasienica i w m. Miąse oraz umowę na nadzór inwestorski dla całego zadania inwestycyjnego. W roku 2017 wykonano 25,71% zakresu robót w obiekcie w Jasienicy i 29,98% zakresu robót w obiekcie w m. Miąse Wyplacono część wynagrodzenia za nadzór inwestorski należną za rok 2017. Zakończenie realizacji zadania w roku 2018.
97	801	80101	6059	MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH: JASZENICA I MIĄSE W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	150 875,00	149 808,00	
98	801	80101	6057	MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH: JASZENICA I MIĄSE W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	603 476,00	599 231,99	

99	801	80101	6050	DOBUDOWA ZAPLECZA SOCJALNEGO I SZATNI DO SALI SPORTOWEJ - ZS STRYJKI	Urząd Miejski	150 000,00	150 000,00	W roku 2017 wykonano aktualizację kosztorysu inwest. Podpisano umowy na wykonanie robót budowlanych i na nadzór inwestorski. Wykonano tynki wewnętrzne i warstwy podposadzkowe oraz większość robót instalacyjnych. Zakończenie realizacji zadania w roku 2018.
100	801	80101	6050	MODERNIZACJA DACHU W SZKOLE PODSTAWOWEJ W TŁUSZCZU	SP Tłuszcz	10 000,00	10 000,00	Wykonano modernizację poszycia dachowego na głównym budynku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu.
101	801	80101	6050	MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ZESPOLE SZKÓŁ W JASIENICY	ZS Jasienica	26 199,00	26 199,00	Wykonano modernizację oczyszczalni ścieków w Zespole Szkół w Jasienicy
102	801	80101	6060	ZAKUP KOTŁA GAZOWEGO DLA ZESPOŁU SZKÓŁ W STRYJKACH	ZS Stryki	36 000,00	36 000,00	Zakupiono dwa kotły gazowe wraz z osprzętem. Wykonano demontaż kotła gazowego oraz montaż kotłów gazowych w Zespole Szkół w Strykach

103	801	80101	6050	ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZESPOŁU SZKÓŁ W POSTOLISKACH	ZS Postoliska	24 000,00	23 985,00	Zakupiono wyposażenie placu zabaw dla Zespołu Szkół w Postoliskach oraz wykonano zagospodarowanie terenu które obejmowało: - nawiezenie i rozplantowanie ziemi na placu zabaw; - zasianie trawy na placu zabaw; - utwardzenie terenu przy placu zabaw kostką brukową.
104	801	80101	6060	ZAKUP MIKSERA SPIRALNEGO I SZATKOWNICY DO WARZYW	ZS Jasienica	7 862,84	7 862,84	Zakupiono mikser spiralny oraz szatkownicę do warzyw dla Zespołu Szkół w Jasienicy
105	801	80104	6050	ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ O FUNKCJĘ PRZEDSZKOŁA W POSTOLISKACH ETAP II	Urząd Miejski	551 000,00	549 030,03	Zakończono, rozpoczęte w roku 2016 roboty II Etapu obejmujące roboty wykończeniowe w budynku i roboty w zakresie zagospodarowania terenu. Zakupiono wyposażenie kuchni oraz meble i pozostałe wyposażenie przedszkola. Zakończono budowę całego obiektu. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu.

106	801	80110	6050	MODERNIZACJA OBIEKTU GIMNAZJUM W TŁUSZCZU DLA POTRZEB FUNKCJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ	Gimnazjum Tłuszcz	200 000,00	199 977,99	Wykonano ogrodzenie oraz zerwano betonowo-asfaltową nawierzchnię na terenie szkoły. Wykonano modernizację świetlicy i łazienek szkolnych. Zakupiono meble i wyposażenie do pomieszczeń szkolnych oraz wyposażenie placu zabaw dla potrzeb funkcjonowania Szkoły Podstawowej od 1 września 2017 roku.
107	801			RAZEM		2 004 293,41	1 995 952,85	
108	851	85154	6060	ZAKUP URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH KOŁOROWYCH A3	Urząd Miejski	9 300,00	9 225,00	Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne
109	851			RAZEM		9 300,00	9 225,00	
110	900	90001	6050	BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI JASZENICA	Urząd Miejski	470 000,00	349 251,99	Gmina Tłuszcz nabyła 7.6200 ha gruntu pod teren oczyszczalni
111	900	90001	6050	BUDOWA ODCINKA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. WĄSKIEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	100 000,00	99 811,77	Wybudowano odcinki sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic posesji o długości łącznej: 180 mb.

112	900	90001	6050	WYKONANIE PROJEKTU KANALIZACJI SANITARNEJ NA UL. WODOSPADOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	23 000,00	18 263,88	Wykonano dokumentację projektową odcinka sieci, na podstawie której uzyskano pozwolenie na budowę.
113	900	90001	6050	BUDOWA PRZEPOMPOWNI WODY DESZCZOWEJ NA UL. SIENKIEWICZA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	51 700,00	51 663,17	Wykonano przyłącze kanalizacji deszczowej tłocznej na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza i Mickiewicza W Tłuszczu
114	900	90001	6050	BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. RACŁAWICKIEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	61 131,00	61 074,53	Wybudowano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniem do granicy posesji o długości łącznej: 74 mb.
115	900	90001	6050	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PRZY UL. RACŁAWICKIEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	4 869,00	4 797,00	Wykonano dokumentację projektową odcinka sieci - sięgacza od ul. Racławickiej, na podstawie której uzyskano pozwolenie na budowę.
116	900	90001	6050	BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. ŁODYGOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	7 300,00	7 300,00	Wykonano dokumentację projektową odcinka sieci, na podstawie której uzyskano pozwolenie na budowę.

117	900	90001	6050	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ - OSIEDLE SŁONECZNA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	5 190,00	5 190,00	Wykonano dokumentację projektową odcinka sieci w sięgaczu od ul. Słonecznej, na podstawie której uzyskano pozwolenie na budowę.
118	900	90001	6050	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE MIASTA TŁUSZCZ	Urząd Miejski	20 000,00	18 400,80	Podpisano dwie umowy na wykonanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlach: 1) "Długa" i "Bolesława IV" 2) "Kolejowa". W roku 2017 wypłacono wykonawcy część wynagrodzenia tj. za wykonanie projektów konceptyjnych. Zakończenie realizacji zadania w roku 2018.

119	900	90001	6057	PRZECIWDZIAŁANIE DEGRADACJI ŚRODOWISKA, OCHRONA EKOSYSTEMU ZALEWU ZEGRZYŃSKIEGO I WÓD PODZIEMNYCH SUBNIECKI WARSZAWSKIEJ POPRZEZ ROZBUDOWĘ SYSTEMU WODNO KANALIZACYJNEGO W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	2 000 000,00	1 869 413,49	Podpisano Umowę na pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego. Podpisano Umowę na wykonanie Etapu I robót budowlanych - realizacja w II półroczu 2017r. oraz w I półroczu 2018 r. Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. Zakupiono tablicę informacyjną dla projektu
120	900	90001	6059	PRZECIWDZIAŁANIE DEGRADACJI ŚRODOWISKA, OCHRONA EKOSYSTEMU ZALEWU ZEGRZYŃSKIEGO I WÓD PODZIEMNYCH SUBNIECKI WARSZAWSKIEJ POPRZEZ ROZBUDOWĘ SYSTEMU WODNO KANALIZACYJNEGO W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	1 500 000,00	1 439 625,83	
121	900	90001	6050	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL.PRZELOTOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	435 505,22	435 505,22	Wykonano dokumentację projektową, na podstawie której uzyskano pozwolenie na budowę. Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami o długości łącznej: 763,10 mb. Poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego. Zakończono realizację zadania.

122	900	90001	6050	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL.KOŚCIELNEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	583 183,40	583 183,40	Wykonano dokumentację projektową, na podstawie której uzyskano pozwolenie na budowę. Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami o długości łącznej: 966,90 mb. Poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego. Zakończono realizację zadania.
123	900	90004	6050	POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA MIEJSKIEGO	Urząd Miejski	610,50	0,00	Złożono wniosek do NFOŚiGW. Nie została zakończona ocena merytoryczna II stopnia wniosku o dofinansowanie.
124	900	90004	6050	BUDOWA I WYPOSAŻENIE PARKU DŁUGA	Urząd Miejski	13 600,00	13 599,98	Wykonanie barier osłonowych oraz kaskady z kostki brukowej przy boisku do siatkówki plażowej na osiedlu Długa w Tłuszczu. Zadanie zrealizowane.
125	900	90005	6057	OZE W ZIELONCE I TŁUSZCZU	Urząd Miejski	13 440,00	0,00	W związku z procedurą przetargową oraz kontrolą MJWPU, umowa na nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji została podpisana 29.11.2017 r. Wykonawca nie miał możliwości zrealizowania zamówienia do końca roku.
126	900	90005	6059	OZE W ZIELONCE I TŁUSZCZU	Urząd Miejski	3 360,00	0,00	
127	900	90005	6257	OZE W ZIELONCE I TŁUSZCZU	Urząd Miejski	7 159,93	0,00	

128	900	90015	6050	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ OŚWIETLENIA DROGOWEGO W UL. TŁUSZCZAŃSKIEJ W M. CHRZĘSNE	Urząd Miejski	10 000,00	10 000,00	Zapłata za dokumentację wykonaną w roku 2016. Wykonawca złożył fakturę za zrealizowany przedmiot zamówienia w roku 2017.
129	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA DO POSESJI RUDNIKI 8 (F. Sołecki Rudniki 1 000,00 zł)	Urząd Miejski	1 000,00	1 000,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano uzupełnienie istniejącej linii oświetlenia drogowego.
130	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA 2 LAMPY (F. Sołecki Szymanówek 2 000,00 zł)	Urząd Miejski	2 000,00	2 000,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano uzupełnienie istniejącej linii oświetlenia drogowego.
131	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W M. JASZENICA	Urząd Miejski	10 000,00	10 000,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano: - dokumentację projektową i wybudowano odcinek linii oświetlenia drogowego w ul. Kościuszki, - uzupełnienie istniejącej linii oświetlenia drogowego.
132	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W M. SZCZEPANEK	Urząd Miejski	13 000,00	13 000,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano: - odcinek linii oświetlenia drogowego, - uzupełnienie istniejącej linii oświetlenia drogowego.

133	900	90015	6050	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWY OŚWIETLENIA ULICZNEGO UL. SREBRNEJ W M. CHRZĘŚNE	Urząd Miejski	10 000,00	10 000,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano dokumentację projektową linii oświetlenia drogowego w ulicy Srebrnej w m. Chrząstów
134	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W SOŁECTWACH: BIAŁKI, GRABÓW, JAŻWIE, KURY, RUDNIKI I STRYJKI	Urząd Miejski	26 051,50	26 051,50	Zadanie zrealizowane. Wykonano: - dokumentację projektową i wybudowano odcinek linii oświetlenia drogowego w m. Grabów, - uzupełnienie istniejących linii oświetlenia drogowego w m. Grabów, Jażwie, Stryki, Rudniki.
135	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W M. KOZŁY	Urząd Miejski	17 600,00	17 600,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano: - dokumentację projektową i wybudowano odcinek linii oświetlenia drogowego w m. Kozły, - uzupełnienie istniejących linii oświetlenia drogowego w m. Kozły.
136	900	90015	6050	PROJEKTY OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA UL. STRUMYKOWEJ I UL. CISOWEJ	Urząd Miejski	3 505,50	3 505,50	Zadanie zrealizowane. Wykonano dokumentację projektową linii oświetlenia drogowego w ulicy Strumykowej w Tuszcu.

137	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA OS. KLONOWA- NORWIDA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	4 000,00	4 000,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano uzupełnienie istniejącej linii oświetlenia drogowego w ul. Truskawkowej w Tłuszczu.
138	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA UL. GRANICZNEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	2 000,00	2 000,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano uzupełnienie istniejącej linii oświetlenia drogowego w ul. Granicznej w Tłuszczu.
139	900	90095	6050	DOPOSAŻENIE , DOKOŃCZENIE OGRODZENIA ORAZ KONSERWACJA PLACU ZABAW (F. Sołecki Waganka 7 441,67 zł)	Urząd Miejski	7 441,67	7 441,05	Zadanie zrealizowane. Doposażono istniejący plac zabaw w dodatkowe urządzenia.
140	900	90095	6050	WYKONANIE OGRODZENIA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI WILCZENIEC (F. Sołecki Dzięcioły 9 600,00 zł)	Urząd Miejski	9 600,00	9 600,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano ogrodzenie placu zabaw.

141	900	90095	6050	UPORZĄDKOWANIE ORAZ URZĄDZENIE MIEJSCA WYPOCZYNKU DLA MIESZKAŃCÓW – MONTAŻ KOSTKI BRUKOWEJ POD WIATĄ ORAZ POD URZĄDZENIAMI DO SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ (F. Sołecki Jarzębia Łąka 9 000,00 zł)	Urząd Miejski	12 000,00	11 980,43	Zadanie zrealizowane. Wykonano utwardzenie placu - ułożenie kostki brukowej. Zakupiono materiały do konserwacji wiaty.
142	900	90095	6050	BUDOWA TARGOWISKA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	10 000,00	1 845,00	Ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Wyłoniono nadzór inwestorski dla zadania. Zakończenie realizacji zadania w roku 2018.
143	900	90095	6060	DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW DLA DZIECI W MIEJSCOWOŚCI PAWŁÓW (F. Sołecki Pawłów 7 595,84 zł)	Urząd Miejski	7 595,84	7 572,99	Zadanie zrealizowane. Doposażono istniejący plac zabaw w dodatkowe urządzenia.
144	900	90095	6060	DOPOSAŻENIE ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW WE WSI KOZŁY W NOWE ELEMENTY (F. Sołecki Kozły 9 000,00 zł)	Urząd Miejski	9 000,00	9 000,00	Zadanie zrealizowane. Doposażono istniejący plac zabaw w dodatkowe urządzenia.

145	900	90095	6060	ROZBUDOWA PLACU ZABAW – ZAKUP URZĄDZEŃ FITNESS NA PLAC ZABAW W JASIENICY PRZY ULICY ŻABIEJ I ŻYTNIEJ (F. Sołecki Jasienica 2 000,00 zł)	Urząd Miejski	4 920,00	4 920,00	Zadanie zrealizowane. Doposażono istniejący plac zabaw w dodatkowe urządzenia.
146	900	90095	6060	ZAKUP WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW DLA DZIECI NA POZYSKANYM TERENIE OD KOLEI (F Sołecki Jarzębia Łąka 13 000,00 zł)	Urząd Miejski	13 000,00	13 000,00	Zadanie zrealizowane. Zamontowano na placu zabaw urządzenia do ćwiczeń fitness.
147	900	90095	6060	ZAKUP URZĄDZENIA FITNESS (PRZY ZS W MOKREJ WSI) ORAZ DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW BRZEZINÓW (BRZEZINÓW) (F.Sołecki Brzezινόw 4 476,39 zł)	Urząd Miejski	4 476,39	4 445,12	Zadanie zrealizowane. Doposażono istniejący plac zabaw w dodatkowe urządzenia.
148	900	90095	6060	ZAKUP I MONTAŻ WYPOSAŻENIA NA PLACU ZABAW (F. Sołecki Franciszków 5 000,00 zł)	Urząd Miejski	5 000,00	4 944,60	Zadanie zrealizowane. Doposażono istniejący plac zabaw w dodatkowe urządzenia.
149	900	90095	6060	DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W GRABOWIE (F. Sołecki Grabów 6 150,00 zł)	Urząd Miejski	6 150,00	6 150,00	Zadanie zrealizowane. Doposażono istniejący plac zabaw - zakup altany.

150	900	90095	6060	DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW OS. SŁONECZNA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	10 000,00	9 963,00	Zadanie zrealizowane. Doposażono istniejący plac zabaw w dodatkowe urządzenia.
151	900	90095	6060	DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW I BUDYNKU SOCJALNEGO NA PLACU ZABAW W WÓLCIE KOZŁOWSKIEJ (F. Sołdecki Wólka Kozłowska 6 618,06 zł)	Urząd Miejski	6 618,06	6 419,80	Zadanie zrealizowane. Doposażono istniejący plac zabaw w dodatkowe urządzenia.
152	900			RAZEM		5 505 008,01	5 153 520,05	
153	921	92109	6050	BUDOWA WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W MIĄSÉM	Urząd Miejski	85 500,00	85 333,30	Wykonano wewnętrzne roboty wykończeniowe i instalacyjne w części garażowej budynku. Poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego.
154	921	92109	6050	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY I PRZYSTOSOWANIA DLA CELÓW KULTURALNYCH OBIEKTU DAWNEJ STACJI KOLEJOWEJ W M. JARZĘBIA ŁĄKA	Urząd Miejski	25 000,00	25 000,00	Zadanie realizowane od roku 2016. W roku 2017 wykonano kompleksową dokumentację projektową obiektu, na podstawie której uzyskano pozwolenie na budowę. Wyplacono Wykonawcy 2 część należnego wynagrodzenia. Zakończono realizację zadania.

155	921	92109	6220	DOPOSAŻENIE MŁODZIEŻOWEJ ORKIESTRY DĘTEJ W TŁUSZCZU ORAZ ZAKUPIENIE KAMERY DLA GRUPY PADAM	Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu	15 000,00	15 000,00	Zadanie zrealizowane przez CKSiR. W ramach wydatkowania środków z dotacji celowej oraz dofinansowania pochodzącego z Ministerstwa Kultury zakupiono kamerę Canon XF200 oraz statyw Sachtler System ACE M MS dla Grupy Teatralnej Pa.Dam oraz instrumenty dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej:saksofon barytonowy Yamaha YBS-32 E, waltornia AMATI AHR 345H-O, Klarnet Yamaha YCL-450, klarnet Yamaha YCL-650 E, trąbka B Yamaha YTR-3335S, bęben marszowy Sonor MC2612CB, ustnik do trąbki Yamaha 14b4 GP, Ustnik do tuby V.Bach 24AW Seria 335
156	921	92109	6220	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA NA STADIONIE MIEJSKIM W TŁUSZCZU	Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu	6 000,00	6 000,00	Zadanie zrealizowane przez CKSiR. Zakupiono 5 opraw przemysłowych LED IC Gasoline 250W Philips 3030, które zamontowano na Stadionie Miejskim w Tłuszczu
157	921	92116	6220	ZAKUP SYSTEMU BIBLIOTECZNEGO POD NAZWĄ MATEUSZ	Biblioteka Publiczna w Tłuszczu	16 000,00	16 000,00	Zadanie zrealizowane przez Bibliotekę Publiczną w Tłuszczu. W ramach wydatkowania środków zakupiono zasilacz do instalacji programu Mateusz, komputer, serwer, oprogramowanie, system biblioteczny Mateusz, drukarkę paragonową oraz katalog zbiorów

158	921	92116	6220	PODNIESIENIE POZIOMU CZYTELNICTWA W GMINIE TŁUSZCZ POPRZEZ STWORZENIE WARUNKÓW LOKALOWYCH W JARZĘBIEJ ŁĄCE	Biblioteka Publiczna w Tłuszczu	222,00	0,00	Zadanie niezrealizowane z powodu nie uzyskania dofinansowania. Zadanie przewidziane do realizacji w kolejnym roku.
159	921			RAZEM		147 722,00	147 333,30	
160	926	92601	6050	WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKTÓW STADIONU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	1 230,00	1 230,00	Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich.
161	926	92695	6060	ZAKUP I MONTAŻ PIŁKOCHWYTÓW NA BOISKO W MIEJSCOWOŚCI JAŻWIE	Urząd Miejski	4 700,00	4 698,00	Zadanie zrealizowane. Zamontowano piłkochwyty na boisku do piłki nożnej.
162	926	92695	6050	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY BOISKU I PLACU ZABAW PRZY UL. LESZCZYNOWEJ	Urząd Miejski	6 000,00	6 000,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano uprządkowanie terenu przy boisku i placu zabaw, nawiezienie i rozplantowanie ziemi pod trawnik.
163	926	92695	6060	ZAKUP I MONTAŻ BRAMEK NA BOISKU WIEJSKIM (F. Sołecki Jażwie 4 700,00 zł)	Urząd Miejski	4 700,00	4 697,37	Zadanie zrealizowane. Zamontowano bramki na boisku do piłki nożnej.
164	926			RAZEM		16 630,00	16 625,37	
OGÓŁEM						18 552 298,50	17 921 018,62	