

Wykonanie planu zadań inwestycyjnych za I półrocze 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	jednostka realizująca	Plan	Wykonanie	Informacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	6059	BUDOWA SUW W MIEJSCOWOŚCI KOZŁY, GM. TŁUSZCZ	Urząd Miejski	408 392,94	0,00	Oczekujemy na decyzję o przyznaniu pomocy.
2	010	01010	6057	BUDOWA SUW W MIEJSCOWOŚCI KOZŁY, GM. TŁUSZCZ	Urząd Miejski	472 095,00	0,00	j.w.
3	010	01010	6060	ZAKUP KOPARKI WIELOZADANIOWEJ I GŁOWICY DO UTRZYMANIA URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH ZABEZPIECZENIU PRZECIWPOWODZIOWEMU	Urząd Miejski	266 049,00	266 049,00	Zakupiono fabrycznie nową koparkę gąsienicową DOOSAN DX60R, nr seryjny 050704, rok produkcji 2012
4	010	01010	6050	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSIACH STRYJKI, DZIĘCIOŁY, PÓLKO, WILCZENIEC	Urząd Miejski	122 000,00	0,00	W trakcie postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.
5	010	01010	6050	WYKONANIE PROJEKTU SIECI WODOCIĄGOWEJ W JARZĘBIEJ ŁĄCE	Urząd Miejski	19 000,00	0,00	Wykonawca realizuje zadanie. Termin wykonania 31.08.2012
6	010	01010	6050	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSIACH MOKRA WIEŚ, SZYMANÓWEK, WAGAN, WAGANKA, BRZEZINÓW, MARIANÓW I CZĘŚCI DROGI 11-GO LISTOPADA W M. POSTOLISKA	Urząd Miejski	219 600,00	0,00	W trakcie postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.
7	150	15011	6639	PRZYSPIESZENIE WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PRZEZ BUDOWANIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY POPRZECZ STWORZENIE ZINTEGROWANYCH BAZ WIEDZY O MAZOWSZU	Urząd Miejski	11 085,00	11 085,00	Dotacje została przekazana do Województwa Mazowieckiego na podstawie odrębnej umowy o udzielenie dotacji.
8	600	60014	6050	BUDOWA CHODNIKA OD PÓLKA DO STRYJEK	Urząd Miejski	50 000,00	0,00	Realizacja inwestycji po zawarciu porozumienia ze Starostwem Powiatu Wołomińskiego
9	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO BUDOWY ULICY SASANKI WRAZ Z ODWODNIENIEM NA ODCINKU OD UL. RZEMIEŚNICZEJ DO UL. WIERZBOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	32 026,00	0,00	Sprawa na etapie postępowania sądowego
10	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY WĄSKIEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	77 000,00	0,00	Zadanie nie będzie realizowane, brak prawa do dysponowania nieruchomością.
11	600	60016	6050	PROJEKT DROGI RUDNIKI, ETAP I	Urząd Miejski	20 000,00	0,00	W przygotowaniu dokumenty do ogłoszenia zamówienia publicznego
12	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU BUDOWY ULICY CISOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	48 000,00	0,00	Zakończono postępowanie przetargowe. Trwają przygotowania do podpisania umowy.
13	600	60016	6050	ROZBUDOWA ULICY KOŚCIELNEJ I PRZELOTOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	52 574,00	0,00	Przeprowadzono postępowanie przetargowe. Zadanie w trakcie realizacji
14	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. MAZOWIECKIEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	50 000,00	0,00	W przygotowaniu dokumenty do ogłoszenia zamówienia publicznego
15	600	60016	6050	WYKUP GRUNTÓW, WYTYCZENIE I UTWARDZENIE PRZEDŁUŻENIA ULICY LESZCZYŃOWEJ DO ULICY NORWIDA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	45 000,00	0,00	Przeprowadzono postępowanie przetargowe. Zadanie w trakcie realizacji
16	600	60016	6050	PRZEBUDOWA ULIC: KWIATOWA, PRZYŻAKIOWA, MAJOWA, RÓŻANA, POPRZECZNA I SŁOWACKIEGO TŁUSZCZU	Urząd Miejski	91 000,00	0,00	Przeprowadzono postępowanie przetargowe. Zadanie w trakcie realizacji
17	600	60016	6050	BUDOWA ULIC WESOŁEJ I SADOWEJ W JASIEŃCACH	Urząd Miejski	97 150,43	0,00	Przeprowadzono postępowanie przetargowe. Zadanie w trakcie realizacji
18	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU ULICY TŁUSZCZAŃSKIEJ W CHRZĘSNYM	Urząd Miejski	75 000,00	0,00	Przeprowadzono postępowanie przetargowe. Zadanie w trakcie realizacji

19	600	60016	6050	PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULICY STAROWIEJSKIEJ I AKSAMITNEJ WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKA NA UL. STAROWIEJSKIEJ W POSTOLISKACH	Urząd Miejski	80 000,00	0,00	Przeprowadzono postępowanie przetargowe. Zadanie w trakcie realizacji
20	600	60016	6050	UTWARDZENIE DROGI OŁDAKI - STRYJKI	Urząd Miejski	50 000,00	0,00	W przygotowaniu dokumenty do ogłoszenia zamówienia publicznego
21	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY IRYSOWEJ W DZIĘCIOŁACH	Urząd Miejski	20 000,00	0,00	W przygotowaniu dokumenty do ogłoszenia zamówienia publicznego
22	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU DROGI ŁĄCZĄCEJ ULICE PARAFIALNĄ I NAPOLEOŃSKĄ- MIĄSE	Urząd Miejski	20 000,00	0,00	Przeprowadzono postępowanie przetargowe. Zadanie w trakcie realizacji
23	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA OD SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ W WÓLCIE KOZŁOWSKIEJ W KIERUNKU DĘBINEK	Urząd Miejski	60 000,00	0,00	W przygotowaniu dokumenty do ogłoszenia zamówienia publicznego
24	600	60016	6050	PROJEKT DROGI GMINNEJ WE WSI PAWŁÓW	Urząd Miejski	16 974,01	0,00	Przeprowadzono postępowanie przetargowe. Zadanie w trakcie realizacji
25	600	60016	6050	BUDOWA PARKINGU W POSTOLISKACH	Urząd Miejski	10 003,30	0,00	W przygotowaniu dokumnty do ogłoszenia zamówienia publicznego
26	600	60016	6050	SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ CHODNIKA WE WSI JADWININ	Urząd Miejski	7 525,13	0,00	W przygotowaniu dokumnty do ogłoszenia zamówienia publicznego
27	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU DROGI GMINNEJ WE WSI JAŻWIE	Urząd Miejski	17 589,27	0,00	Przeprowadzono postępowanie przetargowe. Zadanie w trakcie realizacji
28	600	60016	6050	UPORZĄDKOWANIE STANU PRAWNEGO I WŁASNOŚCIOWEGO ULICY WOŁOMIŃSKIEJ W JASIENICY	Urząd Miejski	50 000,00	0,00	Przeprowadzono postępowanie przetargowe. Zadanie w trakcie realizacji
29	600	60095	6060	ZAKUP I POSTAWIENIE WIATY PRZYSTANKOWEJ WE WSI SZCZEPANEK	Urząd Miejski	5 000,00	4 428,00	Zadanie zostało zrealizowane
30	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA CELE INWESTYCYJNE	Urząd Miejski	12 500,00	12 500,00	Dotacja został przekazana do ZGKiM w Tłuszczu
31	700	70005	6060	WYKUPY GRUNTÓW	Urząd Miejski	220 000,00	139 577,37	Wykupiono grunty o łącznej powierzchni 0,6487 ha
32	750	75023	6050	ZAKUP I MONTAŻ SYSTEMU PROFILOWEGO	Urząd Miejski	13 000,00	0,00	Planowane wykonanie w III kwartale 2012 r.
33	750	75023	6060	ZAKUP PROGRAMU "OPŁATY LOKALNE" DO URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	5 000,00	4 981,50	Zadanie zostało zrealizowane
34	750	75023	6060	ZAKUP PROGRAMU "ŚRODKI TRWAŁE" DO URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	6 000,00	5 965,50	Zadanie zostało zrealizowane
35	750	75023	6060	ZAKUP ZESTAWU KOMPUTEROWEGO	Urząd Miejski	4 500,00	0,00	Planowane wykonanie w III kwartale 2012 r.
36	750	75023	6060	ZAKUP WYŚWIETLACZA INFORMACYJNEGO	Urząd Miejski	7 000,00	0,00	Planowane wykonanie w III kwartale 2012 r.
37	750	75023	6057	USŁUGI PUBLICZNE ŚWIADCZONE PRZEZ GMINĘ TŁUSZCZ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ KATALIZATOREM ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARZCEGO REGIONU	Urząd Miejski	396 733,25	351 048,47	Zakończono realizację z dniem 30.06.2012.
38	750	75023	6059	USŁUGI PUBLICZNE ŚWIADCZONE PRZEZ GMINĘ TŁUSZCZ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ KATALIZATOREM ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARZCEGO REGIONU	Urząd Miejski	62 419,92	61 949,74	j.w.
39	750	75095	6057	Z CYFROWEJ PUSTYNI DO CYFROWEJ DOLINY	Urząd Miejski	338 522,11	199 210,83	Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia 30.09.2012
40	750	75095	6059	Z CYFROWEJ PUSTYNI DO CYFROWEJ DOLINY	Urząd Miejski	64 339,19	35 154,87	j.w.
41	750	75095	6639	ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI POTENCJAŁU WOJEWÓDZTWA	Urząd Miejski	16 455,00	16 455,00	Dotacje została przekazana do Województwa Mazowieckiego na podstawie odrębnej umowy o udzielenie dotacji.
42	754	75412	6050	MODERNIZACJA DACHU OSP TŁUSZCZ	Urząd Miejski	20 000,00	0,00	Planowana realizacja w II połowie 2012 r.
43	754	75412	6050	BUDOWA ZBIORNIKA PRZECIWPOŻAROWEGO W JASIENICY	Urząd Miejski	7 000,00	0,00	Planowana realizacja w II połowie 2012 r.
44	754	75412	6230	WYKONANIE PROJEKTU NA MODERNIZACJĘ ISTNIEJĄCEJ STRAŻNICY I ROZBUDOWA PODDASZA W OSP CHRZĘSNE	OSP CHRZĘSNE	15 000,00	0,00	Dotacja zostanie przekazana w drugim półroczu 2012 roku
45	801	80101	6050	WYKONANIE PROJEKTU HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	60 000,00	300,00	Wyłoniono wykonawcę w postępowaniu przetargowym i podpisano umowę. Termin realizacji 15.12.2012

46	801	80101	6050	ROZBIÓRKA BUDYNKU PO PRACOWNIACH TECHNICZNYCH NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	15 940,00	15 640,00	Zadanie zostało zrealizowane
47	801	80101	6060	ZAKUP PIECA OLEJOWEGO CO DO ZESPŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W KOZŁACH	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozłach	18 000,00	17 999,08	Zadanie zostało zrealizowane
48	801	80110	6050	BUDOWA GIMNAZJUM W JASIENICY	Urząd Miejski	900 000,00	50 067,53	Zadanie w trakcie realizacji
49	801	80104	6050	ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPÓŁU SZKÓŁ O FUNKCJĘ PRZEDSZKOLA W M. POSTOLISKA	Urząd Miejski	150 000,00	0,00	Planowana realizacja w II połowie 2012 r.
50	801	80104	6050	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO BAŚNIOWA KRAINA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	362 209,22	19 458,60	W ramach zadania wykonano: -audyt energetyczny budynku, -projekt budowlany ocieplenia, -projekt wymiany instalacji c.o. Zadanie nie otrzymało wnioskowanego dofinansowania z WFOŚiGW.
51	801	80195	6060	ZAKUP SAMOCHODU DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY TŁUSZCZ	Urząd Miejski	163 247,00	158 748,50	Zakupiono samochód Volkswagen T5 Caravelle Trendline 3.400 2.0 TDI 103 kW 6-G
52	801	80195	6067	ZAKUP SPRZĘTU SPORTOWEGO: BIEŻNI, ROWERU ELIPTYCZNEGO, WIOŚLARZA W RAMACH PROJEKTU "PRZEMÓC NIEMOC"	Zespół Szkół w Mokrej Wsi	15 300,00	13 419,80	Zadanie zostało zrealizowane
53	801	80195	6069	ZAKUP SPRZĘTU SPORTOWEGO: BIEŻNI, ROWERU ELIPTYCZNEGO, WIOŚLARZA W RAMACH PROJEKTU "PRZEMÓC NIEMOC"	Zespół Szkół w Mokrej Wsi	2 700,00	2 368,20	j.w.
54	851	85131	6060	UNIT STOMATOLOGICZNY	Urząd Miejski	35 000,00	0,00	Zadanie nie będzie realizowane, lokal zostanie wydierżawiony osobie, która będzie posiadała wyposażenie gabinetu stomatologicznego i popisie umowę z NFZ na usługi stomatologiczne
55	851	85111	6220	DOTACJA DLA SZPITALA POWIATOWEGO W WOŁOMONIE NA ZAKUP ENDOSKOPU	Urząd Miejski	20 000,00	0,00	Dotacja zostanie przekazana w drugim półroczu 2012 roku
56	900	90001	6057	KOMPLEKSOWE UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ CZĘŚCI TŁUSZCZA POPRZECZ MODERNIZACJĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ ROZBUDOWA SYSTEMU KANALIZACYJNEGO I WODOCIĄGOWEGO	Urząd Miejski	11 459 677,84	14 691,16	Wykonano: aktualizację przedmiarów i kosztorysów, tablice informacyjne. Zlecono opracowanie operatów wodnoprawnych. Ogłoszono przetarg na wyłonienie inżyniera kontraktu.
57	900	90001	6059	KOMPLEKSOWE UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ CZĘŚCI TŁUSZCZA POPRZECZ MODERNIZACJĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ ROZBUDOWA SYSTEMU KANALIZACYJNEGO I WODOCIĄGOWEGO	Urząd Miejski	7 719 699,31	9 896,54	j.w.
58	900	90001	6050	WYKONANIE PUNKTU POBORY WODY PN. "ZDRÓJ ULICZNY PRZY ULICY FABRYCZNEJ/NOWEJ W TŁUSZCZU"	Urząd Miejski	5 000,00	0,00	Planowane wykonanie w III kwartale 2012 r.
59	900	90001	6050	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ SUW W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	17 751,00	0,00	Sprawa na etapie postępowania sądowego
60	900	90001	6050	WYKONANIE PROJEKTU WODOCIĄGU PRZY ULICY ZAŚCIANKOWEJ I NOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	12 000,00	1 200,00	Zlecono wykonanie projektu sieci wodociągowej z przyłączami. Termin realizacji 12.10.2012.
61	900	90001	6050	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W M. JASIENICA	Urząd Miejski	50 000,00	0,00	Ogłoszono dwa przetargi, które nie wyłoniły wykonawcy
62	900	90001	6050	PROJEKT I WYKONANIE KANALIZACJI PRZY ULICY NOWASADOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	38 000,00	0,00	Zlecono wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej z przyłączami. Termin realizacji 06.07.2012.
63	900	90001	6050	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI TŁUSZCZ NA OSIEDLU KLONOWA- NORWIDA (UL. RADZYMIŃSKA)	Urząd Miejski	60 000,00	0,00	Zadanie nie jest realizowane z winy wykonawcy
64	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY POSESJI NR 65 W KOZŁACH	Urząd Miejski	5 000,00	0,00	Zlecono wykonanie. Termin realizacji - 20.08.2012
65	900	90015	6050	WYKONANIE PROJEKTU I BUDOWA OŚWIETLENIA W ULICY PRZY KOŚCIELE WE FANCISZKOWIE	Urząd Miejski	20 000,00	0,00	Zlecono wykonanie. Termin realizacji - 30.11.2012

66	900	90015	6050	WYKONANIE PROJEKTU OŚWIE TL ENIA ULICZNEGO WE WSI SZCZEPANEK	Urząd Miejski	11 316,00	0,00	Zlecono wykonanie. Termin realizacji - 30.11.2012
67	900	90015	6050	WYKONANIE PROJEKTU I BUDOWA OŚWIE TL ENIA PRZY ULICY WESOŁOWSKIEGO W MOKREJ WSI	Urząd Miejski	70 000,00	39 497,50	Wykonano dokumentację techniczną. Budowa oświetlenia planowa w II połowie 2012
68	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIE TL ENIA PRZY ULICY OGRODNICZEJ W POSTOLISKACH	Urząd Miejski	10 000,00	0,00	Zlecono wykonanie. Termin realizacji - 30.11.2012
69	900	90015	6050	WYKONANIE OŚWIE TL ENIA ULICZNEGO W JASIE NICY	Urząd Miejski	30 000,00	0,00	Zlecono wykonanie. Termin realizacji - 30.11.2012
70	900	90015	6050	WYKONANIE PROJEKTU I BUDOWA OŚWIE TL ENIA PRZY ULICY KOLEJOWEJ I WSPÓ LNEJ	Urząd Miejski	5 000,00	0,00	Zlecono wykonanie. Termin realizacji - 30.11.2012
71	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIE TL ENIA ULICZNEGO W POSTOLISKACH	Urząd Miejski	12 000,00	0,00	Zlecono wykonanie. Termin realizacji - 20.08.2012
72	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIE TL ENIA DROGOWEGO WE WSI RUDNIKI	Urząd Miejski	6 050,91	0,00	Planowana realizacja w II połowie 2012 r.
73	900	90015	6050	PROJEKT I WYKONANIE OŚWIE TL ENIA ULICZNEGO WE WSI WAGANKA	Urząd Miejski	14 774,95	0,00	Zlecono wykonanie. Termin realizacji - 30.11.2012
74	900	90015	6050	PROJEKT I BUDOWA OŚWIE TL ENIA PLACU ZABAW DLA DZIE CI W WÓLC E KOZŁOWSKIEJ	Urząd Miejski	5 000,00	0,00	Zlecono wykonanie. Termin realizacji - 30.11.2012
75	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIE TL ENIA ULICZNEGO W DZIEĆCIOŁACH	Urząd Miejski	2 000,00	0,00	Zlecono wykonanie. Termin realizacji - 20.08.2012
76	900	90015	6050	BUDOWA NOWEJ LINII OŚWIE TL ENIA ULICZNEGO WE WSI ŁYSOBYKI	Urząd Miejski	4 200,00	0,00	Zlecono wykonanie. Termin realizacji - 20.08.2012
77	900	90095	6050	MODERNIZACJA PLACÓW ZABAW DLA DZIE CI NA TERENACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ	Urząd Miejski	20 000,00	0,00	Zlecono wykonanie. Termin realizacji - 16.07.2012
78	900	90095	6050	MODERNIZACJA OGRÓDKA JORDANOWSKIEGO W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	100 000,00	0,00	Zadanie w trakcie opracowywania koncepcji urządzenia Ogródka Jordanowskiego.
79	900	90095	6050	BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIE CI W JARZĘBIEJ ŁĄC E	Urząd Miejski	25 000,00	0,00	Zlecono wykonanie. Termin realizacji - 02.07.2012
80	900	90095	6050	BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIE CI W CHRZĘSNYM	Urząd Miejski	21 403,30	0,00	Planowane wykonanie w III kwartale 2012 r.
81	900	90095	6050	BUDOWA PLACU ZABAW I BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ WE WSI PÓLKO	Urząd Miejski	7 411,34	0,00	Planowane wykonanie w III kwartale 2012 r.
82	900	90095	6060	ZAKUP ALTANY Z ŁAWKAMI NA PLAC ZABAW W WÓLC E KOZŁOWSKIEJ	Urząd Miejski	6 000,00	0,00	Planowane wykonanie w III kwartale 2012 r.
83	900	90095	6060	DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW DLA DZIE CI W KOZŁACH I RYSIU	Urząd Miejski	10 000,00	0,00	Planowane wykonanie w III kwartale 2012 r.
84	921	92109	6050	ZAKUP MATERIAŁÓW ORAZ WYKONANIE FUNDAMENTÓW POD BUDYNEK WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W MIĄS E	Urząd Miejski	50 490,32	7 281,94	Zadanie w trakcie realizacji.
85	926	92695	6050	BUDOWA PLACU DO JAZDY NA ROLKACH (SKATEPARK) W JASIE NICY	Urząd Miejski	22 003,30	0,00	Planowana realizacja w II połowie 2012 r.
86	926	92695	6057	BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPOTROWEGO W JASIE NICY	Urząd Miejski	425 621,00	0,00	Wykonano aktualizację przedmiarów i kosztorysów. Podpisano umowę o dofinansowanie z Samorządem Woj. Mazowieckiego
87	926	92695	6059	BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPOTROWEGO W JASIE NICY	Urząd Miejski	228 779,00	0,00	j.w.
88	926	92695	6050	LEGALIZACJA OBIEKTÓW STADIONU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ UZUPEŁNIAJĄCĄ	Urząd Miejski	35 000,00	0,00	Ogłoszono przetargi, które nie wyloniły wykonwcy
OGÓŁEM						25 933 108,04	1 458 974,13	