

Załącznik nr 8
do Zarządzenia nr 0050.97.2022
Burmistrza Tłuszcza z dnia 29 sierpnia 2022 roku

Wykonanie planu zadań inwestycyjnych za I półrocze 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	jednostka realizująca	Plan	Wykonanie	Informacje dotyczące realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01043	6050	PROJEKTOWANIE I BUDOWA WODOCIAĞÓW NA TERENIE GMINY TŁUSZCZ	Urząd Miejski	3 377 400,00	13 703,00	Zostały wykonane aktualizacje dokumentacji kosztorysowej i zawarto umowy z wykonawcami robót oraz z inspektorami nadzoru. Zadanie w trakcie realizacji
2	010	01043	6050	BUDOWA WODOCIAĞU NA ULICY ZYGMUNTOWSKIEJ (F. Sołecki Chrzęsne 15 000,00 zł)	Urząd Miejski	15 000,00	0,00	Fundusz sołecki niewykorzystany.
3	010	01043	6050	BUDOWA WODOCIAĞU W MIEJSCOWOŚCI PAWLÓW (F. Sołecki Pawłów 6 000,00 zł)	Urząd Miejski	6 000,00	0,00	Fundusz sołecki niewykorzystany.
4	010	01043	6050	BUDOWA WODOCIAĞU W M. SZYMANÓWEK (F. Sołecki Szymanówek 3 500,00 zł)	Urząd Miejski	3 500,00	0,00	Fundusz sołecki niewykorzystany.
5	010	01043	6050	KONTYNUACJA BUDOWY WODOCIAĞU NA ZALESIU W KIERUNKU POSESJI 33J (F. Sołecki Zalesie 17 330,06 zł)	Urząd Miejski	17 330,06	0,00	Fundusz sołecki niewykorzystany.
6	010	01043	6050	BUDOWA ODCINKÓW SIECI WODOCIAĞOWEJ W ULICY ŁĄKOWEJ W JASIENICY	Urząd Miejski	62 600,00	0,00	Zawarto umowy z wykonawcą robót oraz z inspektorem nadzoru. Zadanie w trakcie realizacji.
7	010	01043	6050	BUDOWA WODOCIAĞU ULICA IRYŚOWA DZIĘCIOŁY-SIĘGACZ	Urząd Miejski	10 000,00	0,00	Zadanie nierozpoczęte, ze względu na nieukończone prace projektowe nad siecią wodociągową w ul. Irysowej.

8	010	01043	6050	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY TŁUSZCZ	Urząd Miejski	10 000,00	0,00	Zadanie przyjęte do budżetu w dniu 28 czerwca 2022 roku. Okres realizacji lata 2022-2023. Na realizację zadania Gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”
9	010	01043	6050	PROJEKT WODOCIĄGU W JASZENICY	Urząd Miejski	30 000,00	0,00	Trwają prace nad wykonaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej odcinków sieci wodociągowej w m. Jasienica.
10	010			RAZEM		3 531 830,06	13 703,00	
11	600	60014	6300	BUDOWA KŁADKI PIESZOROWEROWEJ WRAZ Z PRZEPUSTAMI W MSC. POSTOLISKA UL. STYŁOWA DO NOWEGO RONDA W KIERUNKU TŁUSZCZA, GM TŁUSZCZ	Urząd Miejski	68 962,13	68 962,13	Dotacja została przekazana do Starostwa Wołomińskiego. Termin rozliczenia dotacji 30.01.2023r.
12	600	60016	6050	MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI MARIANÓW-BRZEZINÓW (F. Sołecki Brzezινόw 9 761,89 zł)	Urząd Miejski	9 761,89	9 761,89	Zadanie zrealizowane. Wykonano doziarnienie istniejącej podbudowy destruktem drogowym 0/31,5 w ilości 120 ton wraz z profilowaniem i zagęszczeniem .
13	600	60016	6050	MODERNIZACJA ULICY PRZYSTANKOWEJ (F. Sołecki Chrzęsne 5 000,00 zł)	Urząd Miejski	5 000,00	5 000,00	Zadanie zrealizowano. Wykonano doziarnienie istniejącej podbudowy destruktem drogowym 0/31,5 w ilości ok.50 ton wraz z profilowaniem i zagęszczeniem
14	600	60016	6050	MODERNIZACJA ULICY BORÓWKOWEJ (F. Sołecki Chrzęsne 10 373,40 zł)	Urząd Miejski	47 873,40	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2022.
15	600	60016	6050	DALSZE UŁOŻENIE CHODNIKA (F. Sołecki Jadwinin 16 540,09 zł)	Urząd Miejski	36 540,09	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2022.
16	600	60016	6050	ODWODNIENIE PRZY UL. WIDOK (F. Sołecki Chrzęsne 15 000,00 zł)	Urząd Miejski	15 000,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2022.
17	600	60016	6050	MODERNIZACJA DRÓG (F. Sołecki Franciszków 5 008,00 zł)	Urząd Miejski	5 008,00	5 008,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano podbudowę drogi gminnej kruszywem betonowym 0/45 w ilości ok.80 ton wraz z profilowaniem i zagęszczeniem.

18	600	60016	6050	POŁOŻENIE PROGU ZWALNIAJĄCEGO MIĘDZY NR 24 I 31 ORAZ UZUPEŁNIENIE SŁUPKÓW PRZY NOWYM I JUŻ ISTNIEJĄCYCH PROGACH (F. Sołecki Franciszków 10 000,00 zł)	Urząd Miejski	10 000,00	1 626,40	Zakupiono 6 szt. słupków U-12Cfi 120 z dekle PCV. Wykonano projekt stałej organizacji ruchu związany z wybudowaniem progu zwalniającego w pasie drogi gminnej biegnącej przez wieś Franciszków w rejonie posesji nr24, nr31. Dalsza realizacja inwestycji w II półroczu 2022.
19	600	60016	6050	MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ (F. Sołecki Grabów 13 000,00 zł)	Urząd Miejski	13 000,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2022.
20	600	60016	6050	MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH GRUNTOWYCH W TYM UL. RUMIAKOWEJ (F. Sołecki Jarzębia Łąka 36 000,00 zł)	Urząd Miejski	36 000,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2022.
21	600	60016	6050	ODWODNIENIE UL. OGRODNICZEJ (F. Sołecki Postoliska 5 000,00 zł)	Urząd Miejski	5 000,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2022.
22	600	60016	6050	UTWARDZENIE GRYZAMI BAZALTOWYMI NAWIERZCHNI ULIC: OGRODNICZA, DARNIOWA, RABATOWA, WYGODNA (F. Sołecki Postoliska 30 000,00 zł)	Urząd Miejski	100 000,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2022.
23	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU DROGI OD MIEJSCOWOŚCI WAGAN DO MIEJSCOWOŚCI LIPINY- DROGA GMINNA OKOŁO 800M (F. Sołecki Wagan 8 807,01 zł)	Urząd Miejski	8 807,01	1 599,00	Wykonano projekt stałej organizacji ruchu. Dalsza realizacja inwestycji w II półroczu 2022.
24	600	60016	6050	UREGULOWANIE STANU PRAWNEGO DROGI GMINNEJ WE WSI WAGANKA I BUDOWA DROGI (F. Sołecki Waganka 13 775,18 zł)	Urząd Miejski	13 775,18	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2022.

25	600	60016	6050	BUDOWA DWÓCH PROGÓW ZWALNIAJĄCYCH NA DRODZE GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI PAWLÓW (F. Sołecki Pawłów 6 769,54 zł)	Urząd Miejski	6 769,54	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2022.
26	600	60016	6050	MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ W STRYJKACH (F. Sołecki Stryjki 14 083,20 zł)	Urząd Miejski	14 083,20	14 083,20	Zadanie zrealizowane. Wykonano doziarnienie istniejącej podbudowy destruktem drogowym 0/31,5 w ilości 150 ton wraz z profilowaniem i zagęszczeniem.
27	600	60016	6050	POPRAWA PRZEJEZDNOŚCI I PRZEDŁUŻENIE UL. DZIELNEJ	Urząd Miejski	10 000,00	10 000,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano podbudowę kruszywem betonowym 0/45 w ilości 100 ton wraz z profilowaniem i zagęszczeniem.
28	600	60016	6050	BUDOWA UL. ZASOBNEJ	Urząd Miejski	70 000,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2022.
29	600	60016	6050	BUDOWA ULICY ZAKOLE W CHRZĘSNYM	Urząd Miejski	12 500,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2022.
30	600	60016	6050	ODWODNIENIE UL. ZGODA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	65 000,00	64 992,51	Zadanie zrealizowano. Wybudowano rów odwadniający w ciągu ulicy Zgoda w Tłuszczu.
31	600	60016	6050	BUDOWA UL. DŁUGIEJ	Urząd Miejski	80 000,00	30 000,00	Wykonano program funkcjonalno - użytkowego (PFU) dla rozbudowy ulicy Długiej w miejscowości Jarzębia Łąka na odcinku od granicy Gminy Zabrodzie do przejazdu kolejowego. Złożono wniosek do PROW o dofinansowanie. Dalsza realizacja po przyznaniu środków.
32	600	60016	6050	MODERNIZACJA UL. ŻABIEJ W JASIEŃCICY	Urząd Miejski	15 000,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2022.
33	600	60016	6050	MODERNIZACJA UL. ŻYTNIJ W JASIEŃCICY	Urząd Miejski	40 000,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2022.
34	600	60016	6050	MODERNIZACJA UL. POZIOMKOWEJ W JASIEŃCICY	Urząd Miejski	37 200,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2022.
35	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA W UL. STAROWIEJSKIEJ W POSTOLISKACH	Urząd Miejski	36 000,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2022.
36	600	60016	6050	BUDOWA PROGU ZWALNIAJĄCEGO NA UL. FABRYCZNEJ	Urząd Miejski	8 000,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2022.
37	600	60016	6050	PRZEBUDOWA UL. SŁONECZNEJ I ŁĄKOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	3 900 000,00	471 336,00	Zadanie inwestycyjne w toku. Termin realizacji 30.10.2022r.

38	600	60016	6050	POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA DWÓCH PRZEJŚCIACH DLA PIESZYCH NA ULICY DŁUGIEJ I ARMII KRAJOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	490 000,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2022.
39	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 430966W UL. NOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	2 975 000,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2022.
40	600	60016	6050	BUDOWA ULICY WITOSA W M.POSTOLISKA	Urząd Miejski	10 000,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2022.
41	600	60016	6050	BUDOWA DROGI OD ULICY ZAŚCIANKOWEJ DO ULICY SŁOWICZEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	30 000,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2022.
42	600	60016	6050	UTWARDZENIE GRYZAMI BAZALTOWYMI NAWIERZCHNI UL. LEŚNEJ W JASIEŃCICY	Urząd Miejski	29 400,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2022.
43	600	60016	6050	MODERNIZACJA CHODNIKA NA ULICY WILLOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	50 000,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2022.
44	600	60016	6050	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA UL. KRASZEWSKIEGO W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	130 750,00	1 230,00	Poniesiono wydatki na aktualizację dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru dla budowy sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Kraszewskiego w Tłuszczu. Zadanie zrealizowano. Płatność w II półroczu 2022 r.
45	600	60016	6050	BUDOWA UL. POLNEJ W JASIEŃCICY	Urząd Miejski	26 000,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2022.
46	600	60016	6050	MODERNIZACJA CHODNIKA NA UL. LIPOWEJ W JASIEŃCICY PRZY SZKOLE	Urząd Miejski	25 000,00	25 000,00	Zadanie zrealizowane. Zmodernizowano chodnik na ulicy Lipowej w Jasienicy.
47	600	60016	6050	PROJEKT DROGI WAGANKA	Urząd Miejski	70 110,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane . Wykonawca nie dotrzymał terminu umowy .
48	600	60016	6050	PROJEKT UL. LESZCZYNOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	70 110,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane . Wykonawca nie dotrzymał terminu realizacji umowy .

49	600	60016	6050	PROJEKT DROGI LOKALNEJ PRZY TARGOWISKU	Urząd Miejski	39 360,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane . Wykonawca nie dotrzymał terminu realizacji umowy .
50	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ BEZ NAZWY 4 KURY OD KM 0+200 DO KM 0+500	Urząd Miejski	29 520,00	29 520,00	Wykonano dokumentację projektową rozbudowy drogi gminnej bez nazwy 4 Kury od km 0+200 do 0+500
51	600	60016	6050	BUDOWA DROGI KURY- CHRZĘSNE	Urząd Miejski	13 500,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane . Wykonawca nie dotrzymał terminu umowy .
52	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU DROGI GMINNEJ ULICY ZAMKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI CHRZĘSNE	Urząd Miejski	7 500,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane . Wykonawca nie dotrzymał terminu umowy .
53	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ BEZ NAZWY 1 WÓŁKA KOZŁOWSKA	Urząd Miejski	24 477,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane . Wykonawca nie dotrzymał terminu umowy .
54	600	60016	6050	BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z ULICY 11 LISTOPADA W M. POSTOLISKA NA DROGĘ GMINNĄ- DZIAŁKA EWID. 414/6	Urząd Miejski	6 750,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji .Zlecono wykonanie operatu wodnoprawnego oraz projekt zjazdu publicznego. Termin realizacji 30.08.2022.
55	600	60016	6057	BUDOWA PARKINGU PARKUJ I JEDŹ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	1 138 735,25	431 754,76	Dokonano ostatniej płatności wykonawcy parkingu.
56	600	60016	6059	BUDOWA PARKINGU PARKUJ I JEDŹ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	350 000,00	107 938,69	
57	600	60016	6050	BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY TŁUSZCZ	Urząd Miejski	50 000,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2022.
58	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 430906W WAGAN-LIPINY	Urząd Miejski	500 000,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2022.
59	600	60020	6050	BUDOWA WIATY PRZYSTANKOWEJ WRAZ Z MONITORINGIEM WE WSI KOZŁY (F. Solecki Kozły 13 500,00 zł)	Urząd Miejski	13 500,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2022.
60	600			RAZEM		10 748 992,69	1 277 812,58	

61	700	70001	6210	MODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	ZGKiM	50 000,00	50 000,00	Dotacja przekazana do ZGKiM w Tuszczu. Termin rozliczenia 31.11.2022 r.
62	700	70001	6210	UZUPEŁNIENIE I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ W GMINIE TŁUSZCZ	ZGKiM	50 000,00	50 000,00	Dotacja została przekazana do ZGKiM. Termin rozliczenia dotacji 30.11.2022r.
63	700	70005	6060	WYKUP DZIAŁKI PRZY ZS W KOZŁACH	Urząd Miejski	20 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2022.
64	700	70005	6060	WYKUP GRUNTÓW	Urząd Miejski	200 000,00	4 614,48	Gmina Tuszcz nabyła łącznie 0,7031 ha gruntu. Zadanie w trakcie realizacji
65	700			RAZEM		320 000,00	104 614,48	
66	710	71095	6639	REGIONALNE PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW MAZOWSZA DLA AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I GEOINFORMACJI	Urząd Miejski	5 625,91	5 625,91	Zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego przekazano dotację
67	710			RAZEM		5 625,91	5 625,91	
68	750	75023	6050	MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO	Urząd Miejski	350 000,00	0,00	Ogłoszono postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót. Realizacja w III kwartale 2022.
69	750	75023	6067	CYFROWA GMINA	Urząd Miejski	47 000,00	0,00	Ogłoszono przetarg na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Tuszczu na potrzeby realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” Termin zakończenia postępowania 07.07.2022
70	750	75023	6050	WYKONANIE KLIMATYZACJI W URZĘDZIE MIEJSKIM W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	47 551,80	0,00	Zadanie zrealizowane. Protokół odbioru z dnia 28.06.2022.
71	750	75023	6050	WYKONANIE KLIMATYZACJI W SERWEROWNI W URZĘDZIE MIEJSKIM W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	10 000,00	5 412,00	Zadanie zrealizowane. Zamontowano klimatyzację w serwerowni Urzędu Miejskiego w Tuszczu
72	750			RAZEM		454 551,80	5 412,00	
73	754	75412	6660	ZWROT DOTACJI	Urząd Miejski	390,00	390,00	Zwrot środków do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego za zadanie zrealizowane w 2021 roku „Modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozłach” zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/OR/3339/2021
74	754			RAZEM		390,00	390,00	

75	801	80101	6050	BUDOWA BOISKA PRZY ZS W MIĄSEM	ZS w Miąsem	40 000,00	0,00	Planowana realizacja w II półroczu 2022 roku.
76	801	80101	6050	BUDOWA PARKINGU PRZY ZS W MOKREJ WSI	ZS w Mokrej Wsi	65 000,00	0,00	Planowana realizacja w II półroczu 2022 roku.
77	801	80101	6050	DOSTOSOWANIE SZKOLNEGO PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM JP. II W TŁUSZCZU NA POTRZEBY PROGRAMU PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNEGO JESTEŚMY BEZPIECZNI I SZCZĘŚLIWI	SP w Tłuszczu im JP II	22 000,00	10 717,08	Zakupiono artykuły do modernizacji placu zabaw.
78	801	80101	6050	MODERNIZACJA BUDYNKU ZS W KOZŁACH	ZS w Kozłach	30 000,00	0,00	Planowana realizacja w II półroczu 2022 roku.
79	801	80101	6050	MODERNIZACJA BUDYNKU ZS W JASIEŃCICY	ZS w Jasienicy	43 000,00	0,00	Planowana realizacja w II półroczu 2022 roku.
80	801	80101	6050	MODERNIZACJA BUDYNKU SP W TŁUSZCZU IM JANA PAWŁA II	SP w Tłuszczu im JP II	30 000,00	0,00	Planowana realizacja w II półroczu 2022 roku.
81	801	80101	6050	BUDOWA WIATY ROWEROWEJ PRZY ZS W MIĄSEM	ZS w Miąsem	13 000,00	0,00	Planowana realizacja w II półroczu 2022 roku.
82	801	80104	6050	MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO BAŚNIOWA KRAINA W TŁUSZCZU	Przedszkole Tłuszcz	130 000,00	0,00	Planowana realizacja w II półroczu 2022 roku.
83	801	80104	6050	ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA PRZEDSZKOLE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STRYJKACH	Urząd Miejski	205 000,00	0,00	Dwukrotny przetarg nie przyniósł rezultatu. Planowane ogłoszenie kolejnego przetargu z końcem III kwartału 2022.
84	801			RAZEM		578 000,00	10 717,08	
85	852	85295	6050	BUDOWA CENTRUM OPIEKUNICZO-MIESZKALNEGO W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	3 130 000,00	31 370,00	Zadanie w trakcie realizacji. Teren został oczyszczony z zadrzewień. Złożono dokumentację projektową w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Planowane rozpoczęcie robót budowlanych III kwartał 2022 r.

86	852	85295	6060	ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO-9 OSOBOWEGO DOSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	OPS w Tłuszczu	30 000,00	0,00	Aktualnie oczekujemy na wyniki konkursu grantowego ogłoszonego przez PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego 9- osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
87	852			RAZEM		3 160 000,00	31 370,00	
88	900	90001	6050	BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W JASIENICY	Urząd Miejski	140 000,00	0,00	Wykonano PFU wraz z koncepcją oczyszczalni ścieków w Jasienicy.
89	900	90001	6050	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE MIASTA TŁUSZCZ	Urząd Miejski	4 260 000,00	1 614 132,69	Wybrano wykonawcę robót budowlanych: budowa sieci kanalizacji sanitarnej na os. Kolejowa etap II. Termin zakończenia koniec 2022 r. Trwają prace nad budową sieci kanalizacji sanitarnej na os. Kolejowa etap I.
90	900	90001	6050	PROJEKT KANALIZACJI SANITARNEJ NA OSIEDLU GÓRKI	Urząd Miejski	30 000,00	0,00	Trwają prace nad opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Jasienica os. Górki. Planowany termin zakończenia - 2022 roku
91	900	90001	6050	ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO-ŚCIEKOWEJ POZA GRANICAMI AGLOMERACJI KPOŚK NA TERENIE GMINY TŁUSZCZ	Urząd Miejski	6 580 000,00	7 072,50	Trwają prace nad budową sieci wodociągowej na terenie Gminy Tłuszcz – Część I, II, III, w m. Rysie oraz Chrzęsne. Trwają prace nad budową sieci kanalizacji sanitarnej na os. Długa Etap II. Prace zakończą się w 2023 r.
92	900	90001	6050	BUDOWA KANALIZACJI W UL. ZACHODNIEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	45 000,00	0,00	Zlecono realizację dokumentacji projektowej.
93	900	90001	6050	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. ŁĄKOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	45 000,00	0,00	Zlecono realizację dokumentacji projektowej.
94	900	90001	6050	WYKONANIE PROJEKTU KANALIZACJI SANITARNEJ NA OSIEDLU BORKI W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	50 000,00	0,00	Zlecono realizację dokumentacji projektowej.
95	900	90002	6050	MODERNIZACJA PSZOK	Urząd Miejski	80 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2022 r.
96	900	90005	6667	ZWROT DOTACJI	Urząd Miejski	15 541,20	0,00	Zadanie nie zrealizowane. Nadmiernie pobrana dotacja zostanie rozliczona w końcowym wniosku o płatność.

97	900	90015	6050	DOKOŃCZENIE BUDOWY OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI WAGAN (F. Sołecki Wagan 5 000,00 zł)	Urząd Miejski	27 046,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wybrano wykonawcę zadania. Zlecono do wykonania etap drugi inwestycji obejmujący: wytyczenie trasy linii w terenie; posadowienie słupów – szt. 7; wykonanie linii napowietrznej długości ok. 334m; montaż lamp oświetleniowych typu LED 50W – szt. 7; wykonanie pomiarów rezystancji izolacji kabla energetycznego i oporności uziemień; wykonanie inwentaryzacyjnego pomiaru powykonawczego. Termin realizacji 30.08.2022.
98	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO DO DOMÓW NR 83-85 (F. Sołecki Franciszków 5 000,00 zł)	Urząd Miejski	5 000,00	5 000,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano: montaż na istniejących słupach opraw oświetleniowych LED 5W – szt. 3; montaż na istniejących słupach przewodu oświetleniowego AsXSn 2x25mm2, długości ok. 100 m. Wartość wykonanych robót 5 000,00 zł
99	900	90015	6050	DOKOŃCZENIE BUDOWY OŚWIETLENIA W MIEJSCOWOŚCI BIAŁKI-CHOSZCZOWE W STRONĘ DROGI POWIATOWEJ NR 4329W (F. Sołecki Białki 20 000,00 zł)	Urząd Miejski	20 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono do wykonania dokumentację projektowo - kosztorysową. Termin wykonania 30.09.2022
100	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI JAŻWIE (F. Sołecki Jażwie 10 000,00 zł)	Urząd Miejski	10 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono do wykonania dokumentację projektowo - kosztorysową. Termin wykonania 30.09.2022
101	900	90015	6050	WYKONANIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI ZAPOLE (F. Sołecki Kury 21 514,27 zł)	Urząd Miejski	21 514,27	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono do wykonania dokumentację projektowo - kosztorysową. Termin wykonania 30.09.2022
102	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA DROGOWEGO, PROJEKT I BUDOWA OŚWIETLENIA NA DRODZE STASINÓW-MIĄSE (F. Sołecki Stasinów 11 939,59 zł)	Urząd Miejski	11 939,59	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono do wykonania dokumentację projektowo - kosztorysową. Termin wykonania 30.09.2022
103	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA (F. Sołecki Szymanówek 3 558,13 zł)	Urząd Miejski	3 558,13	0,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano: posadowienie słupa – szt. 1; montaż oprawy oświetleniowej LED 50W – szt. 2. Wartość wykonanych robót 3 554,70 zł.

104	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIE TL ENIA ULICZNEGO NA UL. LASKOWEJ W JASIE NICY	Urząd Miejski	33 825,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wybrano wykonawcę zadania. Zlecono do wykonania etap pierwszy inwestycji obejmujący: wytyczenie trasy linii w terenie; posadowienie słupów – szt. 8; wykonanie linii napowietrznej długości ok. 370 m; montaż lamp oświetleniowych typu LED 50W – szt. 8; montaż skrzynki SON; wykonanie pomiarów rezystancji izolacji kabla energetycznego i oporności uziemień; wykonanie inwentaryzacyjnego pomiaru powykonawczego. Termin realizacji 30.08.2022.
105	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIE TL ENIA- ŁĄCZNIK ULICA BOBROWA	Urząd Miejski	10 000,00	0,00	Zadanie w trakcie ustalania możliwości wykonania dokumentacji projektowej - nieregulowany stan prawny działek
106	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIE TL ENIA NA UL. WESOŁEJ W JASIE NICY	Urząd Miejski	19 656,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wybrano wykonawcę zadania. Zlecono do wykonania: wytyczenie trasy linii w terenie; posadowienie słupów – szt. 5; wykonanie linii napowietrznej długości ok. 170m; montaż lamp oświetleniowych typu LED 50W – szt. 5; wykonanie pomiarów rezystancji izolacji kabla energetycznego i oporności uziemień; wykonanie inwentaryzacyjnego pomiaru powykonawczego. Termin realizacji 30.08.2022.
107	900	90015	6050	PROJEKT OŚWIE TL ENIA NA UL. AKSAMITNEJ I DARNIOWEJ	Urząd Miejski	14 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono do wykonania dokumentację projektowo - kosztorysową. Termin wykonania 30.09.2022
108	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIE TL ENIA ULICZNEGO NA OS. KOLEJOWA	Urząd Miejski	22 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono do wykonania dokumentację projektowo - kosztorysową oświetlenia drogowego w ul. Bajkowej . Termin wykonania 30.09.2022
109	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIE TL ENIA W MIEJSCOWOŚCI SZYMANÓWEK WZDŁUŻ TORÓW KOLEJOWYCH	Urząd Miejski	33 186,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wybrano wykonawcę zadania. Zlecono do wykonania: wytyczenie trasy linii w terenie; posadowienie słupów – szt. 9 (w tym wymiana jednego istniejącego na nowy); wykonanie linii napowietrznej długości ok. 438m; montaż lamp oświetleniowych typu LED 50W – szt. 9; wykonanie pomiarów rezystancji izolacji kabla energetycznego i oporności uziemień; wykonanie inwentaryzacyjnego pomiaru powykonawczego. Termin realizacji 30.08.2022.
110	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIE TL ENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI ŁYSOBYKI	Urząd Miejski	66 170,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wybrano wykonawcę zadania. Zlecono do wykonania etap drugi inwestycji obejmujący: wytyczenie trasy linii w terenie; posadowienie słupów od nr 1-16 do nr 1-24 – szt. 9; wykonanie linii napowietrznej długości ok. 335 m; montaż lamp oświetleniowych typu LED 50W – szt. 9; wykonanie pomiarów rezystancji izolacji kabla energetycznego i oporności uziemień; wykonanie inwentaryzacyjnego pomiaru powykonawczego. Termin realizacji 30.08.2022.
111	900	90015	6050	PROJEKT I BUDOWA OŚWIE TL ENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI OŁDAKI PRZY NUMERZE 3C W KIERUNKU DROGI GMINNEJ KURY/BALCERY	Urząd Miejski	20 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono do wykonania dokumentację projektowo - kosztorysową. Termin wykonania 30.09.2022

112	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLANIA ULICZNEGO UL. WOŁOMIŃSKA	Urząd Miejski	2 500,00	2 500,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano: • Montaż oprawy oświetleniowej LED 50W – szt. 2.
113	900	90015	6050	BUDOWA ODCINKA OŚWIETLANIA ULICZNEGO NA UL. MALINOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	22 765,41	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W wyniku przeprowadzonej procedury uproszczonej wybrano wykonawcę zadania. Zlecono do wykonania: posadowienie słupów – szt. 4; wykonanie linii napowietrznej długości ok. 149m; montaż lamp oświetleniowych typu LED 50W – szt. 3; wykonanie pomiarów rezystancji izolacji kabla energetycznego i oporności uziemień; wykonanie inwentaryzacyjnego pomiaru powykonawczego. Termin realizacji 16.08.2022.
114	900	90015	6050	WYKONANIE PROJEKTU I BUDOWA OŚWIETLANIA NA ULICY ZIENKIEWICZÓW	Urząd Miejski	42 435,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wybrano wykonawcę zadania. Zlecono do wykonania: wytyczenie trasy linii w terenie; posadowienie słupów – szt. 9; wykonanie linii napowietrznej długości ok. 411m; wykonanie przyłącza kablowego długości ok. 17m; montaż lamp oświetleniowych typu LED 50W – szt. 9; montaż skrzynki SON; wykonanie pomiarów rezystancji izolacji kabla energetycznego i oporności uziemień; wykonanie inwentaryzacyjnego pomiaru powykonawczego. Termin realizacji 30.08.2022.
115	900	90015	6050	DOPROJEKTOWANIE I BUDOWA OŚWIETLANIA ULICA ŁĄKOWA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	25 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono do wykonania dokumentację projektowo - kosztorysową. Termin wykonania 30.09.2022
116	900	90015	6050	MODERNIZACJA OŚWIETLANIA ULICZNEGO	Urząd Miejski	10 000,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2022
117	900	90015	6050	MODERNIZACJA OŚWIETLANIA ULICZNEGO NA ENERGOOSZCZĘDNE NA TERENIE MIASTA TŁUSZCZ	Urząd Miejski	65 000,00	0,00	Wystąpiono z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022. Przyznana pomoc - 30 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022.
118	900	90095	6057	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	482 071,23	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W marcu 2022 roku zostały podpisane umowy na realizację zadań. Trwają prace termmodernizacyjne budynków OSP w Chrzęsnem oraz w OSP w Tłuszczu.
119	900	90095	6059	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	632 248,50	2 367,50	
120	900	90095	6050	MODERNIZACJA PLACU ZABAW W SOŁECTWIE POSTOLISKA (F. Sołecki Postoliska 7 000,00 zł)	Urząd Miejski	20 500,00	0,00	Wystąpiono z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 – Mazowsze dla sołectw 2022. Przyznana pomoc - 10 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022.

121	900	90095	6050	DOPOSAŻENIE I KONSERWACJA PLACU ZABAW W SOŁECTWIE PÓLKO (F.Solecki Pólko 17 341,84 zł)	Urząd Miejski	27 341,84	0,00	Wystąpiono z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 – Mazowsze dla sołectw 2022. Przyznana pomoc - 10 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022.
122	900	90095	6050	DOPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW W SOŁECTWIE JASZENICA (F.Solecki Jasienica 18 073,40 zł)	Urząd Miejski	28 073,40	0,00	Wystąpiono z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 – Mazowsze dla sołectw 2022. Przyznana pomoc - 10 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022.
123	900	90095	6050	BUDOWA Z WYPOSAŻENIEM PLACU ZABAW (F.Solecki Szczepanek 23 106,75 zł)	Urząd Miejski	23 106,75	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2022.
124	900	90095	6050	BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI MOKRA WIEŚ (F.Solecki Mokra Wieś 16 056,62 zł)	Urząd Miejski	16 056,62	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2022.
125	900	90095	6050	MODERNIZACJA PLACU ZABAW (F.Solecki Rysie 20 094,97 zł)	Urząd Miejski	20 094,97	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2022.
126	900	90095	6050	MODERNIZACJA PLACU ZABAW W SOŁECTWIE MIĄSE (F.Solecki Miąse 35 647,59 zł)	Urząd Miejski	45 647,59	0,00	Wystąpiono z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 – Mazowsze dla sołectw 2022. Przyznana pomoc - 10 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022.
127	900	90095	6050	MODERNIZACJA PLACU ZABAW W SOŁECTWIE ŁYSOBYKI (F.Solecki Łysobyki 10 107,51 zł)	Urząd Miejski	20 107,51	0,00	Wystąpiono z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 – Mazowsze dla sołectw 2022. Przyznana pomoc - 10 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022.
128	900	90095	6050	BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	2 050 000,00	15 217,34	Zadanie w trakcie realizacji. Wybrano wykonawcę robót. Wykonawca oczyścił teren z zadrzewień. Planowane rozpoczęcie robót budowlanych III kwartał 2022.
129	900	90095	6050	BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA SPORTOWEGO W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	103 000,00	49 639,31	Zadanie zrealizowane. Wykonano: • Drenaż boiska • Mechaniczną i ręczną pielęgnację trawników (płyty boiska) - roboty przeniesione z roku 2021. Płatność końcowa w drugim półroczu 2022 r.
130	900	90095	6050	WYKONANIE PROJEKTU I BUDOWA MONITORINGU MIEJSKIEGO NA OSIEDLU CENTRUM W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	25 000,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2022.

131	900	90095	6060	ZAKUP DOMKU DREWNIANEGO DLA SOŁECTWA SZYMANÓWEK (F.Solecki Szymanówek 12 000,00 zł)	Urząd Miejski	22 000,00	0,00	Wystąpiono z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 – Mazowsze dla sołectw 2022. Przyznana pomoc - 10 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022.
132	900	90095	6060	DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W WÓLCIE KOZŁOWSKIEJ (F.Solecki Wólka Kozłowska 29 820,78 zł)	Urząd Miejski	49 820,78	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2022.
133	900	90095	6060	DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW NA UL. PRYZAKŁADOWEJ	Urząd Miejski	40 000,00	0,00	Wystąpiono z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
134	900			RAZEM		15 336 205,79	1 695 929,34	
135	921	92109	6050	BUDOWA WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W MIĄSEM	Urząd Miejski	31 500,00	1 311,24	Zadanie w trakcie realizacji, umowa podpisana z Wykonawcą. Trwają prace związane z montażem kotła gazowego i grzejników w WDK Miąse.
136	921	92195	6050	POPRAWA WARUNKÓW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	700 000,00	28 640,00	Trwa przygotowanie dokumentów do ogłoszenia 4 postępowania przetargowego. Wcześniejsze przetargi nie zostały rozstrzygnięte. Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
137	921			RAZEM		731 500,00	29 951,24	
138	926	92601	6050	MODERNIZACJA OBIEKTÓW STADIONU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	410 000,00	0,00	Wystąpiono z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022”. Przyznana pomoc - 200 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022.
139	926	92695	6050	DOPOSAŻENIE BOISKA WIEJSKIEGO W SOŁECTWIE KOZŁY (F. Solecki Kozły 4 920,00 zł)	Urząd Miejski	20 420,00	0,00	Wystąpiono z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 – Mazowsze dla sołectw 2022. Przyznana pomoc - 10 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022.
140	926			RAZEM		430 420,00	0,00	
OGÓŁEM						35 297 516,25	3 175 525,63	