

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	jednostka realizująca	Plan	Wykonanie	Informacja
1	2	3	4	5	6	7		
1	010	01010	6050	BUDOWA SUW W MIEJSCOWOŚCI KOZŁY, GM. TŁUSZCZ	Urząd Miejski	2 214,00	2 214,00	Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich
2	010	01010	6060	ZAKUP KOPARKI WIELOZADANIOWEJ I GŁOWICY DO UTRZYMANIA URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH ZABEZPIECZENIU PRZECIWPOWODZIOWEMU	Urząd Miejski	266 049,00	266 049,00	Zakup został zrealizowany
3	010	01010	6050	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSIACH STRYJKI, DZIĘCIOŁY, PÓLKO, WILCZENIEC	Urząd Miejski	122 000,00	0,00	Dokumentacja nie została wykonana. Wykonawca realizuje zadanie w 2013 r.
4	010	01010	6050	WYKONANIE PROJEKTU SIECI WODOCIĄGOWEJ W JARZĘBIEJ ŁĄCE	Urząd Miejski	19 000,00	10 811,70	Wykonano dokumentację projektową przyłączy wodociągowych
5	010	01010	6050	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSIACH MOKRA WIEŚ, SZYMANÓWEK, WAGAN, WAGANKA, BRZEZINÓW, MARIANÓW I CZĘŚCI DROGI 11-GO LISTOPADA W M. POSTOLISKA	Urząd Miejski	219 600,00	0,00	Dokumentacja nie została wykonana. Wykonawca realizuje zadanie w 2013r.
6	010	01010	6050	BUDOWA WODOCIĄGU W UL. 11 LISTOPADA I PRZELĄCZENIE ISTNIEJĄCEGO PRZYŁĄCZA W UL. STAROWIEJSKIEJ W POSTOLISKACH	Urząd Miejski	54 000,00	23 641,92	Wykonano odcinek sieci wodociągowej w ul. 11 Listopada oraz przełączono jedno istniejące przyłącze wodociągowe w ul. Starowiejskiej w Postoliskach
7	010			RAZEM		682 863,00	302 716,62	
8	150	15011	6639	PRZYSPIESZENIE WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PRZEZ BUDOWANIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY POPRZECZ STWORZENIE ZINTEGROWANYCH BAZ WIEDZY O MAZOWSZU	Urząd Miejski	11 085,00	6 093,22	Dotacja przekazana do Województwa Mazowieckiego
9	150			RAZEM		11 085,00	6 093,22	
10	600	60014	6300	PROJEKT I BUDOWA CHODNIKA WE WSI DZIĘCIOŁY, GM. TŁUSZCZ	Urząd Miejski	50 000,00	50 000,00	Dotacja dla Powiatu Wołomińskiego

11	600	60016	6050	OCHRONA TERENÓW ZURBANIZOWANYCH PRZED WODAMI PODSIĄKOWYMI I OPADOWYMI POPRZECZ MODERNIZACJĘ PRZEPUSTÓW W CIĄGU DRÓG GMINNYCH W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	83 017,80	82 979,29	Remont przepustów w ciągu dróg gminnych ulic Odrowąża oraz Łąkowej na osiedlu Słoneczna w Tłuszczu.
12	600	60016	6050	UTWARDZENIE TERENU DZIAŁEK GMINNYCH PRZY ULICY DŁUGIEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	32 026,00	32 026,00	Wykonano
13	600	60016	6050	PROJEKT DROGI RUDNIKI, ETAP I	Urząd Miejski	8 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2013 r.
14	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU BUDOWY ULICY CISOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	48 000,00	0,00	W trakcie realizacji: złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID
15	600	60016	6050	ROZBUDOWA ULICY KOŚCIELNEJ I PRZELOTOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	52 574,00	52 574,00	Uzyskano decyzję ZRID, wykonano
16	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. MAZOWIECKIEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	123 000,00	109 619,81	Wykonano
17	600	60016	6050	WYKUP GRUNTÓW, WYTYCZENIE I UTWARDZENIE PRZEDŁUŻENIA ULICY LESZCZYNOWEJ DO ULICY NORWIDA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	22 000,00	0,00	W trakcie realizacji: złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID
18	600	60016	6050	PRZEBUDOWA ULIC: KWIATOWA, PRYZAKIADOWA, MAJOWA, RÓŻANA, POPRZECZNA I SŁOWACKIEGO TŁUSZCZU	Urząd Miejski	31 000,00	30 012,00	Wykonano niezbędną dokumentację projektową
19	600	60016	6050	BUDOWA ULIC WESOŁEJ I SADOWEJ W JASIENICY	Urząd Miejski	97 150,43	68 170,15	Uzyskano pozwolenie na budowę oraz wykonano część robót zgodnie z zaangażowaniem finansowym
20	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU ULICY TŁUSZCZAŃSKIEJ W CHRZĘSNYM	Urząd Miejski	75 000,00	0,00	W trakcie realizacji: złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID
21	600	60016	6050	PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULICY STAROWIEJSKIEJ I AKSAMITNEJ WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKA NA UL. STAROWIEJSKIEJ W POSTOLISKACH	Urząd Miejski	26 000,00	25 707,00	Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę
22	600	60016	6050	MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NR 430907W OŁDAKI-STRYJKI	Urząd Miejski	90 000,00	63 467,40	Wykonano, 2 warstwy kruszywa betonowego
23	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY IRYSOWEJ W DZIĘCIOŁACH	Urząd Miejski	20 000,00	19 890,95	Wykonano
24	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU DROGI ŁĄCZĄCEJ ULICE PARAFIALNĄ I NAPOLEOŃSKĄ- MIĄSE	Urząd Miejski	20 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2013 r.

25	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA OD SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ W WÓLCIE KOZŁOWSKIEJ W KIERUNKU DĘBINEK	Urząd Miejski	60 000,00	45 960,18	Wykonano
26	600	60016	6050	PROJEKT DROGI GMINNEJ WE WSI PAWŁÓW	Urząd Miejski	16 974,01	0,00	W trakcie realizacji: złożono wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę
27	600	60016	6050	BUDOWA PARKINGU W POSTOLISKACH	Urząd Miejski	10 003,30	9 950,00	Wykonano
28	600	60016	6050	SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ CHODNIKA WE WSI JADWININ	Urząd Miejski	7 525,13	7 525,13	Wykonano
29	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU DROGI GMINNEJ WE WSI JAŻWIE	Urząd Miejski	17 589,27	0,00	W trakcie realizacji: złożono wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę
30	600	60016	6050	UPORZĄDKOWANIE STANU PRAWNEGO I WŁASNOŚCIOWEGO ULICY WOŁOMIŃSKIEJ W JASZENICY	Urząd Miejski	50 000,00	0,00	W trakcie realizacji: złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID
31	600	60095	6060	ZAKUP I POSTAWIENIE WIATY PRZYSTANKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI STRYJKI	Urząd Miejski	4 500,00	4 500,00	Wykonano
32	600	60095	6060	ZAKUP I POSTAWIENIE WIATY PRZYSTANKOWEK W MIEJSCOWOŚCI JAŻWIE	Urząd Miejski	4 500,00	4 500,00	Wykonano
33	600	60095	6060	ZAKUP I POSTAWIENIE WIATY PRZYSTANKOWEJ WE WSI SZCZEPANEK	Urząd Miejski	5 000,00	4 428,00	Wykonano
34	600			RAZEM		953 859,94	611 309,91	
35	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA CELE INWESTYCYJNE	Urząd Miejski	12 500,00	12 500,00	Przekazano dotację na zakup przyczepy ciężarowej POM-ŚREM
36	700	70005	6060	WYKUPY GRUNTÓW	Urząd Miejski	320 000,00	187 689,85	Wykupiono grunty o łącznej powierzchni 6,40 ha
37	700			RAZEM		332 500,00	200 189,85	
38	750	75023	6060	ZAKUP PIECA DO URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	35 000,00	29 931,01	Zadanie zostało zrealizowane
39	750	75023	6050	ZAKUP I MONTAŻ SYSTEMU PROFILOWEGO	Urząd Miejski	12 865,76	12 865,76	Zadanie zostało zrealizowane
40	750	75023	6060	ZAKUP PROGRAMU DO URZĘDU MIEJSKIEGO DO KSIĘGOWANIA UMÓW I ZAANGAŻOWANIA	Urząd Miejski	8 000,00	7 995,00	Zakup zrealizowany
41	750	75023	6060	ZAKUP PROGRAMU "OPŁATY LOKALNE" DO URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	5 000,00	4 981,50	Zakup zrealizowany
42	750	75023	6060	ZAKUP PROGRAMU "ŚRODKI TRWAŁE" DO URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	6 000,00	5 965,50	Zakup zrealizowany

43	750	75023	6060	ZAKUP ZESTAWU KOMPUTEROWEGO	Urząd Miejski	4 490,00	4 490,00	Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Biura Obsługi Interesanta
44	750	75023	6060	ZAKUP WYŚWITLACZA INFORMACYJNEGO	Urząd Miejski	5 836,17	5 836,17	Zakupiono elektroniczną tablicę informacyjną 40"
45	750	75023	6060	ZAKUP SYSTEMU INFORMACJI PRAWNEJ DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	13 000,00	11 931,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z założeniem
46	750	75023	6057	USŁUGI PUBLICZNE ŚWIADCZONE PRZEZ GMINĘ TŁUSZCZ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, KATALIZATOREM ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARZCEGO REGIONU	Urząd Miejski	351 048,47	351 048,47	Wykonano modernizację sieci LAN, zaadoptowano pomieszczenia na potrzeby serwerowni i pomieszczenia tech. wraz z wyposażeniem, zakupiono: serwer , zaporę sieciową klasy UTM, dwa przełączniki 48 i 24 portowe warstwy 3, 10 zestawów komputerowych, 4 komputery mobilne, 2 drukarki laserowe, 2 skaner , komputer przystosowany dla niepełnosprawnych, urządzenie wielofunkcyjne kolorowe sieciowe A3, aplikacje do USC, system GeoMap na dwa stanowiska, podpis elektroniczny dla 50 osób, wdrożono elektroniczny obieg dokumentów z platformą sprzętową wraz z EBOI, i BIP-em, oraz zbudowano nowy serwis WWW.
47	750	75023	6059	USŁUGI PUBLICZNE ŚWIADCZONE PRZEZ GMINĘ TŁUSZCZ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, KATALIZATOREM ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARZCEGO REGIONU	Urząd Miejski	61 949,74	61 949,74	j.w.
48	750	75095	6057	Z CYFROWEJ PUSTYNI DO CYFROWEJ DOLINY	Urząd Miejski	338 522,11	283 441,09	Zakupiono symetryczne łącze Internetowe; serwer WWW, FTP; uruchomiono 4 pkt. HotSpot; 3 PIAPY; centrale telefoniczne; uruchomiono telefonie VoIP, zakupiono 31 komputerów, 18 urządzeń wielofunkcyjne dla świetlic, bibliotek i OSP; zakupiono 43 laptopy i podpis elektroniczny dla radnych i Sołtysów; zakupiono 3 licencje na aplikacje MAK dla Biblioteki Publicznej w Tłuszczu.
49	750	75095	6059	Z CYFROWEJ PUSTYNI DO CYFROWEJ DOLINY	Urząd Miejski	64 339,19	54 527,01	j.w.
50	750	75095	6639	ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI POTENCJAŁU WOJEWÓDZTWA	Urząd Miejski	16 455,00	4 160,09	Dotacja przekazana do Województwa Mazowieckiego
51	750			RAZEM		922 506,44	839 122,34	

52	754	75412	6050	MODERNIZACJA DACHU OSP TŁUSZCZ	Urząd Miejski	20 000,00	17 329,22	Zadanie wykonano. Przeprowadzono roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji dachu w strażnicy OSP Tłuszcz. Projekt współfinansowany przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej
53	754	75412	6230	MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ STUDNI DO POBIERANIA WODY (W JASIIENICY) PRZEZ JEDNOSTKI OSP DO CELÓW PRZECIWPOŻAROWYCH	OSP JASIIENICA	10 000,00	10 000,00	Zadanie wykonano. Dotacja z Urzędu Miejski w Tłuszczu przeznaczona na modernizację studni do pobierania wody dla jednostek OSP z terenu Gminy.
54	754	75412	6060	ZAKUP MOTOPOMPY DLA OSP MIĄSE	Urząd Miejski	6 100,00	6 100,00	Zakup motopompy szlamowej marki Honda typu WT-30X dla OSP Miąse, został współfinansowany w kwocie 3000 zł ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową nr 227/OR-BP-I-D.2012 z dn. 22.08.2012
55	754	75412	6060	ZAKUP DRABINY POŻARNICZEJ TYPU PROTEKTA DLA OSP JASIIENICA	Urząd Miejski	6 026,40	6 026,40	Zakup drabiny pożarniczej typu Protekta.
56	754	75412	6230	WYKONANIE PROJEKTU NA MODERNIZACJĘ ISTNIEJĄCEJ STRAŻNICY I ROZBUDOWA PODDASZA W OSP CHRZĘSNE	OSP CHRZĘSNE	18 500,00	18 500,00	Zadanie wykonano. Dotacja z Gminy Tłuszcz dla OSP.
57	754			RAZEM		60 626,40	57 955,62	
58	801	80101	6050	WYKONANIE PROJEKTU HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	60 000,00	58 794,00	Projekt został zrealizowany. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.
59	801	80101	6050	ROZBIÓRKA BUDYNKU PO PRACOWNIACH TECHNICZNYCH NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	15 940,00	15 940,00	Zadanie zostało zrealizowane
60	801	80101	6060	ZAKUP PIECA OLEJOWEGO CO DO ZESPŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W KOZŁACH	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozłach	18 000,00	17 999,08	Zakupiono piec olejowy
61	801	80101	6060	ZAKUP XERO DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TŁUSZCZU	Szkoła Podstawowa w Tłuszczu	7 220,00	7 170,90	Zakupiono urządzenie CANON IMAGERUNNER

62	801	80110	6050	BUDOWA GIMNAZJUM W JASIENICY	Urząd Miejski	900 000,00	835 031,42	W ramach zadania wykonano roboty wykończeniowe, instalacje elektryczną i teletechniczną, ujęcie wody, wentylację grawitacyjną w kuchni, inne roboty towarzyszące. Wykonano również usługi geodezyjne, nadzory inwestorskie i autorskie, operaty rzeczoznawcy ds. PPOŻ, aktualizację kosztorysów. Ponadto poniesione opłaty na paliwo do nagrzewnic, administracyjne. Obiekt został docelowo zasilony w gaz ziemny i energię elektryczną. Uruchomiono instalacje wewnętrzne. Funkcjonuje nowa kuchnia i stołówka.
63	801	80101	6060	ZAKUP SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO DLA ZS W MIĄSEM	ZS w Miąsem	5 400,00	5 399,00	Zakupiono zestaw nagłaśniający na salę gimnastyczną
64	801	80104	6050	ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ O FUNKCJĘ PRZEDSZKOLA W M. POSTOLISKA	Urząd Miejski	153 000,00	152 942,04	Wykonano fundamenty pod budynek przedszkola
65	801	80104	6050	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO BAŚNIOWA KRAINA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	19 458,60	19 458,60	Wykonano audyt energetyczny i dokumentację projektowo-kosztorysową
66	801	80195	6060	ZAKUP SAMOCHODU DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY TŁUSZCZ	Urząd Miejski	163 247,00	158 748,50	Zakupiono samochód: Volkswagen T5 Caravelle Trendline 3.400 2.0 TDI 103 kW 6-G
67	801	80195	6067	ZAKUP SPRZĘTU SPORTOWEGO: BIEŻNI, ROWERU ELIPTYCZNEGO, WIOŚLARZA W RAMACH PROJEKTU "PRZEMÓC NIEMOC"	Zespół Szkół w Mokrej Wsi	15 300,00	13 419,80	Zakupiono sprzęt sportowy: bieżnia, rower treningowy i wioślarz
68	801	80195	6069	ZAKUP SPRZĘTU SPORTOWEGO: BIEŻNI, ROWERU ELIPTYCZNEGO, WIOŚLARZA W RAMACH PROJEKTU "PRZEMÓC NIEMOC"	Zespół Szkół w Mokrej Wsi	2 700,00	2 368,20	Zakupiono sprzęt sportowy: bieżnia, rower treningowy i wioślarz
69	801			RAZEM		1 360 265,60	1 287 271,54	
70	851	85111	6220	DOTACJA DLA SZPITALA POWIATOWEGO W WOŁOMONIE NA ZAKUP ENDOSKOPU	Urząd Miejski	20 000,00	20 000,00	Dotacja przekazana do Szpitala Powiatowego w Wołominie
71	851			RAZEM		20 000,00	20 000,00	

72	900	90001	6050	KOMPLEKSOWE UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ CZĘŚCI TŁUSZCZA POPRZECZ MODERNIZACJĘ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ ROZBUDOWA SYSTEMU KANALIZACYJNEGO I WODOCIĄGOWEGO	Urząd Miejski	47 127,59	47 127,59	W ramach zadania wykonano: - aktualizację kosztorysów inwestorskich - operaty wodnoprawne - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - zawarto umowę na pełnienie obowiązków inżyniera kontraktu - tablice informacyjne - artykuł promocyjny w prasie
73	900	90001	6057	KOMPLEKSOWE UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ CZĘŚCI TŁUSZCZA POPRZECZ MODERNIZACJĘ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ ROZBUDOWA SYSTEMU KANALIZACYJNEGO I WODOCIĄGOWEGO	Urząd Miejski	86 841,96	74 340,86	j.w.
74	900	90001	6059	KOMPLEKSOWE UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ CZĘŚCI TŁUSZCZA POPRZECZ MODERNIZACJĘ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ ROZBUDOWA SYSTEMU KANALIZACYJNEGO I WODOCIĄGOWEGO	Urząd Miejski	82 620,23	74 199,02	j.w.
75	900	90001	6050	WYKONANIE PUNKTU POBORY WODY PN. "ZDRÓJ ULICZNY PRZY ULICY FABRYCZNEJ/NOWEJ W TŁUSZCZU"	Urząd Miejski	5 000,00	4 999,95	Zadanie zostało zrealizowane
76	900	90001	6050	WYKONANIE PUNKTU POBORY WODY PN. "ZDRÓJ ULICZNY PRZY ULICY MICKIEWICZA W TŁUSZCZU"	Urząd Miejski	4 500,00	4 489,50	Zadanie zostało zrealizowane
77	900	90001	6050	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ SUW W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	17 751,00	10 000,00	Zadanie z roku 2009 - wykonane. Wynagrodzenie wypłacone wykonawcy na podstawie ugody zawartej z wykonawcą przed sądem.
78	900	90001	6050	WYKONANIE PROJEKTU WODOCIĄGU PRZY ULICY ZAŚCIANKOWEJ I NOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	12 000,00	11 685,00	Projekt został zrealizowany. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.
79	900	90001	6050	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W M. JASZENICA	Urząd Miejski	27 675,00	27 675,00	Termin realizacji zadania 30.11.2013. W roku 2012 wykonano Projekt Koncepcyjny i inne elementy dokumentacji projektowej za kwotę 27.675 zł
80	900	90001	6050	PROJEKT I WYKONANIE KANALIZACJI PRZY ULICY NOWOSADOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	48 000,00	37 201,17	Projekt został zrealizowany. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Wybudowano odcinek sieci kanalizacyjnej długości 67 m

81	900	90001	6050	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI TŁUSZCZ NA OSIEDLU KLONOWA- NORWIDA (UL. RADZYMIŃSKA)	Urząd Miejski	60 000,00	0,00	Realizacja zadania została przerwana w roku 2010. Kwota 60 tys zł to szacunkowa wartość robót wykonanych do czasu przerwania prac. Gmina Tłuszcz złożyła pozew do sądu.
82	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY POSESJI NR 65 W KOZŁACH	Urząd Miejski	5 000,00	4 952,61	Zadanie zostało zrealizowane
83	900	90015	6050	WYKONANIE PROJEKTU I BUDOWA OŚWIETLENIA W ULICY PRZY KOŚCIELE WE FANCISZKOWIE	Urząd Miejski	4 800,00	0,00	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja nie została wykonana w terminie. Wykonawca realizuje zadanie.
84	900	90015	6050	WYKONANIE PROJEKTU OŚWIETLENIA ULICZNEGO WE WSI SZCZEPANEK	Urząd Miejski	11 316,00	0,00	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja nie została wykonana w terminie. Wykonawca realizuje zadanie.
85	900	90015	6050	WYKONANIE PROJEKTU I BUDOWA OŚWIETLENIA PRZY ULICY WESOŁOWSKIEGO W MOKREJ WSI	Urząd Miejski	67 750,00	67 687,03	Zadanie zostało zrealizowane. Z uwagi na niedostateczne środki budowa oświetlenia będzie kontynuowana w roku 2013
86	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA PRZY ULICY OGRODNICZEJ W POSTOLISKACH	Urząd Miejski	3 000,00	0,00	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja nie została wykonana w terminie. Wykonawca realizuje zadanie.
87	900	90015	6050	WYKONANIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W JASIEICY	Urząd Miejski	30 000,00	6 880,00	W ramach zadania zlecono wykonanie projektu oświetlenia ulicy Wesołej w Jasienicy. Dokumentacja projektowa nie została wykonana w terminie. Wykonawca realizuje zadanie. Wykonano uzupełnienie oświetlenia ulicznego w ul. Łąkowej, Słowackiego i Rzecznej
88	900	90015	6050	WYKONANIE PROJEKTU I BUDOWA OŚWIETLENIA PRZY ULICY KOLEJOWEJ I WSPÓLNEJ	Urząd Miejski	5 000,00	0,00	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja nie została wykonana w terminie. Wykonawca realizuje zadanie.
89	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W POSTOLISKACH	Urząd Miejski	12 000,00	7 354,66	Zadanie zostało zrealizowane
90	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO WE WSI RUDNIKI	Urząd Miejski	16 050,91	13 852,52	Zadanie zostało zrealizowane

91	900	90015	6050	PROJEKT I WYKONANIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO WE WSI WAGANKA	Urząd Miejski	14 774,95	0,00	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja nie została wykonana w terminie. Wykonawca realizuje zadanie w 2013r.
92	900	90015	6050	PROJEKT I BUDOWA OŚWIETLENIA PLACU ZABAW DLA DZIECI W WÓLCIE KOZŁOWSKIEJ	Urząd Miejski	5 000,00	0,00	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja nie została wykonana w terminie. Wykonawca realizuje zadanie w 2013r.
93	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W DZIĘCIOŁACH	Urząd Miejski	2 000,00	1 444,51	Zadanie zostało zrealizowane
94	900	90015	6050	BUDOWA NOWEJ LINII OŚWIETLENIA ULICZNEGO WE WSI ŁYSOBYKI	Urząd Miejski	4 200,00	2 133,31	Zadanie zostało zrealizowane
95	900	90095	6050	MODERNIZACJA PLACÓW ZABAW DLA DZIECI NA TERENACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ	Urząd Miejski	20 000,00	20 000,00	Zadanie zostało zrealizowane
96	900	90095	6050	MODERNIZACJA OGRÓDKA JORDANOWSKIEGO W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	100 000,00	99 225,39	W ramach zadania wykonano: - plac z siłownią zewnętrzną - plac zabaw dla dzieci - nawierzchnie placów i ogrodzenie - zakupiono ławki i kosze
97	900	90095	6050	BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI W JARZĘBIEJ ŁĄCE	Urząd Miejski	25 000,00	24 999,35	Zadanie zostało zrealizowane
98	900	90095	6050	BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI W CHRZĘSNYM	Urząd Miejski	21 403,30	21 400,00	Zadanie zostało zrealizowane
99	900	90095	6050	BUDOWA PLACU ZABAW I BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ WE WSI PÓLKO	Urząd Miejski	7 411,34	7 380,00	W ramach zadania wykonano: - plac zabaw dla dzieci
100	900	90095	6060	ZAKUP ALTANY Z ŁAWKAMI NA PLAC ZABAW W WÓLCIE KOZŁOWSKIEJ	Urząd Miejski	6 000,00	6 000,00	Zadanie zostało zrealizowane
101	900	90095	6060	DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW DLA DZIECI W KOZŁACH I RYSIU	Urząd Miejski	10 000,00	9 940,00	Zadanie zostało zrealizowane
102	900			RAZEM		762 222,28	584 967,47	
103	921	92109	6050	ZAKUP MATERIAŁÓW ORAZ WYKONANIE FUNDAMENTÓW POD BUDYNEK WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W MIĄSE	Urząd Miejski	84 290,32	84 105,39	Zadanie zostało zrealizowane
104	921			RAZEM		84 290,32	84 105,39	

105	926	92695	6050	BUDOWA PLACU DO JAZDY NA ROLKACH (SKATEPARK) W JASIENICY	Urząd Miejski	22 003,30	21 868,74	W ramach zadania zakupiono materiały do budowy mini rampy. Z uwagi na niedostateczne środki realizacja w roku 2013
106	926	92695	6057	BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPOTROWEGO W JASIENICY	Urząd Miejski	267 584,00	263 031,32	Zadanie zostało zrealizowane. Złożono wniosek o płatność końcową.
107	926	92695	6059	BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPOTROWEGO W JASIENICY	Urząd Miejski	158 779,00	147 561,33	Zadanie zostało zrealizowane
108	926	92695	6050	LEGALIZACJA OBIEKTÓW STADIONU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ UZUPEŁNIAJĄCĄ	Urząd Miejski	36 118,00	2 170,00	Kwota 2.170 zł to opłata administracyjna z tytułu legalizacji drenażu stadionu. Zadanie będzie realizowane w 2013r.
109	926			RAZEM		484 484,30	434 631,39	
OGÓŁEM						5 674 703,28	4 428 363,35	