

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz
za 2016 rok

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	jednostka realizująca	Plan	Wykonanie	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	6050	ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO-ŚCIEKOWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	16 000,00	12 669,00	Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich i dokumentację aplikacyjną. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków PROW 2014-2020 dla budowy sieci wodociagowych w m. Jasienica (os. Centrum i os. Górki), Pólko i Dzieńcioły (częściowo Łysobyki) o łącznej długości 16.212 mb oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dzieńcioły o długości 959 mb.
2	010	01010	6050	WYKONANIE PROJEKTU ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. T. KOŚCIUSZKI W M. JASIENICA	Urząd Miejski	10 000,00	9 840,00	Wykonano projekt. Uzyskano pozwolenie na budowę.
3	010	01010	6050	WYKONANIE PROJEKTU SIECI WODOCIĄGOWEJ W REJONIE UL. SIKORSKIEGO W M. JARZĘBIA ŁĄKA	Urząd Miejski	6 000,00	6 000,00	Wykonano projekt. Uzyskano pozwolenie na budowę.
4	010	01010	6050	WYKONANIE PROJEKTU ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. WÓŁKA KOZŁOWSKA (MOCZYDŁO)	Urząd Miejski	5 000,00	4 950,00	Wykonano projekt. Uzyskano pozwolenie na budowę.
5	010			RAZEM		37 000,00	33 459,00	

6	600	60013	6050	WYKONANIE PROJEKTU CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 634 OD ULICY NOWEJ DO ULICY SŁOWICZEJ W TŁUSZCZU- POMOC RZECZOWA DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO	Urząd Miejski	42 000,00	41 574,00	Wykonano projekt budowlano -wykonawczy budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 634 na odc. od km 53+003 (ul. Nowa) do km 53+476 (ul. Słowicza) wm. Tłuszcz, z wykonaniem podziałów nieruchomości i złożono prawidłowy wniosek o uzyskanie decyzji ZRID.
7	600	60014	6300	PROJEKT I BUDOWA RONDA NA SKRZYŻOWANIU ULIC WARSZAWSKIEJ I KOŚCIUSZKI GM. TŁUSZCZ	Urząd Miejski	475 000,00	475 000,00	Podpisano umowę. Przekazano dotację dla Powiatu Wołomińskiego
8	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU WRAZ Z POZWOLENIEM NA BUDOWĘ ULICY SASANKI W TŁUSZCZU OS SŁONECZNA	Urząd Miejski	27 500,00	27 459,75	Wykonano projekt budowlano-wykonawczy budowy drogi gminnej ulicy Sasanki oraz uzyskano decyzje pozwolenia na budowę ZRID .
9	600	60016	6050	PROJEKT DROGI W M. MARIANÓW	Urząd Miejski	34 500,00	34 470,75	Wykonano projekt budowlano-wykonawczy budowy drogi gminnej na przełożeniu ulicy Wesołowskiego w Mokrej Wsi oraz uzyskano decyzje pozwolenia na budowę ZRID.
10	600	60016	6050	WYKUP GRUNTÓW I WYKONANIE PROJEKTU ULICY LASKOWEJ I KOŚCIELNEJ W JASIEICY	Urząd Miejski	59 999,40	59 999,40	Wykonano projekt budowlano -wykonawczy ulic Laskowej i Kościelnej w Jasienicy oraz z uzyskaniem decyzji ZRID
11	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU NA ULICĘ ZASOBNĄ	Urząd Miejski	28 905,00	28 905,00	Wykonanie projekt budowlano - wykonawczy budowy ulicy Zasobnej w Chrzęsnym od km 0+200,00 do km 0+500,00 oraz uzyskano decyzje ZRID
12	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA UL. KOLEJOWA W M. JASIEICA	Urząd Miejski	60 060,00	60 059,28	Wykonano budowę chodnika na ul. Kolejowej w Jasienicy ok. 105m

13	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU ULICY ZAGŁOBY	Urząd Miejski	20 000,00	19 680,00	Wykonano projekt budowlano - wykonawczy przebudowy drogi gminnej ulicy Zagłoby w m. Tłuszcz.
14	600	60016	6050	PRZEBUDOWA I BUDOWA CHODNIKÓW NA OS SŁONECZNA	Urząd Miejski	150 000,00	147 592,62	Wykonano modernizację chodników na ulicy Wiśniowej w Tłuszczu.
15	600	60016	6050	PRZEBUDOWA ULICY MICKIEWICZA W M. JASIEŃCA	Urząd Miejski	38 400,00	38 248,89	Wykonano przebudowę ulicy Mickiewicza w m. Jasienica od km 0+000,00 do km 0+119,22
16	600	60016	6050	BUDOWA UL. ŁĄKOWEJ W M. JASIEŃCA	Urząd Miejski	20 000,00	0,00	Wykonanie podziału nieruchomości pod drogę gminną publiczną
17	600	60016	6050	PRZEBUDOWA ULICY LIPOWEJ W M. JASIEŃCA	Urząd Miejski	50 000,00	35 097,39	Wykonano przebudowę ulicy Lipowej w m. Jasienica od km 0+000,00 do km 0+111,00
18	600	60016	6050	PRZEBUDOWA ULICY SŁONECZNEJ W M. JASIEŃCA	Urząd Miejski	54 000,00	53 593,47	Wykonano nakładkę bitumiczną z MMA AC 11S grubości 5cm na długości ok.300m.
19	600	60016	6050	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DROGI GMINNEJ MIĄSE- STASINÓW	Urząd Miejski	24 300,00	24 292,50	Wykonano projekt budowlano - wykonawczy budowy drogi gminnej nr 430953 W Miąse - Stasinów od km 0+800 do km 1+400, z wykonaniem podziałów nieruchomości .
20	600	60016	6050	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY CHODNIKA W M. FRANCISZKÓW	Urząd Miejski	5 600,00	4 500,00	Wykonano mapy do celów projektowych dla drogi gminnej Franciszków -Miąse (dz. nr 79 obręb Franciszków) na długości ok. 1,4 km.
21	600	60016	6050	BUDOWA DROGI KURY-OŁDAKI	Urząd Miejski	154 806,28	154 806,28	Zrealizowano budowę drogi gminnej nr 430907W na odc. wg pikietażu roboczego od km 0+007,28 do km 0+421,20

22	600	60016	6050	MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE SOŁECTW: BIAŁKI, GRABÓW, JAŻWIE, KURY, RUDNIKI I STRYJKI	Urząd Miejski	20 000,00	20 000,00	Wykonano rozplantowanie, profilowanie i zagęszczenie na drogach gruntowych w m. Białki, Grabów, Jażwie, Kury, Rudniki i Stryjki
23	600	60016	6050	BUDOWA DROGI GMINNEJ PAWŁÓW	Urząd Miejski	75 500,00	74 100,00	Wykonano budowę drogi gminnej w m. Pawłów od km 0+800 do km 0+917,00
24	600	60016	6050	ODWODNIENIE ULIC NA OSIEDLU SASINA W DZIĘCIOŁACH	Urząd Miejski	17 410,35	17 100,00	Wykonano budowę urządzeń wodnych - sieci drenarskiej w pasie drogi gminnej ulicy Zawilcowej od studni St-5 do St-6.
25	600	60016	6050	PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULIC STAROWIEJSKIEJ I AKSAMITNEJ WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKA PRZY UL. STAROWIEJSKIEJ	Urząd Miejski	166 000,00	165 971,94	Wykonano przebudowę skrzyżowania ulic Starowiejskiej i Aksamitnej wraz z budową chodnika przy ulicy Starowiejskiej
26	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU BUDOWY CHODNIKA W UL. SPACEROWEJ	Urząd Miejski	5 904,00	5 904,00	Opracowano operat wodnoprawny wraz z uzyskaniem Decyzji pozwolenia wodnoprawnego na likwidację rowu drogowego na ulicy Spacerowej w Postoliskach na długości ok. 400mb wraz z zaprojektowaniem wpustów deszczowych z przykanalikami.
27	600	60016	6050	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY ULICY DŁUGIEJ W M. JARZĘBIA ŁĄKA	Urząd Miejski	2 800,00	2 800,00	Wykonano mapę do celów projektowych
28	600	60016	6050	MODERNIZACJA DROGI GRUNTOWEJ UL. PARTYZANTÓW W M. JARZĘBIA ŁĄKA	Urząd Miejski	7 200,00	7 200,00	Wykonano utwardzenie drogi gminnej ul. Partyzantów w m. Jarzębia Łąka za pomocą kruszywa kamiennego 0/31,5 w ilości 84 ton wraz z rozplantowaniem i zagęszczeniem

29	600	60016	6050	WYKONANIE PERONÓW PRZYSTANKÓW	Urząd Miejski	30 000,00	29 274,00	Wykonanie przystanku komunikacyjnego Wólka Kozłowska II
30	600	60016	6050	BUDOWA UL PIEKARSKIEJ	Urząd Miejski	51 023,25	51 023,17	Wykonano kanalizację deszczową w ulicy Piekarskiej w Tłuszczu
31	600	60016	6050	MODERNIZACJA UL. ZAKRZEWIE W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	32 000,00	26 408,10	Wykonanie warstwy wyrównawczej z asfaltu frezowanego 0/31 wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem ok.150 m.b
32	600	60016	6050	PRZEBUDOWA UL KOLEJOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	62 000,00	62 000,00	Przebudowa drogi gminnej ulicy Kolejowej w Tłuszczu od 0+000,00 do km 0+129,4
33	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. NORWIDA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	120 000,00	114 651,99	Wykonano przebudowę ulicy Norwida w Tłuszczu.
34	600	60016	6050	PROJEKT BUDOWY DROGI GMINNEJ OD ULICY MAZOWIECKIEJ DO ULICY MŁODZIEŃCZEJ	Urząd Miejski	5 000,00	5 000,00	Wykonano mapę do celów projektowych,dokumentację geotechniczną , koncepcję .
35	600	60016	6050	UTWARSZENIE DROGI NA UL. BORÓWKOWEJ (Fundusz Sołecki Chrzęsne 11 000,00)	Urząd Miejski	11 000,00	11 000,00	Wykonano podwójne powierzchniowe utwardzenie grysami bazaltowymi oraz emulsją asfaltową w ilości 370 m ²
36	600	60016	6050	KOMPLEKSOWE WYKONANIE PROJEKTU DROGI GMINNEJ WE WSI FRANCISZKÓW DZ. EW. 392 (Fundusz Sołecki Franciszków 11 619,72)	Urząd Miejski	16 019,72	15 977,70	Wykonano projekt budowlano-wykonawczy przebudowy drogi gminnej bez nazwy 4 Franciszków wraz z uzyskaniem prawomocnego zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

37	600	60016	6050	DOKOŃCZENIE DROGI PRZEZ WIEŚ GRABÓW (Fundusz Sołecki Grabów 881,20) 7	Urząd Miejski	7 881,20	7 881,20	Wykonano za pomocą żwiru drogowego w ilości 105 ton wraz z rozplantowaniem i zagęszczeniem.
38	600	60016	6050	DALSZE UŁOŻENIE CHODNIKA (JADWININ) (Fundusz Sołecki Jadwinin 8 537,97)	Urząd Miejski	8 537,97	8 536,20	Dalsze ułożenie chodnika w m. Jadwinin ok 50 m.b.
39	600	60016	6050	MODERNIZACJA DROGI DLA GRANICY KĄTY- WIELGI (Fundusz Sołecki Rudniki 6 845,53)	Urząd Miejski	6 845,53	6 845,53	Wykonano za pomocą kruszywa pochodzącego z recyklingu nawierzchni bitumicznej segregowanej frakcji 0/31,5 w ilości 100ton wraz z rozplantowaniem i zagęszczeniem.
40	600	60016	6050	ROZBUDOWA ULICY KOŚCIELNEJ ORAZ PRZELOTOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	28 000,00	28 000,00	Wykonanie projektu rozbudowy ulicy Kościelnej oraz Przelotowej w Tłuszczu
41	600	60016	6610	OPRACOWANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO BUDOWY DROGI W KIERUNKU TŁUSZCZ- KRUSZE	Urząd Miejski	14 000,00	13 899,00	Podpisano porozumienie o udzielenie dotacji celowej dla Gminy Klembów na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi Tłuszcz-Krusze. Termin wykonania 31.12.2016 r. Zadanie zrealizowane. Dotacja rozliczona.
42	600	60016	6050	BUDOWA DROGI GMINNEJ ŁĄCZĄCEJ ULICĘ PARAFIALNĄ Z ULICĄ NAPOLEOŃSKĄ (DROGA WOJEWÓDZKA NR 634) W MIEJSCOWOŚCI MIĄSE W GMINIE TŁUSZCZ) WRAZ Z BUDOWĄ PRZEPUSTU ORAZ GOSPODARKĄ ZIELONĄ	Urząd Miejski	6 345,00	6 345,00	Wydatki poniesione na pozyskanie gruntu pod drogę.
43	600	60016	6050	BUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY WOŁOMIŃSKIEJ W JASIEŃCICY OD KM 0+000,00 DO KM 0+977,00	Urząd Miejski	500,00	0,00	Aktualizacja kosztorysów została wykonana przez Głównego Specjalistę ds. drogownictwa . Gmina nie poniosła kosztów.

44	600	60016	6050	MODERNIZACJA ELEMENTÓW ODWODNIENIA DRÓG NA OS. KOLEJOWA	Urząd Miejski	29 500,00	28 905,00	Modernizacja elementów odwodnienia dróg na os. Kolejowa
45	600	60016	6050	MODERNIZACJA ULICY WYSPIAŃSKIEGO W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	10 000,00	10 000,00	Wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego z recyklingu 0/63 w ilości ok. 210 ton wraz z rozplantowaniem i zagęszczeniem.
46	600	60016	6050	BUDOWA ULICY TŁUSZCZAŃSKIEJ W CHRZĘSNYM	Urząd Miejski	6 912,00	6 912,00	Wydatki poniesione na pozyskanie gruntu pod drogę
47	600			RAZEM		1 985 449,70	1 931 014,16	
48	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA BUDOWĘ WODOCIĄGU W UL. PRZEJAZDOWEJ I PIŁAWSKIEJ	ZGKiM	79 300,23	79 300,23	Zadanie zrealizowane przez ZGKiM - zakończone. Wykonano odcinki sieci wodociągowej o długości 343,50 m
49	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA BUDOWĘ WODOCIĄGU W UL. ŁĄCZNEJ W TŁUSZCZU	ZGKiM	8 000,00	8 000,00	Zadanie zrealizowane przez ZGKiM - zakończone. Wykonano odcinek sieci wodociągowej o długości 44,00 m
50	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA BUDOWĘ ODCINKA WODOCIĄGU W UL. ZAGŁOBY	ZGKiM	16 000,00	16 000,00	Zadanie zrealizowane przez ZGKiM - zakończone. Wykonano odcinek sieci wodociągowej o długości 50,00 m
51	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA BUDOWĘ ODCINKA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. WĄSKIEJ	ZGKiM	133 000,00	133 000,00	Zadanie zrealizowane przez ZGKiM - zakończone. Wykonano odcinki sieci wodociągowej o łącznej długości 272,80 m

52	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA BUDOWĘ ODCINKÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. MIĄSE	ZGKiM	108 592,00	108 592,00	Zadanie zrealizowane przez ZGKiM - zakończone. Wykonano odcinki sieci wodociągowej o łącznej długości 590,50 m
53	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA BUDOWĘ WODOCIĄGU W ULICACH: ŻŁOTA, PLATYNOWA, SREBRNA, SULEJOWSKA, OLSZOWA I ZAMKOWA W M. CHRZĘSNE	ZGKiM	114 725,01	114 725,01	Zadanie zrealizowane przez ZGKiM - zakończone. Wykonano odcinki sieci wodociągowej w ulicach Żłotej, Srebrnej i Platynowej o łącznej długości 1.075,00 m
54	700	70001	6219	DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA PRZECIWDZIAŁANIE DEGRADACJI ŚRODOWISKA, OCHRONA EKOSYSTEMU ZALEWU ZEGRZYŃSKIEGO I WÓD PODZIEMNYCH SUBNIECKI WARSZAWSKIEJ POPRZEZ ROZBUDOWĘ SYSTEMU WODNO KANALIZACYJNEGO W GMINIE TŁUSZCZ	ZGKiM	131 715,00	120 000,00	Podpisano Porozumienie z ZGKiM jako Podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu pn. „Przeciwdziałanie degradacji środowiska, ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego i wód podziemnych Subniecki Warszawskiej poprzez rozbudowę systemu wodno – kanalizacyjnego w Gminie Tłuszcz”, w którym Beneficjentem jest Gmina Tłuszcz. Złożono wniosek o dofinansowanie Projektu ze środków UE w ramach konkursu POIiŚ.2.3/1/2015. Uzyskano dofinansowanie. Podpisano Umowę o dofinansowaniu. Podpisano umowę o udzieleniu dotacji dla ZGKiM. Realizacja Projektu: lata 2017 - 2019
55	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA BUDOWĘ WODOCIĄGU CHRZĘSNE-ZALESIE (UL. KASZTELAŃSKA)	ZGKiM	170 274,99	170 274,99	Zadanie zrealizowane przez ZGKiM - zakończone. Wykonano odcinki sieci wodociągowej o łącznej długości 1.463,50 m

56	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA BUDOWĘ ODCINKÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. WÓŁKA KOZŁOWSKA (MOCZYDŁO)(Fundusz Sołecki Wólka Kozłowska 7 000,00 zł)	ZGKiM	87 000,00	87 000,00	Zadanie zrealizowane przez ZGKiM - zakończone. Wykonano odcinki sieci wodociągowej o łącznej długości 760,00 m
57	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA BUDOWĘ TARGOWISKA W TŁUSZCZU	ZGKiM	110 000,00	110 000,00	Zadanie realizowane przez ZGKiM. Podpisano umowę o udzieleniu dotacji dla ZGKiM na realizację zadania. W roku 2016 wykonano dokumentację projektową nowego targowiska i roboty przygotowawcze.
58	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA MODERNIZACJĘ SYSTEMU ODWODNIENIA OSIEDLE KOLEJOWA	ZGKiM	10 000,00	10 000,00	Zadanie zrealizowane przez ZGKiM
59	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA BUDOWĘ ODCINKÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. JASZENICA- OS. GÓRKI	ZGKiM	50 226,09	50 226,09	Zadanie zrealizowane przez ZGKiM - zakończone. Wykonano odcinek sieci wodociągowej o długości 325,0 m
60	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA HERMETYZACJĘ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W TŁUSZCZU	ZGKiM	30 000,00	30 000,00	Zadanie realizowane przez ZGKiM. Podpisano umowę o udzieleniu dotacji dla ZGKiM na realizację zadania. Wykonano koncepcję programowo - przestrzenną usprawnienia gospodarki osadowej oraz węzła mechanicznego oczyszczania ścieków. Kontynuacja zadania tj. realizacja robót zaplanowana w roku 2017

61	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKIM NA MONTAŻ INSTALACJI NAPOWIETRZAJĄCEJ ORAZ INSTALACJI ODWADNIAJĄCEJ SKRATEK NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W TŁUSZCZU	ZGKiM	80 000,00	80 000,00	Zadanie realizowane przez ZGKiM. Podpisano umowę o udzieleniu dotacji dla ZGKiM na realizację zadania. Zakupiono oraz wynajęto a następnie zamontowano specjalistyczne urządzenia w instalacji napowietrzającej i odwadniającej skratek
62	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKIM NA MODERNIZACJĘ ODWODNIENIA W JASIENICY	ZGKiM	4 250,00	4 250,00	Zadanie zrealizowane przez ZGKiM
63	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKIM NA WYKONANIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI POSTOLISKA UL. JADOWSKA	ZGKiM	1 000,00	1 000,00	Zadanie zrealizowane przez ZGKiM. Wykonano uzupełnienie istniejącej linii oświetlenia drogowego.
64	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKIM NA UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA W MIEJSCOWOŚCIACH PAWŁÓW I WILCZENIEC	ZGKiM	1 000,00	1 000,00	Zadanie zrealizowane przez ZGKiM. Wykonano uzupełnienie istniejącej linii oświetlenia drogowego.
65	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKIM NA ZAKUP SAMOCHODU ASENIZACYJNEGO	ZGKiM	30 000,00	30 000,00	Zadanie zrealizowane przez ZGKiM. Zakupiony został samochód asenizacyjny.
66	700	70005	6060	WYKUP GRUNTÓW	Urząd Miejski	1 130 342,00	961 460,99	Gmina Tłuszcz nabyła 10,0981 ha gruntu
67	700			RAZEM		2 295 425,32	2 114 829,31	

68	710	71095	6639	REGIONALNE PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW MAZOWSZA DLA AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ZAKRESIE E- ADMINISTRACJI I GEOINFORMACJI	Urząd Miejski	3 744,00	0,00	Zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego przekazano dotację, która została zwrócona w całości
69	710					3 744,00	0,00	
70	750	75023	6050	WYKONANIE KLIMATYZACJI W URZĘDZIE MIEJSKIM W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	60 000,00	58 036,93	Zadanie zrealizowane.Wykonano instalację klimatyzacji w 11 pomieszczeniach urzędu.
71	750	75023	6050	MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	60 000,00	59 999,29	Zadanie zrealizowane.Wymieniono stolarkę zewnętrzną w ilości 53 szt. okien i drzwi
72	750	75023	6060	ZAKUP SAMOCHODU DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	66 430,50	66 430,50	Zakupiono samochód marki Opel Astra
73	750	75023	6060	ZAKUP PROJEKTORA	Urząd Miejski	4 182,00	4 182,00	Zadanie zrealizowane. Zakupiono projektor do sali konferencyjnej
74	750	75023	6060	ZAKUP SERWERA DO ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW	Urząd Miejski	17 000,00	16 145,60	Zakupiono Serwer do elektronicznego obiegu Dell PowerEdge R230
75	750	75023	6060	ZAKUP URZĄDZENIA UTM ZABEZPIECZAJĄCEGO SIEĆ WEWNĘTRZNĄ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	11 000,00	11 000,00	Zakupiono urządzenie klasy UTM Stormshield SN510
76	750					218 612,50	215 794,32	

77	754	75404	6170	DOFINANSOWANIE Z PRZEZNACZENIEM NA ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO OZNAKOWANEGO DLA KOMISARIATU POLICJI W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	20 000,00	20 000,00	Porozumieniem nr OZK.5520.18.2016 z dnia 09.09.2016 r. przekazano środki finansowe, które zostały w całości wydatkowane na zakup samochodu osobowego oznakowanego m-ki Kia CEE'D II S
78	754	75412	6230	WYKONANIE ZBIORNIKA ASENIZACYJNEGO W OSP CHRZĘSNE	Urząd Miejski	4 000,00	4 000,00	Udzielono dotację umową OZK.5540.5.2016 z dnia 08.03.2016 r.
79	754	75412	6230	WYKONANIE ZBIORNIKA ASENIZACYJNEGO PRZY BUDYNKU STRAŻNICY OSP W KOZŁACH	Urząd Miejski	4 000,00	4 000,00	Udzielono dotację umową OZK.5540.18.2016 z dnia 27.07.2016 r.
80	754	75412	6230	WYKONANIE POSADZKI PRZEMYSŁOWEJ W BUDYNKU STRAŻNICY OSP W DZIĘCIOŁACH	Urząd Miejski	10 000,00	9 999,90	Udzielono dotację umową OZK.5540.19.2016 z dnia 27.07.2016 r.
81	754	75412	6050	MODERNIZACJA BUDYNKU STRAŻNICY OSP W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	10 000,00	9 990,12	Zakup i montaż zbiornika CWU, głowic termostatycznych, regulatora temperatury tygodniowego do pieca, remont części bojowej - garażu, zakup szafki stojącej.
82	754	75412	6060	ZAKUP DEFIBRYLATORA DLA STRAŻAKÓW OSP CHRZĘSNE (Fundusz Sołecki Chrzęsne 4 800,00)	Urząd Miejski	6 500,00	6 500,00	Zakupiono defibrylator marki Philips FRX
83	754	75412	6067	ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W CHRZĘSNEM	Urząd Miejski	319 014,20	0,00	Złożono wniosek i uzyskano dotację z RPO. Zadanie będzie realizowane w 2017 roku.

84	754	75412	6069	ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W CHRZĘSNEM	Urząd Miejski	478 720,75	2 460,00	Wykonano dokumentację aplikacyjną
85	754	75414	6629	SYSTEM Wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi	Urząd Miejski	3 100,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wołominie przeniosło realizację całości przedsięwzięcia na 2017 r.
86	754			RAZEM		855 334,95	56 950,02	
87	801	80101	6050	MODERNIZACJA SZATNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W TŁUSZCZU	SP Tłuszcz	338 150,00	330 145,03	Opracowanie przedmiarów robót, kosztorysów, inwestorskich, specyfikacji technicznych branży sanitarnej i elektrycznej. Zakupiono szafki ubraniowe. Wykonano roboty budowlano instalacyjne szatni w Szkole Podstawowej w Tłuszczu.
88	801	80101	6059	MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH: JASZENICA I MIĄSE W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	12 500,00	9 848,80	Wykonano dokumentację aplikacyjną. Złożono wniosek o dofinansowanie. Gmina podpisała umowę o dofinansowanie.
89	801	80101	6050	MODERNIZACJA DACHU NA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ W TŁUSZCZU	SP Tłuszcz	43 360,00	43 360,00	Wykonano modernizację dachu na sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Szkole Podstawowej w Tłuszczu.
90	801	80101	6050	MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ IM. WŁADYSŁAWA PODKOWIŃSKIEGO W MOKREJ WSI	ZS Mokra Wieś	15 000,00	14 932,20	Wykonano modernizację Hali Sportowej -renowacja parkietu w Zespole Szkół w Mokrej Wsi.

91	801	80101	6060	ZAKUP KOTŁA GAZOWEGO	ZS Jasienica	20 000,00	20 000,00	Zakupiono kocioł gazowy MCA115 Inicontrol Dietrich do Zespołu Szkół w Jasienicy.
92	801	80101	6060	ZAKUP KOSIARKI-TRAKTORA	ZS Stryjki	8 000,00	7 999,00	Zakupiono kosiarko -traktorek MTD dl92t wraz z spychem do śniegu , listwą gumową oraz łańcuchy śnieżne do Zespołu Szkół w Stryjkach.
93	801	80101	6060	ZAKUP TABLICY INTERAKTYWNEJ	ZS Stryjki	5 550,00	5 360,00	Zakupiono tablicę interaktywną Esprit DT80+ProjektorMX806ST z kablem i uchwytem do Zespołu Szkół w Stryjkach.
94	801	80101	6050	DOBUDOWA ZAPLECZA SOCJALNEGO I SZATNI DO SALI SPORTOWEJ- ZS STRYJKI	Urząd Miejski	24 893,72	24 380,00	Wykonano montaż zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej
95	801	80104	6050	ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ O FUNKCJĘ PRZEDSZKOLA W POSTOLISKACH ETAP II	Urząd Miejski	379 087,95	378 225,56	Zadanie w trakcie realizacji. W roku 2016 wykonano aktualizację kosztorysu inwest., wykonano dokumentację projektową inst. oddymiania i poniesiono opłaty za wykonanie nowego przyłącza energetycznego. Podpisano umowy na wykonanie robót budowlanych i na nadzór inwestorski. Wykonano kanalizacje zewnętrzne, docieplenie elewacji a także różne roboty budowlane wewnętrzne i zewnętrzne oraz częściowo roboty instalacyjne. Planowane do wykonania roboty w roku 2016 zakończono w dniu 18.12.2016r. Zakończenie realizacji całego zadania w roku 2017.
96	801	80104	6050	ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ O FUNKCJĘ PRZEDSZKOLA W POSTOLISKACH	Urząd Miejski	120 912,05	120 912,05	Zadanie zrealizowane. Wyplacono wynagrodzenie wykonawcy robót i inspektora nadzoru inwestorskiego za roboty wykonane w roku 2016 na podstawie umowy z roku 2015.

97	801	80110	6050	MODERNIZACJA BUDYNKU ZSP W KOZŁACH	ZSP Kozły	25 000,00	24 952,19	Zakupiono materiały do adaptacji pomieszczeń na gimnazjum w Zespole Szkół w Kozłach.
98	801	80114	6060	ZAKUP OPROGRAMOWANIA DLA ZOPO	ZOPO Tłuszcz	11 600,00	11 500,50	W ZOPO w Tłuszczu zakupiono programy: - UPK -Uniwersalny program księgujący, umożliwiający automatyczne wczytywanie i księgowanie wyciągów bankowych; - KSZOB- System księgowości podatków i opłat; - OPLOK- System wymiaru opłat lokalnych.
99	801	80110	6050	MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W GIMNAZJUM IM KRÓLOWEJ JADWIGI W TŁUSZCZU	Gimnazjum Tłuszcz	60 000,00	57 953,39	Zakupiono materiały oraz usługę ułożenia płytek ceramicznych w ciągu komunikacyjnym w Gimnazjum w Tłuszczu.
100	801			RAZEM		1 064 053,72	1 049 568,72	
101	852	85211	6050	WYKONANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ INSTALACJI GAZOWEJ W POMIESZCZENIACH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ "PROGRAMU 500PLUS"	OPS Tłuszcz	19 988,15	19 988,15	Zadanie wykonane. Inwestycja polega na wykonaniu: - Projektu budowlanego inwestycji - Montażu c.o. + kotła gazowego - Zakupieniu materiałów na c.o. -Montażu instalacji gazowej wraz z materiałami i robocizną + skrzynka gazowa -Zakupieniu kotła gazowego - Junkers Cerapur Midi kondensacyjny -Montażu w przewodzie kominowym spalinowym kompletnego wkładu kominowego ze stali kwasoodpornej do obsługi kotła CO/CWu oraz udrożnienie przewodu kominowego wentylacyjnego pomieszczeń nowo instalowanego kotła + wystawienie opinii.
102	852					19 988,15	19 988,15	
103	900	90001	6050	WYKONANIE PROJEKTU BUDOWY WODOCIĄGU W UL. PRZEJAZDOWEJ I PIŁAWSKIEJ	Urząd Miejski	10 699,77	10 699,77	Wykonano projekt. Uzyskano pozwolenie na budowę.

104	900	90001	6050	PRZECIWDZIAŁANIE DEGRADACJI ŚRODOWISKA, OCHRONA EKOSYSTEMU ZALEWU ZEGRZYŃSKIEGO I WÓD PODZIEMNYCH SUBNIECKI WARSZAWSKIEJ POPRZECZ ROZBUDOWĘ SYSTEMU WODNO- KANALIZACYJNEGO W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	55 000,00	54 958,04	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano Studium Wykonalności i złożono wniosek do NFOŚiGW o dofinansowanie. Poniesiono koszt usługi kserograficznej i przygotowania dokumentacji aplikacyjnej Uzyskano dofinansowanie. Podpisano Umowę o dofinansowanie. Realizacja Projektu: lata 2017 - 2019
105	900	90001	6050	BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI JASZENICA	Urząd Miejski	36 000,00	0,00	Prowadzono rozmowy z właścicielami nieruchomości w celu pozyskania gruntu pod budowę oczyszczalni
106	900	90001	6667	ZWROT DOTACJI	Urząd Miejski	421 841,71	421 841,71	Zadanie zrealizowane
107	900	90004	6050	POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	30 000,00	13 776,00	Wykonano 2 koncepcje programowo-przestrzenne parków przy ulicach Długiej i Przykładowej w Tłuszczu i dokumentację aplikacyjną. Złożono wniosek o dofinansowanie.
108	900	90005	6050	OZE W ZIELONCE I TŁUSZCZU	Urząd Miejski	22 000,00	21 739,91	Wykonano dokumentację aplikacyjną. Złożono wniosek o dofinansowanie.
109	900	90015	6050	WYKONANIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO UL. OKOPOWEJ W M. JASZENICA	Urząd Miejski	15 000,00	14 553,79	Zadanie zrealizowane. Wybudowano odcinek napowietrznej linii energetycznej oświetlenia drogowego zgodnie z dokumentacją projektową.
110	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W M. JASZENICA	Urząd Miejski	6 540,00	6 540,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano uzupełnienie istniejącej linii oświetlenia drogowego.

111	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO ULICY ŻYTNIEJ W M. JASIENICA	Urząd Miejski	16 500,00	16 116,89	Zadanie zrealizowane. Wykonano dokumentację projektową. Wybudowano odcinek napowietrznej linii energetycznej oświetlenia drogowego zgodnie z dokumentacją projektową. Jest to etap II realizacji inwestycji.
112	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W M. SZCZEPANEK (GÓRKI)	Urząd Miejski	25 700,00	25 700,00	Zadanie zrealizowane. Wybudowano odcinek napowietrznej linii energetycznej oświetlenia drogowego zgodnie z dokumentacją projektową.
113	900	90015	6050	WYKONANIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W M. KURY I OŁDAKI	Urząd Miejski	18 000,00	18 000,00	Zadanie zrealizowane. Wybudowano odcinek napowietrznej linii energetycznej oświetlenia drogowego zgodnie z dokumentacją projektową.
114	900	90015	6050	WYKONANIE PROJEKTU I BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W M. PAWŁÓW	Urząd Miejski	18 554,49	18 554,49	Zadanie zrealizowane. Wykonano dokumentację projektową. Wybudowano odcinek napowietrznej linii energetycznej oświetlenia drogowego zgodnie z dokumentacją projektową.
115	900	90015	6050	WYKONANIE PROJEKTU I BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W M. ŁYSOBYKI (Fundusz Sołecki Łysobyki 4 028,32)	Urząd Miejski	27 563,48	27 563,48	Zadanie zrealizowane. Wykonano dokumentację projektową. Wybudowano odcinek napowietrznej linii energetycznej oświetlenia drogowego zgodnie z dokumentacją projektową.
116	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W M. DZIĘCIOŁY	Urząd Miejski	1 000,00	950,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano uzupełnienie istniejącej linii oświetlenia drogowego.
117	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULIC KASZTELAŃSKIEJ I TŁUSZCZAŃSKIEJ W M. CHRZĘSNE	Urząd Miejski	5 700,00	5 700,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano uzupełnienie istniejącej linii oświetlenia drogowego.

118	900	90015	6050	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ OŚWIETLENIA DROGOWEGO W UL. TŁUSZCZAŃSKIEJ W M. CHRZĘSNE	Urząd Miejski	10 000,00	0,00	Wykonano dokumentację projektową. Dokonano zgłoszenia wykonania robót w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie. Wykonawca nie złożył faktury za wykonany przedmiot zamówienia.
119	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W. M JARZĘBIA ŁĄKA	Urząd Miejski	3 000,00	2 400,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano uzupełnienie istniejącej linii oświetlenia drogowego.
120	900	90015	6050	WYKONANIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W M. KOZŁY	Urząd Miejski	1 300,00	1 300,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano uzupełnienie istniejącej linii oświetlenia drogowego.
121	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W M. WAGANKA	Urząd Miejski	700,00	700,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano uzupełnienie istniejącej linii oświetlenia drogowego.
122	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W M. WÓŁKA KOZŁOWSKA	Urząd Miejski	6 000,00	5 499,99	Zadanie zrealizowane. Wykonano uzupełnienie istniejącej linii oświetlenia drogowego.
123	900	90015	6050	OŚWIETLENIE UL. JADOWSKIEJ WG PROJEKTU (Fundusz Sołecki Postoliska 5 000,00)	Urząd Miejski	8 000,00	7 999,99	Zadanie zrealizowane. Wybudowano odcinek napowietrznej linii energetycznej oświetlenia drogowego zgodnie z dokumentacją projektową.
124	900	90015	6050	OŚWIETLENIE UL. PLATYNOWEJ	Urząd Miejski	3 000,00	3 000,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano uzupełnienie istniejącej linii oświetlenia drogowego.
125	900	90015	6050	PROJEKT I BUDOWA OŚWIETLENIA W UL. JADOWSKIEJ (OD STRONY FIUKAŁ) (Fundusz Sołecki Postoliska 6 000,00)	Urząd Miejski	6 000,00	6 000,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano dokumentację projektową. Dokonano zgłoszenia wykonania robót w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie.

126	900	90015	6050	PROJEKT BUDOWY OŚWIETLENIA W MIEJSCOWOŚCI SZCZEPANEK PRZY DRODZE GMINNEJ (Fundusz Sołecki Szczepanek 6 500,00)	Urząd Miejski	6 500,00	3 936,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano dokumentację projektową. Dokonano zgłoszenia wykonania robót w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie.
127	900	90015	6050	WYKONANIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. KOLEJOWEJ DO UL. WSPÓLNEJ	Urząd Miejski	16 500,00	16 000,00	Zadanie zrealizowane. Wybudowano odcinek napowietrznej linii energetycznej oświetlenia drogowego zgodnie z dokumentacją projektową.
128	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA NA UL. WRZOSOWEJ I STOKROTKI W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	49 476,75	49 476,75	Zadanie zrealizowane. Wybudowano odcinek napowietrznej linii energetycznej oświetlenia drogowego zgodnie z dokumentacją projektową.
129	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W UL. GŁÓWNEJ I W UL. LIPOWEJ W JASIEICY	Urząd Miejski	1 800,00	1 799,99	Zadanie zrealizowane. Wykonano uzupełnienie istniejącej linii oświetlenia drogowego.
130	900	90015	6050	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ OŚWIETLENIA ULICZNEGO ODCINKA UL. JADOWSKIEJ W POSTOLISKACH W KIERUNKU PRZEJZADU KOLEJOWEGO	Urząd Miejski	6 000,00	6 000,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano dokumentację projektową. Dokonano zgłoszenia wykonania robót w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie.
131	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA OSIEDLU KLONOWA NORWIDA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	9 000,00	9 000,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano uzupełnienie istniejącej linii oświetlenia drogowego.

132	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W UL. WODOSPADOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	1 800,00	1 799,99	Zadanie zrealizowane. Wykonano uzupełnienie istniejącej linii oświetlenia drogowego.
133	900	90095	6050	MODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. DŁUGIEJ 33	Urząd Miejski	10 000,00	9 999,90	Zadanie zrealizowane. Wykonano modernizację budynku.
134	900	90095	6050	URZĄDZENIE BOISKA SPORTOWEGO NA OS BORKI	Urząd Miejski	11 000,00	10 925,48	Zadanie zrealizowane. Zamontowano wyposażenie boiska.
135	900	90095	6050	BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI (Fundusz Sołecki Pawłów 7 704,38)	Urząd Miejski	12 704,38	12 704,26	Zadanie zrealizowane. Wykonano roboty ziemne, zamontowano urządzenia do zabawy.
136	900	90095	6060	DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW -BRZEZINÓW (Fundusz Sołecki Brzezinów 9 028,32)	Urząd Miejski	12 758,32	12 753,40	Zadanie zrealizowane. Doposażono istniejący plac zabaw w dodatkowe urządzenia.
137	900	90095	6050	BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI WILCZENIEC (Fundusz Sołecki Dzięcioły 15 383,49)	Urząd Miejski	24 383,49	22 839,99	Zadanie zrealizowane. Wykonano roboty ziemne, zamontowano urządzenia do zabawy.
138	900	90095	6050	ZAKUP OGRODZENIA I OGRODZENIE WYDZIELONEJ CZĘŚCI DZIAŁKI GMINNEJ (Fundusz Sołecki Jarzębia Łąka 10 000,00)	Urząd Miejski	10 000,00	9 994,48	Zadanie zrealizowane. Zakupiono materiały do budowy ogrodzenia.

139	900	90095	6060	WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY UL. CENTRALNEJ I DOPOSAŻENIE INNYCH PLACÓW ZABAW W JASIEICY (PRZY UL. MOSTOWEJ I PRZY UL. SŁONECZNEJ) (Fundusz Sołecki Jasienica 25 260,25)	Urząd Miejski	25 260,25	25 259,98	Zadanie zrealizowane. Doposażono istniejące place zabaw w dodatkowe urządzenia.
140	900	90095	6060	ZAKUP PIECA CENTRALNEGO OGRZEWANIA DO BUDYNKU PRZY UL. DŁUGIEJ 33	Urząd Miejski	4 800,00	4 042,17	Zadanie zrealizowane
141	900	90095	6060	DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI PIĘTCZYŻNA SOŁECTWO BIAŁKI	Urząd Miejski	4 800,00	4 692,45	Zadanie zrealizowane. Doposażono istniejący plac zabaw w dodatkowe urządzenia.
142	900	90095	6050	DOKOŃCZENIE BUDOWY PLACU ZABAW (W M. JAŻWIE) (Fundusz Sołecki Jażwie 7 871,55)	Urząd Miejski	7 871,55	7 567,80	Zadanie zrealizowane. Doposażono istniejący plac zabaw w dodatkowe urządzenia.
143	900	90095	6050	ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW WE WSI KOŻŁY W NOWE ELEMENTY (Fundusz Sołecki Koźły 12 500,00)	Urząd Miejski	17 500,00	17 500,00	Zadanie zrealizowane. Doposażono istniejący plac zabaw w dodatkowe urządzenia. Dokończono budowę ogrodzenia.
144	900	90095	6050	ROZBUDOWA PLACU ZABAW W POSTOLISKACH (Fundusz Sołecki Postoliska 4 000,00)	Urząd Miejski	4 000,00	4 000,00	Zadanie zrealizowane. Doposażono istniejący plac zabaw w dodatkowe urządzenia.

145	900	90095	6050	ROZBUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI RYSIE (Fundusz Sołecki Rysie 4 000,00)	Urząd Miejski	4 000,00	3 998,11	Zadanie zrealizowane. Doposażono istniejący plac zabaw w dodatkowe urządzenia.
146	900	90095	6050	RENOWACJA BOISKA ORAZ BUDOWA NOWEGO BOISKA DO SIATKI (Fundusz Sołecki Szczepanek 4 397,58 zł)	Urząd Miejski	4 397,58	4 376,00	Zadanie zrealizowane. Zakupiono nasiona trawy oraz materiały do ogrodzenia.
147	900	90095	6050	ROZBUDOWA PLACU ZABAW (W M.SZYMANÓWEK) (Fundusz Sołecki Szymanówek 9 725,20)	Urząd Miejski	9 725,20	9 720,98	Zadanie zrealizowane. Doposażono istniejący plac zabaw w dodatkowe urządzenia.
148	900	90095	6050	WYKOŃCZENIE OGRODZENIA PLACU ZABAW ORAZ JEGO DOPOSAŻENIE I KONSERWACJA (Fundusz Sołecki Waganka 7 098,13)	Urząd Miejski	7 098,13	7 097,99	Zadanie zrealizowane. Dokończono budowę ogrodzenia.
149	900	90095	6050	ZAINSTALOWANIE MONITORINGU ORAZ LAMP OŚWIETLENIOWYCH BOISKA I PLACU ZABAW PRZY SZKOLE (Fundusz Sołecki Mokra Wieś 10 576,89)	Urząd Miejski	10 576,89	10 576,89	Zadanie zrealizowane. Wykonano system monitoringu obejmującego boisko i plac zabaw oraz zainstalowano oświetlenie boiska.
150	900			RAZEM		1 020 051,99	949 656,67	

151	921	92109	6050	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY I PRZYSTOSOWANIA DLA CELÓW KULTURALNYCH OBIEKTU DAWNEJ STACJI KOLEJOWEJ W M. JARZĘBIA ŁĄKA	Urząd Miejski	5 000,00	4 987,15	Wykonano część dokumentacji projektowej. Termin wykonania dokumentacji: rok 2017. Wniesiono opłatę za wydanie przez PKP zaświadczenia o kwalifikacji gruntów pod działką inwestorską.
152	921	92109	6050	BUDOWA WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W MIĄSEM	Urząd Miejski	7 777,50	7 777,50	Wykonano roboty instalacyjne elektryczne i instalację alarmową oraz zakupiono urządzenie do podnoszenia drzwi garażowych.
153	921			RAZEM		12 777,50	12 764,65	
154	926	92695	6050	URZĄDZENIE BOISKA DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ NA OS. DŁUGA	Urząd Miejski	10 700,00	10 693,62	Zadanie zrealizowane. Wykonano roboty ziemne, zamontowano wyposażenie boiska.
155	926	92695	6050	URZĄDZENIE BOISKA I DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY UL. LESZCZYNOWEJ	Urząd Miejski	25 000,00	24 728,63	Zadanie zrealizowane. Wykonano roboty ziemne, zamontowano wyposażenie boiska. Doposażono istniejący plac zabaw w dodatkowe urządzenia.
156	926	92695	6050	BUDOWA BOISKA W M. JAŻWIE	Urząd Miejski	7 500,00	7 500,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano roboty ziemne.
157	926	92695	6060	ZAKUP SIŁOWNI PLENEROWEJ DLA MIESZKAŃCÓW OS. SIONECZNA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	10 000,00	9 999,90	Zadanie zrealizowane. Doposażono istniejący plac zabaw w dodatkowe urządzenia.
158	926	92695	6060	ZAKUP URZĄDZEŃ DO SIŁOWNI PLENEROWEJ (Fundusz Sołecki Mokra Wieś 2 114,17 zł)	Urząd Miejski	2 114,17	2 097,15	Zadanie zrealizowane. Doposażono istniejący plac zabaw w dodatkowe urządzenia.

159	926			RAZEM		55 314,17	55 019,30	
OGÓŁEM						7 567 752,00	6 439 044,30	