

Załącznik nr 7
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Tłuszcz za 2021 rok

Plan wydatków majątkowych według zadań w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	jednostka realizująca	Plan	Wykonanie	Informacje dotyczące realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	6050	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI MOKRA WIEŚ (F.Solecki Mokra Wieś 25 196,08 zł)	Urząd Miejski	120 196,08	117 526,50	Wybudowano odcinek sieci wodociągowej w m. Mokra Wieś o długości łącznej: 533,80 m.
2	010	01010	6050	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W SOŁECTWIE BRZEZINÓW (F.Solecki Brzeziny 16 549,74 zł)	Urząd Miejski	16 549,74	0,00	Fundusz sołecki niewykorzystany. Zadanie będzie realizowane w ramach zadania "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej poza aglomeracją KPOSK na terenie gminy Tłuszcz", które będzie realizowane w latach 2022-2023.
3	010	01010	6050	BUDOWA WODOCIĄGU W DZIĘCIOŁACH I WILCZEŃCU (F.Solecki Dziecioły 27 703,50 zł)	Urząd Miejski	27 703,50	0,00	Fundusz sołecki niewykorzystany. Zadanie będzie realizowane w ramach zadania "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej poza aglomeracją KPOSK na terenie gminy Tłuszcz", które będzie realizowane w latach 2022-2023.
4	010	01010	6050	BUDOWA WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI PAWLÓW (F. Sołecki Pawłów 11 819,88 zł)	Urząd Miejski	11 819,88	0,00	Wybudowano odcinek sieci wodociągowej w m. Pawłów o długości łącznej: 1 051,40 m.

5	010	01010	6050	PROJEKT KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI PÓLKO (F. Sołecki Pólko 5 000,00 zł)	Urząd Miejski	5 000,00	4 800,00	Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pólko.
6	010	01010	6050	BUDOWA WODOCIĄGU W M.SZYMANÓWEK (F. Sołecki Szymanówek 17 641,86 zł)	Urząd Miejski	17 641,86	0,00	Fundusz sołecki niewykorzystany. Zadanie będzie realizowane w ramach zadania "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej poza aglomeracją KPOSK na terenie gminy Tłuszcz", które będzie realizowane w latach 2022-2023.
7	010	01010	6050	BUDOWA WODOCIĄGU W ULICY ZAMKOWEJ (F. Sołecki Chrzęsne 20 000,00 zł)	Urząd Miejski	20 000,00	0,00	Fundusz sołecki niewykorzystany. Zadanie realizowane w roku 2021 w ramach zadania "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej poza aglomeracją KPOSK na terenie gminy Tłuszcz".
8	010	01010	6050	BUDOWA WODOCIĄGU NA UL. WIEWIÓRCZEJ W MIEJSCOWOŚCI FIUKAŁY (F. Sołecki Postoliska 10 000,00 zł)	Urząd Miejski	18 000,00	0,00	Zadanie niezrealizowane. Oferty złożone do postępowania przetargowego wyższe od środków przeznaczonych na realizację zadania.
9	010	01010	6050	PROJEKT WODOCIĄGU W UL. WIEWIÓRCZEJ NA FIUKAŁACH	Urząd Miejski	10 000,00	8 000,00	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową w ulicy Wiewiórczej
10	010	01010	6050	PROJEKTOWANIE I BUDOWA WODOCIĄGÓW NA TERENIE GMINY TŁUSZCZ	Urząd Miejski	1 110 000,00	841 393,14	Zarezerwowano środki finansowe na dokończenie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej sieci wodociągowej na terenie Gminy Tłuszcz, której termin wykonania został przedłużony na kwiecień 2022 rok. Wybudowano odcinek sieci wodociągowej w m. Pawłów o długości łącznej: 1 051,40 m. Wybudowano odcinek sieci wodociągowej w m. Stryki o długości łącznej: 1 736,50 m. Wybudowano odcinek sieci wodociągowej w ul. Słonecznej w Tłuszczu o długości łącznej: 233,10 m.

11	010	01010	6050	PROJEKT WODOCIĄGU W JASIEŃCICY	Urząd Miejski	50 000,00	3 075,00	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej odcinków sieci wodociągowej w m. Jasienica, której zakończenie realizacji zostało przesunięte na rok 2022.
12	010			RAZEM		1 406 911,06	974 794,64	
13	600	60014	6300	BUDOWA KŁADKI PIESZO-ROWEROWEJ WRAZ Z PRZEPUSTAMI W MSC. POSTOLISKA UL. STYLOWA DO NOWEGO RONDY W KIERUNKU TŁUSZCZA, GM TŁUSZCZ	Urząd Miejski	205 500,00	205 500,00	Zadanie zostało zrealizowane w części. Dotacja została rozliczona. Dofinansowanie w pozostałej części zostało zwrócone na konto Gminy w wysokości 68 962,13 zł
14	600	60016	6050	BUDOWA UL. DŁUGIEJ (F. Sołecki Jarzębia Łąka 35 000,00 zł)	Urząd Miejski	70 110,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane. Wykonawca nie dotrzymał terminu realizacji umowy .
15	600	60016	6050	ZAKUP I MONTAŻ WIATY PRZYSTANKOWEJ (F. Sołecki Szczepanek 6 000,00 zł)	Urząd Miejski	6 300,00	6 260,70	Zadanie zrealizowane. Zakupiono i zamontowano wiatę przystankową.
16	600	60016	6050	MODERNIZACJA ULICY BORÓWKOWEJ (F. Sołecki Chrzęsne 8 000,00 zł)	Urząd Miejski	8 000,00	8 000,00	Zadanie zrealizowane. Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysami bazaltowymi w ilości 215 m2.
17	600	60016	6050	BUDOWA ULICY ZASOBNEJ (F. Sołecki Chrzęsne 10 000,00 zł)	Urząd Miejski	50 000,00	50 000,00	Zadanie zrealizowane. Budowa ciągu pieszo-jezdnego (ok 60 m)
18	600	60016	6050	DALSZE UŁOŻENIE CHODNIKA (F. Sołecki Jadwinin 15 523,00 zł)	Urząd Miejski	36 523,00	36 285,00	Zadanie zrealizowane. Dalsze ułożenie chodnika w m. Jadwinin ok. 60m

19	600	60016	6050	BUDOWA ALEJI ANNY WALENTYNOWICZ W RUDNIKACH (F. Sołecki Rudniki 12 160,45 zł)	Urząd Miejski	12 160,45	12 160,45	Zadanie zrealizowane. Doziarnienie drogi gruntowej destruktem asfaltowym w ilości ok. 240 ton wraz z profilowaniem
20	600	60016	6050	MODERNIZACJA DROGI W GRABOWIE (F. Sołecki Grabów 12 000,00 zł)	Urząd Miejski	24 000,00	24 000,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano podwójne powierzchniowe utrwalenie w ilości 500m2 z wykorzystaniem warstwy wyrównawczej z asfaltu frezowanego (destruktu) 0/31,5 wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem w ilości 50 ton.
21	600	60016	6050	MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH W STRYJKACH (F. Sołecki Stryjki 15 615,12 zł)	Urząd Miejski	15 615,12	15 615,12	Zadanie zrealizowane Wykonanie doziarnienia istniejącej podbudowy dróg gruntowych z wykorzystaniem kruszywa betonowego w ilości 31,1 ton, destruktu drogowego 0/31,5 w ilości 176,2 ton wraz z profilowaniem i zagęszczeniem
22	600	60016	6057	BUDOWA PARKINGU PARKUJ I JEDŹ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	4 963 790,00	3 825 054,75	Zadanie zrealizowane. Wykonano roboty budowlane polegające na kompleksowej budowie parkingu "Parkuj i Jedź" w Tłuszczu wraz z przebudową parkingu naprzeciwko dworca PKPw rejonie ulic: Warszawskiej, Szklanej i Wileńskiej oraz niezbędną infrastrukturą techniczną.
23	600	60016	6059	BUDOWA PARKINGU PARKUJ I JEDŹ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	1 285 027,00	1 139 886,00	
24	600	60016	6050	BUDOWA DROGI KURY-CHRZĘSNE	Urząd Miejski	11 350,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane. Wykonawca nie dotrzymał terminu realizacji umowy .
25	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU DROGI GMINNEJ ULICY ZAMKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI CHRZĘSNE	Urząd Miejski	7 500,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane. Wykonawca nie dotrzymał terminu realizacji umowy .
26	600	60016	6050	MODERNIZACJA ULICY CENTRALNEJ W JASIEICY	Urząd Miejski	453 150,00	424 987,18	Zadanie zrealizowane. Wykonano modernizację ulicy Centralnej w Jasienicy ok 1 km.

27	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ BEZ NAZWY 1 WÓŁKA KOZŁOWSKA	Urząd Miejski	25 900,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane . Wykonawca nie dotrzymał terminu realizacji umowy .
28	600	60016	6050	PROJEKT I BUDOWA ULICY MICKIEWICZA	Urząd Miejski	402 000,00	401 051,64	Zadanie zrealizowano. Wykonano budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Mickiewicza w Tłuszczu wraz z odtworzeniem nawierzchni.
29	600	60016	6050	PROJEKT DROGI LOKALNEJ PRZY TARGOWISKU	Urząd Miejski	75 900,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane. Wykonawca nie dotrzymał terminu realizacji umowy .
30	600	60016	6050	BUDOWA UL. PRZEJAZDOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	338 805,00	338 742,23	Zadanie zrealizowane. Wykonano rozbudowę ulicy Przejazdowej w Tłuszczu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Lipową do píketażu 0+132,00.
31	600	60016	6050	PRZEBUDOWA UL. SŁONECZNEJ I ŁĄKOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	1 000 000,00	1 845,00	Pozyskano dofinansowanie na przebudowę ul. Słonecznej i Łąkowej w Tłuszczu. Realizacja 2022-2023 r.
32	600	60016	6050	PROJEKT UL. LESZCZYNOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	70 110,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane . Wykonawca nie dotrzymał terminu realizacji umowy .
33	600	60016	6050	MODERNIZACJA UL. ORNEJ W JASIENICY	Urząd Miejski	77 000,00	25 750,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano podwójne powierzchniowe utrwalenie w ilości 300m2 z wykorzystaniem warstwy wyrównawczej z asfaltu frezowanego (destruktu)0/31,5 wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem .
34	600	60016	6050	PROJEKT DROGI WAGANKA	Urząd Miejski	70 110,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane . Wykonawca nie dotrzymał terminu umowy .
35	600	60016	6050	POŁOŻENIE NAKŁADKI ASFALTOWEJ NA UL. ZACISZNEJ	Urząd Miejski	90 000,00	86 964,80	Zadanie zrealizowane. Położono nakładkę asfaltową na ul. Zacisznej w Postoliskach ok.600 m

36	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU BUDOWY DROGI GMINNEJ ŁĄCZĄCEJ ULICĘ KIELAKA Z WIADUKTEM W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	34 440,00	34 440,00	Zadanie zrealizowano. Wykonano projekt budowy drog gminnej łączącej ulice Kielaka z wiaduktem w Tłuszczu
37	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ BEZ NAZWY 4 KURY OD KM 0+200 DO KM 0+500	Urząd Miejski	29 520,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane . Wykonawca nie dotrzymał terminu umowy .
38	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 430952W W MIEJSCOWOŚCI SZCZEPANEK OD KM 0+000,00 DO KM 0+440,00	Urząd Miejski	234 000,00	232 249,12	Wykonano projekt budowlany drogi gminnej nr 430952W bez nazwy 1 w m. Szczepanek .
39	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA W UL. STAROWIEJSKIEJ W POSTOLISKACH	Urząd Miejski	60 000,00	60 000,00	Zadanie zrealizowane. Budowa chodnika w ul. Starowiejskiej w Postoliskach na odcinku ok.120mb szerokość 2,0m w świetle.
40	600	60016	6050	BUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZIAŁKACH O NUMERZE EWID. 206 I 2034 W JASIEICY	Urząd Miejski	35 000,00	35 000,00	Zadanie zrealizowane.Wykonanie prac ziemnych na odcinku 25 m na drodze gminnej w Jasienicy (działki ew. 206 i 2034).Rekultywacja karp drzew w ilości 143 sztuk wraz z uzupełnieniem dołów kruszywem naturalnym i robotami ziemnymi.
41	600	60016	6050	POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE GRYZAMI BAZALTOWYMI UL. WYGODNEJ W POSTOLISKACH (F. Sołecki Postoliska 10 000,00 zł)	Urząd Miejski	22 000,00	21 999,78	Zadanie zrealizowane.Utwardzenie terenu gryzami bazaltowymi oraz emulsją ulicy Wygodnej w Postoliskach w ilości ok .470 m2

42	600	60016	6050	ODWODNIENIE UL. ŁĄCZNEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	6 000,00	6 000,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano odmulenia rowu drogowego na odcinku 35 m oraz wykonanie przepustu o średnicy 30cm na długości 23mb w ul. Łącznej w Tłuszczu
43	600	60016	6050	POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA DWÓCH PRZEJŚCIACH DLA PIESZYCH NA ULICY DŁUGIEJ I ARMII KRAJOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	50 000,00	5 842,50	Wykonano PFU przebudowy skrzyżowania ulicy Długiej i ulicy Armii Krajowej. Realizacja w 2022 roku.
44	600	60016	6050	POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE GRYSAMI BAZALTOWYMI UL. FAMILIJNEJ W CHRZĘSNEM	Urząd Miejski	25 000,00	25 000,00	Zadanie zrealizowano. Wykonano podwójne powierzchniowe utrwalenia w ilości 510m2 z wykorzystaniem warstwy wyrównawczej z asfaltu frezowanego (destruktu) na ulicy Familijnej w Chrzęsnym .
45	600	60016	6050	MODERNIZACJA DROGI W MIEJSCOWOŚCI OŁDAKI (F. Sołecki Kury 21 004,41 zł)	Urząd Miejski	21 004,41	21 004,40	Zadanie zrealizowane. Wykonano podbudowy drogi gminnej kruszywem betonowym w ilości ok. 200 ton wraz z zagęszczeniem i profilowaniem w miejscowości Ołdaki.
46	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY SPACEROWEJ W POSTOLISKACH	Urząd Miejski	75 000,00	74 992,55	Zadanie zrealizowano. Przebudowano ulicę Spacerową w Postoliskach na odcinku od km 0+170,5 do km 0+278,0.
47	600			RAZEM		9 890 814,98	7 118 631,22	
48	700	70001	6210	MODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	ZGKiM	100 000,00	100 000,00	Zadanie realizowane przez ZGKiM w Tłuszczu. Dotacja rozliczona w terminie.

49	700	70001	6210	UZUPEŁNIENIE I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNEJ W GMINIE TŁUSZCZ	ZGKiM	30 000,00	24 913,00	Zadanie realizowane przez ZGKiM w Tłuszczu. Dotacja rozliczona w terminie.
50	700	70005	6060	WYKUP GRUNTÓW	Urząd Miejski	85 000,00	6 091,06	Gmina Tłuszcz nabyła łącznie 1,1596 ha gruntu
51	700			RAZEM		215 000,00	131 004,06	
52	710	71095	6639	REGIONALNE PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW MAZOWSZA DLA AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I GEOINFORMACJI	Urząd Miejski	1 870,67	0,00	Zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego przekazano dotację, która została w całości zwrócona. Nie zostały wykonane założenia projektu przewidziane na 2021 rok. Zadanie będzie realizowane w 2022 roku
53	710			RAZEM		1 870,67	0,00	
54	750	75023	6050	MODERNIZACJA SIECI TELEFONICZNEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	20 000,00	19 998,57	Wykonano wymianę centrali, uruchomiono rejestrację połączeń, zakupiono zasilacz awaryjny UPS, TP-LINK TL SG1008-D switch oraz licencję na dwa kanały voip
55	750			RAZEM		20 000,00	19 998,57	

56	754	75404	6170	DOFINANSOWANIE Z PRZEZNACZENIEM NA ZAKUP NOWEGO SAMOCHODU SEGMENTU C W WERSJI NIEOZNAKOWANEJ NA POTRZEBY WYDZIAŁU RUCHU DROGOWEGO KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W WOŁOMINIE	Urząd Miejski	15 000,00	14 764,50	Umową nr OZK.5520.12.2021 z dnia 22.07.2021 r. przekazano środki, które zostały wydatkowane na zakup samochodu KIA CEED w wysokości 14764,50 zł. Zwrot niewykorzystanej kwoty w wysokości 235,50 zł w dniu 06.11.2021 r. Rozliczenie nastąpiło w terminie, prawidłowo wydatkowano środki na dofinansowanie zakupu samochodu.
57	754	75404	6170	DOFINANSOWANIE Z PRZEZNACZENIEM NA ZAKUP SAMOCHODU NA POTRZEBY KOMISARIATU POLICJI W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	52 500,00	52 500,00	W dniu 22.07.2022 r. zawarto umowę OZK.5520.11.2021, a następnie przekazano środki finansowe na Fundusz Wsparcia Komendy Stołecznej Policji w Warszawie. Środki wydatkowano na dofinansowanie zakupu samochodu m-ki Toyota Corolla. Rozliczenie nastąpiło w terminie, prawidłowo wydatkowano środki na zakup samochodu na potrzeby Komisariatu Policji w Tłuszczu.
58	754	75412	6230	MODERNIZACJA STRAŻNICY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOZŁACH	OSP Kozły	24 000,00	23 840,26	Umową nr W/UMWM-UU/UM/OR/3339/2021 otrzymano pomoc finansową w wysokości 24.000,00 zł z Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na modernizację budynku OSP w Kozłach, w zakresie adaptacji pomieszczenia gospodarczego na łazienkę, przygotowanie podłoża i ułożenie płytek ceramicznych. Wykonano prace zgodnie z przyznaną pomocą finansową.
59	754	75412	6060	ZAKUP SAMOCHODU BOJOWEGO DLA OSP JASZENICA (Fundusz Sołecki Jasienica 46 062,30 zł)	Urząd Miejski	46 062,30	0,00	Fundusz Sołecki nie został wydatkowany
60	754	75412	6230	ZAKUP SAMOCHODU BOJOWEGO DLA OSP JASZENICA	OSP Jasienica	437 000,00	436 058,50	Zadanie zrealizowane. Zakupiono samochód bojowy dla OSP Jasienica

61	754	75412	6230	WYKONANIE INSTALACJI HYDRAULICZNEJ CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOZŁACH	OSP Kozły	4 300,00	4 300,00	Ochotnicza Straż Pożarna w Kozłach otrzymała środki finansowe umową dotacji nr OZK.5540.16.2021 z dnia 23.03.2021 r. na wykonanie instalacji hydraulicznej centralnego ogrzewania w budynku OSP. Rozliczenie nastąpiło w terminie.
62	754			RAZEM		578 862,30	531 463,26	
63	801	80101	6050	MODERNIZACJA BUDYNKU ZS W JASIENICY	ZS w Jasienicy	15 000,00	15 000,00	Wykonano modernizację podłogi w budynku sali gimnastycznej.
64	801	80101	6050	BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO DO ZS W MOKREJ WSI	ZS w Mokrej Wsi	12 000,00	10 578,00	Wykonano przyłącze wodociągowe z rur polietylenowych. Zamontowano wodomierz z zaworami odcinającymi przed i za wodomierzem oraz zaworem antyskażeniowym typu EA. Wykonanie szkicu przyłącza.
65	801	80101	6060	ZAKUP MASZYNY CZYSZCZĄCEJ DO HALI SPORTOWEJ	SP w Tłuszczu im JP II	14 145,00	14 145,00	Zakupiono maszynę czyszczącą JH530AT baterijną z trakcją.
66	801	80101	6050	MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TŁUSZCZU IM. KRÓLOWEJ JADWIGI	SP w Tłuszczu im KJ	10 000,00	9 986,19	Wykonano modernizację budynku Szkoły Podstawowej im.Królowej Jadwigi w Tłuszczu: wyburzono ściany dzielące dwie sale komputerowe, zamontowano nadproża.Wykonano gipsowanie oraz malowanie ścian w przebieralni chłopców oraz dziewcząt i gabinecie logopedy szkolnego, uzupełniono płytki ceramiczne na podłodze. Rozbudowano instalację elektryczną gniazd wtykowych zasilania, wykonano nowe trasy kablowe.
67	801	80101	6050	MODERNIZACJA DACHU WIATY GOSPODARCZEJ	ZS w Postoliskach	17 000,00	17 000,00	Wykonano modernizację dachu wiaty gospodarczej (zdjęcie pokrycia dachu z eternitu i położenie blachy trapezowej)
68	801	80101	6050	BUDOWA ROWEROWNI W ZESPOLE SZKÓŁ W KOZŁACH	ZS w Kozłach	12 000,00	12 000,00	Wykonano i zamontowano wiatę rowerową PEGAZ 8m x 3m przy budynku Zespołu Szkół w Kozłach

69	801	80101	6050	DOSTOSOWANIE PLACU ZABAW NA POTRZEBY PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO UMIEM SIĘ BEZPIECZNIE BAWIĆ- JESTEM SZCZĘŚLIWY	ZS w Kozłach	21 000,00	20 049,00	Zakupiono plac zabaw: Zestaw metalowy Junior nr 4 z montażem
70	801	80101	6050	DOSTOSOWANIE PLACU ZABAW NA POTRZEBY PROGRAMU PROFILAKTYKA POPRZEZ NAUKĘ I ZABAWĘ	ZS w Miąsem	21 000,00	20 049,00	Zakupiono plac zabaw: Zestaw metalowy Junior nr 4 z montażem
71	801	80104	6050	MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA	Przedszkole Samorządowe w Tłuszczu	60 000,00	59 926,74	Dostosowano pomieszczenie pod salę dydaktyczną (montaż nadproży w ścianach nośnych , skucie posadzki, przygotowanie otworów pod drzwi i okna, demontaż szachtów wentylacyjnych, montaż drzwi wewnętrznych, wyprowadzenie wentylacji). Wykonano izolację przeciwwilgociową, położono styropian , wylano posadzkę betonową zbrojoną siatką stalową. Montaż wykładziny. Zakupiono i zamontowano 5 okien. Wykonano modernizację instalacji centralnego ogrzewania oraz wymianę odcinka poziomego kanalizacji sanitarnej podposadzkowej. Zamontowano sufit podwieszany typu armstrong oraz lampy ledowe. Wykonano chodnik do wyjścia ewakuacyjnego. Zakupiono krzesła oraz stoliki przedszkolne regulowane.
72	801			RAZEM		182 145,00	178 733,93	
73	851	85111	6220	DOTACJA DLA SZPITALA MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY WOŁOMINIE NA ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO	Urząd Miejski	30 000,00	30 000,00	Zgodnie z zawartą umową nr OR.8031.3.2021.AS przekazano środki finansowe, które zostały w całości wydatkowane

74	851	85111	6220	DOTACJA DLA SZPITALA WOLSKIEGO IM DR ANNY GOSTYŃSKIEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WARSZAWIE NA ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO	Urząd Miejski	10 000,00	10 000,00	Zgodnie z zawartą umową nr OR.8031.1.2021.AS przekazano środki finansowe, które zostały w całości wydatkowane
75	851	85111	6220	DOTACJA DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYSZKOWIE NA ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO	Urząd Miejski	20 000,00	20 000,00	Zgodnie z zawartą umową nr OR.8031.2.2021.AS przekazano środki finansowe, które zostały w całości wydatkowane
76	851			RAZEM		60 000,00	60 000,00	
77	852	85295	6050	CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE W TŁUSZCZU	OPS Tłuszcz	40 000,00	35 670,00	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z kosztorysem inwestorskim i niezbędnymi załącznikami. W/w dokumenty są załącznikami do wniosku do Programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne" - Moduł I. Centrum opiekuńczo-mieszkalne powstanie na terenie Gminy Tłuszcz. Centrum będzie pełniło rolę ośrodka wsparcia dla 20 osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Tłuszcz w tym 14 osób na pobyt dzienny oraz 6 osób na pobyt całodobowy. Centrum świadczyć będzie usługi opiekuńcze, rehabilitacyjne i wytnieniowe. Gmina Tłuszcz złożyła wniosek w ramach programu ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na budowę centrum opiekuńczo-mieszkalnego i otrzymała dofinansowanie na realizację powyższego zadania.
78	852	85295	6050	BUDOWA CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	20 000,00	0,00	Ogłoszono przetarg o zamówienie publiczne na wykonanie budynku wraz z zagospodarowaniem terenu centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Tłuszczu.

79	852	85219	6060	WYKUP SAMOCHODU RENAULT TRAFFIC	OPS Tłuszcz	43 179,15	43 179,15	Wykup samochodu zgodnie z umową Leasingu operacyjnego nr umowy 0302397/2017/OPER/OLSC. Samochód osobowy Renault Trafic (rok produkcji 2016) służy do przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej w Ostrówku oraz dla pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu w związku z pracą w terenie.
80	852			RAZEM		103 179,15	78 849,15	
81	900	90001	6050	BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W JASIEICY	Urząd Miejski	100 000,00	14 391,00	Zlecono wykonanie koncepcji wraz z programem funkcjonalno-użytkowym. Trwają prace nad wykonaniem programem funkcjonalno-użytkowym (PFU) dla zadania „Budowa oczyszczalni ścieków w Jasienicy wraz z drogą dojazdową” Termin zakończenia I półrocze 2022 r.
82	900	90001	6050	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE MIASTA TŁUSZCZ	Urząd Miejski	1 747 000,00	741 594,68	Ogłoszono przetarg i wybrano wykonawcę robót budowlanych. Rozpoczęto prace nad budową sieci kanallizacji sanitarnej na os. Kolejowa etap I. Termin zakończenia II kwartał 2022 r.
83	900	90001	6050	ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO- ŚCIEKOWEJ POZA GRANICAMI AGLOMERACJI KPOŚK NA TERENIE GMINY TŁUSZCZ	Urząd Miejski	7 208 000,00	4 186 296,98	Rozpoczęto prace nad budową sieci wodociągowej na terenie Gminy Tłuszcz – Część I, II, III, w m. Rysie oraz Chrzęsne. Rozpoczęto prace nad budową sieci kanalizacji sanitarnej na os. Długa Etap II. Prace zakończą się w 2023 r.
84	900	90001	6050	ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA KOLEKTORA ŚCIEKÓW DO NOWEJ OCZYSZCZALNI	Urząd Miejski	100 000,00	0,00	Zadanie niezrealizowane. Zadanie zostanie podjęte po zakończeniu opracowania PFU nowej oczyszczalni.
85	900	90001	6050	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. ODROWĄŻA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	100 000,00	0,00	Zadanie nierealizowane. Zadanie zostanie podjęte przed realizacją zadania polegającego na przebudowie ul. Odrowąża. Oszczędność polegająca na braku robót związanych z odtworzeniem nawierzchni.

86	900	90001	6050	PROJEKT KANALIZACJI SANITARNEJ NA OSIEDLU GÓRKI	Urząd Miejski	50 000,00	3 075,00	Zlecono opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Jasienica os. Górki. Planowany termin zakończenia - 2022 roku
87	900	90001	6057	PRZECIWDZIAŁANIE DEGRADACJI ŚRODOWISKA, OCHRONA EKOSYSTEMU ZALEWU ZEGRZYŃSKIEGO I WÓD PODZIEMNYCH SUBNIECKI WARSZAWSKIEJ POPRZECZ ROZBUDOWĘ SYSTEMU WODNO KANALIZACYJNEGO W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	520 847,86	520 847,86	Zadanie zakończone. W roku 2021 nastąpiły odbiory końcowe związane z realizacją robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowo-kanalizacyjnych w ramach etapu III. W roku 2021 dokonano płatności końcowej.
88	900	90001	6059	PRZECIWDZIAŁANIE DEGRADACJI ŚRODOWISKA, OCHRONA EKOSYSTEMU ZALEWU ZEGRZYŃSKIEGO I WÓD PODZIEMNYCH SUBNIECKI WARSZAWSKIEJ POPRZECZ ROZBUDOWĘ SYSTEMU WODNO KANALIZACYJNEGO W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	394 933,37	294 215,99	
89	900	90002	6050	ZAKUP I MONTAŻ WAGI NAJAZDOWEJ SAMOCHODOWEJ	Urząd Miejski	99 773,50	99 773,50	Zakupiono i zamontowano wagę najazdową na terenie ZGKiM w Tłuszczu.

90	900	90005	6057	OGRANICZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	179 564,31	101 705,36	W ramach zadania zostało wykonane 7 instalacji kotłów na pellet u mieszkańców gminy Tłuszcz.
91	900	90005	6059	OGRANICZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	86 817,11	64 132,28	
92	900	90005	6667	ZWROT DOTACJI	Urząd Miejski	3 000,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane
93	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO OD POSTOLISK UL. KAZIMIERZÓW DO MIEJSCOWOŚCI BRZEZINÓW (F.Solecki Waganka 10 000,00 zł)	Urząd Miejski	40 000,00	38 316,84	Zadanie zrealizowane. Wykonano drugi etap inwestycji rozpoczętej w roku 2020 - posadowienie słupów – szt. 2, - wykonanie linii napowietrznej o długości ok. 510 m, - montaż oprawy oświetleniowej OUS 70W – szt. 6, - wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
94	900	90015	6050	WYKONANIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI STASINÓW (F.Solecki Stasinów 10 500,00 zł)	Urząd Miejski	10 500,00	10 499,99	Zadanie zrealizowane. Wykonano drugi etap inwestycji rozpoczętej w roku 2020 - posadowienie słupów – szt. 3, - wykonanie linii napowietrznej o długości ok. 150 m, - montaż oprawy oświetleniowej LED 50W – szt. 3, - wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
95	900	90015	6050	WYKONANIE PROJEKTU I BUDOWA OŚWIETLENIA NA DRODZE GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI SZCZEPANEK (F. Solecki Szczepanek 15 000,00 zł)	Urząd Miejski	26 700,00	26 445,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano: - posadowienie słupa – szt. 4, - wykonanie linii napowietrznej o długości ok. 118 m, - montaż oprawy oświetleniowej LED 50W – szt. 4, - geodezyjną dokumentację powykonawczą.

96	900	90015	6050	WYKONANIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI WAGAN (F. Sołecki Wagan 11 402,00 zł)	Urząd Miejski	11 402,00	11 402,00	Zadanie zrealizowane przy współudziale środków pozyskanych z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” w wysokości 10.000 zł. Wykonano:
97	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI WAGAN	Urząd Miejski	10 000,00	10 000,00	- posadowienie słupa – szt. 6, - wykonanie linii napowietrznej o długości ok. 285 m, - montaż oprawy oświetleniowej LED 50W – szt. 6. - geodezyjną dokumentację powykonawczą.
98	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W M. WAGAN (OD POSESJI NR 1 W STRONĘ M. FIUKAŁY)	Urząd Miejski	20 000,00	19 999,80	Zadanie zrealizowane. Wykonano pierwszy etap inwestycji: - posadowienie słupa – szt. 7, - wykonanie linii napowietrznej o długości ok. 295 m, - montaż oprawy oświetleniowej LED 50W – szt. 7. - geodezyjną dokumentację powykonawczą.
99	900	90015	6050	DOKOŃCZENIE BUDOWY OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA ZALESIU - BUDOWA 3 LAMP (F. Sołecki Zalesie 13 000,00 zł)	Urząd Miejski	16 000,00	16 000,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano: - posadowienie słupa – szt. 3, - wykonanie linii napowietrznej o długości ok. 146 m, - montaż oprawy oświetleniowej LED 50W – szt. 3. - geodezyjną dokumentację powykonawczą.
100	900	90015	6050	WYKONANIE OŚWIETLENIA WIATY PRZYSTANKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI WÓLKA KOZŁOWSKA (F. Sołecki Wólka Kozłowska 3 200,00 zł)	Urząd Miejski	3 200,00	3 200,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano: - posadowienie słupa – szt. 1, - montaż oprawy oświetleniowej LED 100W – szt. 1.

101	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI ŁYSOBYKI	Urząd Miejski	58 800,00	58 794,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano pierwszy etap inwestycji: - posadowienie słupów – szt. 15, - wykonanie linii napowietrznej długości ok. 580m, - montaż lamp oświetleniowych typu LED 50W – szt. 15, - montaż skrzynki SON. - geodezyjną dokumentację powykonawczą.
102	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA ULICY KACZEJ W JASIENICY	Urząd Miejski	1 200,00	1 200,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano: - montaż oprawy oświetleniowej OUS 70W – szt. 1
103	900	90015	6050	WYKONANIE PROJEKTU OŚWIETLENIA ULICZNEGO (2 LAMPY) NA UL. MALINOWEJ WRAZ Z OTRZYMANIEM POZWOLENIA NA BUDOWĘ	Urząd Miejski	5 500,00	5 499,99	Zadanie zrealizowane. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową linii oświetlenia drogowego na ul. Malinowej w Tłuszczu.
104	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA TŁUSZCZ	Urząd Miejski	4 000,00	4 000,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano: 1. Uzupełnienie oświetlenia drogowego (ul. Klonowa) - montaż przewodu oświetleniowego długości ok. 50 m, - montaż oprawy oświetleniowej OUS 70W – szt. 1. 2. Uzupełnienie oświetlenia drogowego (ul. Łodygowa) - montaż przewodu oświetleniowego długości ok. 250 m, - montaż oprawy oświetleniowej OUS 70W – szt. 3.
105	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA ULICY RADOSNEJ I ZGODY	Urząd Miejski	1 000,00	1 000,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano: - montaż oprawy oświetleniowej OUS 70W – szt. 1

106	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W SZCZEPANKU I MIĄSEM	Urząd Miejski	1 650,00	1 000,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano: - montaż oprawy oświetleniowej SGS 70W – szt. 1 (Szczepanek)
107	900	90015	6050	WYKONANIE PROJEKTU, BUDOWA I UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA W SOŁECTWIE (F. Sołecki Miąse 25 000,00 zł)	Urząd Miejski	26 350,00	26 150,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano: 1. Dokumentację projektowo - kosztorysową linii oświetlenia na ul. Zgodnej w m. Miąse 2. Budowa linii oświetlenia drogowego: - posadowienie słupa – szt. 4, - wykonanie linii napowietrznej o długości ok. 135 m, - montaż oprawy oświetleniowej LED 50W – szt. 4, - geodezyjna dokumentacja powykonawcza.
108	900	90095	6050	BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	100 000,00	82 836,01	Wykonano dokumentację techniczną budynku i uzyskano pozwolenie na budowę.
109	900	90095	6057	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	45 573,03	0,00	Opracowano dokumentację niezbędną do wystąpienia o dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020. Ogłoszono postępowanie przetargowe. Realizacja w roku 2022.
110	900	90095	6059	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	47 082,97	9 176,00	

111	900	90095	6050	BUDOWA STREFY REKREACJI W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	10 000,00	10 000,00	Zadanie zrealizowane Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową na budowę trawiastego boiska treningowego do wniosk o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”
112	900	90095	6050	BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA SPORTOWEGO W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	480 000,00	383 948,00	Zadanie zrealizowane częściowo. Wykonano: - roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych, - oświetlenie terenu poprzez montaż 18 opraw oświetleniowych na 6 słupach wraz z zasilaniem kablowym NN, montaż skrzynki rozdzielczej, - ogrodzenie z paneli stalowych długości 156 m wraz z montażem furtki i bramy wjazdowej oraz montaż piłkochytów za linią bramek (90 m), - montaż wyposażenia stałego boiska: chorągiewki przegubowe – 4 szt., bramki stalowe do piłki nożnej (7,32 x 2,44 m) – 2 szt., bramki stalowe do piłki nożnej (5,0 x 2,0 m) – 2 szt., siatki do piłki nożnej – 4 szt., ławka boiskowa z oparciem – 3 szt., kosz na śmieci – 5 szt., kabiny dla zawodników rezerwowych – 2 szt., magazyn kontenerowy – 1 szt.
113	900	90095	6060	ZAKUP ARTYKUŁÓW NIEZBĘDNYCH DO DOPOSAŻENIA I KONSERWACJI PLACU ZABAW I ŚWIETLICY WIEJSKIEJ (F. Sołecki Wólka Kozłowska 19 714,49 zł)	Urząd Miejski	19 714,49	19 714,00	Zadanie zrealizowane. Zakupiono urządzenia zabawowe na plac zabaw - zestaw metalowy nr 3 nr kat. 3 Metal Lux HDPE – szt. 1 - bujak Osiółki nr kat. 129 Exclusive+ Lux HDPE – szt. 1 - kółko i Krzyżyk nr kat. 210 Premium+ – szt. 1
114	900	90095	6050	MODERNIZACJA PLACU ZABAW (F.Sołecki Rysie 11 500,00 zł)	Urząd Miejski	11 500,00	11 500,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano: 1. Ułożenie kostki pod wiatę na placu zabaw (ok. 42 m2) 2. Montaż wiaty na placu zabaw

115	900	90095	6050	MODERNIZACJA PLACU ZABAW (F.Solecki Waganka 2 897,44 zł)	Urząd Miejski	2 897,44	2 897,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano: - bramę i furtkę na placu zabaw, - zakupiono pojemnik na śmieci 120 l.
116	900			RAZEM		11 543 006,08	6 779 611,28	
117	921	92109	6050	BUDOWA WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W MIĄSEM	Urząd Miejski	40 000,00	22 588,78	Opracowano dokumentację techniczną zjazdu z posesji na drogę wojewódzką. Zakupiono kocioł gazowy oraz materiały budowlane do wykonania zjazdu.
118	921	92195	6050	POPRAWA WARUNKÓW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	100 000,00	0,00	W drodze zapytania ofertowego wybrano wykonawcę PFU na przebudowę wraz z rozbudową budynku domu kultury w Tłuszczu.
119	921	92109	6220	ZAGOSPODAROWANIE TERENU OGRÓDKA JORDANOWSKIEGO W TŁUSZCZU	Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu	30 000,00	30 000,00	Opracowano dokumentację przebudowy ogródka jordanowskiego w Tłuszczu
120	921					170 000,00	52 588,78	
121	926	92695	6050	BUDOWA BOISKA W MIEJSCOWOŚCI BIAŁKI-PIĘTCZYŻNA (F. Solecki Białki 7 500,00 zł)	Urząd Miejski	7 500,00	7 186,60	Zadanie zrealizowane. Zainstalowano na boisku: - bramka stacjonarna 5x2m – aluminiowa (profil 120x100) – szt. 2. - siatka do bramki 5x2m biała, oczko 20x20cm – szt. 2. - zestaw PRO do siatkówki z tulejami – słupki aluminiowe (profil 120x100), osłony, siatka, antenki + kieszonki, linie pola boiska, piłka - zestaw szt. 1.

122	926	92695	6050	MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE BOISKA WE WSI KOZŁY (F. Sołecki Kozły 24 000,00 zł)	Urząd Miejski	24 000,00	23 890,09	Zadanie zrealizowane. Wykonano: - piłkochwyty na boisku, - altana ze stołem i ławkami na terenie boiska.
123	926			RAZEM		31 500,00	31 076,69	
OGÓŁEM						24 203 289,24	15 956 751,58	