

Załącznik nr 7
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Tłuszcz za 2018 rok

Plan wydatków majątkowych według zadań w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	jednostka realizująca	Plan	Wykonanie	Informacje dotyczące realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	6050	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI MOKRA WIEŚ (F.Solecki Mokra Wieś 15 000,00 zł)	Urząd Miejski	102 800,00	94 164,60	Wybudowano odcinki sieci wodociągowej w m. Mokra Wieś o długości łącznej:242,50 mb.
2	010	01010	6050	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ DO M. STASINÓW (F.Solecki Stasinów 8 779,55 zł)	Urząd Miejski	8 779,55	8 779,55	Wybudowano odcinek sieci wodociągowej do m. Stasinów o długości łącznej:187,00 mb. UWAGA: Realizacja zadania przy udziale środków finansowych z zadania w poz. nr 6
3	010	01010	6050	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. SZCZEPANEK (F.Solecki Szczepanek 10 000,00 zł)	Urząd Miejski	10 000,00	10 000,00	Wykonano mapy do celów projektowych dla sieci wodociągowej z m. Miase do m. Szczepanek, pod przyszły projekt budowlany.
4	010	01010	6050	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. ZALESIE (F.Solecki Zalesie 12 311,94 zł)	Urząd Miejski	80 429,94	79 410,34	Wybudowano odcinki sieci wodociągowej w m. Zalesie o długości łącznej: 331,50 mb.

5	010	01010	6050	BUDOWA WODOCIĄGU W ULICY KACZEJ I DZIKIEJ W JASIENICY	Urząd Miejski	140 000,00	129 303,77	Wybudowano odcinki sieci wodociągowej w m. Jasienica o długości łącznej: 532,50 mb.
6	010	01010	6050	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY PARAFIALNEJ, ZGODNEJ I SOLARZOWEJ	Urząd Miejski	75 000,00	75 000,00	Wybudowano odcinki sieci wodociągowej w m. Miąse o długości łącznej: 864,70 mb. UWAGA: Realizacja zadania przy udziale środków finansowych z zadania w poz. nr 2
7	010	01010	6050	BUDOWA ODCINKÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ W M.PÓLKO	Urząd Miejski	89 913,00	89 493,57	Wybudowano odcinki sieci wodociągowej w m. Pólko o długości łącznej: 341,00 mb.
8	010	01010	6050	WODOCIĄG UL. SULEJOWSKA, OLSZOWA I ZAMKOWA CHRZĘSNE	Urząd Miejski	98 109,00	97 179,12	Wybudowano odcinki sieci wodociągowej w m. Chrzęsne o długości łącznej: 378,00 mb.
9	010	01010	6050	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY AKSAMITNEJ W POSTOLISKACH	Urząd Miejski	65 500,00	65 075,00	Wybudowano odcinek sieci wodociągowej w m. Postoliska o długości łącznej: 284,50 mb.
10	010	01010	6050	BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KOZŁY	Urząd Miejski	76 325,00	76 324,21	Wybudowano odcinek sieci wodociągowej w m. Kozły o długości łącznej: 291,50 mb.

11	010	01010	6050	ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO – ŚCIEKOWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	29 585,00	28 794,10	
12	010	01010	6057	ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO – ŚCIEKOWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	830 815,50	830 815,50	Wybudowano sieć wodociągową - Osiedle Górki (w m. Jasienica)-7087,50 m Wybudowano sieć wodociągową w m. Łysobyki i Dziecioły-1297,50 m Wybudowano sieć wodociągową - Osiedle Centrum (w m. Jasienica)-4761,00 m
13	010	01010	6059	ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO – ŚCIEKOWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	985 082,88	985 082,88	
14	010	01010	6050	BUDOWA WODOCIĄGU UL. TŁUSZCZAŃSKA W CHRZĘSNEM	Urząd Miejski	5 500,00	5 500,00	Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową odcinka sieci wodociągowej - sięgacza od ul. Tłuszczanskiej w m. Chresne
15	010			RAZEM		2 597 839,87	2 574 922,64	
16	600	60014	6300	PRZEBUDOWA UL. WIEJSKIEJ W TŁUSZCZU GM. TŁUSZCZ	Urząd Miejski	293 635,00	293 635,00	Zgodnie z zawartą umową z Powiatem Wołomińskim przekazano dotację.
17	600	60016	6050	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W TŁUSZCZU NA ODCINKU OD UL.WIEJSKIEJ DO ROWU MELIORACYJNEGO	Urząd Miejski	295 300,00	295 299,68	Wykonano budowę kanalizacji deszczowej w Tłuszczu na odcinku od ul. Wiejskiej do rowu melioracyjnego .
18	600	60016	6050	ODWODNIENIE UL. ŚRODKOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	10 000,00	10 000,00	Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej w ulicy Środkowej w Tłuszczu

19	600	60016	6050	MODERNIZACJA ODWODNIENIA NA ULICY ŁĄCZNEJ ORAZ ORLEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	9 840,00	9 840,00	Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia wodnoprawnego.
20	600	60016	6050	BUDOWA ULICY TŁUSZCZAŃSKIEJ W CHRZĘSNEM	Urząd Miejski	92 000,00	91 172,41	Wykonanie warstwy ścieralnej w ul. Tłuszczańskiej w Chrzęsnym
21	600	60016	6050	BUDOWA DROGI LOKALNEJ I PARKINGU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	300 000,00	299 335,70	Zadanie zrealizowane, wypłacono kwotę zaplanowaną na rok 2018, pozostała kwota do zapłaty w roku 2019. Płatność częściowa za wykonane roboty. 1. Roboty budowlane: - budowa dróg dojazdowych do targowiska miejskiego; - budowa parkingu z infrastrukturą przy targowisku miejskim. 2. Nadzór Inwestorski.
22	600	60016	6050	MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ W BIAŁKACH PRZY GRANICY Z MIEJSCOWOŚCIĄ SULEJÓW (F.Solecki Białki 3 501,39 zł)	Urząd Miejski	3 501,39	3 501,39	Wykonanie doziarnienia istniejącej podbudowy z wykorzystaniem destruktu drogowego 0/31,5
23	600	60016	6050	BUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI MARIANÓW (F. Sołecki Brzeziny 12 000,00 zł)	Urząd Miejski	72 000,00	71 987,00	Budowa drogi gminnej ul. Wesołowskiego od km 0+224 do km 0 + 470,42 w miejscowości Mokra Wieś oraz Brzeziny
24	600	60016	6050	BUDOWA UL. ZASOBNEJ (F. Sołecki Chrzęśne 20 000,00 zł)	Urząd Miejski	62 000,00	61 514,78	Budowa ulicy Zasobnej w m Chrzęśne od km 0+015 do 0+075 km

25	600	60016	6050	WYKONANIE WJAZDU NA BOISKO WIEJSKIE (F. Sołecki Chrzęsne 3 295,10 zł)	Urząd Miejski	3 295,10	3 295,10	Wykonanie wjazdu na boisko wiejskie w ciągu ulicy W.Karskiej w m. Chrzęsne
26	600	60016	6050	ODWODNIENIE ULIC NA OSIEDLU SASINA W DZIĘCIOŁACH (F.Sołecki Dziecioły 19 194,37 zł)	Urząd Miejski	19 194,37	19 194,37	Budowa sieci drenarskiej w ulicy Wołodajewskiego w msc. Dziecioły
27	600	60016	6050	ZAKUP I MONTAŻ 2 PROGÓW ZWALNIAJĄCYCH ZE ZNAKAMI PIONOWYMI (F.Sołecki Franciszków 6 000,00 zł)	Urząd Miejski	6 000,00	6 000,00	Wykonano projekt stałej organizacji ruchu dwóch progów zwalniających.Wykonano próg zwalniający wyspowy wraz z oznakowaniem pionowym oraz w poziomym w ciągu drogi gminnej Franciszków
28	600	60016	6050	ZAKUP I MONTAŻ WIATY PRZYSTANKOWEJ Z PODŁOŻEM Z KOSTKI BETONOWEJ (F.Sołecki Franciszków 5 500,00 zł)	Urząd Miejski	5 500,00	5 368,95	Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Franciszków
29	600	60016	6050	MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ W GRABOWIE (F.Sołecki Grabów 4 000,00 zł)	Urząd Miejski	4 000,00	4 000,00	Wykonano doziarnienie istniejącej podbudowy z wykorzystaniem kruszywa kamiennego 0/31,5 w ilości 40ton wraz z profilowaniem i zagęszczeniem
30	600	60016	6050	DALSZE UŁOŻENIE CHODNIKA (JADWININ) (F.Sołecki Jadwinin 11 385,97 zł)	Urząd Miejski	31 385,97	31 365,00	Wykonanie nawierzchni chodnika oraz zjazdów w ciągu drogi gminnej w m. Jadwinin na odcinku ok. 100 mb
31	600	60016	6050	PRZEBUDOWA ULICY DŁUGIEJ ORAZ WYKONANIE ZJAZDU DO PLACU ZABAW (F.Sołecki Jarzębia Łąka 18 800,00 zł)	Urząd Miejski	18 800,00	18 789,36	Przebudowa ulicy Długiej oraz wykonanie zjazdu w Jarzębiej Łące

32	600	60016	6050	ZAKUP I MONTAŻ PROGU ZWALNIAJĄCEGO NA DRODZE GMINNEJ WE WSI ŁYSOBYKI (F.Solecki Łysobyki 553,50 zł)	Urząd Miejski	553,50	553,50	Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu w ciągu drogi gminnej Łysobyki polegające na wykonaniu progu zwalniającego
33	600	60016	6050	MODERNIZACJA DROGI NA UL. PRZYLEŚNEJ I UL. DWORSKIEJ W M MIĄSE (F.Solecki Miąse 12 000,00 zł)	Urząd Miejski	12 000,00	12 000,00	Doziarnienie istniejącej podbudowy kruszywem betonowym 0/63 w ilości ok. 60 ton wraz z rozplantowaniem i zagęszczeniem. Doziarnienie istniejącej podbudowy destruktem asfaltowym 0/31,5 w ilości ok.78 ton wraz z rozplantowaniem i zagęszczeniem.
34	600	60016	6050	UTWARDZENIE KOSTKĄ POBOCZA DROGI GMINNEJ (F.Solecki Pawłów 3 000,00 zł)	Urząd Miejski	3 000,00	2 999,97	Utwardzenie dojeżdż do 3 sztuk kapliczek w ciągu drogi gminnej Pawłów poprzez wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu Holland gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm o powierzchni ok. 20m2 oraz ustawienie obrzeży betonowych 6x20cm w ilości ok. 20 mb.
35	600	60016	6050	BUDOWA DROGI GMINNEJ WE WSI PAWLÓW (F.Solecki Pawłów 5 457,12 zł)	Urząd Miejski	248 657,12	248 657,12	Budowa drogi gminnej we wsi Pawłów od km 0+009 do km 0+400
36	600	60016	6050	ODWODNIENIE UL. ZACISZNEJ (F.Solecki Postoliska 13 000,00 zł)	Urząd Miejski	13 000,00	13 000,00	Wykonano modernizację elementów odwodnienia na ulicy Zacisznej w Postoliskach
37	600	60016	6050	ODWODNIENIE UL. AKSAMITNEJ (F.Solecki Postoliska 10 000,00 zł)	Urząd Miejski	10 000,00	10 000,00	Wykonano modernizację elementów odwodnienia na ulicy Aksamitnej w Postoliskach
38	600	60016	6050	MODERNIZACJA DROGI KURY-RUDNIKI (F.Solecki Rudniki 7 288,20 zł)	Urząd Miejski	37 288,20	36 900,00	Wykonano warstwę z kruszywa niezwiązanego destruktu asfaltowego 0/31,5 w ilości 360 ton

39	600	60016	6050	NAKLADKA ASFALTOWA UL. PLATYNOWA CHRZĘSNE	Urząd Miejski	4 900,00	4 900,00	Wzmocniono istniejącą podbudowę ulicy Platynowej w msc. Chrzęsne z wykorzystaniem kruszywa niezwiązanego destruktu drogowego 0/31,5 w ilości 46 ton wraz z profilowaniem i zagęszczeniem
40	600	60016	6050	MODERNIZACJA DROGI GRABÓW- JAŻWIE	Urząd Miejski	235 500,00	235 292,53	Wykonano przebudowę drogi gminnej Jażwie-Grabów na odcinku od km 0+000,00 do km 0+995,97
41	600	60016	6050	ODWODNIENIE ULICY MAŁOWNICZEJ PRZY NR 7 W MIĄSEM	Urząd Miejski	14 000,00	14 000,00	Wykonano odwodnienie miejscowe na ulicy Małowniczej w Miąsem
42	600	60016	6050	BUDOWA ULICY PIEKARSKIEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	40 000,00	38 821,26	Przebudowano drogę gminną , ulicę Piekarską w Tłuszczu od km 0+50 do km 0+90
43	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY GŁOWACKIEGO W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	30 000,00	28 809,68	Wykonano modernizację chodnika strona prawa na odcinku od skrzyżowania z ulicą Głowackiego do ulicy Przemysłowej
44	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY SOBIESKIEGO W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	10 000,00	9 748,37	Wykonano modernizację chodnika na ulicy Sobieskiego w Tłuszczu na odcinku 50 mb
45	600	60016	6050	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY UL. NOWOSADOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	31 000,00	28 400,00	Wykonano projekt kanalizacji deszczowej ulicy Nowosadowej w Tłuszczu.
46	600	60016	6050	MODERNIZACJA UL. KIELAKA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	141 000,00	138 864,44	Wykonano nakładkę bitumiczną na ulicy Kielaka w Tłuszczu od km 0+000,00 do km 0+360,00

47	600	60016	6057	BUDOWA PARKINGU PARKUJ I JEDŹ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	168 030,40	168 030,40	Wykonano dokumentację aplikacyjną do RPO WM 2014-2020, wypłacono odszkodowanie z tytułu wygaszenia praw PKP S.A. do nieruchomości (działka nr ewid. 2250/7), ustawiono tablice informacyjne na placu budowy.
48	600	60016	6059	BUDOWA PARKINGU PARKUJ I JEDŹ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	58 077,60	58 077,60	
49	600	60013	6050	BUDOWA CHODNIKA OD PRZEJAZDU KOLEJOWEGO NA DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 634 W KIERUNKU ULICY MAZOWIECKIEJ	Urząd Miejski	26 300,00	26 299,37	Utwardzenie terenu do chodnika znajdującego się w ciągu drogi wojewódzkiej na głównym przejeździe w mieście Tłuszcz
50	600	60016	6050	BUDOWA ULICY PRZEJAZDOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	170 000,00	34 000,00	Uporządkowanie stanu prawnego ulicy Przejazdowej w Tłuszczu
51	600	60016	6050	MODERNIZACJA CHODNIKÓW NA OSIEDLU SŁONECZNA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	125 422,00	119 863,50	Wykonanie modernizacji nawierzchni chodnika na ulicy Cichej w Tłuszczu na odc.ok.250mb wraz z modernizacją nawierzchni chodników na wlocie ulicy W.W. Odrowąza w ul. Raclawicką w Tłuszczu oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu na tym skrzyżowaniu
52	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. LEŚNEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	30 000,00	28 841,14	Wykonanie nawierzchni chodnika oraz zjazdów na długości ok 50mb w ciągu ulicy Leśnej w Tłuszczu
53	600	60016	6050	WYKONANIE PRZEPUSTU W ULICY KASPROWICZA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	10 000,00	9 471,00	Wykonanie przepustu w ulicy Kasprowicza w Tłuszczu
54	600	60016	6050	WYKONANIE CHODNIKA PRZY UL. KOLEJOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	30 000,00	29 500,00	Utwardzenie terenu do chodnika znajdującego się w ciągu drogi wojewódzkiej na głównym przejeździe w mieście Tłuszcz.

55	600	60016	6050	PRZEBUDOWA ULICY KOLEJOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	157 600,00	154 958,92	Przebudowano linię energetyczną w związku z przebudową drogi gminnej ulicy Kolejowej . Przebudowano ulicę Kolejową na odcinku od km 0+000 do km 0+126
56	600	60016	6050	BUDOWA ODWODNIENIA NA UL. KOLEJOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	16 000,00	16 000,00	Wykonano projekt odwodnienia na ul. Kolejowej w Tłuszczu.
57	600	60016	6050	UTWARDZENIE DRÓG GRUNTOWYCH NA OSIEDLU KLONOWA NORWIDA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	24 000,00	24 000,00	Wykonanie utwardzenia przedłużenia ulicy Dzielnej w Tłuszczu. Wzmocniono istniejącą podbudowę ulicy Kruczej i Lotniczej w m. Tłuszczu z wykorzystaniem kruszywa niezwiązanego destruktu drogowego 0/31,5 w ilości 86 ton wraz z profilowaniem zagęszczeniem
58	600	60016	6050	BUDOWA ULICY MAZOWIECKIEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	80 000,00	0,00	Złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
59	600	60016	6050	UREGULOWANIE STANU PRAWNEGO UL. ŁĄKOWEJ W JASIENICY	Urząd Miejski	100 000,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2018r. Został podpisany aneks do umowy. Termin realizacji 15.12.2019r.
60	600	60016	6050	MODERNIZACJA ULICY CENTRALNEJ W JASIENICY	Urząd Miejski	100 000,00	0,00	W związku z budową sieci wodociagowej w ul. Centralnej modernizacja drogi nie była podjęta
61	600	60016	6050	PRZEBUDOWA ULICY KORCZAKA W JASIENICY	Urząd Miejski	40 000,00	39 975,00	Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysami bazaltowymi na ulicy Korczaka w Jasienicy
62	600	60016	6050	PRZEBUDOWA ULICY ŻABIEJ W JASIENICY	Urząd Miejski	67 000,00	66 483,30	Wykonano wzmocnienie nawierzchni ulicy Żabiej w Jasienicy o powierzchni 760m2

63	600	60016	6050	WZMOCNIENIE PODBUDOWY DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH JARZĘBIA ŁĄKA, KOZŁY, WÓŁKA KOZŁOWSKA, RYSIE	Urząd Miejski	90 000,00	89 667,00	Wzmocnienie podbudowy dróg gminnych w miejscowościach Jarzębia Łąka, Kozły, Wólka Kozłowska, Rysie.
64	600	60016	6050	MODERNIZACJA DROGI W M. STASINÓW	Urząd Miejski	52 000,00	51 999,50	Wykonano przebudowę istniejącego przepustu fi 1200 mm
65	600	60016	6050	BUDOWA ODWODNIENIA DROGI W M. BIAŁKI	Urząd Miejski	20 000,00	20 000,00	Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej w ciągu drogi gminnej Białki w zakresie odtworzenia rowu drogowego na odcinku ok. 220 mb. Wykonanie projektu odwodnienia w Białkach.
66	600	60016	6050	BUDOWA DROGI GMINNEJ - PRZEDŁUŻENIE ULICY ZAMKOWEJ W M. CHRZĘSNE	Urząd Miejski	20 000,00	0,00	Ogłoszono zapytanie ofertowe na dokumentację projektową Budowa drogi gminnej- Przedłużenie ulicy Zamkowej w m. Chrzęsne. Najtańsza oferta wynosiła 67 527,00 zł
67	600	60016	6050	ZAKUP I MONTAŻ WIATY PRZYSTANKOWEJ W DZIECIOŁACH	Urząd Miejski	5 370,00	5 362,80	Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Dziecioły
68	600	60016	6050	BUDOWA ODWODNIENIA W M.DZIECIOŁY	Urząd Miejski	70 500,00	65 805,63	Budowa sieci drenarskiej w ulicy Wołodyjowskiego w msc. Dziecioły
69	600	60016	6050	PROJEKT PRZEBUDOWY ULICY SREBRNEJ W M.CHRZĘSNE	Urząd Miejski	5 500,00	5 500,00	Opracowanie podziału geodezyjnego nieruchomości położonych w obrębie 0003, Chrzęsne , gmina Tłuszcz.

70	600	60016	6050	MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ W REJONIE STACJI KOLEJOWEJ W M.MOKRA WIEŚ	Urząd Miejski	10 000,00	10 000,00	Wykonanie doziarnienia istniejącej podbudowy z wykorzystaniem kruszywa kamiennego 0/31,5 w ilości 85 ton wraz z profilowaniem i zagęszczeniem oraz ścięcie istniejących poboczy wraz z wywiezieniem urobku w ilości ok. 200m2
71	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY SPACEROWEJ W POSTOLISKACH	Urząd Miejski	98 400,00	98 352,65	Wykonanie nawierzchni chodnika na odcinku ok.250mb przy ulicy Spacerowej w Postoliskach
72	600	60016	6050	PROJEKT PRZEBUDOWY ULICY WITOSA W M.POSTOLISKA	Urząd Miejski	54 400,00	0,00	Zadanie zostało przeniesione na rok 2019. Termin wykonania do 30.06.2019r.
73	600	60016	6050	PROJEKT BUDOWY CHODNIKA WRAZ Z WYKONANIEM ODWODNIENIA W ULICY ZACISZNEJ W POSTOLISKACH	Urząd Miejski	5 400,00	5 400,00	Wykonanie modernizacji elementów odwodnienia na ulicy Zacisznej w Postoliskach
74	600	60016	6050	WYKONANIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA SKRZYŻOWANIU UL. KOŚCIUSZKI I GRZELAKA	Urząd Miejski	7 000,00	6 861,19	Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Grzelaka w Tuszczu. Zakup znaków drogowych celem wykonania oznakowania przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Grzelaka.
75	600	60016	6050	ZAKUP I MONTAŻ WIAT PRZYSTANKOWYCH W M. WÓŁKA KOZŁOWSKA I JARZĘBIA ŁĄKA	Urząd Miejski	10 300,00	10 215,15	Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Jarzębia Łąka
76	600			RAZEM		3 708 650,65	3 191 909,76	

77	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKIM NA UTRZYMANIE ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH	ZGKiM	100 000,00	99 930,00	Zadanie zrealizowane przez ZGKiM. Wykonano prace modernizacyjne budynków przy ul. Parkowej i Warszawskiej, rozebrano budynek przy ul. Mickiewicza i utwardzono teren po rozbiórce.
78	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKIM NA UZUPEŁNIENIE I MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ W GMINIE TŁUSZCZ	ZGKiM	300 000,00	300 000,00	Zadanie zrealizowane przez ZGKiM. Wykonano odcinki sieci kanalizacyjnej oraz inne odgałęzienia.
79	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKIM NA WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ, UZYSKANIE NIEZBĘDNYCH POZWOLEŃ NA BUDOWĘ ORAZ WYKONANIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ ARMATURĄ STUDNI GŁĘBINOWEJ NA SUW KOZŁY	ZGKiM	100 000,00	100 000,00	Zadanie zrealizowane przez ZGKiM. Wykonano otwór studzienny nr 1A w Kozłach wraz z obsługą geologiczną, dokumentacją i nadzorem.
80	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKIM NA ZAKUP KONTENERA SOCJALNEGO DLA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU	ZGKiM	23 000,00	23 000,00	Zadanie zrealizowane przez ZGKiM. Zakupiony został kontener socjalny na cele biurowe na targowisko miejskie w Tłuszczu.
81	700	70005	6060	WYKUP GRUNTÓW	Urząd Miejski	300 000,00	282 038,61	Gmina Tłuszcz nabyła łącznie 3,5537 ha gruntu. W tym 0,5700 ha gruntu pod teren oczyszczalni ścieków
82	700			RAZEM		823 000,00	804 968,61	

83	710	71095	6639	REGIONALNE PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW MAZOWSZA DLA AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I GEOINFORMACJI	Urząd Miejski	24 132,00	2 303,25	Zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego przekazano dotację, która została częściowo zwrócona. Nie zostały wykonane założenia projektu przewidziane na 2018 rok. Zadanie będzie realizowane w 2019 roku
84	710					24 132,00	2 303,25	
85	750	75022	6060	ZAKUP SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO OBSŁUGI GŁOSOWAŃ RADNYCH	Urząd Miejski	17 000,00	11 598,90	Zakupiono licencję na korzystanie z aplikacji o nazwie eSesja
86	750	75023	6050	WYKONANIE KLIMATYZACJI W URZĘDZIE MIEJSKIM W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	40 000,00	37 465,00	Wykonanie instalacji klimatyzacji dla wybranych pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Tłuszczu
87	750	75023	6060	ZAKUP LICENCJI MICROSOFT SQL SERVER STANDARD CORE 2016 RUNTIME NA 4 RDZENIE PROCESORA	Urząd Miejski	20 000,00	17 057,54	Zakup licencji Microsoft SQL Server Standard na 4 rdzenie w wersji RUNTIME na potrzeby działania systemu PROTON
88	750	75023	6060	ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	5 800,00	5 799,99	Zakup zasilacza awaryjnego zasilania UPS EATON 9130i 1500VA RACK 2U, ConnectUPS

89	750	75085	6060	ZAKUP SERWERA DLA CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W TŁUSZCZU	CUW	12 000,00	11 985,00	Zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem dla Centrum Usług Wspólnych w Tłuszczu.
90	750					94 800,00	83 906,43	
91	754	75404	6170	DOFINANSOWANIE Z PRZEZNACZENIEM NA ZAKUP RADIOWOZU DLA KOMISARIATU POLICJI W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	20 000,00	20 000,00	Porozumieniem nr OZK.5520.8.2018 przekazano środki finansowe, które zostały w całości wydatkowane na zakup samochodu osobowego m-ki Opel Astra V
92	754	75410	6170	DOFINANSOWANIE Z PRZEZNACZENIEM NA ZAKUP SPRZĘTU RATOWNICZEGO DLA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WOŁOMINIE	Urząd Miejski	20 000,00	20 000,00	Umową nr OZK.5540.12.2018 przekazano środki finansowe, które zostały w całości wydatkowane na zakup sprzętu ratowniczego
93	754			RAZEM		40 000,00	40 000,00	

94	801	80101	6050	MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH: JASIENICA I MIĄSE W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	317 385,45	316 469,26	Zakończono termomodernizację starej części budynku Zespołu Szkół w m. Jasienica oraz termomodernizację sali gimnastycznej i łącznika w Zespole Szkół w m. Miąse w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja energetyczna budynków oświatowych w miejscowościach: Jasienica i Miąse, w Gminie
95	801	80101	6059	MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH: JASIENICA I MIĄSE W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	396 994,55	396 649,08	Tłuszcz”. W Zespole Szkół w Jasienicy wykonano: modernizację instalacji c.w., ocieplenie dachu nad salą gimnastyczną, ocieplenie stropu poddasza, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu, wymiana stolarki okiennej, wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana źródła ciepła, przebudowa instalacji c.o. wraz z regulacją, remont kominów i elementów dachu. W Zespole Szkół w Miąsem wykonano: modernizację instalacji c.w., ocieplenie dachu nad salą gimnastyczną, ocieplono stropodach, ocieplono ściany zewnętrzne, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wymieniono źródło ciepła, przebudowano instalację centralnego ogrzewania.
96	801	80101	6057	MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH: JASIENICA I MIĄSE W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	1 586 928,25	1 586 596,39	
97	801	80101	6050	MODERNIZACJA BUDYNKU ZS W JASIENICY W CELU DOSTOSOWANIA POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH NA GABINET STOMATOLOGICZNY	ZS Jasienica	20 000,00	6 838,61	Zakupiono artykuły i materiały do przystosowania pomieszczenia przeznaczonego na gabinet stomatologiczny. Wykonano i przystosowano instalację wodno-kanalizacyjną w pomieszczeniu przeznaczonym na gabinet stomatologiczny.

98	801	80101	6050	MODERNIZACJA BUDYNKU ZS W POSTOLISKACH W CELU DOSTOSOWANIA POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH NA GABINET STOMATOLOGICZNY	ZS Postoliska	25 000,00	24 971,53	Zakupiono artykuły do przystosowania pomieszczenia przeznaczonego na gabinet stomatologiczny. Wykonano prace wodno-kanalizacyjne wraz z c.o. oraz prace budowlano-elektryczne w pomieszczeniu przeznaczonym na gabinet stomatologiczny.
99	801	80101	6050	WYKONANIE KLIMATYZACJI W ZESPOLE SZKÓŁ W POSTOLISKACH	ZS Postoliska	7 000,00	7 000,00	Zamontowano 2 szt. klimatyzatorów w pomieszczeniach sekretariatu i dyrektora w Zespole Szkół w Postoliskach.
100	801	80101	6050	DOBUDOWA ZAPLECZA SOCJALNEGO I SZATNI DO SALI SPORTOWEJ - ZS STRYJKI	Urząd Miejski	400 105,00	400 105,00	Wykonano wielobranżowe roboty budowlano-instalacyjne dla dobudowy zaplecza socjalnego i szatni do sali sportowej w ZS Stryjki.
101	801	80101	6050	MODERNIZACJA DACHU NA SZKOLE PODSTAWOWEJ W TŁUSZCZU IM JANA PAWŁA II	SP Tłuszcz im JP II	30 000,00	30 000,00	Wykonano modernizację dachu na głównym budynku w Szkole Podstawowej im.Jana Pawła II w Tłuszczu.
102	801			RAZEM		2 783 413,25	2 768 629,87	
103	851	85131	6060	ZAKUP WYPOSAŻENIA GABINETU STOMATOLOGICZNEGO W ZS W JASIEICY	ZS Jasienica	65 245,00	58 735,50	Zakupiono sprzęt stomatologiczny (Autoklaw i Unit stomatologiczny z wyposażeniem)
104	851	85131	6060	ZAKUP WYPOSAŻENIA GABINETU STOMATOLOGICZNEGO W ZS W POSTOLISKACH	ZS Postoliska	65 245,00	58 735,50	Zakupiono sprzęt stomatologiczny (Autoklaw i Unit stomatologiczny z wyposażeniem)
105	851			RAZEM		130 490,00	117 471,00	

106	900	90001	6050	BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI JASZENICA	Urząd Miejski	50 000,00	36 900,00	Wykonano wielowariantową koncepcję rozwiązania oczyszczalni ścieków dla Miasta i Gminy Tłuszcz.
107	900	90001	6050	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY WODOSPADOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	176 500,00	123 455,89	Wybudowano kanalizację sanitarną w ulicy Wodospadowej w Tłuszczu 112,50 m, faktura końcowa płatna w 2019 r.
108	900	90001	6050	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY RACŁAWICKIEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	1 000 000,00	999 992,11	Wybudowano kanalizację sanitarną w ulicy Racławickiej w Tłuszczu -1025,30 m-płatność końcowa w roku 2019.
109	900	90001	6050	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY WRZOSOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	50 000,00	50 000,00	Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego budowy kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Wrzosowej w Tłuszczu, budowa i nadzór, przebudowa ulicy.
110	900	90001	6050	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY ŻURAWIEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	85 000,00	85 000,00	Wykonanie projektu przyłącza kanalizacji drenażowej w ulicy Żurawiej w m. Tłuszcz. Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w ul. Żurawiej.
111	900	90001	6050	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ROZBUDOWY SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ NA OS. KLONOWA NORWIDA	Urząd Miejski	20 000,00	19 689,00	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na os. Klonowa, Norwida w Tłuszczu.
112	900	90001	6050	BUDOWA ODGAŁĘZIENÍ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY WIEJSKIEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	17 000,00	17 000,00	Wykonano dokumentację projektowo –kosztorysową odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wiejskiej w Tłuszczu

113	900	90001	6057	PRZECIWDZIAŁANIE DEGRADACJI ŚRODOWISKA, OCHRONA EKOSYSTEMU ZALEWU ZEGRZYŃSKIEGO I WÓD PODZIEMNYCH SUBNIECKI WARSZAWSKIEJ POPRZECZ ROZBUDOWĘ SYSTEMU WODNO KANALIZACYJNEGO W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	643 193,75	560 055,58	W roku budżetowym 2018 wykonano 1,7 km sieci kanalizacji sanitarnej, jedną pompownię ścieków, odtworzono nawierzchnie dróg po robotach budowlanych w ramach zakończenia etapu I projektu, zaktualizowano kosztorysy do przetargu na wyłonienie wykonawcy i podpisano umowy na realizację etapu II i III.1 projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020. Zakontraktowano nadzór autorski i inwestorski nad realizacją projektu. Podjęto działania promocyjne projektu.
114	900	90001	6059	PRZECIWDZIAŁANIE DEGRADACJI ŚRODOWISKA, OCHRONA EKOSYSTEMU ZALEWU ZEGRZYŃSKIEGO I WÓD PODZIEMNYCH SUBNIECKI WARSZAWSKIEJ POPRZECZ ROZBUDOWĘ SYSTEMU WODNO KANALIZACYJNEGO W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	797 622,29	779 479,50	
115	900	90004	6050	BUDOWA OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI NA OSIEDLU DŁUGA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	6 150,00	6 150,00	1. Wykonano dokumentację projektową. 2. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018 (przyznana kwota dofinansowania z MŚiT - 50.000,00 zł).
116	900	90005	6050	OGRANICZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIERZCHA W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	50 000,00	44 653,50	Opracowano dokumentację konieczną do złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu

117	900	90005	6057	OZE W ZIELONCE I TLUSZCZU	Urząd Miejski	3 616,58	3 616,58	Opracowano Opis Przedmiotu Zamówienia do przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy instalacji odnawialnych źródeł energii dla projektu
118	900	90005	6059	OZE W ZIELONCE I TLUSZCZU	Urząd Miejski	6 616,69	6 616,69	"OZE w Zielonce i Tłuszczu", w wyniku którego podpisano umowę na realizację. Podjęto działania informacyjno-promocyjne projektu.
119	900	90015	6050	PROJEKT ORAZ BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA ULICY ZIENKIEWICZÓW (F.Sołecki Jażwie 7 323,48 zł)	Urząd Miejski	7 323,48	7 269,69	Wykonano dokumentację projektową oświetlenia drogowego (Jażwie ul. Zienkiewiczów i Ks. Urcusa)
120	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA NA UL. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH (F.Sołecki Jażwie 1 000,00 ZŁ)	Urząd Miejski	1 000,00	1 000,00	Uzupełniono oświetlenie drogowe poprzez dowieszenie oprawy oświetleniowej - szt. 1.
121	900	90015	6050	PROJEKT ORAZ BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA UL. JADOWSKIEJ OD CMENTARZA DO DROGI POWIATOWEJ W KIERUNKU PRZYKORY (F.Sołecki Postoliska 7 000,00 zł)	Urząd Miejski	7 000,00	6 765,00	Wykonano dokumentację projektową oświetlenia drogowego
122	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO (F.Sołecki Szymanówek 10 000,00 zł)	Urząd Miejski	10 000,00	10 000,00	Wykonano dokumentację projektową oświetlenia drogowego oraz wybudowano linię oświetleniową długości ok. 47 m.
123	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA (F.Sołecki Szczepanek 5 000,00 zł)	Urząd Miejski	5 000,00	4 950,00	Uzupełniono oświetlenie drogowe poprzez dowieszenie opraw oświetleniowych - szt. 3

124	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO ULICY STRUMYKOWEJ I ULICY CISOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	15 000,00	14 944,50	Wybudowano nowy odcinek linii oświetleniowej długości ok. 105 m.
125	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W ULICY SŁOWICZEJ I ZAŚCIANKOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	14 100,00	14 100,00	Ul. Zaściankowa - uzupełniono oświetlenie drogowe poprzez wykonanie linii oświetleniowej długości ok. 55 m i montaż oprawy oświetleniowej - szt. 1. Ul. Słowicza - wykonano dokumentację projektową oświetlenia drogowego, wybudowano nowy odcinek linii oświetleniowej długości ok. 85 m oraz uzupełniono oświetlenie drogowe poprzez wykonanie linii oświetleniowej długości ok. 100 m i montaż opraw oświetleniowych - szt. 2.
126	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W ULICACH TRUSKAWKOWEJ I JARZYNOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	31 923,70	31 923,70	Ul. Jarzynowa - wykonano dokumentację projektową oświetlenia drogowego, wybudowano nowy odcinek linii oświetleniowej długości ok. 48 m. Ul. Truskawkowa - wykonano dokumentację projektową oświetlenia drogowego, wybudowano nowy odcinek linii oświetleniowej długości ok. 214 m.
127	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY ULICY CMENTARNEJ I POZIOMKOWEJ W JASIEŃCZY	Urząd Miejski	25 625,19	25 625,19	Ul. Cmentarna - wykonano dokumentację projektową oświetlenia drogowego, wybudowano nowy odcinek linii oświetleniowej długości ok. 131 m. Uzupełniono oświetlenie drogowe (ul. Poziomkowa, Dzika, Korczaka, Cmentarna) poprzez dowieszenie opraw oświetleniowych - szt. 4.

128	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W SOŁECTWACH: BIAŁKI, GRABÓW, JAŻWIE, KURY, RUDNIKI, STRYJKI	Urząd Miejski	25 000,00	24 800,00	Grabów - wybudowano nowy odcinek linii oświetleniowej długości ok. 77 m. Jażwie, ul. Ks. Urcusa - wybudowano nowy odcinek linii oświetleniowej długości ok. 296 m.
129	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W M FRANCISZKÓW	Urząd Miejski	25 000,00	24 536,45	Wykonano dokumentację projektową oświetlenia drogowego, wybudowano nowy odcinek linii oświetleniowej długości ok. 269 m.
130	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W SOŁECTWACH: DZIĘCIOŁY, ŁYSOBYKI, PAWLÓW, PÓLKO	Urząd Miejski	6 300,00	6 300,00	Uzupełniono oświetlenie drogowe poprzez: - dowieszenie opraw oświetleniowych - szt. 3 (Dzięcioły, ul. Zawilcowa, Irysowa); - dowieszenie opraw oświetleniowych - szt. 3 (Pawłów).
131	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO UL. SREBRNA W M.CHRZĘSNE	Urząd Miejski	96 214,00	96 114,00	Wybudowano nowy odcinek kablowej linii oświetleniowej długości ok. 709 m. Wykonano inwentaryzację powykonawczą.
132	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCIACH JARZĘBIA ŁĄKA, KOZŁY, WÓLKA KOZŁOWSKA	Urząd Miejski	20 000,00	19 999,99	Uzupełniono oświetlenie drogowe poprzez: - dowieszenie opraw oświetleniowych - szt. 2 (Jarzębia Łąka, Kozły); - wykonanie linii oświetleniowej o długości ok. 120 m i dowieszenie oprawy oświetleniowej - szt. 1 (Wólka Kozłowska); - wykonanie linii oświetleniowej o długości ok. 535 m i dowieszenie oprawy oświetleniowej - szt. 4 (Kozły); - wykonanie linii oświetleniowej o długości ok. 60 m i dowieszenie oprawy oświetleniowej - szt. 1 (Konary).

133	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GRUNTOWEJ CZĘŚCI ULICY ZJAZDOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	3 500,00	3 500,00	Uzupełniono oświetlenie drogowe poprzez wykonanie linii oświetleniowej długości ok. 150 m i montaż opraw oświetleniowych - szt. 2.
134	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA ULICY ŁĄCZNEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	1 000,00	1 000,00	Uzupełniono oświetlenie drogowe poprzez dowieszenie oprawy oświetleniowej - szt. 1.
135	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA OSIEDLU SŁONECZNA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	2 300,00	2 300,00	Uzupełniono oświetlenie drogowe poprzez wykonanie linii oświetleniowej długości ok. 120 m i montaż oprawy oświetleniowej - szt. 1.
136	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI POSTOLISKA	Urząd Miejski	6 800,00	6 799,99	Ul. Aksamitna - uzupełniono oświetlenie drogowe poprzez wykonanie linii oświetleniowej długości ok. 55 m i montaż oprawy oświetleniowej - szt. 1. Ul. Kazimierzów - uzupełniono oświetlenie drogowe poprzez wykonanie linii oświetleniowej długości ok. 55 m i montaż oprawy oświetleniowej - szt. 1. Plac 3-go Maja - uzupełniono oświetlenie drogowe poprzez wykonanie linii oświetleniowej długości ok. 30 m i montaż oprawy oświetleniowej - szt. 1.
137	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W UL. KALINOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	17 220,00	17 220,00	Wykonano dokumentację projektową oświetlenia drogowego, wybudowano nowy odcinek kablowej linii oświetleniowej długości ok. 93 m.

138	900	90095	6050	BUDOWA TARGOWISKA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	100 000,00	97 902,46	Wykonano targowisko miejskie, w skład którego wchodzi: 1. Roboty budowlane: - wiata targowiskowa; - przyłącze wody i kanalizacji sanitarnej; - kanalizacja deszczowa; - place utwardzone i chodniki; - instalacja fotowoltaiczna; - kontener sanitarny dla niepełnosprawnych; - kontener sanitarny; - WLZ-ty i rozdzielnicE RG; - monitoring, nagłośnienie, oświetlenie terenu; - zakupiono namioty handlowe. 2. Nadzór inwestorski
139	900	90095	6057	BUDOWA TARGOWISKA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	1 000 000,00	1 000 000,00	
140	900	90095	6059	BUDOWA TARGOWISKA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	3 245 000,00	3 244 997,27	
141	900	90095	6050	MONITORING NA PLACU ZABAW W GRABOWIE (F.Sołecki Grabów 3 500,00 zł)	Urząd Miejski	3 500,00	3 434,16	Wykonano i uruchomiono zestaw składający się na system monitoringu obejmującego plac zabaw w m. Grabów.
142	900	90095	6050	UPORZĄDKOWANIE ORAZ URZĄDZENIE MIEJSCA WYPOCZYNKU DLA MIESZKAŃCÓW	Urząd Miejski	2 822,00	2 822,00	Wykonano: - podejście pod zawór polewaczkowy z opomiarowaniem; - tymczasowe zasilenie w energię elektryczną.
143	900	90095	6050	ZAKUP MATERIAŁÓW DO WYKONANIA OGRODZENIA NOWEGO PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI RYSIE (F.Sołecki Rysie 7 000,00 zł)	Urząd Miejski	7 700,00	7 696,18	Zakupiono materiały do budowy ogrodzenia placu zabaw w m. Rysie oraz materiały do konserwacji.

144	900	90095	6050	DOKOŃCZENIE OGRODZENIA, DOPOSAŻENIE ORAZ KONSERWACJA PLACU ZABAW (F.Sołecki Waganka 9 842,69 zł)	Urząd Miejski	9 842,69	9 839,95	Wykonano: - dokończenie budowy ogrodzenia placu zabaw z zakupionych elementów betonowych; - zakupiono i zamontowano karuzelę platformową; - prace konserwacyjne na placu zabaw (nawiezenie piasku i malowanie urządzeń).
145	900	90095	6050	MONITORING NA PLACU ZABAW W JARZĘBIEJ ŁĄCE (F.Sołecki Jarzębia Łąka 3 500,00 zł)	Urząd Miejski	3 500,00	3 496,15	Wykonano i uruchomiono zestaw składający się na system monitoringu obejmującego plac zabaw w m. Jarzębia Łąka.
146	900	90095	6050	BUDOWA STREFY AKTYWNEGO WYPOCZYNKU - PLAC ZABAW NA OS. KLONOWA NORWIDA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	10 856,30	9 253,93	Wykonano: - nawierzchnię pod urządzenia fitness; - zakupiono i zamontowano urządzenia fitness (zestaw - Wioślarz + Biegacz + Orbitrek).
147	900			RAZEM		7 609 226,67	7 431 199,46	
148	921	92109	6050	BUDOWA WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W MIĄSEM (F.Sołecki Miąse 12 555,29 zł)	Urząd Miejski	46 555,29	46 553,48	Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych budynku.
149	921	92116	6220	PODNIESIENIE POZIOMU CZYTELNICTWA W GMINIE TŁUSZCZ POPRZECZ STWORZENIE WARUNKÓW LOKALOWYCH W JARZĘBIEJ ŁĄCE	Biblioteka Publiczna w Tłuszczu	13 000,00	0,00	Zadanie niezrealizowane. Pozyskano w imieniu Biblioteki Publicznej dofinansowanie z budżetu państwa na modernizację budynku w Jarzębiej Łące pod filię biblioteki. Rozpoczęcie realizacji nastąpi w 2019 roku.
150	921			RAZEM		59 555,29	46 553,48	

151	926	92601	6050	WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKTÓW STADIONU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	10 000,00	9 264,00	Wykonano dokumentację na potrzeby wniosku o dofinansowanie modernizacji stadionu miejskiego w Tłuszczu w ramach programu Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej
152	926			RAZEM		10 000,00	9 264,00	
OGÓŁEM						17 881 107,73	17 071 128,50	