

Plan wydatków majątkowych według zadań w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	jednostka realizująca	Plan	Wykonanie	Informacje dotyczące realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	6050	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI MOKRA WIEŚ (F.Solecki Mokra Wieś 20 517,62 zł, F.Solecki Brzeziny 13 500,00 zł)	Urząd Miejski	100 000,00	99 138,00	Wybudowano odcinek sieci wodociągowej w m. Mokra Wieś o długości łącznej: 329,30 mb.
2	010	01010	6050	BUDOWA WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI PAWLÓW (F. Solecki Pawłów 10 334,64 zł)	Urząd Miejski	23 500,00	23 124,00	Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pawłów.
3	010	01010	6050	BUDOWA WODOCIĄGU W M. SZYMANÓWEK (F. Solecki Szymanówek 14 831,09 zł)	Urząd Miejski	69 000,00	61 008,00	Wybudowano odcinek sieci wodociągowej w m. Szymanówek o długości łącznej: 245,00 mb.
4	010	01010	6050	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. ZALESIE (F. Solecki Zalesie 12 500,00 zł)	Urząd Miejski	12 500,00	12 500,00	Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową odcinków sieci wodociągowej w miejscowości Zalesie.
5	010	01010	6050	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY PARAFIALNEJ, ZGODNEJ I SOLARZOWEJ	Urząd Miejski	130 000,00	129 133,45	Zadanie zrealizowane w 2018 roku, ostatnia część płatności w roku 2019.

6	010	01010	6050	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M SZCZEPANEK	Urząd Miejski	20 000,00	20 000,00	Realizacja pierwszego etapu opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej odcinków sieci wodociągowej w miejscowości Szczepanek (mapy do celów projektowych, decyzja lokalizacyjna).
7	010	01010	6050	BUDOWA WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI CHRZĘSNE	Urząd Miejski	47 000,00	46 715,40	Wybudowano odcinek sieci wodociągowej w m. Chrzęsne o długości 229,00 mb.
8	010	01010	6050	BUDOWA ODCINKÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ W M.DZIĘCIOŁY	Urząd Miejski	85 000,00	84 476,40	Wybudowano odcinek sieci wodociągowej w m. Dziecioły o długości 324,00 mb.
9	010	01010	6050	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY AKSAMITNEJ W POSTOLISKACH	Urząd Miejski	101 700,00	100 183,50	Wybudowano odcinek sieci wodociągowej w ulicy Aksamitnej w m. Postoliska o długości 324,00 mb.
10	010	01010	6050	PROJEKT I BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY ŁĄKOWEJ W JASIENICY	Urząd Miejski	9 000,00	9 000,00	Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową odcinków sieci wodociągowej - w ulicy Łąkowej w Jasienicy
11	010	01010	6050	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI CHRZĘSNE PRZY UL. ZAMKOWEJ	Urząd Miejski	28 200,00	28 200,00	Wybudowano odcinek sieci wodociągowej w ulicy Zamkowej w m. Chrzęsne o długości 150,00 mb.
12	010	01010	6050	BUDOWA WODOCIĄGU W UL. CENTRALNEJ- PRZEJŚCIE PRZEZ TORY PKP	Urząd Miejski	10 000,00	1 482,88	Wykonano aktualizację uzgodnień jednego przejścia sieci wodociągowej prze tereny zamknięte PKP w Jasienicy.
13	010	01010	6050	PROJEKTOWANIE I BUDOWA WODOCIĄGÓW NA TERENIE GMINY TŁUSZCZ	Urząd Miejski	10 000,00	0,00	Nie było wydatków inwestycyjnych dla tego zadania. Realizacja została rozpoczęta poprzez wykonanie koncepcji identyfikującej potrzeby do zaprojektowania sieci wodociągowej, niezbędnej do ogłoszenia przetargu nieograniczonego.

14	010	01010	6050	ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO – ŚCIEKOWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH W GMINIE TLUSZCZ	Urząd Miejski	35 000,00	34 935,00	Realizacja zadania wieloletniego zakończona: W roku sprawozdawczym wybudowano sieć wodociągową w m. Dzieciotyły o długości 2 803,00 m, sieć kanalizacji sanitarnej w m. Dzieciotyły 959,00 m , dokonano płatności końcowej za realizację zadania z roku 2018 -budowa sieć wodociągową - Osiedle Centrum (w m. Jasienica)
15	010	01010	6057	ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO – ŚCIEKOWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH W GMINIE TLUSZCZ	Urząd Miejski	957 269,50	957 269,50	
16	010	01010	6059	ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO – ŚCIEKOWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH W GMINIE TLUSZCZ	Urząd Miejski	1 136 000,00	1 123 531,22	
17	010			RAZEM		2 774 169,50	2 730 697,35	
18	600	60013	6050	BUDOWA PRZYSTANÓW AUTOBUSOWYCH PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ (F.Solecki Szczepanek 3 075,00 zł)	Urząd Miejski	3 075,00	3 075,00	Wykonano koncepcje projektu budowy przystanku komunikacyjnego Szczepanek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 634 (2 warianty) wraz z uzyskaniem opinii Urzędu Marszałkowskiego w sprawie geometrii drogi
19	600	60016	6050	BUDOWA ULICY ZASOBNEJ (F. Solecki Chrzęsne 5 000,00 zł)	Urząd Miejski	45 800,00	45 717,28	Wykonano budowę drogi gminnej na odcinku ok. 50mb o nawierzchni z kostki betonowej behaton gr.8cm i powierzchni ok. 250m2 wraz z krawężnikiem.
20	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. IRYSOWEJ W DZIEĆCIOŁACH (F.Solecki Dzieciotyły 5 206,18 zł)	Urząd Miejski	18 390,32	18 390,31	Wykonano przebudowę drogi gminnej ulicy Irysowej w Dzieciotłach polegającą na budowie chodnika ok. 80m2
21	600	60016	6050	BUDOWA DROGI GMINNEJ WE WSI FRANCISZKÓW NA DZIAŁCE 392 (F. Solecki Franciszków 11 000,00 zł)	Urząd Miejski	11 000,00	11 000,00	Wykonano podbudowę drogi destruktem asfaltowym w ilości ok. 190 ton

22	600	60016	6050	MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI FRANCISZKÓW (F. Sołecki Franciszków 2 200,00 zł)	Urząd Miejski	2 200,00	2 164,80	Doziarnienie istniejącej podbudowy dróg gruntowych w miejscowości Franciszków z wykorzystaniem kruszywa betonowego 0/63 w ilości 44 ton wraz z profilowaniem i zagęszczeniem
23	600	60016	6050	DALSZE UŁOŻENIE CHODNIKA (F. Sołecki Jadwinin 12 756,27 zł)	Urząd Miejski	12 756,27	12 300,00	Utwardzenie pobocza drogi gminnej w m. Jadwinin ok. 51 m2
24	600	60016	6050	BUDOWA UL. DŁUGIEJ (F. Sołecki Jarzębia Łąka 23 000,00 zł)	Urząd Miejski	33 210,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane . Wykonawca nie dostarczył dokumentacji projektowej w terminie. Realizacja została przeniesiona na 2020r .
25	600	60016	6050	BUDOWA ZATOCZKI AUTOBUSOWEJ PRZY ZS W POSTOLISKACH (F. Sołecki Jarzębia Łąka 2 000,00 zł, F. Sołecki Postoliska 10 000,00 zł)	Urząd Miejski	83 500,00	83 479,50	Wykonano budowę zjazdów publicznych do ZS w Postoliskach wraz z utwardzeniem terenu działki nr ewid. 532/5 oraz 533/6 obręb Postoliska, budowę ogrodzenia przy zatoczce autobusowej ZS w Postoliskach i zagospodarowanie terenu
26	600	60016	6050	ODWODNIENIE UL. AKSAMITNEJ (F. Sołecki Postoliska 10 000,00 zł)	Urząd Miejski	10 000,00	10 000,00	Wykonanie elementów odwodnienia w postaci muldy drogowej z elementami przepustów rurowych z rur PE fi 30cm w ciągu ulicy Aksamitnej
27	600	60016	6050	ODWODNIENIE UL. ZACISZNEJ (F. Sołecki Postoliska 10 000,00 zł)	Urząd Miejski	10 000,00	10 000,00	Wykonanie elementów odwodnienia w postaci muldy drogowej z elementami przepustów rurowych z rur PE fi 30cm w ciągu ulicy Zacisznej
28	600	60016	6050	DOKOŃCZENIE BUDOWY UL. PIWNEJ (F. Sołecki Pólko 8 368,49 zł)	Urząd Miejski	15 184,35	15 184,35	Modernizacja drogi gminnej ulicy Piwnej w msc. Dziecioty na odcinku od km 0+150 do km 0+190
29	600	60016	6050	MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH WE WSI SZCZEPANEK (F. Sołecki Szczepanek 8 425,00 zł)	Urząd Miejski	8 425,00	8 413,20	Wykonano doziarnienie istniejącej podbudowy dróg gruntowych w miejscowości Szczepanek z wykorzystaniem destruktu drogowego 0/31,5 w ilości 114 ton wraz z profilowaniem i zagęszczeniem.
30	600	60016	6050	BUDOWA DROGI LOKALNEJ I PARKINGU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	2 000 287,00	2 000 286,27	Zadanie zrealizowane w 2018 roku, ostatnia część płatności w roku 2019.
31	600	60016	6050	BUDOWA PARKINGU PARKUJ I JEDŹ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	450,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Trwa opracowanie dokumentacji technicznej parkingów w ramach projektu "Budowa parkingu "Parkuj i jedź" w Tłuszczu"

32	600	60016	6050	UTWARDZENIE ULICY LASKOWEJ	Urząd Miejski	6 700,00	6 700,00	Wykonano podbudowę drogi destruktem asfaltowym w ilości ok. 93 ton
33	600	60016	6050	MODERNIZACJA DROGI NA CHOSZCZOWE	Urząd Miejski	89 050,00	89 040,00	Wykonano modernizację drogi poprzez wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia gryzami bazaltowymi o powierzchni ok.1500m2
34	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY SPACEROWEJ W POSTOLISKACH	Urząd Miejski	33 900,00	33 888,35	Wykonanie opaski o nawierzchni z kostki betonowej typ behaton na długości ok. 107mb, wraz z odwodnieniem i krawężnikami.
35	600	60016	6050	PRZEBUDOWA ULICY PRZYTOROWEJ W JASIEICY	Urząd Miejski	36 000,00	35 799,99	Wykonanie chodnika o szerokości 2,0m przy krawędzi jezdni długości ok.80mb na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ulicy Wiśniowej do skrzyżowania z ulicą Osiedlową
36	600	60016	6050	BUDOWA DROGI KURY-CHRZĘSNE	Urząd Miejski	42 900,00	24 300,00	Wykonano dokumentację projektową drogi dojazdowej do posesji w miejscowości Chrzęsne. Zlecono wykonanie projektu rozbudowy drogi gminnej ulicy Zamkowej w msc. Chrzęsne. Wykonawca nie dostarczył dokumentacji projektowej w terminie. Zadanie zostało przeniesione na 2020r.
37	600	60016	6050	MODERNIZACJA ULICY WOŁOŃSKIEJ W JASIEICY	Urząd Miejski	20 000,00	20 000,00	Wykonano podbudowę drogi destruktem asfaltowym w ilości ok. 254 ton
38	600	60016	6050	MODERNIZACJA ULICY JAGODOWEJ W JASIEICY	Urząd Miejski	8 000,00	8 000,00	Wykonano podbudowę drogi kruszywem betonowym 0/63 w ilości ok.166,4 ton
39	600	60016	6050	MODERNIZACJA ULICY CENTRALNEJ W JASIEICY	Urząd Miejski	48 300,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane . Wykonawca nie dostarczył dokumentacji projektowej w terminie. Zadanie zostało przeniesione na 2020r.
40	600	60016	6050	MODERNIZACJA CHODNIKÓW NA OSIEDLU SŁONECZNA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	80 000,00	63 875,13	Wykonano modernizację chodnika oraz zjazdów w ciągu ulicy Cichej w Tłuszczu na odcinku ok. 150mb i powierzchni łącznej chodnika oraz zjazdów ok. 350m2.
41	600	60016	6050	MODERNIZACJA ULICY KOŚCIELNEJ W JASIEICY	Urząd Miejski	12 000,00	12 000,00	Wykonano podbudowę drogi kruszywem betonowym 0/63 w ilości ok. 310ton
42	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA W UL. NOWEJ	Urząd Miejski	30 000,00	30 000,00	Dokończono wykonanie chodnika w ciągu ulicy Nowej w Tłuszczu na odcinku od ulicy Przyzakładowej do Wspólnej

43	600	60016	6050	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ULICY NOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	5 000,00	0,00	Zadanie nie zostało wykonane. Realizacja została przeniesiona na 2020r .
44	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA W RYSIU	Urząd Miejski	1 000,00	1 000,00	Wykonano mapę do celów projektowych pod budowę chodnika.
45	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA W UL.FABRYCZNEJ	Urząd Miejski	145 000,00	135 450,68	Wykonano nawierzchnię chodnika oraz zjazdów w ciągu ulicy Fabrycznej w Tłuszczu na odcinku ok. 220mb i powierzchni łącznej chodnika oraz zjazdów ok. 600m2.
46	600	60016	6050	PROJEKT PRZEBUDOWY ULICY WITOSA W M.POSTOLISKA	Urząd Miejski	58 274,50	58 117,50	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy ul. Witosza w Postoliskach .
47	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU BUDOWY DROGI GMINNEJ ŁĄCZĄCEJ ULICĘ KIELAKA Z WIADUKTEM W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	39 450,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane . Wykonawca nie dostarczył dokumentacji projektowej w terminie. Realizacja została przeniesiona na 2020r .
48	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ BEZ NAZWY 1 WÓŁKA KOZŁOWSKA	Urząd Miejski	33 210,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane . Wykonawca nie dostarczył dokumentacji projektowej w terminie. Zadanie zostało przeniesione na 2020r.
49	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU DROGI GMINNEJ ULICY ZAMKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI CHRZĘSNE	Urząd Miejski	15 000,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane . Wykonawca nie dostarczył dokumentacji projektowej w terminie. Zadanie zostało przeniesione na 2020r.
50	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BEZ NAZWY 1 (JAŻWIE) OD KM 0+150,00 DO KM 0+709,78	Urząd Miejski	235 000,00	179 634,34	Przebudowano drogę gminną relacji Jażwie - Grabów na odcinku o łącznej długości ok. 560 mb
51	600	60016	6050	MODERNIZACJA UL. RETENCYJNEJ, KACZEJ, DZIKIEJ, ŻYTNIEJ W JASIEŃCZY- GÓRKI	Urząd Miejski	18 000,00	18 000,00	Wykonano podbudowę kruszywem betonowym 0/63 w ilości ok. 110 ton wraz z rozplantowaniem i zagęszczeniem oraz doziarnienie podbudowy destruktem asfaltowym 0/31,5 w ilości ok. 60 ton wraz z rozplantowaniem i zagęszczeniem ulic Środkowej i Retencyjnej w Jasienicy.
52	600	60016	6050	MODERNIZACJA UL. WESOŁEJ W JASIEŃCZY- GÓRKI	Urząd Miejski	20 000,00	20 000,00	Wykonano podbudowę drogi destruktem asfaltowym w ilości ok. 269 ton

53	600	60016	6050	MODERNIZACJA UL SŁONECZNEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	20 000,00	20 000,00	Wykonano podbudowę drogi kruszywem betonowym 0/63 w ilości 32 tony oraz doziarnienie destruktem asfaltowym w ilości ok. 243ton
54	600	60016	6050	MODERNIZACJA CHODNIKA UL. WIERZBY ODROWĄŻA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	10 000,00	10 000,00	Wykonano modernizację chodnika ul. Wierzby –Odrawąża w Tłuszczu ok. 20m ²
55	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ BEZ NAZWY 4 KURY OD KM 0+200 DO KM 0+500	Urząd Miejski	30 000,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane . Wykonawca nie dostarczył dokumentacji projektowej w terminie. Realizacja została przeniesiona na 2020r .
56	600	60016	6050	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ TŁUSZCZ- KRUSZE (UL. MAZOWIECKIEJ) W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	1 075 000,00	1 058 400,11	Wykonano rozbudowę drogi gminnej Tłuszcz-Krusze (ul. Mazowiecka) w Tłuszczu o łącznej długości 590mb wraz z przebudową sieci teletechnicznej
57	600	60016	6050	BUDOWA ULICY KOŚCIELNEJ W JASIEICY	Urząd Miejski	580 000,00	552 474,34	Wykonano budowę ulicy Kościelnej w Jasienicy w na odcinku o łącznej długości ok. 0,5km.
58	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 430946W W M.FRANCISZKÓW	Urząd Miejski	730 000,00	727 608,90	Wykonano przebudowę drogi gminnej nr 430946W w m. Franciszków na dwóch odcinkach drogi od km 0+006,64 do km 0+111,60 od km 0+0111,60 do km 0+976,44
59	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY W. ODROWĄŻA, ŁĄKOWEJ I SŁONECZNEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	55 500,00	55 350,00	Wykonano projekt przebudowy drogi gminnej ulicy Odrawąża, Łąkowej i Słonecznej w Tłuszczu
60	600	60016	6050	MODERNIZACJA ULICY KONWALIOWEJ, ŚRODKOWEJ ORAZ INNYCH ULIC W JASIEICY	Urząd Miejski	26 000,00	25 517,00	Wykonano doziarnienie podbudowy destruktem asfaltowym 0/31,5 w ilości ok. 95 ton wraz z rozplantowaniem i zagęszczeniem ulic Poziomkowej w Jasienicy. Wykonano doziarnienie istniejącej podbudowy z wykorzystaniem destruktu drogowego 0/31,5 w ilości 120 ton wraz z profilowaniem i zagęszczeniem ul Konwaliowej w Jasienicy
61	600	60016	6050	WYKONANIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA SKRZYŻOWANIU UL. KOŚCIUSZKI I GRZELAKA	Urząd Miejski	19 000,00	18 532,41	Wykonano przejście dla pieszych w ciągu ulicy Kościuszki w Tłuszczu

62	600	60016	6050	MODERNIZACJA PRZEPUSTU W UL. SŁOWICZEJ	Urząd Miejski	15 000,00	15 000,00	Zakup przepustu fi 1000 spiralnie karbowanego PEHD SN8 długości 10mb. Modernizacja przepustu na ul. Słowiczej poprzez wykonanie elementów odwodnienia w postaci muldy drogowej z elementami przepustów rurowych z rur PE fi 1000 spirale karbowane PEHD SN8 długość 10mb.
63	600	60016	6050	UREGULOWANIE STANU PRAWNEGO UL. ŁĄKOWEJ W JASIENICY	Urząd Miejski	6 151,00	1 098,00	Została poniesiona opłata za wypisy z rejestru gruntów .
64	600			RAZEM		5 797 713,44	5 439 797,46	
65	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ, UZYSKANIE NIEZBĘDNYCH POZWOLEŃ NA BUDOWĘ ORAZ WYKONANIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ ARMATURĄ STUDNI GŁĘBINOWEJ NA SUW KOZŁY	ZGKiM	70 000,00	64 651,34	Dotacja została rozliczona
66	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA BUDOWĘ PUNKTU CZERPANIA WODY DLA MIESZKAŃCÓW WSI RYSIE	ZGKiM	15 500,00	15 428,09	Dotacja została rozliczona
67	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA BUDOWĘ ZDROJU ULICZNEGO W CHRZĘSNEM PRZY UL. WINCENTYNY KARSKIEJ 109	ZGKiM	7 500,00	7 491,92	Dotacja została rozliczona
68	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA UZUPEŁNIENIE I MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ W GMINIE TŁUSZCZ	ZGKiM	60 460,00	60 413,66	Dotacja została rozliczona

69	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA OGRODZENIE SUW W ŁYSOBYKACH	ZGKiM	5 000,00	4 289,43	Zadanie zostało zrealizowane. Dotzacja została rozliczona.
70	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA MODERNIZACJĘ ODWODNIENIA W JASIENICY-ETAP II	ZGKiM	1 200,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane. Zabezpieczono za mało środków w budżecie Gminy Tłuszcz
71	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA MODERNIZACJĘ BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	ZGKiM	100 000,00	100 000,00	Zadanie zrealizowane przez ZGKiM. Wykonano projekt budowlany wzmocnienia stropów i więźby dachowej w budynku przy ul. Warszawskiej 7. Wykonano prace modernizacyjne budynków przy ul. Parkowej 1 i 5 oraz przy ul. Warszawskiej 7. Wykonano ekspertyzę techniczną budynku komunalnego przy ul. Mickiewicza 12. Zakupiono papę w celu pokrycia dachu na budynku przy ul. Szerokiej 27.
72	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA ZAKUP ROZSIEWACZA TAŚMOWEGO	ZGKiM	29 000,00	26 907,60	Dotacja została rozliczona
73	700	70005	6060	WYKUP GRUNTÓW	Urząd Miejski	430 000,00	30 999,89	Gmina Tłuszcz nabyła łącznie 1,4101 ha gruntu
74	700			RAZEM		718 660,00	310 181,93	
75	710	71095	6639	REGIONALNE PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW MAZOWSZA DLA AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I GEOINFORMACJI	Urząd Miejski	23 026,23	12 964,20	Zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego przekazano dotację, która została częściowo zwrócona. Nie zostały wykonane założenia projektu przewidziane na 2019 rok. Zadanie będzie realizowane w 2020 roku
76	710					23 026,23	12 964,20	
77	750	75023	6060	ZAKUP SAMOCHODU DOSTAWCZEGO	Urząd Miejski	50 000,00	49 256,00	Zakupiono samochód ciężarowy Volkswagen Transporter T5
78	750					50 000,00	49 256,00	

79	754	75404	6170	DOFINANSOWANIE Z PRZEZNACZENIEM NA ZAKUP RADIOWOZU DLA KOMISARIATU POLICJI W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	30 000,00	30 000,00	Umową nr OZK.5520.8.2019 z dnia 25.06.2019 r. przekazano środki, które zostały w całości wydatkowane na zakup samochodu osobowego oznakowanego KIA SPORTAGE.
80	754	75412	6230	DOTACJA CELOWA DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W DZIĘCIOŁACH NA WYKONANIE PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO	OSP Dzieńcioły	2 500,00	2 500,00	Umową dotacji nr OZK.5540.36.2019 z dnia 06.09.2019 r.przekazano środki, które zostały wydatkowane na wykonanie przyłącza wodociągowego
81	754			RAZEM		32 500,00	32 500,00	
82	801	80101	6667	ZWROT DOTACJI	Urząd Miejski	190 656,90	190 656,90	Zadanie zrealizowane
83	801	80101	6050	MODERNIZACJA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY SP IM JANA PAWŁA II W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	9 000,00	8 610,00	1. Wykonano dokumentację projektową. 2. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - grupa I - zadania przyszłokolejne 2019. Zadanie nie zostało zakwalifikowane do dofinansowania.
84	801	80101	6050	MODERNIZACJA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY ZS W M. POSTOLISKA	Urząd Miejski	7 000,00	6 765,00	1. Wykonano dokumentację projektową. 2. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - grupa I - zadania przyszłokolejne 2019. Zadanie nie zostało zakwalifikowane do dofinansowania.
85	801	80101	6050	MODERNIZACJA DACHU NA SZKOLE PODSTAWOWEJ W TŁUSZCZU IM JANA PAWŁA II	SP w Tłuszczu im JP II	110 000,00	110 000,00	Wykonano modernizację dachu na głównym budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu. W ramach modernizacji wykonano następujące prace : - Położono blachę trapezową, - Obróbki blacharskie na kominach, - Wykonano pasy podrynnowe oraz narynnowe, - Modernizację istniejącego orywnowania oraz instalację odgromową.
86	801	80101	6050	BUDOWA PARKINGU PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W MOKREJ WSI	ZS Mokra Wieś	8 000,00	8 000,00	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową zagospodarowania terenu dla Zespołu Szkół im. Władysława Podkowińskiego w Mokrej Wsi.
87	801	80101	6060	ZAKUP KOTŁA OLEJOWEGO	ZS Mokra Wieś	27 600,00	27 470,63	Zakupiono kocioł olejowy wraz z regulatorem Eko, palnik olejowy RIELLO oraz artykuły hydrauliczne niezbędne do podłączenia i funkcjonowania pieca. Opłacono koszty prac przygotowawczych do montażu kotła olejowego w Zespole Szkół im. Władysława Podkowińskiego w Mokrej Wsi.

88	801	80101	6050	MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W KOZŁACH	ZS Kozły	36 000,00	36 000,00	Wykonano modernizację budynku w Zespole Szkół w Kozłach
89	801	80101	6050	WYKONANIE PODŁĄCZENIA ZESPOŁU SZKÓŁ W JASIENICY DO SIECI WODOCIĄGOWEJ	ZS JASIENICA	32 500,00	29 514,00	Wykonano przyłącze wodociągowe. Opracowano projekt techniczny przyłącza. Opłacono warunki techniczne przyłącza wodociągowego do budynku Zespołu Szkół w Jasienicy.
90	801			RAZEM		420 756,90	417 016,53	
91	851	85111	6220	DOTACJA DLA SZPITALA MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY WOŁOMINIE NA ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO	Urząd Miejski	15 000,00	15 000,00	Zgodnie z zawartą umową nr OR.8031.1.2019.MM przekazano środki finansowe, które zostały w całości wydatkowane na zakup Kardiotokografu F9 Express EDAN
92	851	85111	6220	DOTACJA DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYSZKOWIE NA ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO	Urząd Miejski	15 000,00	15 000,00	Zgodnie z zawartą umową nr OR.8031.2.2019.MM przekazano środki finansowe, które zostały w całości wydatkowane na zakup przenośnego aparatu RTG MobileDaRt Evolution MX8 wraz z wyposażeniem systemu RTG
93	851			RAZEM		30 000,00	30 000,00	
94	852	85295	6050	CENTRUM OPIEKUŃCZO - MIESZKALNE W TŁUSZCZU	Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu	20 000,00	19 926,00	Opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego, niezbędnego do wniosku do Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” – Moduł I. Centrum opiekuńczo – mieszkalne planowane jest w Tłuszczu na terenie Parafii Przemienienia Pańskiego w Tłuszczu. Umowa użyczenia została podpisana notarialnie przez Burmistrza Tłuszcza i Dziekana, przy akceptacji Kurii Biskupiej diecezji warszawsko- praskiej, na 25 lat. Centrum będzie pełniło rolę dziennego ośrodka wsparcia dla 20 osób niepełnosprawnych/starszych z terenu gminy Tłuszcz oraz dla 6 osób niepełnosprawnych/starszych- całodobowo. Centrum świadczyć będzie usługi opiekuńcze, rehabilitacyjne i wytchnieniowe. Gmina Tłuszcz złożyła wniosek w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej programu na budowę centrum opiekuńczo - mieszkalnego
95	852			RAZEM		20 000,00	19 926,00	
96	900	90001	6050	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE MIASTA TŁUSZCZ	Urząd Miejski	400 000,00	349 615,20	Wykonano dokumentację techniczną sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlach "Długa" i "Bolesława IV" oraz na os. "Kolejowa". W opracowaniu od roku 2017.

97	900	90001	6050	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY RACŁAWICKIEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	890 950,00	889 650,00	Wyplacono pozostałą część wynagrodzenia Wykonawcy za etap prac wykonanych w 2018 r.
98	900	90001	6050	ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO- ŚCIEKOWEJ POZA GRANICAMI AGLOMERACJI KPOŚK NA TERENIE GMINY TŁUSZCZ	Urząd Miejski	30 000,00	26 258,04	Wykonano zasilenie w wodę Parku na os. Długa w Tłuszczu
99	900	90001	6050	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY WODOSPADOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	150 000,00	149 998,00	Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Wodospadowej w Tłuszczu o dł. 190 m oraz dokonano zapłaty ostatnia część płatności za prace zrealizowane w 2018 r.
100	900	90001	6057	PRZECIWDZIAŁANIE DEGRADACJI ŚRODOWISKA, OCHRONA EKOSYSTEMU ZALEWU ZEGRZYŃSKIEGO I WÓD PODZIEMNYCH SUBNIECKI WARSZAWSKIEJ POPRZECZ ROZBUDOWĘ SYSTEMU WODNO KANALIZACYJNEGO W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	5 544 813,84	5 453 307,04	Poniesiono koszty promocji i nadzoru inwestorskiego, autorskiego. Zakończono i rozliczono roboty budowlane Etapu II i Etapu III cz. 1. Łącznie wykonano 465 m sieci wodociągowej oraz 7699 m sieci kanalizacji sanitarnej. W II półroczu ogłoszono przetarg ostatniego etapu projektu tj. Etap III cz. 2 i wybrano wykonawcę.
101	900	90001	6059	PRZECIWDZIAŁANIE DEGRADACJI ŚRODOWISKA, OCHRONA EKOSYSTEMU ZALEWU ZEGRZYŃSKIEGO I WÓD PODZIEMNYCH SUBNIECKI WARSZAWSKIEJ POPRZECZ ROZBUDOWĘ SYSTEMU WODNO KANALIZACYJNEGO W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	6 227 383,21	5 887 734,82	
102	900	90001	6050	BUDOWA ODGAŁĘZIENÍ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY WIEJSKIEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	208 000,00	208 000,00	Wykonano odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiejskiej w Tłuszczu o dł. 153 m.

103	900	90004	6050	POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA MIEJSKIEGO	Urząd Miejski	5 000,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku konkursów na dofinansowanie z POiS w roku 2019
104	900	90004	6050	BUDOWA OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI NA OSIEDLU DŁUGA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	152 350,00	149 154,71	Zadanie zrealizowane. Wybudowano Otwartą Strefę Aktywności składającą się z: placu zabaw, siłowni plenerowej i strefy relaksu. Dodatkowo zakupiono urządzenie naśnieżające.
105	900	90005	6230	PRZEDSIĘWZIĘCIE SŁUŻĄCE OCHRONIE POWIETRZA REALIZOWANE NA TERENIE GMINY TŁUSZCZ	Urząd Miejski	300 000,00	147 255,07	Zgodnie z zawartymi umowami z właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości przekazano dotacje na zmianę systemu ogrzewania z paliwa stałego na paliwo gazowe
106	900	90005	6050	POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA MIEJSKIEGO POPRZECZ REWITALIZACJĘ PARKU NA OSIEDLU DŁUGA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	189 000,00	184 888,72	Zadanie zrealizowane. 1. Wykonano dokumentację projektową zagospodarowania parku przy ul. Długiej w Tłuszczu 2. Zagospodarowano teren parku miejskiego poprzez wykonanie nasadzeń nowej roślinności i pielęgnację już istniejącej. 3. Wykonano przyłącze elektryczne obiektu do sieci dystrybucyjnej PGE
107	900	90005	6057	OZE W ZIELONCE I TŁUSZCZU	Urząd Miejski	4 569 618,63	4 437 269,58	Zadanie zrealizowano. Zamontowano łącznie 456 szt instalacji OZE. W tym 44 instalacje solarne typu A, 123 instalacje solarne typu B, 3 instalacje solarne typu C, 230 instalacje fotowoltaiki, 27 instalacji pomp ciepła, 29 kotłów na biomasę. Zadanie realizowane w ramach projektu partnerskiego. Dotacja przypadająca Miastu Zielonka została przekazana na rachunki bankowe partnera
108	900	90005	6059	OZE W ZIELONCE I TŁUSZCZU	Urząd Miejski	1 657 747,04	1 622 142,53	
109	900	90005	6257	OZE W ZIELONCE I TŁUSZCZU	Urząd Miejski	1 494 871,42	1 441 305,03	
110	900	90005	6057	OGRANICZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	171 329,00	164 549,92	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano i odebrano 20 szt. kotłów gazowych. Kontynuacja zadania w roku 2020
111	900	90005	6059	OGRANICZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	72 287,00	65 598,48	

112	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLANIA ULICZNEGO W KOZŁACH	Urząd Miejski	1 200,00	1 200,00	Zadanie zrealizowane. Uzupełniono oświetlenie uliczne w m. Kozły poprzez wykonanie linii napowietrznej długości ok. 50 m i dowieszenie oprawy oświetleniowej OUSc 70 W - szt. 1.
113	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLANIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI BIAŁKI	Urząd Miejski	1 000,00	1 000,00	Zadanie zrealizowane. Uzupełniono oświetlenie uliczne w m. Białki poprzez dowieszenie oprawy oświetleniowej OUSc 70 W - szt. 1.
114	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLANIA ULICZNEGO W ULICY MIŁEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	3 500,00	3 500,00	Zadanie zrealizowane. Uzupełniono oświetlenie uliczne w ul. Miłej w Tłuszczu poprzez wykonanie linii napowietrznej długości ok. 50 m i dowieszenie oprawy oświetleniowej LED 50W - szt. 4.
115	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLANIA ULICZNEGO W UL. GRUSZKOWEJ W DZIĘCIOŁACH	Urząd Miejski	5 000,00	0,00	Zadanie nie wykonane z powodu niewystarczających środków
116	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLANIA ULICZNEGO ULICY STRUMYKOWEJ I ULICY CISOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	30 000,00	0,00	Realizacja zadania przeniesiona na rok 2020
117	900	90015	6050	PROJEKT OŚWIETLANIA W UL. LASKOWEJ	Urząd Miejski	10 000,00	9 874,88	Zadanie zrealizowane. Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową. Dokonano zgłoszenia budowy w Starostwie Powiatowym w Wołominie.
118	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLANIA ULICZNEGO (F. Sołecki Jasienica 5 000,00 zł)	Urząd Miejski	13 000,00	12 999,99	Zadanie zrealizowane. Uzupełniono oświetlenie uliczne w m. Jasienica: - ul. Wołomińska - wykonano linię napowietrzną długości ok. 55 m i dowieszono oprawę oświetleniową SGS 70 W - szt. 1 - ul. Lipowa - wykonano linię napowietrzną długości ok. 110 m i dowieszono oprawę oświetleniową SGS 70 W - szt. 2 - ul. Parkowa - wykonano linię napowietrzną długości ok. 120 m i dowieszono oprawę oświetleniową SGS 70 W - szt. 1
119	900	90015	6050	PROJEKT OŚWIETLANIA NA ULICY POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH (F. Sołecki Jaźwie 3 085,79 zł)	Urząd Miejski	3 085,79	2 000,00	Zadanie nie zostało wykonane. Nie było możliwości wykonania dokumentacji projektowej z uwagi na brak uzgodnienia przejścia projektowanej linii oświetlenia drogowego przez działkę będącą we władaniu Lasów Państwowych. Poniesiono wydatek związany ze zwrotem poniesionych kosztów w związku z porozumieniem dotyczącym rozwiązania umowy dotyczącej wykonania dokumentacji projektowej – kosztorysowej oświetlenia drogowego.

120	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLANIA ULICZNEGO (F. Sołecki Szczepanek 3 500 zł)	Urząd Miejski	3 500,00	3 500,00	Zadanie zrealizowane. Uzupełniono oświetlenie uliczne w m. Szczepanek poprzez wykonanie linii napowietrznej długości ok. 130 m i dowieszenie oprawy oświetleniowej LED 50 W - szt. 1.
121	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLANIA ULICZNEGO (F. Sołecki Zalesie 678,41 zł)	Urząd Miejski	678,41	678,00	Zadanie zrealizowane. Uzupełniono oświetlenie uliczne w m. Zalesie poprzez dowieszenie oprawy oświetleniowej OUSc-70 – szt. 1.
122	900	90015	6050	WYKONANIE PROJEKTU I BUDOWA OŚWIETLANIA NA ULICY POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH W MIEJSCOWOŚCI JAŻWIE	Urząd Miejski	17,44	17,44	Poniesiono wydatek związany z uzyskaniem warunków przyłączenia do energetycznej sieci dystrybucyjnej PGE.
123	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLANIA ULICY RODZINY MAJEWSKICH W MIEJSCOWOŚCI JAŻWIE	Urząd Miejski	11 982,56	11 950,00	Zadanie zrealizowane. Uzupełniono oświetlenie uliczne w ul. Rodziny Majewskich w m. Jażwie poprzez wykonanie linii napowietrznej długości ok. 410 m i dowieszenie oprawy oświetleniowej LED 50W - szt. 5.
124	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLANIA ULICZNEGO 3 LAMPY (F. Sołecki Rysie 4 500,00 zł)	Urząd Miejski	6 500,00	6 500,00	Zadanie zrealizowane. Uzupełniono oświetlenie uliczne w m. Rysie poprzez wykonanie linii napowietrznej długości ok. 150 m i dowieszenie oprawy oświetleniowej LED 50W - szt. 3. Montaż podwójnego gniazda sieciowego na istniejącym słupie.
125	900	90015	6050	PROJEKT I BUDOWA OŚWIETLANIA ULICZNEGO OD WSI STASINÓW W KIERUNKU MIĄSEGO (F. Sołecki Stasinów 9 000,00 zł)	Urząd Miejski	13 000,00	12 984,87	Zadanie zrealizowane. 1. Wykonano dokumentacji projektowo - kosztorysową linii oświetlenia drogowego w m. Stasinów. 2. Na podstawie ww. projektu wybudowano część linii oświetlenia drogowego: - posadowienie słupa – szt. 2, - wykonanie linii napowietrznej o długości ok. 86 m, - montaż oprawy oświetleniowej LED 50W – szt. 2.
126	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLANIA ULICZNEGO W JASIENICY UL. BRZozowa	Urząd Miejski	1 000,00	1 000,00	Zadanie zrealizowane. Uzupełniono oświetlenie uliczne w ul. Brzozowej w m. Jasienica poprzez dowieszenie oprawy oświetleniowej OUSc 70 W - szt. 1.

127	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLANIA NA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI WAGAN	Urząd Miejski	600,00	600,00	Zadanie zrealizowane. Uzupełniono oświetlenie placu zabaw w m. Wagan poprzez dowieszenie oprawy oświetleniowej OUSc 70 W - szt. 1.
128	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLANIA ULICZNEGO NA OSIEDLU KLONOWA NORWIDA PRZY UL. JARZĘBINOWEJ, MAZOWIECKIEJ, KLONOWEJ, DĘBOWEJ	Urząd Miejski	11 500,00	11 097,44	Zadanie zrealizowane. 1. Wykonano dokumentację projektową linii oświetlenia drogowego w ul. Dębowej w Tłuszczu. 2. Na podstawie ww. projektu wybudowano odcinek linii oświetlenia drogowego: - posadowienie słupa stalowego – szt. 1, - wykonanie linii kablowej oświetleniowej nN o długości ok. 41 m, - montaż oprawy oświetleniowej LED 30W – szt. 1. 3. Uzupełniono oświetlenie uliczne: - ul. Jarzębinowa – montaż na istniejącym słupie oprawy oświetleniowej SGS 70 W – szt. 1, - ul. Klonowa – montaż na istniejącym słupie oprawy oświetleniowej SGS 70 W – szt. 1, - ul. Mazowiecka – montaż na istniejącym słupie oprawy oświetleniowej SGS 70 W – szt. 1. - ul. Dzielna – montaż na istniejącym słupie oprawy oświetleniowej SGS 70 W – szt. 1.
129	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLANIA W PARKU DŁUGA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	7 000,00	6 937,20	Zadanie zrealizowane. 1. Wykonano zasilenie w energię elektryczną placu w parku Długa w Tłuszczu. 2. Montaż na istniejących stanowiskach słupowych oprawy oświetleniowej LED 50W – szt. 4.
130	900	90015	6050	PROJEKT I UZUPEŁNIENIE OŚWIETLANIA NA UL. POZIOMKOWEJ W JASIEŃCICY	Urząd Miejski	10 000,00	10 000,00	Zadanie zrealizowane. 1. Wykonano dokumentację projektową linii oświetlenia drogowego w ul. Poziomkowej w Jasienicy. 2. Na podstawie ww. projektu wybudowano odcinek kablowej linii oświetlenia drogowego - posadowienie słupa stalowego z wysięgnikiem – szt. 1, - wykonanie linii kablowej oświetleniowej nN o długości ok. 72 m, - montaż oprawy oświetleniowej LED 30W – szt. 1.
131	900	90095	6050	BUDOWA ALEJKI SPACEROWEJ NA PLACU ZABAW W JARZĘBIEJ ŁĄCE (F. Sołecki Jarzębia Łąka 7 000,00 zł)	Urząd Miejski	15 000,00	15 000,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano chodnik z kostki brukowej na placu zabaw w m. Jarzębia Łąka
132	900	90095	6050	ROZBUDOWA PLACU ZABAW W JARZĘBIEJ ŁĄCE	Urząd Miejski	1 000,00	1 000,00	Zadanie zrealizowane. Zakupiono aparaturę do automatycznego nawadniania terenu placu zabaw w Jarzębiej Łące

133	900	90095	6050	BUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. KIELAKA W JASIENICY	Urząd Miejski	10 000,00	0,00	Zadanie niewykonane z powodu niewystarczających środków.
134	900	90095	6060	ZAKUP URZĄDZEŃ NA PLAC ZABAW NA OSIEDLU MŁODYCH	Urząd Miejski	20 000,00	20 000,00	Zadanie zrealizowane. Zakupiono i zamontowano urządzenia na placu zabaw na Osiedlu Młodych w m Jasienica: - Huśtawka ważka na belce pojedyncza, metalowa – szt. 1 - Karuzela czteroramienna – szt. 1 - Bujak na sprężynie PONY DELUXE – szt. 1 - Bujak na sprężynie SKUTER BIKE – szt. 1 - Zestaw Aktiv-Sport Pro Biegacz – szt. 1 - Zestaw Aktiv-Sport Pro Orbitrek – szt. 1
135	900	90095	6050	BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI ŁYSOBYKI (F. Solecki Łysobyki 10 000,00 zł)	Urząd Miejski	13 000,00	12 983,97	Zadanie zrealizowane. Wykonano ogrodzenie placu zabaw w m. Łysobyki(Ogrodzenie z siatki wysokości 1,50 m długości 86,0 m, montaż furtki szerokości 1 m.) Zakupiono i zamontowano urządzenia na placu zabaw - Huśtawka wahadłowa – szt. 1 - Zawiesie z siedziskiem huśtawkowym gumowym prostym – szt. 1 - Zawiesie z siedziskiem huśtawkowym gumowym "koszyk" – szt. 1 - Ważka na sprężynie – szt. 1
136	900	90095	6050	MODERNIZACJA PLACU ZABAW W MIĄSEM (F. Solecki Miąse 10 000,00 zł)	Urząd Miejski	10 880,00	10 696,08	Zadanie zrealizowane. 1. Wykonano zasilenie w energię elektryczną placu zabaw w m. Miąse 2. Wykonano monitoring na placu zabaw w m. Miąse
137	900	90095	6050	BUDOWA OGRODZENIA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI FIUKAŁY (F. Solecki Postoliska 4 000,00 zł)	Urząd Miejski	7 300,00	7 257,00	Zadanie zrealizowane. 1. Wykonano ogrodzenie placu zabaw w m. Fiukały z paneli ogrodzeniowych długości 47,50m 2. Montaż bramy o szerokości 4,00m i furtki o szerokości 1,20m

138	900	90095	6050	MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY UL. PRZYZAKŁADOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	22 000,00	21 994,78	Zadanie zrealizowane. 1. Wykonano roboty naprawcze ławek na placu zabaw 2. Zakupiono i zamontowano urządzenia na placu zabaw - Karuzela krzyżowa 180 – szt. 1 - Ważka podwójna metalowa – szt. 1 3. Wykonano roboty modernizacyjne na placu zabaw - Demontaż starego ogrodzenia z montażem nowego ogrodzenia wraz z wbetonowaniem słupków ogrodzeniowych na placu zabaw, prace związane z powiększeniem placu zabaw i nawiezieniem na powierzchnię placu piasku. - Częściowy wywóz urobku z boiska do siatkówki plażowej wraz z dosypianiem nowego piasku. - Zakup i montaż siatki do gry w siatkówkę plażową.
139	900	90095	6050	BUDOWA STREFY REKREACJI W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	20 000,00	3 321,00	1. Wykonano pomiar sytuacyjno wysokościowy z pomiarem głębokości zbiorników wodnych położonych w rejonie targowiska miejskiego w Tłuszczu oraz sporządzono mapy do celów projektowych 2. Wykonano przedmiar i kosztorys inwestorski na dokończenie budowy zbiorników wodnych położonych w rejonie targowiska miejskiego w Tłuszczu
140	900	90095	6050	BUDOWA ZATOKI POSTOJOWEJ ORAZ ŚCIEŻEK PARKOWYCH W PARKU PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	5 600,00	5 535,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano dokumentację projektowo-wykonawczą budowy zatoki postojowej przy ulicy Armii Krajowej w Tłuszczu wraz z projektem stałej organizacji ruchu
141	900	90095	6060	DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW NA OSIEDLU BORKI	Urząd Miejski	10 000,00	9 772,95	Zadanie zrealizowane. Zakupiono i zamontowano urządzenie zabawowe (zestaw wielofunkcyjny) na placu zabaw na osiedlu Borki w Tłuszczu.
142	900	90095	6059	ORGANIZACJA MIEJSCA SPOTKAŃ I REKREACJI MIESZKAŃCÓW TŁUSZCZA	Urząd Miejski	1 000,00	0,00	Realizacja zadania przeniesiona na rok 2020.
143	900			RAZEM		22 331 694,34	21 380 127,74	
144	921	92109	6050	BUDOWA WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W MIĄSEM (F.Solecki Miąse 12 702,62 zł)	Urząd Miejski	18 302,62	18 300,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano tynk elewacyjny cienkowarstwowy w części remizy strażackiej budynku Wiejskiego Domu Kultury w m. Miąse oraz wykonano i zmontowano zestaw szafek kuchennych do pomieszczenia socjalnego w WDK w Miąsem.

145	921	92109	6220	ZAKUP KONTENERA (SZATNI) NA STADION MIEJSKI	Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu	13 000,00	13 000,00	Zgodnie z zawartą umową nr KS.402.15.2019 przekazano środki finansowe, które zostały w całości wydatkowane na zakup kontenera szatniowego
146	921	92116	6220	PODNIESIENIE POZIOMU CZYTELNICTWA W GMINIE TŁUSZCZ POPRZECZ STWORZENIE WARUNKÓW LOKALOWYCH W JARZĘBIEJ ŁĄCE	Biblioteka Publiczna w Tłuszczu	152 050,00	152 050,00	Dotacja została rozliczona.
147	921			RAZEM		183 352,62	183 350,00	
148	926	92695	6050	BUDOWA BOISKA WE WSI KOZŁY (F. Sołecki Kozły 19 000,00 zł)	Urząd Miejski	29 000,00	28 999,71	Zadanie zrealizowane. Wykonano 1 etap robót w skład których weszło: - Usunięcie karp po wyciętych drzewach - Profilowanie terenu - Nawiezenie ziemi – wyrównanie terenu - Zasianie trawy + wałowanie
149	926			RAZEM		29 000,00	28 999,71	
OGÓŁEM						32 410 873,03	30 634 816,92	