

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	jednostka realizująca	Plan	Wykonanie	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	6050	WYKONANIE PROJEKTU WODOCIAGU UL. AKSAMITNA W POSTOLISKACH	Urząd Miejski	19 000,00	18 450,00	Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę.
2	010			RAZEM		19 000,00	18 450,00	
3	150	15011	6639	PRZYSPIESZENIE WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PRZEZ BUDOWANIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY POPRZECZ STWORZENIE ZINTEGROWANYCH BAZ WIEDZY O MAZOWSZU	Urząd Miejski	5 145,72	4 241,29	Dotacja przekazana do Województwa Mazowieckiego, jednakże została wydatkowana w niepełnej wysokości i dokonano częściowego zwrotu dotacji
4	150			RAZEM		5 145,72	4 241,29	
5	600	60014	6300	BUDOWA CHODNIKA, RONDO KURYSTRYJKI W DRODZE POWIATOWEJ NR 4329W	Urząd Miejski	200 000,00	200 000,00	Wykonano roboty budowlane na odcinku ok. 500mb. Dotacja dla Powiatu Wołomińskiego. Chodnik na drodze powiatowej 4329W.
6	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU NA ULICĘ ZASOBNĄ (Fundusz Sołecki Chrzęsne 6905,00)	Urząd Miejski	36 905,00	0,00	Nie zrealizowano zadania w roku 2014 z uwagi na aktualizację ewidencji gruntów dla obrębu Chrzęsne. Umowa aneksowana.
7	600	60016	6050	BUDOWA DROGI STRYJKI - OŁDAKI	Urząd Miejski	270 000,00	269 500,23	Wykonano podstawowe roboty budowlane : podbudowy, nawierzchnie, oznakowanie
8	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ DROGI GMINNEJ -JADWININ (Fundusz Sołecki Jadwinin 8 023,69 Zł)	Urząd Miejski	8 023,69	7 988,85	Wykonano roboty budowlane na odcinku ok. 50mb
9	600	60016	6050	PRZEDŁUŻENIE CHODNIKA WZDŁUŻ DROGI GMINNEJ W ŚRODKU WSI (Fundusz Sołecki Łysobyki)	Urząd Miejski	7 000,00	6 863,40	Wykonano roboty budowlane na odcinku ok. 50mb
10	600	60016	6050	MODERNIZACJA KŁADKI DLA PIESZYCH W CIĄGU DROGI GMINNEJ - STRYJKI (Fundusz Sołecki Stryjki 7 929,01zł)	Urząd Miejski	10 000,00	9 900,00	Wykonano projekt wykonawczy modernizacji kładki dla pieszych
11	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU DROGI Z NAWIERZCHNIĄ ASFALTOWĄ WAGANLIPINY (Fundusz Sołecki Wagan)	Urząd Miejski	3 080,00	3 075,00	Wykonano Mapę do Celów Projektowych oraz badania geologiczne podłoża gruntowego

12	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. IRYŚKOWEJ W DZIECIEŁACH (Fundusz Sołecki Dziecioły)	Urząd Miejski	14 437,91	14 437,91	Wykonano roboty budowlane na odcinku ok. 80m
13	600	60016	6050	BUDOWA ULICY TŁUSZCZAŃSKIEJ W CHRZĘSNYM	Urząd Miejski	800 000,00	799 904,00	Wykonano podstawowe roboty budowlane na odcinku ok. 1,7km : roboty ziemne, 3 warstwy podbudowy, odwodnienie
14	600	60016	6050	WYKUP GRUNTÓW I WYKONANIE PROJEKTU ULICY ŁASKOWEJ I KOŚCIELNEJ W JASZENICY	Urząd Miejski	60 000,00	0,00	Wykonawca nie zrealizował w 2014 roku umowy, która dotyczyła podziału ok. 40 działek. Umowa nie została aneksowana
15	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU ŁĄCZNIKA UL. WIERZBOWEJ, RZEMIEŚNICZEJ I SASANKI W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	35 000,00	0,00	Wykonanie dokumentacji projektowej w trybie ustawy ZRID, wykonawca nie zrealizował umowy w 2014 roku, umowa została aneksowana
16	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA UL. PRUSA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	13 843,00	13 776,00	Wykonano roboty budowlane na odcinku ok. 80m
17	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU DROGI W SZCZEPANKU (GÓRKI) DO DROGI POWIATOWEJ WE FRANCISZKOWIE	Urząd Miejski	21 000,00	17 835,00	Wykonano kompletną dokumentację projektową budowlano-wykonawczą dla drogi gminnej w miejscowości Szczepank
18	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU UL. ZAGŁOBY W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	10 000,00	2 337,00	Wykonano mapę do celów proejktowych oraz badania geologiczne podłoża gruntowego
19	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA UL. GŁOWACKIEGO W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	35 000,00	30 983,70	Wykonano modernizację chodnika na odcinku ok. 150mb : wymieniono podbudowę oraz nawierzchnie z płyt betonowych
20	600	60016	6610	OPRACOWANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO BUDOWY DROGI W KIERUNKU TŁUSZCZ- KRUSZE	Urząd Miejski	1 000,00	0,00	W 2014 roku Gmina Klembów nie podpisała porozumienia na wspólną realizację zadania. Brak realizacji w 2014 roku.
21	600	60095	6060	ZAKUP I MONTAŻ WIAT PRZYSTANKOWYCH (Fundusz Sołecki Postoliska 10000,00)	Urząd Miejski	12 000,00	11 972,03	Zakupino 2 wiaty przystankowe na potrzeby komunikacji zbiorowej dla przystanku Postoliska
22	600	60095	6060	ZAKUP WIATY PRZYSTANKOWEJ (Fundusz Sołecki Szymanówek)	Urząd Miejski	2 500,00	2 500,00	Zakupiono wiatę przystankową dla przystanku Szymanówek
23	600			RAZEM		1 539 789,60	1 391 073,12	
24	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA WYKONANIE PODŁĄCZEŃ BUDYNKÓW DO ZBIORCZEGO SYSTEMU KANALIZACYJNEGO NA OSIEDLACH "SŁONECZNA" I "SASANKI-WIERZBOWA" W TŁUSZCZU	ZGKiM	1 204 892,00	1 066 575,79	Inwestycja zrealizowana z dofinansowaniem z NFOŚiGW. Wykonano: - roboty budowlane polegające na budowie 276 szt. podłączeń posesji do sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej w roku 2013 - nadzór inwestorski nad robotami Inwestycja zakończona. Uzyskano pozwolenie na
25	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA NA UZUPEŁNIENIE SIECI WODOCIĄGOWEJ W GMINIE TŁUSZCZ	ZGKiM	5 000,00	5 000,00	Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego dla zadania "Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Łysobyki, Miąse, Jadwinin, Jasienica" zaplanowanego do realizacji od roku 2015
26	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA MODERNIZACJĘ WODOCIĄGU NA ODCINKU UL.SPACEROWEJ I STAROWIEJSKIEJ W POSTOLISKACH	ZGKiM	60 000,00	60 000,00	Zmodernizowano (wymiana rur azbestowych na nowe) odcinek sieci wodociągowej w ul. Spacerowej w Postoliskach wraz przełączeniem 13 istniejących przyłączy
27	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA MODERNIZACJĘ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW TŁUSZCZ UL. WIEJSKA 56	ZGKiM	30 000,00	30 000,00	Wykonano instalację suchej dezodoryzacji zbiorników osadu OBF oraz punktu zlewnego

28	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA NA BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ: TŁUSZCZ OS. KLONOWA, NORWIDA, KONARY, MIEJSCOWOŚĆ: WÓŁKA KOZŁOWSKA, KOZŁY	ZGKiM	1 000 000,00	994 600,09	Inwestycja realizowana w II etapach z dofinansowaniem z WFOŚiGW. Wykonano: - aktualizację przedmiarów i kosztorysów inwestorskich dla Etapu I i II - odcinki sieci wodociągowej w ramach Etapu I: o dług. 631,50 m w m. Wólka K. i Konary i 55,00 m w m. Tłuszcz - odcinki sieci wodociągowej w ramach Etapu II o dług. 106,00 m w m. Wólka K. i 651,00 m w m. Tłuszcz - nadzór inwestorski nad robotami Etapu I i II W kolejnych latach planuje się kontynuację budowy sieci wodociągowej w w/w miejscowościach
29	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA BUDOWĘ SUW W M. ŁYSOBYKI	ZGKiM	1 054 200,00	1 054 200,00	Inwestycja realizowana z dofinansowaniem z WFOŚiGW i PROW. Wykonano: - aktualizację przedmiarów i kosztorysów inwestorskich - ogrodzenie terenu stacji - roboty budowlane o wartości: 1.016.850,00 zł - nadzór inwestorski za kwotę: 11.700,00 zł Inwestycja w toku. Koszty całkowite robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego zostaną podsumowane po zakończeniu budowy. Termin zakończenia: rok 2015
30	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA MODERNIZACJĘ OŚWIECZENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI POSTOLISKA	ZGKiM	15 000,00	15 000,00	Wykonano modernizację oświetlenia
31	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA BUDOWĘ SIECI KANALIZACYJNEJ	ZGKiM	15 000,00	15 000,00	Wykonano 7 odgałęzień sieci do działek na os. Słoneczna w Tłuszczu
32	700	70001	6210	MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENACH WIEJSKICH GMINY TŁUSZCZ	ZGKiM	21 100,00	21 100,00	Zmodernizowano i uszczelniono odprowadzenie wód popłucznych w SUW w Postoliskach
33	700	70001	6210	ZDRÓJ ULICZNY NA OSIEDLU BORKI	ZGKiM	6 000,00	6 000,00	Wykonano źródło (ogólnodostępne ujęcie wody ze studnią wodomierzową) na ul. Parkowej
34	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA ZAKUP CYSTERNY DO PRZEWOZU WODY DO PICIA	ZGKiM	50 000,00	50 000,00	Zakupiono cysternę
35	700	70005	6060	WYKUP GRUNTÓW	Urząd Miejski	285 000,00	227 388,81	Gmina Tłuszcz nabyła 3,57 ha gruntu
36	700			RAZEM		3 746 192,00	3 544 864,69	
37	750	75023	6060	ZAKUP SYSTEMU INFORMACJI PRAWNEJ DO URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	13 000,00	0,00	
38	750			RAZEM		13 000,00	0,00	
39	754	75412	6230	ZAKUP MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH NA ROZBUDOWĘ STRAŻNICY OSP W CHRZĘSNEM	OSP CHRZĘSNE	20 763,70	20 763,70	dokonano zakupu materiałów budowlanych /betonu komórkowego, papy, cementu, styropianu, stali zbrojeniowej i innych/ celem kontynuacji przedsięwzięcia zgodnie z posiadanym projektem

40	754	75412	6230	MODERNIZACJA SRTAŹNICY OSP W JASIENICY	OSP JASIENICA	15 000,00	15 000,00	środki wykorzystane na modernizację i przystosowanie na potrzeby OSP pomieszczeń strażnicy opuszczonych przez przedszkole; wykonano modernizację łazienki i kuchni, zamontowano sufit podwieszany, naprawiono ubytki w strukturze tynku i pomalowano ściany
41	754			RAZEM		35 763,70	35 763,70	
42	801	80101	6050	BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	5 436 731,99	5 431 697,42	Wykonano: - roboty budowlane (podstawowe i dodatkowe) - opinię ws bezpieczeństwa p.poż. - opinię prawną - przyłącze energetyczne - przyłącze gazowe Zakończono inwestycję rozpoczętą w roku 2013 Wniesiono opłaty administracyjne. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu
43	801	80101	6050	BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO W ZS W POSTOLISKACH	ZS Postoliska	20 000,00	19 680,00	Wykonano budowę przyłącza wodociągowego przy Zespole Szkół w Postoliskach
44	801	80101	6050	DOBUDOWA ZAPLECZA SOCJALNEGO I SZATNI DO SALI SPORTOWEJ - ZS STRYJKI	Urząd Miejski	100 000,00	100 000,00	Wykonano: - aktualizację kosztorysów inwestorskich - stan surowy otwarty zadaszony budynku zaplecza socjalnego i szatni Inwestycja będzie kontynuowana
45	801	80101	6050	MODERNIZACJA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU ZS W POSTOLISKACH	Szkoła Podstawowa w Postoliskach	33 000,00	32 999,99	Wykonano modernizację stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół w Postoliskach
46	801	80110	6060	ZAKUP ZESTAWÓW INTERAKTYWNYCH DLA ZS W JASIENICY	ZS Jasienica	41 490,00	41 490,00	Zakupiono zestawy interaktywne dla Zespołu Szkół w Jasienicy
47	801	80110	6060	ZAKUP ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH DLA ZS W JASIENICY	ZS Jasienica	6 570,00	6 570,00	Zakupiono zestawy komputerowe dla Zespołu Szkół w Jasienicy
48	801	80104	6050	ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ O FUNKCJĘ PRZEDSZKOLA W POSTOLISKACH	Urząd Miejski	81 000,00	80 923,94	Wykonano: - montaż stolarki drzwiowej i okiennej - roboty towarzyszące Inwestycja będzie kontynuowana
49	801	80104	6050	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO BAŚNIOWA KRAINA W TŁUSZCZU, ETAP II	Urząd Miejski	183 462,00	183 378,12	Wykonano: - aktualizację audytu energetycznego - docieplenie ścian styropianem - roboty towarzyszące
50	801	80101	6050	ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJĘ PRZEDSZKOLA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ FRAGMENTU SZKOŁY DLA POTRZEB BŁOKU ŻYWIENIOWEGO PRZEDSZKOLA W MOKREJ WSI	Urząd Miejski	1 045 000,00	1 042 206,85	Wykonano: - aktualizację kosztorysów inwestorskich - rozbudowę szkoły o łącznik z funkcją przedszkola Zakończono realizację inwestycji rozpoczętą w roku 2011 Wniesiono opłaty administracyjne Uzyskano pozwolenie na użytkowanie.
51	801	800101	6050	WYKONANIE PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO ORAZ WYMIANA ZBIORNIKA NA WODĘ CIEPLĄ W ZSP W KOZŁACH	ZSP Kozły	6 575,00	6 573,65	Wykonano przyłącze wodociągowe oraz wymieniono zbiornik na wodę ciepłą w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kozłach

52	801	80101	6050	BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ W ZS W POSTOLISKACH	ZS Postoliska	20 000,00	20 000,00	Wykonano budowę instalacji gazowej w Zespole Szkół w Postoliskach
53	801	80101	6050	BUDOWA PRZYŁĄCZA GAZOWEGO DO SZKOŁY W POSTOLISKACH	ZS Postoliska	7 500,00	7 420,59	Wykonano przyłącze gazowe do Zespołu Szkół w Postoliskach
54	801	80101	6050	MODERNIZACJA NAWIERZCHNI NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W TŁUSZCZU	Szkoła Podstawowa w Tłuszczu	11 800,00	11 760,82	Wykonano modernizację nawierzchni na terenie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu
55	801	80103	6050	MODERNIZACJA BUDYNKU ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM JANA PAWŁA II W TŁUSZCZU	Szkoła Podstawowa w Tłuszczu	17 530,00	17 524,47	Wykonano modernizację budynku oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu
56	801			RAZEM		7 010 658,99	7 002 225,85	
57	853	85395	6067	WYZWÓLMY W SOBIE ENERGIĘ	OPS	2 975,00	2 975,00	Wydatek dotyczy zakupu domku do ćwiczeń będącego narzędziem edukacyjnym przeznaczonym dla uczestników projektu "Wyzwólmy w sobie energię!". Domek znajduje się na Placu Edukacyjnym pod nazwą "Miodzio Wioska" (85% finansowanie UE- budżet środków europejskich)
58	853	85395	6069	WYZWÓLMY W SOBIE ENERGIĘ	OPS	525,00	525,00	Wydatek dotyczy zakupu domku do ćwiczeń będącego narzędziem edukacyjnym przeznaczonym dla uczestników projektu "Wyzwólmy w sobie energię!". Domek znajduje się na Placu Edukacyjnym pod nazwą "Miodzio Wioska" (15% finansowanie BP- dotacja celowa)
59	853			RAZEM		3 500,00	3 500,00	
60	900	90001	6050	WYKONANIE DOKUMENTACJI PODŁĄCZEŃ BUDYNKÓW DO ZBIORCZEGO SYSTEMU KANALIZACYJNEGO NA OSIEDLACH "SŁONECZNA" I "SASANKI-WIERZBOWA" W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	5 000,00	3 500,00	Płatność za przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej wniosku o dofinansowanie do NFOŚiGW. Wykonanie w latach 2013 - 2014 Wypłacono ostatnią część wynagrodzenia wykonawcy za rok 2014
61	900	90001	6050	BUDOWA KANALIZACJI W UL. WĄSKIEJ I NOWOSADOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	44 157,00	44 157,00	Wybudowano odcinek kanalizacji sanitarnej w ul. Nowosadowej długości 83 m
62	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA NA TERENIE SOŁECTWA (Fundusz Sołecki Postoliska)	Urząd Miejski	3 000,00	2 700,00	Wykonano: - uzupelnienie oświetlenia ulicznego w m. Postoliska
63	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA UL. RATUSZOWA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	10 000,00	3 690,00	Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę.
64	900	90015	6050	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ OŚWIETLENIA DROGOWEGO WE WSI SZCZEPANEK	Urząd Miejski	6 642,00	6 642,00	Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę.
65	900	90015	6050	WYKONANIE PROJEKTU I BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO WE WSI RYSIE	Urząd Miejski	4 500,00	4 231,20	Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę.
66	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA W UL. OGRODNICZEJ W POSTOLISKACH	Urząd Miejski	10 000,00	10 000,00	Wybudowano linię oświetlenia ulicznego w ul. Ogrodniczej w Postoliskach

67	900	90015	6050	PROJEKT OŚWIETLENIA ULICZNEGO W WÓLCIE KOZŁOWSKIEJ	Urząd Miejski	1 000,00	0,00	Zadanie zostało zleczone do wykonania. Termin realizacji: 28.02.2015 r.
68	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO (Fundusz Sołecki Zalesie)	Urząd Miejski	7 244,40	7 120,00	Wykonano: - uzupełnienie oświetlenia ulicznego w m. Zalesie
69	900	90015	6050	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO- KOSZTORYSOWEJ OŚWIETLENIA NA PLACU ZABAW W CHRZĘSNEM	Urząd Miejski	4 551,00	4 551,00	Zapłata za wykonaną dokumentację projektowo - kosztorysową w roku 2013
70	900	90015	6050	WYKONANIE PROJEKTU OŚWIETLENIA W ULICY PRZY KOŚCIELE W MIEJSCOWOŚCI FRANCISZKÓW	Urząd Miejski	4 797,00	0,00	Zadanie realizowane od roku 2012. Wykonawca przekazał dokumentację projektowo - kosztorysową i pozwolenie na budowę
71	900	90015	6050	WYKONANIE PROJEKTU OŚWIETLENIA ULICZNEGO W ULICY OGRODNICZEJ W MIEJSCOWOŚCI POSTOLISKA	Urząd Miejski	2 952,00	0,00	Zadanie realizowane od roku 2012. Wykonawca przekazał dokumentację projektowo - kosztorysową i pozwolenie na budowę
72	900	90015	6050	WYKONANIE PROJEKTU OŚWIETLENIA ULICZNEGO WE WSI WAGANKA	Urząd Miejski	11 070,00	0,00	Zadanie realizowane od roku 2012. Wykonawca przekazał dokumentację projektowo - kosztorysową i pozwolenie na budowę
73	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI CHRZĘSNE	Urząd Miejski	6 200,00	6 200,00	Wykonano oświetlenie placu zabaw w m. Chrzęsne
74	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI WAGANKA I MIEJSCOWOŚCI MOKRA WIEŚ	Urząd Miejski	3 000,00	3 000,00	Wykonano: - uzupełnienie oświetlenia ulicznego w m. Waganka i Mokra Wieś
75	900	90015	6050	WYKONANIE PROJEKTU OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI JASZENICA	Urząd Miejski	4 797,00	0,00	Zadanie realizowane od roku 2012. Wykonawca przekazał dokumentację projektowo - kosztorysową i pozwolenie na budowę
76	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA W ULICY JANA PAWŁA II W M. MIĄSE	Urząd Miejski	3 800,00	3 800,00	Wykonano: - uzupełnienie oświetlenia ulicznego w ul. Jana Pawła II w m. Miąse
77	900	90095	6050	BUDOWA PLACU ZABAW - PRZYSIÓŁEK PIENCZYŻNA(Fundusz Sołecki Białki 8 000,00 zł)	Urząd Miejski	12 000,00	11 978,90	Wykonano: - zakup i montaż wyposażenia placu zabaw
78	900	90095	6050	BUDOWA PLACU ZABAW PRZY OSIEDLE KLONOWA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	15 000,00	15 000,01	Wykonano: - nawierzchnię placu zabaw - zakup i montaż wyposażenia placu zabaw
79	900	90095	6050	ZAKUP MATERIAŁÓW DO MONTAŻU OGRODZENIA, UTWARDZENIA I ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW (Fundusz Sołecki Grabów 7 408,30zł)	Urząd Miejski	7 808,30	7 660,00	Wykonano: - zakup i montaż wyposażenia placu zabaw - utwardzenie nawierzchni placu zabaw
80	900	90095	6050	MODERNIZACJA PLACÓW ZABAW DLA DZIECI NA TERENIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JEDNOŚĆ	Urząd Miejski	15 000,00	14 999,90	Wykonano: - zakup i montaż wyposażenia placu zabaw
81	900	90095	6050	MODERNIZACJA OGRÓDKA JORDANOWSKIEGO W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	4 414,00	4 413,86	Opłata za przyłączenie do sieci energetycznej
82	900	90095	6050	BUDOWA PLACU ZABAW NA OSIEDLU GÓRKI (Fundusz Sołecki Jasienica)	Urząd Miejski	23 668,70	0,00	Zadanie zrealizowane - patrz zadanie inwestycyjne pn. BUDOWA MIEJSCA WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY PRZY SZLAKU TURYSTYCZNYM W MIEJSCOWOŚCI JASZENICA

83	900	90095	6050	URZĄDZENIE PLACU ZABAW (Fundusz Sołecki Waganka 6769,25)	Urząd Miejski	8 969,25	8 879,90	Wykonano: - nawierzchnię placu zabaw - zakup i montaż wyposażenia placu zabaw
84	900	90095	6050	BUDOWA OGRODZENIA I ZAKUP URZĄDZEŃ DO PLACU ZABAW W FIUKAŁACH (Fundusz Sołecki Postoliska 2 541,41zł)	Urząd Miejski	4 191,41	4 189,99	Wykonano: - zakup i montaż wyposażenia placu zabaw
85	900	90095	6060	ZAKUP URZĄDZEŃ I OŚWIETLENIA NA PLAC ZABAW (Fundusz Sołecki Postoliska)	Urząd Miejski	5 000,00	5 000,00	Wykonano: - zakup i montaż wyposażenia placu zabaw
86	900	90095	6060	ZAKUP I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW (Fundusz Sołecki Szczepanek)	Urząd Miejski	11 029,61	0,00	Zadanie zrealizowane - patrz zadanie inwestycyjne pn. BUDOWA MIEJSCA WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY PRZY SZŁAKU TURYSTYCZNYM W MIEJSCOWOŚCI SZCZEPANEK
87	900	90095	6050	ZAKUP I MONTAŻ WINDY DO BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY ULICY POWSTAŃCÓW W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	95 021,00	90 742,30	Wykonano: - roboty budowlane Zakończono realizację inwestycji Wniesiono opłaty administracyjne Uzyskano pozwolenie na użytkowanie.
88	900	90095	6060	ZAKUP STOŁU DO TENISA STOŁOWEGO ZEWNĘTRZNEGO (Fundusz sołecki Wagan)	Urząd Miejski	3 920,00	3 825,00	Wykonano: - zakup i montaż betonowego stołu do tenisa na placu zabaw w m. Wagan
89	900	90095	6057	BUDOWA MIEJSCA WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY PRZY SZŁAKU TURYSTYCZNYM W MIEJSCOWOŚCI JASZENICA	Urząd Miejski	25 000,00	25 000,00	Wybudowano plac zabaw w m. Jasienica - Górki (dofinansowanie z PROW)
90	900	90095	6057	BUDOWA MIEJSCA WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY PRZY SZŁAKU TURYSTYCZNYM W MIEJSCOWOŚCI SZCZEPANEK	Urząd Miejski	25 000,00	25 000,00	Wybudowano plac zabaw w m. Szczepanek (dofinansowanie z PROW)
91	900	90095	6059	BUDOWA MIEJSCA WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY PRZY SZŁAKU TURYSTYCZNYM W MIEJSCOWOŚCI JASZENICA	Urząd Miejski	25 641,95	25 080,99	Wybudowano plac zabaw w m. Jasienica - Górki (wkład własny)
92	900	90095	6059	BUDOWA MIEJSCA WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY PRZY SZŁAKU TURYSTYCZNYM W MIEJSCOWOŚCI SZCZEPANEK	Urząd Miejski	25 637,06	25 311,61	Wybudowano plac zabaw w m. Szczepanek (wkład własny)
93	900	90095	6060	ZAKUP STOŁU DO TENISA NA PLAC ZABAW NA OSIEDLU KLONOWA NORWIDA	Urząd Miejski	4 200,00	3 825,00	Wykonano: - zakup i montaż betonowego stołu do tenisa na placu zabaw na osiedlu Klonowa - Norwida w Tłuszczu
94	900			RAZEM		444 211,68	370 498,66	
95	921	92109	6050	ZAKUP MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ BUDYNKU WDK (Fundusz Sołecki Miąse 16 473,41 Zł)	Urząd Miejski	48 273,41	48 219,28	Wykonano: - aktualizację przedmiarów i kosztor. inwestorskich - roboty budowlane konstrukcji ścian części garażowej budynku - projekty: instalacji gazowej i przyłącza wodociąg. Zakupiono część materiałów budowlanych
96	921	92109	6060	ZAKUP KONTENERA NA ŚWIECIEŁO WIEJKĄ (Fundusz Sołecki Wólka Kozłowska 12 000,00 zł)	Urząd Miejski	19 700,00	19 700,00	Wykonano: - zakup i montaż zestawu kontenerowego na placu zabaw w m. Wólka Kozłowska

97	921	92109	6220	DOTACJA CELOWA NA MODERNIZACJĘ KOTŁOWNI W BUDYNKU CENTRUM KULTURY, SPORTU I REKREACJI W TŁUSZCZU	Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu	29 000,00	29 000,00	Wymieniono na nowy gazowy kocioł c-o i zmodernizowano instalację podłączeniową dla nowego kotła.
98	921	92195	6060	ZAKUP ŚRODKÓW AUDIOWIZUALNYCH (Fundusz Sołecki Kozły)	Urząd Miejski	12 000,00	11 900,01	Zakupiono: - komputer Apple iMac EDU 21.5" - szt. 2 - radioodtwarzacz CD marki Philips AZ780 - szt. 2
99	921			RAZEM		108 973,41	108 819,29	
100	926	92695	6050	KONTYNUACJA BUDOWY BOISK DO PIŁKI NOŻNEJ I SIATKOWEJ (Fundusz Sołecki Jarzębia Łąka 11 500,00zł)	Urząd Miejski	25 000,00	25 000,00	Wykonano: - drogę dojazdową - boisko do siatkówki plażowej - boisko do piłki nożnej
101	926	92695	6050	ROZBUDOWA BOISKA PRZY STAWACH (Fundusz Sołecki Mokra Wieś)	Urząd Miejski	5 000,00	4 999,04	Wykonano: - piłkochwyty przy boisku do siatkówki plażowej - odcinek płotu drewnianego
102	926	92695	6057	BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA W MOKREJ WSI	Urząd Miejski	260 700,00	260 700,00	Wybudowano ogólnodostępne wielofunkcyjne boisko sportowe w m. Mokra Wieś (dofinansowanie z PROW)
103	926	92695	6059	BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA W MOKREJ WSI	Urząd Miejski	143 286,84	143 285,85	Wybudowano ogólnodostępne wielofunkcyjne boisko sportowe w m. Mokra Wieś (wkład własny)
104	926	92695	6050	BUDOWA BOISKA DO PIŁKI SIATKOWEJ (Fundusz Sołecki Pólko)	Urząd Miejski	7 380,00	7 380,00	Wybudowano boisko do siatkówki plażowej w m. Pólko
105	926			RAZEM		441 366,84	441 364,89	
OGÓŁEM						13 367 601,94	12 920 801,49	